

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. CEI OV 162/2018

En la población de Navajas, Municipio de El Marqués, Qro., siendo las 11:30 horas del día 28 de junio de 2019 se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2018-01023, denominada MODERNIZACION A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 200, DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL 500 A LA COMUNIDAD DE NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- C. Juan Othoniel Moreno Osornino, Director Interino de Construcción y Conservación de Carreteras Zona Centro y Sur de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. Enrique Figueroa Hernández, Jefe de Departamento de Construcción Zona Centro y Sur.
- Ing. Juan Carlos Santiago Baños, Residente de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. Franco Padrón González, Representante Legal de la empresa Desarrollos Integrales Conin, S.A. de C.V.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato:	CEI OV 162/2018
Fecha de Formalización:	23 de noviembre de 2018
No. de Obra:	2018-01023
Descripción de la Obra:	MODERNIZACION A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 200, DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL 500 A LA COMUNIDAD DE NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.
Monto Original Contratado:	\$ 44'914,197.17
Plazo de Ejecución Contractual:	183 Días.
Fecha de Inicio Según Contrato:	29 de noviembre de 2018
Fecha de Término Según Contrato:	30 de mayo de 2019

II. Modificaciones.

Aumento en Plazo:

15 días

Fecha de Inicio Real:

29 de noviembre de 2018

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, O ENER HACIA UNO INCLUIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y PUNIBLE DE SANCIONARSE DE ACUERDO CON LA LEY."

"Esta obra fue realizada con recursos Públicos Federales"

OPERADO RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES

2018

ORO ORGULLO DE MX

GOBERNADOR EN TU
CAJE



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

OPERADO RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES

2018

Fecha de Término Real:
Ampliación de Monto:
Convenio modificatorio de plazo

14 de junio de 2019
N/A
CEI OV 162/2018 C1

III. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
2266071	Afianzadora Sofimex, S.A.	\$ 8'982,839.42	N/A	N/A

Seguros:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institucion que la emitió:	Tipo de Cobertura (Responsabilidad Civil, general, contaminación, etc)	Suma asegurada:	Vigencia:	
M6 38015196	Chubb Seguros Mexico, S.A.	Responsabilidad Civil.	\$ 4'491,419.71	29/11/18	30/08/19

IV.- Relación de Estimaciones.

"Esta obra fue realizada con recursos Públicos Federales"

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

ESTIMACION No.	Fecha de Elaboración	Periodo de los trabajos estimados			Importe Estimado	Importe Acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
EST 1	31/12/18	29/11/18	-	28/12/18	4,331,441.95	4,331,441.95	1,299,432.59	1,299,432.59
EST 2	30/01/19	29/12/18	-	29/01/19	2,849,485.22	7,180,927.17	854,845.57	2,154,278.16
EST 3	15/02/19	26/01/19	-	14/02/19	3,908,072.97	11,089,000.14	1,172,421.89	3,326,700.03
EST 4	26/02/19	11/02/19	-	26/02/19	3,364,633.08	14,453,633.22	1,009,389.93	4,336,089.96
EST 5	05/03/19	18/02/19	-	05/03/19	3,491,698.77	17,945,331.99	1,047,509.64	5,383,599.60
EST 6	12/03/19	25/02/19	-	12/03/19	472,985.45	18,418,317.44	141,895.63	5,525,495.23
EST 7	20/03/19	04/03/19	-	20/03/19	2,564,564.93	20,982,882.37	769,369.48	6,294,864.71
EST 8	26/03/19	11/03/19	-	26/03/19	4,782,023.68	25,764,906.05	1,434,607.10	7,729,471.81
EST 9	02/04/19	18/03/19	-	02/04/19	1,264,198.81	27,029,104.86	379,259.65	8,108,731.46
EST 10	09/04/19	25/03/19	-	09/04/19	1,615,698.16	28,644,803.02	484,709.45	8,593,440.91
EST 11	12/04/19	01/04/19	-	12/04/19	1,631,757.74	30,276,560.76	489,527.32	9,082,968.23
EST 12	26/04/19	08/04/19	-	26/04/19	1,835,220.07	32,111,780.83	550,566.02	9,633,534.25
EST 13	09/05/19	29/04/19	-	09/05/19	94,789.31	32,206,570.14	28,436.80	9,661,971.05
EST 14	13/05/19	29/04/19	-	13/05/19	2,670,418.73	34,876,988.87	801,125.61	10,463,096.66
EST 15	20/05/19	06/05/19	-	20/05/19	3,888,808.33	38,765,797.20	3,011,162.49	13,474,259.15

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

ORO ORGULLO DE MX

GOBERNADOR EN
CAJE

Pasteur Norte 27, Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000
Tel. 01 (442) 6 89 06 65 al 68 Ext: 1006
E-mail:jjvarezv@queretaro.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

EST 16	22/05/19	08/05/19	-	22/05/19	1,964,438.02	40,730,235.22	0.00	13,474,259.15
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro son:								
EST 17	14/06/19	22/05/19	-	14/06/19	3,158,473.47	43,888,708.69	0.00	13,474,259.15
EST 18 FINIQUITO	27/06/19	01/06/19	-	14/06/19	1,025,274.56	44,913,983.25	0.00	13,474,259.15
TOTALES						44,913,983.25	13,474,259.15	13,474,259.15

V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega – recepción de los trabajos de la obra MODERNIZACION A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 200, DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL 500 A LA COMUNIDAD DE NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 2266071 y No. De folio 1828580 expedida por Afianzadora SOFIMEX, S. A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista el 23 de noviembre de 2018 exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

OPERADO RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES

VII.- Manifestaciones de las partes.

2018

Por su parte el Representante Legal el Ing. Franco Padrón González a nombre y representación de DESARROLLOS INTEGRALES CONIN, S.A. DE C.V., manifiestan que:

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

"Esta obra fue realizada con recursos Públicos Federales"





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Subcoordinación de Caminos de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 28 de junio de 2019 a las 17:30 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:50 horas del día 28 de junio de 2019 en la población de Navajas, Municipio de El Marqués, Qro, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura:

Por DESARROLLOS INTEGRALES
CONIN, S.A. DE C.V.


ING. JUAN CARLOS SANTIAGO BAÑOS
RESIDENTE CEI


ING. FRANCO PADRON GONZALEZ
REPRESENTANTE


ING. ENRIQUE FIGUEROA HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
ZONA CENTRO Y SUR.

**OPERADO RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES**

2018

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

"Esta obra fue realizada con
recursos Públicos Federales"



Pasteur Norte 27, Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000
Tel. 01 (442) 6 89 06 65 al 68 Ext: 1006
E-mail: jjuarezv@queretaro.gob.mx

C. JUAN OTHONIEL MORENO OSORNIO
DIRECTOR INTERINO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
CARRETERAS ZONA CENTRO Y SUR

ANEXO No. 1

RELACIÓN DE PLANOS, MANUALES, INSTRUCTIVOS Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

IDENT	DESCRIPCION
PG-01	PLANTA GENERAL 01 DE 02, DIGITAL E IMPRESO
PG-01	PLANTA GENERAL 02 DE 02, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 01 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 02 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 03 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 04 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 05 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 06 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 07 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 08 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 09 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 10 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 11 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 12 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
SEC-01	SECCIONES 13 DE 13, DIGITAL E IMPRESO
PER-01	PLANO DE PERFIL, DIGITAL E IMPRESO
SEÑ-01	PLANO SEÑALAMIENTO 01 DE 02, DIGITAL E IMPRESO
SEÑ-01	PLANO SEÑALAMIENTO 02 DE 02, DIGITAL E IMPRESO

OPERADO RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES

2018

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY AFILIABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

"Esta obra fue realizada con:
recursos Públicos Federales"

ORO ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN TU
CAJE

Con lo anterior, siendo las 12:20 horas del día 28 de junio de 2019, en la ciudad de Querétaro, Qro, firman al calce los que en ella intervinieron.


Por la Comisión Estatal de Infraestructura:



ING. JUAN CARLOS SANTIAGO BAÑOS
RESIDENTE CEI



ING. ENRIQUE FIGUEROA HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS
ZONA CENTRO Y SUR.



C. JUAN OTHONIEL MORENO OSORNIO
DIRECTOR INTERINO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
CARRETERAS ZONA CENTRO Y SUR

Por DESARROLLOS INTEGRALES
CONIN, S.A. DE C.V.



ING. FRANCO PADRON GONZALEZ
REPRESENTANTE

"Esta obra fue realizada con
recursos Públicos Federales"

**OPERADO RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES**

2018

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO
POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS
CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES,
DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE
ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA
LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."