

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO


En el municipio de Landa de Matamoros, Qro., siendo las 12:00 horas del día 13 de febrero del 2019 se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2018-00901 denominada "MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERETARO 191, EL LOBO A AGUAZARCA, DEL KM 14+400 AL 17+643.27 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.", las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Arq. José Luis Ramírez Campos, Director Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez, Supervisor de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- C. José Orlando Palacios Trejo contratista.
- Ing. Ramón Delgado Cruz, auditor del OIC.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

## I.- Daños Generales del contrato.

Número de Contrato: CEI OV 126/2018 ✓  
Fecha de Formalización: 5 de octubre de 2018. ✓  
No. de Obra: 2018-00901 ✓  
Descripción de la Obra: MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERETARO 191, EL LOBO A AGUAZARCA, DEL KM 14+400 AL 17+643.27 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. ✓  
Monto Original Contratado: \$23,231,960.70 ✓  
Plazo de Ejecución Contractual: 110 Días naturales ✓  
Fecha de Inicio Según Contrato: 8 de octubre del 2018. ✓  
Fecha de Término Según Contrato: 25 de enero de 2019. ✓



## II. Modificaciones.

Aumento en Plazo: N/A  
Fecha de Inicio Real: 8 de octubre del 2018. ✓  
Fecha de Término Real: 25 de enero de 2019. ✓  
Ampliación de Monto: N/A

Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

La obra fue realizada con recursos públicos Federales "

Orlando Palacios ST

Domicilio:  
Pasteur No. 27,  
Centro Histórico. Querétaro  
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

QUERÉTARO  
GOBIERNO DEL ESTADO

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
DE QUERÉTARO**

### III. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de (fianza o carta de crédito )	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
1302-05271-1 ✓	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. ✓	\$ 4,646,392.14 ✓	N/A	N/A

Seguros:

No. de (fianza o carta de crédito )	Institución que la emitió:	Tipo de Cobertura (Responsabilidad Civil, general, contaminación, etc):	Suma asegurada:	Vigencia:	
07001617 ✓	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. ✓	RESPONSABILIDAD CIVIL ✓	\$ 2,323,196.07 ✓	08/10/2018 ✓	26/06/2019 ✓

OPERADO RAMO 23  
PROYECTOS DE DESARROLLO  
REGIONAL  
  
2018

### IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados		Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1 ✓	08/11/2018 ✓	08/10/2018 ✓	06/11/2018 ✓	\$2,042,572.43 ✓	2,042,572.43 ✓	612,771.73 ✓	\$612,771.73 ✓
2 ✓	20/11/2018 ✓	7/11/2018 ✓	19/11/2018 ✓	\$592,168.68 ✓	2,634,741.11 ✓	177,650.60 ✓	\$790,422.33 ✓
3 ✓	29/11/2018 ✓	20/11/2018 ✓	28/11/2018 ✓	\$958,908.92 ✓	3,593,650.03 ✓	287,672.68 ✓	\$1,078,095.01 ✓
4 ✓	25/01/2019 ✓	29/11/2018 ✓	17/12/2018 ✓	\$5,173,024.78 ✓	8,766,674.81 ✓	1,551,907.44 ✓	\$2,630,002.45 ✓
5 ✓	25/01/2019 ✓	18/12/2018 ✓	8/01/2019 ✓	\$7,900,883.27 ✓	16,667,558.08 ✓	2,370,264.98 ✓	\$5,000,267.43 ✓
<b>La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:</b>							
6 ✓	28/01/2019 ✓	09/01/2019 ✓	25/01/2019 ✓	\$6,045,555.99 ✓	\$22,713,114.07 ✓	1,969,320.78 ✓	\$6,969,588.21 ✓
<b>Importes Totales</b>					<b>\$22,713,114.07</b>	<b>-</b>	<b>\$6,969,588.21</b>

Domicilio:  
Pasteur No. 27,  
Centro Histórico. Querétaro  
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

" La obra fue realizada con recursos públicos Federales "

**QUERÉTARO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

*Orlando Palacios T*



# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

## V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega - recepción de los trabajos de la obra "MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERETARO 191, EL LOBO A AGUAZARCA, DEL KM 14+400 AL 17+643.27 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO." lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

## VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 1302-05271-1<sup>ra</sup> expedida por ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue emitida con fecha de 5 de octubre del 2018 exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

## VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el apoderado legal del Contratista, C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO a nombre y representación de JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO, manifiesta que:

A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento:



## VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Subcoordinación de Caminos de la Comisión Estatal de Infraestructura de

Domicilio:  
Pasteur No. 27,  
Centro Histórico. Querétaro  
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

Este programa es un servicio público. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

La obra fue realizada con recursos públicos Federales "

Orlando Palacios T

QUERÉTARO  
GOBIERNO DEL ESTADO

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
DE QUERÉTARO


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 18 de febrero del 2019 a las 9:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:10 horas del día 13 de febrero del 2019 en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura  
de Querétaro:

Por JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO

  
ARQ. JOSE LUIS RAMIREZ CAMPOS.  
Director de Construcción y Conservación  
de carreteras de zona Semidesierto y  
Sierra Gorda.

  
C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO  
Apoderada Legal.

  
Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez.  
Residente CEI

Por el OIC

  
Ing. Ramón Delgado Cruz  
auditor



" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

" La obra fue realizada con recursos públicos Federales "

Domicilio:  
Pasteur No. 27,  
Centro Histórico, Querétaro  
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

**QUERÉTARO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
DE QUERÉTARO

## ANEXO No. 1

### RELACIÓN DE PLANOS.

No. Consecutivo:	Descripción (plano, manual, instructivo, certificado, etc):
AS-BUILT PG-01 ✓	PLANTA GENERAL 01 ✓
AS-BUILT PG-02 ✓	PLANTA GENERAL 02 ✓
AS-BUILT PG-03 ✓	PLANTA GENERAL 03 ✓
AS-BUILT PG-04 ✓	PLANTA GENERAL 04 ✓
AS-BUILT SEC-01 ✓	SECCIONES 01 ✓
AS-BUILT SEC-02 ✓	SECCIONES 02 ✓
AS-BUILT SEC-03 ✓	SECCIONES 03 ✓
AS-BUILT SEC-04 ✓	SECCIONES 04 ✓
AS-BUILT SEC-05 ✓	SECCIONES 05 ✓
AS-BUILT PE-01 ✓	PLANTA SEÑALETICA 01 ✓
AS-BUILT PE-02 ✓	PLANTA SEÑALETICA 02 ✓
AS-BUILT PE-03 ✓	PLANTA SEÑALETICA 03 ✓
AS-BUILT PE-04 ✓	PLANTA SEÑALETICA 04 ✓
AS-BUILT PE-05 ✓	PLANTA SEÑALETICA 05 ✓
CD ✓	ARCHIVO DIGITAL ✓

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

" La obra fue realizada con recursos públicos Federales "

*Orlando Palacios T*



Con lo anterior, siendo las 14:00 horas del día 13 de febrero del 2019, en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, firman al calce los que en ella intervinieron.

Domicilio:  
Pasteur No. 27,  
Centro Histórico, Querétaro  
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

**QUERÉTARO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
DE QUERÉTARO

Por la Comisión Estatal de Infraestructura  
de Querétaro:

Por JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO

  
ARQ. JOSÉ LUIS RAMÍREZ CAMPOS.  
Director de Construcción y Conservación  
de carreteras de zona Semidesierto y  
Sierra Gorda.


  
C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO  
Apoderada Legal.

  
Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez.  
Residente CEI

  
Ing. Ramon Delgado Cruz  
auditor

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

"La obra fue realizada con recursos públicos Federales "



Domicilio:  
Pasteur No. 27,  
Centro Histórico. Querétaro  
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

**QUERÉTARO**  
GOBIERNO DEL ESTADO