



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
FÍSICA DE LOS TRABAJOS
NO. DE CONTRATO CEI OV 069/2019**



**COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA**

En el municipio de El Marqués, Qro., siendo las 13:00 horas del día 18 de diciembre de 2019 se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. **2019-00718**, denominada **“CARRETERA ESTATAL PIEDAD - JESUS MARIA; CONSTRUCCION DE PSFFCC DE 100.34 M Y SUS ACCESOS DE 199.66 M. MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.”**, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Mtro. José Luis Ramírez Campos, Director Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Mtro. Oscar Alberto Navarro Almaraz, Residente de Obra y Jefe de Construcción de Carreteras, Zona Semidesierto y Sierra Gorda de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. Franco Padrón González, Representante Legal de la empresa Desarrollos Integrales CONIN S.A. de C.V. y Representante Común de la participación conjunta.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato:	CEI OV 069/2019
Fecha de Formalización:	28 de agosto de 2019
No. de Obra:	2019-00718
Descripción de la Obra:	CARRETERA ESTATAL PIEDAD - JESUS MARIA; CONSTRUCCION DE PSFFCC DE 100.34 M Y SUS ACCESOS DE 199.66 M. MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.
Monto Original Contratado:	\$ 150,599,081.50
Plazo de Ejecución Contractual:	2 de septiembre al 6 de diciembre de 2019
Fecha de Inicio Según Contrato:	2 de septiembre de 2019
Fecha de Término Según Contrato:	6 de diciembre de 2019

II. Modificaciones.

Aumento en Plazo:	11 días
Fecha de Inicio Real:	2 de septiembre de 2019
Fecha de Término Real:	17 de diciembre de 2019
Ampliación de Monto:	n/a

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS QUE HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**OPERADO RAMO 09
CONV SCT
2019**

III. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
2347186	SOFIMEX Institución de Garantías S.A.	\$ 30,119,816.30	N/A	N/A

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. “Esta obra fue...”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
FÍSICA DE LOS TRABAJOS
NO. DE CONTRATO CEI OV 069/2019



IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

No.	Elaboración	Periodo de los trabajos estimados			Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1	30/Sep/19	2/Sep/19	-	30/Sep/19	\$ 59,992,356.35	\$ 59,992,356.35	\$ 35,872,915.29	\$ 35,872,915.29
2	19/Oct/19	3/Sep/19	-	30/Sep/19	\$ 1,303,571.97	\$ 61,295,928.32	\$ 651,785.99	\$ 36,524,701.28
3	12/Nov/19	1/Oct/19	-	31/Oct/19	\$ 37,942,055.51	\$ 99,237,983.83	\$ 29,298,319.87	\$ 65,823,021.15
4	22/Nov/19	1/Nov/19	-	15/Nov/19	\$ 10,509,662.38	\$ 109,747,646.21	\$ 5,254,831.19	\$ 71,077,852.34
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:								
5	22/Nov/19	1/Nov/19	-	15/Nov/19	\$ 2,829,233.76	\$ 112,576,879.97	\$ 1,414,616.88	\$ 72,492,469.22
6	18/Dic/19	16/Nov/19	-	30/Nov/19	\$ 16,946,580.86	\$ 129,523,460.83	\$ 2,807,071.53	\$ 75,299,540.75
7	18/Dic/19	1/Dic/19	-	17/Dic/19	\$ 20,315,312.50	\$ 149,838,773.33		
Importes Totales						\$ 149,838,773.33	\$ 75,299,540.75	\$ 75,299,540.75

V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega – recepción de los trabajos de la obra "CARRETERA ESTATAL PIEDAD - JESUS MARIA; CONSTRUCCION DE PSFFCC DE 100.34 M Y SUS ACCESOS DE 199.66 M. MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.", lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 2347186 expedida por SOFIMEX Institución de Garantías S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue emitida con fecha de 28 de agosto de 2019 exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE SEA PROMOVIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
 "ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PERMANENTE NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUJO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS QUE HAGA USO INDIVIDUAL DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBE DE SER FINANCIADO Y SOSTENIDO AL MENUDO CON LA FIANZA DE GARANTÍA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

OPERADO RAMO 09
CONV SCT

2019

QRO ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
FÍSICA DE LOS TRABAJOS
NO. DE CONTRATO CEI OV 069/2019**



**COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA**

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el representante legal Ing. Franco Padrón González, Representante Legal de la empresa Desarrollos Integrales CONIN S.A. de C.V. y Representante Común de la participación conjunta. manifiesta que: A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Subcoordinación de Caminos de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 19 de diciembre del 2019 a las 8:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:20 horas del día 18 de diciembre del 2019 en el municipio de El Marqués, Querétaro, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro:

Mtro. José Luis Ramírez Campos.
Director de Construcción y Conservación
de carreteras de zona Semidesierto y
Sierra Gorda

Mtro. Oscar Alberto Navarro Almaraz
Residente de Obra y Jefe de Construcción
de Carreteras, Zona Semidesierto y Sierra
Gorda

Por las contratistas:

Ing. Franco Padrón González
Representante Legal de la empresa
Desarrollos Integrales CONIN S.A. de C.V.
y Representante Común

**OPERADO RAMO 09
CONV SCT**

2019

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHO Y OTROS INSIENTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SERÁ DE INA DEPORTADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE EN ESTE TIPO DE SITUACIONES COMO EVENTO."





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO No. 1

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE FRENTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

RELACIÓN DE PLANOS CUERPO CENTRAL

No. Consecutivo:	Descripción (plano, manual, instructivo, certificado, etc):
AS-BUILT DET-01	DETALLES PARAPETO CUERPO DERECHO SECCIÓN DE JUNTA DE CALZADA
AS-BUILT E-12,13	SUPERESTRUCTURA-LOSA TRAMO 2-3 CUERPO IZQUIERDO
AS-BUILT E-14,15	SUPERESTRUCTURA-LOSA TRAMO 2-3 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-16,17	LOSA Y DIAGRAMAS TRAMO (3-4) CUERPO DERECHO E IZQUIERDO
AS-BUILT E-18,19	SUPERESTRUCTURA-LOSA TRAMO 4-5 Y 5-6 CUERPO IZQUIERDO
AS-BUILT E-20,21	SUPERESTRUCTURA-LOSA TRAMO 4-5 Y 5-6 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-25,41	SUPERESTRUCTURA-TRABE TRAMO 2-3, 4-5 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-30	TRABE METALICA No. 5 TRAMO 3-4 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-31	TRABE METALICA No. 6 TRAMO 3-4 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-32	TRABE METALICA No. 7 TRAMO 3-4 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-33	DOVELADO DE TRABES Y UBICACIÓN DE PIEZAS PUENTE
AS-BUILT E-47,48	PILA No. 2 CUERPO IZQUIERDO
AS-BUILT E-49,50	PILA No. 2 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-51,52	PILA No. 3 CUERPO IZQUIERDO
AS-BUILT E-53,54	PILA No. 3 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-55,56	PILA No. 4 CUERPO IZQUIERDO
AS-BUILT E-57,58	PILA No. 4 CUERPO DERECHO
AS-BUILT E-59,60	PILA No. 5 CUERPO IZQUIERDO
AS-BUILT E-61,62	PILA No. 5 CUERPO DERECHO
CD	ARCHIVO DIGITAL


OPERADO RAMO 09
CONV SCT
2019

RELACIÓN DE PLANOS RAMPA NORTE

No. Consecutivo:	Descripción (plano, manual, instructivo, certificado, etc):
210-RN-LT-01	01- LOSA DE TRANSICIÓN CPO. DER. E IZQ. PSCF JESUS MARIA-AS-BUILT
210-RN-63	63 ESTRIBO NO.6 CUERPO IZQUIERDO PSCF JESUS MARIA-AS-BUILT
210-RN-64	64 ESTRIBO NO.6 CUERPO DERECHO PSCF JESUS MARIA-AS-BUILT
210-RN-18	18- LOSA TRAMO 4-5 Y 5-6 CPO. IZQ. PSFC JESUS MARIA

"Esta obra fue realizada con recursos Públicos Federales"





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

210-RN-19	19- LOSA TRAMO 4-5 Y 5-6 CPO. IZQ. PSFC JESUS MARIA
210-RN-20	20- LOSA TRAMO 4-5 Y 5-6 CPO. DER. PSFC JESUS MARIA
210-RN-21	21- LOSA TRAMO 4-5 Y 5-6 CPO. DER. PSFC JESUS MARIA
210-RN-SEC-01	01 SECCIONES AS-BUILT.DWG
210-RN-PLU-01	01 PLANO PSFC JESUS MARIA AS BUILT
210-RN-M-01	01 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO CUERPO DERECHO E IZQUIERDO Y ESTRIBO AS-BUILT
210-RN-M-02	02 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO CUERPO DERECHO E IZQUIERDO Y ESTRIBO AS-BUILT
210-RN-01	01-PLANO GENERAL PSFC JESUS MARIA-ASBILT
CD	ARCHIVO DIGITAL

RELACIÓN DE PLANOS RAMPA SUR

No. Consecutivo:	Descripción (plano, manual, instructivo, certificado, etc):
210-RS-01	PLANTA GENERAL Y PERFILES DE RAMPA SUR
210-RS-02	SECCIONES DE RAMPA SUR
210-RS-03	SECCIONES DE RAMPA SUR
210-RS-04	DRENAJE PLUVIAL
210-RS-05	SUPERESTRUCTURA LOSA TRAMO 1- 2 CUERPO IZQUIERDO (1 DE 2)
210-RS-06	SUPERESTRUCTURA LOSA TRAMO 1- 2 CUERPO IZQUIERDO (2 DE 2)
210-RS-07	SUPERESTRUCTURA LOSA TRAMO 1- 2 CUERPO DERECHO (1 DE 2)
210-RS-08	SUPERESTRUCTURA LOSA TRAMO 1- 2 CUERPO DERECHO (2 DE 2)
210-RS-09	SUPERESTRUCTURA ESTRIBO NO. 1 CUERPO DERECHO (1 DE 2)
210-RS-10	SUPERESTRUCTURA ESTRIBO NO. 1 CUERPO DERECHO (2 DE 2)
210-RS-11	SUPERESTRUCTURA ESTRIBO NO. 1 CUERPO IZQUIERDO (1 DE 2)
210-RS-12	SUPERESTRUCTURA ESTRIBO NO. 1 CUERPO IZQUIERDO (2 DE 2)
RS-13	TIERRA ARMADA
RS-14	TIERRA ARMADA
RS-15	TIERRA ARMADA
CD	ARCHIVO DIGITAL

OPERADO RAMO 09
CONV SCT
2019

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AFINO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACORDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

"Esta obra fue realizada con recursos Públicos Federales"

ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN TI
CAILE



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

Con lo anterior, siendo las 14:20 horas del día 18 de diciembre del 2019, en el municipio de Landá de Matamoros, Qro, firman al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro:

Mtro José Luis Ramírez Campos
Director de Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda

Mtro. Oscar Alberto Navarro Almaraz
Residente de Obra

Por las contratistas:

Ing. Franco Padrón González
Representante Legal de la empresa Desarrollos Integrales CONIN S.A. de C.V. y Representante Común

**OPERADO RAMO 09
CONV SCT**

2019

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DENEGARÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN FEDERAL Y LA AUTORIDAD COMPETENTE."

"Esta obra fue realizada con recursos Públicos Federales"

