



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Querétaro, Qro.; siendo las 09:00 horas del día 08 octubre del 2019, se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2019-00007, denominada **“CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CARRETERA ESTATAL 400, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.”**, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Ing. Arq. Ricardo Treto Mota, en su carácter de Director de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- Arq. J. Alder Gómez Gutiérrez, en su carácter de Supervisor de Obra y Jefe de Departamento de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- Ing. Ramón Delgado Cruz, Auditor del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- Ing. Ernesto García López, en su carácter de Representante Legal del Contratista ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato:	CEI OE 001/2019
Fecha de formalización:	15 DE FEBRERO DE 2019
No. de Obra:	2019-00007
Descripción de la Obra:	“CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CARRETERA ESTATAL 400, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.”
Monto original contratado:	\$ 10,795,087.34
Monto de ampliación:	NO APLICA
Plazo de ejecución contractual:	120 DÍAS NATURALES
Fecha de inicio según contrato:	18 DE FEBRERO DE 2019
Fecha de término según contrato:	17 DE JUNIO DE 2019
Fecha de término ampliación:	17 DE JULIO DE 2019
Fecha de término suspensión:	NO APLICA
Fecha de inicio real:	05 DE MARZO DE 2019
Fecha de término real:	31 DE JULIO DE 2019



“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.”
 “ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.”



II. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
1977088	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$2,159,017.46	NO APLICA	SI APLICA

III.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados		Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1 (Uno)	16-marzo-19	05-marzo-19	15-marzo-19	\$340,317.68	\$340,317.68	\$102,095.30	\$102,095.30
2 (Dos)	01-abril-19	08-marzo-19	31-marzo-19	\$1,412,008.26	\$1,752,325.94	\$423,602.48	\$525,697.78
3 (Tres)	26-abril-19	01-abril-19	15-abril-19	\$434,270.33	\$2,186,596.27	\$130,281.10	\$655,978.88
4 (Cuatro)	20-mayo-19	16-abril-19	30-abril-19	\$712,517.58	\$2,899,113.85	\$213,755.28	\$869,734.16
5 (Cinco)	26-junio-19	01-mayo-19	31-mayo-19	\$2,486,824.16	\$5,385,938.01	\$746,047.25	\$1,615,781.41
6 (Seis)	08-agosto-19	17-abril-19	15-mayo-19	\$260,122.18	\$5,646,060.19	\$78,036.66	\$1,693,818.07
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:							
7 (Siete)	09-sept.-19	01-junio-19	30-junio-19	\$818,526.45	\$6,464,586.64	\$245,557.94	\$1,939,376.01
8 (Ocho) Finiquito	08-oct.-19	01-julio-19	31-julio-19	\$3,649,545.51 ✓	\$10,114,132.15 ✓	\$1,299,150.19 ✓	\$3,238,526.20 ✓
Importes Totales					\$10,114,132.15 ✓	\$3,238,526.20 ✓	\$3,238,526.20 ✓

IV.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega-recepción de los trabajos de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CARRETERA ESTATAL 400, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.”**, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

(Handwritten signatures and stamps)

OPERADO RAMO 33 AFEF 2019

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJERO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA APPLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

QRO ORGULLO DE MX



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

La Comisión Estatal de Infraestructura los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

V.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 1977088 expedida por **ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada a la supervisión de obra, exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta (fianza) se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.


VI.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el Representante del Contratista, **Ing. Ernesto García López** en representación del Contratista **ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**, manifiesta que: A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura para el desarrollo de la obra en comento.

VII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Dirección de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial de la Comisión Estatal de Infraestructura, en Luis Pasteur No. 27 norte, Centro Histórico, Querétaro, el próximo 08 de octubre del 2019 a las 14:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del día 08 de octubre del 2019 en el Municipio de Querétaro, Qro., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

**POR EL CONTRATISTA
ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**


ING. ERNESTO GARCÍA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**


ING. ARQ. RICARDO TRETOMOTA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
HIDRÁULICA Y PLUVIAL
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA


ARQ. J. ALDER GÓMEZ GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA Y JEFE DE
DEPARTAMENTO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


ING. RAMÓN DELGADO CRUZ
AUDITOR



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO No. 1

RELACIÓN DE PLANOS, DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

No. Consecutivo:	Descripción (planos AS BUILT):
PG-1/7	PLANTA GENERAL
SECC.-2/7	SECCIONES 1/2
SECC.-3/7	SECCIONES 2/2
DET.-4/7	TRANSICIÓN
DET.-4A/7	TRANSICIÓN
PER.-5/7	PERFIL DE PROYECTO
VERT.-6/7	VERTEDOR
TORR.-7/7	TORRETERAS

Con lo anterior, siendo las 11:00 horas del día 08 de octubre del 2019, en el Municipio de Querétaro, Qro., firman al calce los que en ella intervinieron.

**POR EL CONTRATISTA
ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**

**ING. ERNESTO GARCÍA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL**



**POR LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

ING. ARQ. RICARDO TRETOMOTA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
HIDRÁULICA Y PLUVIAL
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. J. ALDER GÓMEZ GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA Y JEFE DE
DEPARTAMENTO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ING. RAMÓN DELGADO CRUZ
AUDITOR

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ DE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

