



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Querétaro, Qro.; siendo las 11:00 horas del día 04 diciembre del 2019, se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2019-00295, denominada **“MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VENUSTIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESÍA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.”**, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Ing. Arq. Ricardo Treto Mota, en su carácter de Director de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- Arq. J. Alder Gómez Gutiérrez, en su carácter de Jefe de Departamento de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- Arq. Arnulfo Colín Martínez, en su carácter de Supervisor de Obra de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- Ing. Juan Manuel Gómez Nieves, Auditor del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Infraestructura.
- C. Marcos Cerón Castro, en su carácter de Representante Legal de la empresa Contratista COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato:	CEI OE 036/2019
Fecha de formalización:	07 DE JUNIO 2019
No. de Obra:	2019-00295
Descripción de la Obra:	“MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VENUSTIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESÍA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.”

Monto original contratado:	\$ 6, 649,718.43
Monto de ampliación:	NO APLICA
Plazo de ejecución contractual:	90 DIAS NATURALES
Fecha de inicio según contrato:	10 DE JUNIO 2019
Fecha de término según contrato:	07 DE SEPTIEMBRE 2019
Fecha de término ampliación:	NO APLICA
Fecha de término suspensión:	NO APLICA

Fecha de inicio real:	10 DE JUNIO 2019
Fecha de término real:	26 DE NOVIEMBRE 2019



QRO ORGULLO
DE MX



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

II. Garantías y Seguros.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
2033191-0000	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	\$ 1,329,943.69	NO APLICA	NO APLICA

III.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados		Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1 (Uno)	02-jul-19	10-jun-19	30-jun-19	\$475,740.84	\$475,740.84	\$142,722.25	\$142,722.25
2 (Dos)	01-ago-19	01-jul-19	31-jul-19	\$1,030,289.89	\$1,506,030.73	\$309,086.96	\$451,809.21
3 (Tres)	01-sep-19	01-ago-19	31-ago-19	\$956,962.38	\$2,462,993.11	\$287,088.71	\$738,897.92
4 (Cuatro)	05-sep-19	16-ago-19	31-ago-19	\$822,472.41	\$3,285,465.52	\$246,741.72	\$985,639.64
5 (Cinco)	11-sep-19	01-sep-19	07-sep-19	\$1,064,860.42	\$4,350,325.94	\$319,458.13	\$1,305,097.77
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:							
6 (Seis)	01-oct-19	08-sep-19	30-sep-19	\$145,682.68	\$4,496,008.62	\$43,704.81	\$1,348,802.58
7 (Siete)	01-nov-19	01-oct-19	31-oct-19	\$490,180.54	\$4,986,189.16	\$245,090.28	\$1,593,892.86
8 (Ocho) Finiquito	26-nov-19	01-nov-19	26-nov-19	\$1,257,491.17	\$6,243,680.33	\$401,022.67	\$1,994,915.53
Importes Totales					\$6,243,680.33	\$1,994,915.53	\$1,994,915.53


IV.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega – recepción de los trabajos de la obra: **"MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VENUSTIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESÍA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO."**, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La Comisión Estatal de Infraestructura los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

V.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. **2033191-0000** expedida por **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se



ORO
DE MX
ORGULLO
DE MX



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
LOS TRABAJOS**



**COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA**

hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada a la supervisión de obra, exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta (fianza) se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VI.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el Representante del Contratista, **C. Marcos Cerón Castro** en representación de la empresa Contratista, manifiesta que: A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura para el desarrollo de la obra en comento.

VII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Dirección de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial de la Comisión Estatal de Infraestructura, en Luis Pasteur No. 27 norte, Centro Histórico, Querétaro, el próximo 04 de diciembre del 2019 a las 13:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas del día 04 de diciembre del 2019 en el Municipio de Querétaro, Qro., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

C. MARCOS CERÓN CASTRO
COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA**

ING. JUAN MANUEL GÓMEZ NIEVES
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

ING. ARQ. RICARDO TRETO MOTA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
HIDRÁULICA Y PLUVIAL
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. J. ALDER GÓMEZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ARNULFO COLÍN MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA**

RELACION DE PLANOS, DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

No. Consecutivo:	Descripción (planos AS BUILT):
PAV-01	PLANTA ARQUITECTONICA PAVIMENTOS CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DS-01	PLANTA ARQUITECTONICA DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA
AP-01	PLANTA ARQUITECTONICA AGUA POTABLE 3" Y 8" CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA
DP-01	PLANTA ARQUITECTONICA COLECTOR PLUVIAL AV. REVOLUCIÓN
CD	PLANOS AS-BUILT

Con lo anterior, siendo las 11:30 horas del día 04 de diciembre del 2019, en el Municipio de Querétaro, Qro., firman al calce los que en ella intervinieron.

Por la empresa contratista

C. MARCOS CERÓN CASTRO
COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA


ING. JUAN MANUEL GÓMEZ NIEVES
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ING. ARQ. RICARDO TRETO MOTA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
HIDRÁULICA Y PLUVIAL
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. J. ALDER GÓMEZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ARNULFO COLÍN MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA



ORO ORGULLO
DE MX