



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO CEI OE 127/2018

COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Tequisquiapan, Qro., siendo las 11:00 horas del día 15 de febrero de 2019, se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2018-00920, denominada "MEJORAMIENTO DE CALLES POSTERIOR DE LA IGLESIA, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MIGUEL ALEMÁN, VICENTE SUAREZ, MARIANO MATAMOROS, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.", las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Ing. Arq. Ricardo Treto Mota, en su carácter de Director de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial.
- Arq. Raúl Reyes Arias, en su carácter de Supervisor de Obra.
- Ing. Tomas Barragan Montaño, en su carácter de Auditor del Órgano Interno de Control.
- Arq. José Gerardo Macías Fierro, en su carácter de representante legal de la empresa Constructora INFRAMACI S.A. de C.V.


Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

No. de Contrato: CEI OE 127/2018
Objeto del Contrato: "MEJORAMIENTO DE CALLES POSTERIOR DE LA IGLESIA, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MIGUEL ALEMÁN, VICENTE SUAREZ, MARIANO MATAMOROS, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.",
Monto original del Contrato: \$ 14, 245, '459. 08 (Catorce millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.).
Fecha de inicio según contrato: 09 de octubre de 2018
Fecha de terminación según contrato: 06 de enero de 2019

II. Modificaciones.

Ampliación de Monto: N/A
Fecha de terminación según convenio: 27 de enero de 2019
Fecha de inicio real: 09 de octubre de 2018
Fecha de terminación real: 27 de enero de 2019
Plazo de ejecución real: 111 días naturales



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III. Garantías y Seguros.

Seguro de Responsabilidad Civil

Table with 5 columns: No. de póliza, Institución que la emitió, Tipo de cobertura, Suma asegurada, Vigencia. Row 1: M6 38013199, CHUB Seguros México S.A., Responsabilidad Civil, \$1,424,545.90, Del 09/10/2018 al 06/04/2019

Fianza de Cumplimiento y Vicios Ocultos

Table with 5 columns: No. de (fianza o carta de crédito), Institución que la emitió, Importe garantizado, Endoso por incremento del importe garantizado, Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía. Row 1: 18A48507, Fianzas DORAMA S.A., \$ 1,424,545.90

Domicilio: Pasteur No. 27, Centro Histórico, Querétaro. Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue financiada con recursos federales.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue financiada con recursos federales.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO CEI OE 127/2018

COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados	Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
01	05/11/2018	09/10/2018 al 31/10/2018	\$1,929,564.60	\$1,929,564.60	\$578,869.38	\$578,869.38
02	03/12/2018	01/11/2018 al 30/11/2018	\$4,699,728.43	\$6,629,293.03	\$1,409,918.53	\$1,988,787.91
03	02/01/2019	01/12/2018 al 30/12/2018	\$4,204,977.54	\$10,834,270.57	\$1,261,493.26	\$3,250,281.17
04	17/01/2019	31/12/2019 al 16/01/2019	\$2,151,205.23	\$12,985,475.80	\$1,023,356.55	\$4,273,637.72
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro son:						
05 (finiquito)	29/01/2019	02/01/2019 al 27/01/2019	\$1,254,724.32	\$14,240,200.12	\$00.00	\$4,273,637.72
Importes totales			\$14,240,200.12		\$4,273,637.72	

OPERADO RAMO 23
FORTALECIMIENTO
FINANCIERO PARA INVERSIÓN

2019

V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega – recepción de los trabajos de la obra “MEJORAMIENTO DE CALLES POSTERIOR DE LA IGLESIA, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MIGUEL ALEMÁN, VICENTE SUAREZ, MARIANO MATAMOROS, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.”, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento; la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 18A48507 emitida por la afianzadora Fianzas DORAMA S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista, exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta póliza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el Arq. José Gerardo Macías Fierro manifiesta que: *A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.*

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el 18 de febrero de 2019 a las 8:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico. Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos orientados federalmente.

Este documento es válido, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos orientados federalmente.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO CEI OE 127/2018

COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas del día 15 de febrero de 2019, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA


Por "La Contratista"
Constructora INFRAMAQI S.A. de C.V.


Arq. José Gerardo Macías Fierro
Representante Legal

RECIBE


Por la Comisión Estatal de Infraestructura de
Querétaro


Ing. Arq. Ricardo Treto Mota
Director de Planeación y Construcción Hidráulica y
Pluvial


Arq. Raúl Reyes Arias
Supervisión de Obra


Ing. Tomas Barragan Montaña
Auditor Órgano Interno de Control

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



El presente anexo forma parte integrante del Acta Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. CEI OE 127/2018.

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico. Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO CEI OE 127/2018

COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

ANEXO No. 1

Relación de planos, manuales, instructivos y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la realización de los trabajos.

CLAVE	Plano / documento
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE POSTERIOR DE LA IGLESIA
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE GUILLERMO PRIETO
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE MIGUEL ALEMÁN
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE VICENTE SUAREZ
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE GUADALUPE VICTORIA
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE NICOLÁS BRAVO
ARQ - 01	PLANTA ARQUITECTÓNICA CALLE MARIANO MATAMOROS

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas del día 15 de febrero de 2019, firman al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA

Por "La Contratista"
Constructora INFRAMACI S.A. de C.V.

Arq. José Gerardo Macías Fierro
Representante Legal


RECIBE

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de
Querétaro

Ing. Arq. Ricardo Treto Mota
Director de Planeación y Construcción Hidráulica y
Pluvial

Arq. Raúl Reyes Arias
Supervisión de Obra

Ing. Tomas Barragan Montaño
Auditor Órgano Interno de Control



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

El presente anexo forma parte integrante del Acta Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. CEI OE 127/2018.

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico, Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".