

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

En el municipio de Landa de Matamoros, Qro., siendo las 09:00 horas del día 10 de mayo del 2019 se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2018-00987, denominada **“MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERETARO 191, EL LOBO A AGUAZARCA, DEL KM 11+220 AL 14+400 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”**, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- **Arq. José Luis Ramírez Campos**, Director Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro
- **Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez**, Supervisor de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro
- **C. José Orlando Palacios Trejo**, contratista. ✓
- **Ing. Tomas Barragán Montaña**, auditor del OIC.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato: CEI OV 154/2018 ✓
Fecha de Formalización: 5 de noviembre de 2018. ✓
No. de Obra: 2018-00987 ✓
Descripción de la Obra: **MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERETARO 191, EL LOBO A AGUAZARCA, DEL KM 11+220 AL 14+400 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.** ✓

Monto Original Contratado: **\$23, 080,921.71** ✓
Plazo de Ejecución Contractual: 200 Días naturales ✓
Fecha de Inicio Según Contrato: 6 de noviembre del 2018 ✓
Fecha de Término Según Contrato: 24 de mayo de 2019 ✓

II. Modificaciones.

Aumento en Plazo: N/A
Fecha de Inicio Real: 6 de noviembre del 2018. ✓
Fecha de Término Real: 7 de mayo de 2019. ✓
Ampliación de Monto: N/A

III. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico. Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

Orlando Palacios T

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. "Esta obra fue financiada con recursos de los fondos federales".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
DE QUERÉTARO**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
1302-05441-0 ✓	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. ✓	\$ 4,616,184.34 ✓	N/A	N/A

Seguros:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Tipo de Cobertura (Responsabilidad Civil, general, contaminación, etc):	Suma asegurada:	Vigencia:	
07001688 ✓	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. ✓	RESPONSABILIDAD CIVIL ✓	\$ 2,308,092.17 ✓	06/11/2018 ✓	23/10/2019 ✓

IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados	Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1 ✓	16/11/18 ✓	6/11/18 ✓ - 15/11/18 ✓	\$2,562,472.58 ✓	\$2,562,472.58 ✓	\$768,741.78 ✓	\$768,741.78 ✓
2 ✓	12/12/18 ✓	16/11/18 ✓ - 11/12/18 ✓	\$116,710.51 ✓	\$2,679,183.09 ✓	\$35,013.15 ✓	\$803,754.93 ✓
3 ✓	25/01/19 ✓	12/12/18 ✓ - 8/01/19 ✓	\$469,266.56 ✓	\$3,148,449.65 ✓	\$140,779.97 ✓	\$944,534.90 ✓
4 ✓	11/02/19 ✓	9/01/19 ✓ - 7/02/19 ✓	\$4,492,329.16 ✓	\$7,640,778.81 ✓	\$1,347,698.75 ✓	\$2,292,233.65 ✓
5 ✓	11/03/19 ✓	8/02/19 ✓ - 9/03/19 ✓	\$8,661,019.12 ✓	\$16,301,797.93 ✓	\$2,598,305.74 ✓	\$4,890,539.39 ✓
6 ✓	2/04/19 ✓	10/03/19 ✓ - 1/04/19 ✓	\$3,329,547.84 ✓	\$19,631,345.77 ✓	\$2,033,737.12 ✓	\$6,924,276.51 ✓
7 ✓	30/04/19 ✓	2/04/19 ✓ - 30/04/19 ✓	\$2,714,461.43 ✓	\$22,345,807.20 ✓	0	\$6,924,276.51
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:						
8 ✓ finiquito	7/05/19 ✓	01/05/19 ✓ - 07/05/19 ✓	\$420,322.35 ✓	\$22,766,129.55 ✓	0 ✓	\$6,924,276.51 ✓
Importes Totales				\$ 22,766,129.55 ✓	\$6,924,276.51 ✓	\$6,924,276.51

V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega – recepción de los trabajos de la obra **“MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERETARO 191, EL LOBO A AGUAZARCA, DEL KM 11+220 AL 14+400 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”**, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico. Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

Orlando Talcaos T

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a su propósito. Se prohíbe el uso del programa "Esta obra fue..."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
DE QUERÉTARO

Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. **1302-05441-0** expedida por ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue emitida con fecha de 5 de noviembre del 2018 exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el apoderado legal del Contratista, C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO a nombre y representación de JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO, manifiesta que: A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Subcoordinación de Caminos de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 13 de mayo del 2019 a las 9:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:50 horas del día 10 de mayo del 2019 en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico, Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Orlando Palacios T

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
DE QUERÉTARO

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro

Mtro. José Luis Ramírez Campos
Director de Construcción y Conservación
de Carreteras
Zona Semidesierto y Sierra Gorda

Ing. Luis Felipe Yáñez Jiménez
Supervisor de Obra

Por la Contratista
José Orlando Palacios Trejo

C. José Orlando Palacios Trejo
Representante Legal

Por el Órgano Interno de Control

Ing. Tomás Barragán Montaña
Auditor



"Este programa de acciones tiene a su vez el propósito de
realizar, durante el periodo de vigencia de los planes
realizados con recursos públicos federales."

Este programa de acciones tiene a su vez el propósito de
realizar, durante el periodo de vigencia de los planes
realizados con recursos públicos federales.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
DE QUERÉTARO

ANEXO No. 1 RELACIÓN DE PLANOS

No. Consecutivo:	Descripción (plano, manual, instructivo, certificado, etc):
AS-BUILT PG-01 ✓	PLANTA GENERAL 01 ✓
AS-BUILT PG-02 ✓	PLANTA GENERAL 02 ✓
AS-BUILT PG-03 ✓	PLANTA GENERAL 03 ✓
AS-BUILT PG-04 ✓	PLANTA GENERAL 04 ✓
AS-BUILT PG-05 ✓	PLANTA GENERAL 05 ✓
AS-BUILT SEC-01 ✓	SECCIONES 01 ✓
AS-BUILT SEC-02 ✓	SECCIONES 02 ✓
AS-BUILT SEC-03 ✓	SECCIONES 03 ✓
AS-BUILT SEC-04 ✓	SECCIONES 04 ✓
AS-BUILT SEC-05 ✓	SECCIONES 05 ✓
AS-BUILT SEC-06 ✓	SECCIONES 06 ✓
AS-BUILT PS-01 ✓	PLANTA SEÑALETICA 01 ✓
AS-BUILT PS-02 ✓	PLANTA SEÑALETICA 02 ✓
AS-BUILT PS-03 ✓	PLANTA SEÑALETICA 03 ✓
AS-BUILT PS-04 ✓	PLANTA SEÑALETICA 04 ✓
AS-BUILT PS-05 ✓	PLANTA SEÑALETICA 05 ✓
AS-BUILT PM-01 ✓	PLANO DE MUROS 01 ✓
CD ✓	ARCHIVO DIGITAL ✓


Con lo anterior, siendo las 12:50 horas del día 10 de mayo del 2019, en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, firman al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro


Mtro. José Luis Ramírez Campos
Director de Construcción y Conservación de Carreteras
Zona Semidesierto y Sierra Gorda


Ing. Luis Felipe Yáñez Jiménez
Supervisor de Obra

Por la Contratista
José Orlando Palacios Trejo


C. José Orlando Palacios Trejo
Representante Legal

Por el Órgano Interno de Control


Ing. Tomás Barragán Montaña
Auditor

Domicilio:
Pasteur No. 27,
Centro Histórico, Querétaro
Tels: 212 1031/ 212 12 48/ 212 6979

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO