

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En el municipio de Landa de Matamoros, Qro., siendo las 08:00 horas del día 3 de diciembre del 2019 se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2019-00649, denominada "**CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL LOBO-NARANJITOS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.**", las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Arq. José Luis Ramírez Campos, Director Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez, Supervisor de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- C. José Orlando Palacios Trejo contratista.

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato: CEI OV 064/2019
 Fecha de Formalización: 16 de agosto de 2019.
 No. de Obra: 2019-00649
 Descripción de la Obra: **CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL LOBO-NARANJITOS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.**
 Monto Original Contratado: **\$44, 723,385.10**
 Plazo de Ejecución Contractual: 92 Días naturales
 Fecha de Inicio Según Contrato: 21 de agosto del 2019.
 Fecha de Término Según Contrato: 20 de noviembre del 2019.

II. Modificaciones.

Aumento en Plazo: N/A
 Fecha de Inicio Real: 21 de agosto del 2019.
 Fecha de Término Real: 28 de noviembre del 2019.
 Ampliación de Monto: N/A

III. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
8146-00744-0	Aseguradora Insurgentes S.A de C.V., Grupo Financiero Asera.	\$ 8, 974, 677.02	N/A	N/A

Orlando Palacios T.

QRO ORGULLO DE MX

GOBERNADOR EN TU CALLE

OPERADO RAMO 09
 CONV SCT-CAM RURALES 2019
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".
 "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
 "ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados			Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1	01-sep-19	21/08/19	-	31/08/19	\$124,740.60	\$124,740.60	\$37,422.18	\$37,422.18
2	21-sep-19	01/09/19	-	20/09/19	\$440,345.96	\$565,086.56	\$132,103.79	\$169,525.97
3	02-oct-19	21/09/19	-	30/09/19	\$4,580,674.99	\$5,145,761.55	\$1,374,202.50	\$1,543,728.47
4	02-nov-19	01/10/19	-	31/10/19	\$22,840,642.75	\$27,986,404.30	\$6,852,192.82	\$8,395,921.29
5	13-nov-19	01/11/19	-	10/11/19	\$12,566,431.29	\$40,552,835.59	\$5,021,094.24	\$13,417,015.53
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:								
6 finiquito	04/Dic/19	11/11/19	-	28/11/19	\$4,170,548.44	\$44,723,384.03	0	
Importes Totales						\$44,723,384.03	\$13,417,015.53	\$13,417,015.53

V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega – recepción de los trabajos de la obra **"CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL LOBO-NARANJITOS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO."**, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. **8146-00744-0** expedida por Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue emitida con fecha de 16 de agosto de 2019 exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Orlando Valcárces T.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el apoderado legal del Contratista, C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO a nombre y representación de JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO., manifiesta que: A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Subcoordinación de Caminos de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 9 de diciembre del 2019 a las 8:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:30 horas del día 3 diciembre del 2019 en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, levantándose presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro:

ARQ. JOSE LUIS RAMIREZ CAMPOS.
Director de Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda.

Por JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO

C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO
Apoderado Legal.

OPERADO RAMO.090
CONV SCT-CAM RURALES 2013
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez.
Residente CEI



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO No. 1

RELACIÓN DE PLANOS.

No. Consecutivo:	Descripción (plano, manual, instructivo, certificado, etc):
AS-BUILT PG-01	PLANTA GENERAL 01
AS-BUILT PG-02	PLANTA GENERAL 02
AS-BUILT PG-03	PLANTA GENERAL 03
AS-BUILT PG-04	PLANTA GENERAL 04
AS-BUILT PG-05	PLANTA GENERAL 05
AS-BUILT SEC-01	SECCIONES 01
AS-BUILT SEC-02	SECCIONES 02
AS-BUILT SEC-03	SECCIONES 03
AS-BUILT SEC-04	SECCIONES 04
AS-BUILT SEC-05	SECCIONES 05
AS-BUILT SEC-06	SECCIONES 06
AS-BUILT SEC-07	SECCIONES 07
AS-BUILT PS-01	PLANTA SEÑALETICA 01
AS-BUILT PS-02	PLANTA SEÑALETICA 02
AS-BUILT PS-03	PLANTA SEÑALETICA 03
AS-BUILT PS-04	PLANTA SEÑALETICA 04
AS-BUILT PS-05	PLANTA SEÑALETICA 05
CD	ARCHIVO DIGITAL

OPERADO RAMQ 09
CONV SCT-CAM RURALES 2013

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY

Orlando Palacios T





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

Con lo anterior, siendo las 10:30 horas del día 3 de diciembre del 2019, en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, firman al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro:

Por JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO

ARQ. JOSE LUIS RAMIREZ CAMPOS.
Director de Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda.

Orlando Palacios Trejo
C. JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO
Apoderado Legal.

Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez.
Residente CEI

OPERADO RAMO 09
CONV SCT-CAM RURALES 2019
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LO APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

