



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

En el municipio de Landa de Matamoros, Qro., siendo las 12:00 horas del día 18 de diciembre del 2019, se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2019-00763, denominada "**CONSERVACIÓN DE CAMINO SANTA INES- RINCON DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.**" Así mismo, en seguimiento a la notificación de la empresa: **INMOBILIARIA MEOR S.A DE C.V.**, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- Arq. José Luis Ramírez Campos, Director Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Arq. Oscar Alberto Navarro Almaraz, Jefe de Construcción de Carreteras Semidesierto y Sierra Gorda.
- Ing. José Antonio Ríos Sánchez, Supervisor de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- C Ricardo Corona Muñoz, Apoderado Legal

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de Contrato: CEI OV 080/2019
 Fecha de Formalización: 17 de septiembre de 2019.
 No. de Obra: 2019-00763
 Descripción de la Obra: **CONSERVACIÓN DE CAMINO SANTA INES- RINCON DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.**

Monto Original Contratado: \$24,225,180.59
 Plazo de Ejecución Contractual: 78 Días naturales
 Fecha de Inicio Según Contrato: 23 de septiembre del 2019.
 Fecha de Término Según Contrato: 9 de diciembre del 2019.

II. Modificaciones.

Aumento en Plazo:
 Fecha de Inicio Real: 23 de septiembre del 2019.
 Fecha de Término Real: 17 de diciembre del 2019.
 Ampliación de Monto: N/A

OPERADO RAMO 09
 CONV SCT-CAM RURALES 2019
 "ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES."
 "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. Queda PROHIBIDO EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL PROGRAMA POR PAR TIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGA N TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

OPERADO RAMO 09
CONV SCT-CAM RURALES

2019

[Handwritten signatures in blue ink]





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

OPERADO RAMO 09 CONV SCT-CAM RURALES

2019

III. Garantías y Seguros.

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
1055-10418-5	Aseguradora Aserta S.A de C.V., Grupo Financiero Aserta.	\$ 4,845,036.10	N/A	N/A

IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados	Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
1	10-oct-19	23/09/19 - 30/09/19	\$535,683.14	\$535,683.14	\$257,909.60	\$257,909.60
2	20-oct-19	01/10/19 - 15/10/19	\$1,085,050.52	\$1,620,733.66	\$325,515.15	\$583,424.75
3	04-nov-19	08/10/19 - 31/10/19	\$9,463,996.49	\$11,084,730.15	\$3,237,298.16	\$3,820,722.91
4	11-nov-19	1/11/19 - 11/11/19	\$4,635,192.01	\$15,719,922.16	\$1,390,557.60	\$5,211,280.51
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:						
5	06-dic-19	19/11/19 - 30/11/19	\$1,630,276.19	\$17,350,198.35	\$677,931.43	\$5,889,211.94
6 FINIQUITO	18-dic-19	1/12/19 - 17/12/19	\$6,871,988.42	\$24,222,186.77	1,378,342.24	\$7,267,554.18
Importes Totales				\$24,222,186.77	\$7,267,554.18	\$7,267,554.18

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de entrega - recepción de los trabajos de la obra **"CONSERVACIÓN DE CAMINO SANTA INES- RINCON DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO."**, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

No. 1055-10418-5 expedida por Aseguradora Aserta S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue emitida con fecha de 17 de septiembre de 2019 exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el apoderado legal del Contratista, C RICARDO CORONA MUÑOZ a nombre y representación de INMOBILIARIA MEOR S.A DE C.V manifiesta que:

A través del presente acto entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos, especificaciones, memorias, etc.) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Subcoordinación de Caminos de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 19 de diciembre del 2019 a las 15:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13.00 horas del día 18 de diciembre del 2019 en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

OPERADO RAMO 09
CONV SCT-CAM RURALES 2019

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO Y NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

OPERADO RAMO 09
CONV SCT-CAM RURALES

2019

ORO ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN TU
CAJE



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro:

Por CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO BAJIO

ARQ. JOSE LUIS RAMIREZ CAMPOS.
Director de Construcción y Conservación de carreteras de zona Semidesierto y Sierra Gorda.

ING. RICARDO CORONA MUÑOZ
Apoderado Legal.

ARQ. OSCAR ALBERTO NAVARRO ALMARAZ
Jefe de Construcción de Carreteras Zona Semidesierto y Sierra Gorda

ING. JOSE ANTONIO RIOS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

OPERADO RAMO 09
CONV SCT-CAM RURALES

2019

ANEXO No. 1

RELACIÓN DE PLANOS, DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

No. Consecutivo:	Descripción de planos AS BUILT:
AS-BUILT M1	PLANOS MURO 1
AS-BUILT M2	PLANOS MURO 2
AS-BUILT M3	PLANOS MURO 3
AS-BUILT SEC 1	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 2	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 3	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 4	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 5	PLANOS SECCIONES





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

AS-BUILT SEC 6	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 7	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 8	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 9	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 10	PLANOS SECCIONES
AS-BUILT SEC 11	PLANOS SECCIONES
PLANTA-01	PLANO AS BUILT PLANTA GENERAL 03
CD	ARCHIVO DIGITAL

CONV SCT-CAM RURALES 2019

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

Con lo anterior, siendo 14:00 horas del día 18 de diciembre del 2019, en el municipio de Landa de Matamoros, Qro, firman al calce los que en ella intervinieron.

Por la Comisión Estatal de Infraestructura
de Querétaro:

ARQ. JOSE LUIS RAMIREZ CAMPOS.
Director de Construcción y Conservación de
carreteras de zona Semidesierto y Sierra
Gorda.

ARQ. OSCAR ALBERTO NAVARRO ALMARAZ
Jefe de Construcción de Carreteras Zona
Semidesierto y Sierra Gorda.

OPERADO RAMO 09
CONV SCT-CAM RURALES

2019

CONTRATISTA

ING. JOSE ANTONIO RIOS SANCHEZ
Residente CEI

C. RICARDO CORONA MUÑOZ
Apoderado Legal.

