



2018	3	QUE18030137	Proyecto de Inversión	24897350.86	<p>[[f1: {código_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4897350867, modificado:2.4897350867}]]</p> <p>MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 191. EL LOBO - AGUA ZARCA DEL HMA 11-220AL KM 14-401, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, ORO.</p>	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CEPE	2018-00987	N	0	0	2303	<p>[meta1: {unidad_medid a:15, meta:16830.0}, meta2: {unidad_medid a:17, meta:1147.0}, meta3: {unidad_medid a:218, meta:2049.69}]]</p>	1	<p>[geo1: {cve_municipio:10, localid a:4, direccion:Agua Zarca Oro, México, lon:-99.0947222, lat:21.2180555}]]</p>	01-10-2018	30-09-2019	1231140	0	0	0	0	<p>[meta1: {avance:0.0, meta2: {avance:0.0, meta3: {avance:0.0}}}], [1379396/proyecto_o_INICIO]</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	QUE18030137	Proyecto de Inversión	652740	<p>[[f1: {código_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652740.0, modificado:66000.0}]]</p> <p>REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO DE LOS GALLOS</p>	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE BONFIL	10	N	0	0	100	<p>[meta1: {unidad_medid a:218, meta:900.0}, meta2: {unidad_medid a:17, meta:30.0}]]</p>	1	<p>[geo1: {cve_municipio:1, direccion:Amecalco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1889699}]]</p>	01-09-2018	30-10-2018	326370	652390.26	0	0	0	<p>[meta1: {avance:0.0, meta2: {avance:0.0, meta3: {avance:0.0}}}], [1379722/proyecto_o_INICIO]</p> <p>[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:MAQOPR 0478, contratista:INFRAESTRUCTURA RA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA, AFA S.S DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:652390.26, importe_modificado:652390.26}]]</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	QUE18030137	Proyecto de Inversión	593800	<p>[[f1: {código_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593800.0, modificado:60000.0}]]</p> <p>EMPEZADO DE CAMINO A LA COFRADA</p>	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMEALCO	08	N	0	0	100	<p>[meta1: {unidad_medid a:218, meta:1152.0}, meta2: {unidad_medid a:15, meta:190.0}]]</p>	1	<p>[geo1: {cve_municipio:1, direccion:Amecalco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1889699}]]</p>	01-09-2018	30-10-2018	296700	591987.23	0	0	0	<p>[meta1: {avance:0.0, meta2: {avance:0.0, meta3: {avance:0.0}}}], [1379717/proyecto_o_INICIO]</p> <p>[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:MAQOPR 0918, contratista:OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:591987.23, importe_modificado:591987.23}]]</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	QUE18030138	Proyecto de Inversión	1000000	<p>[[f1: {código_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:98702.61}]]</p> <p>INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CAMINO A LOMA DE LOS BLASES)</p>	1:Amecalco de Bonfil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	AMEALCO DE BONFIL	8981950	N	0	0	2794	<p>[meta1: {unidad_medid a:15, meta:834.0}, meta2: {unidad_medid a:17, meta:2.0}, meta3: {unidad_medid a:218, meta:1944.0}]]</p>	2	<p>[geo1: {cve_municipio:1, localid a:1, direccion:_lon-99.952887, lat:20.142418}, geo2: {cve_municipio:1, localid a:1, direccion:_lon-99.95099, lat:20.143457}]]</p>	25-04-2018	25-07-2018	986702.61	986702.61	986702.61	986702.61	986702.61	<p>[meta1: {avance:0.0, meta2: {avance:834.0, meta3: {avance:2.0, meta4: {avance:1944.0}}}}], [1382398/proyecto_o_FIN], [1382398/proyecto_o_INICIO], [1382398/proyecto_o_PROCESO], [1382398/proyecto_o_INICIO], [1382398/proyecto_o_PROCESO], [1382398/proyecto_o_INICIO]</p> <p>[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:MAQOPR 0258, contratista:O SE ANTONIO NANCANDRO ZUÑIGA PEREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:986702.61, importe_modificado:986702.61}]]</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	QUE18030138	Proyecto de Inversión	4500000	<p>[[f1: {código_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:444761.79}]]</p> <p>INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS)</p>	1:Amecalco de Bonfil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	AMEALCO DE BONFIL	8982056	N	0	0	2795	<p>[meta1: {unidad_medid a:15, meta:5790.0}, meta2: {unidad_medid a:17, meta:16.0}, meta3: {unidad_medid a:218, meta:13610.0}]]</p>	2	<p>[geo1: {cve_municipio:1, localid a:1, direccion:_lon-99.95037, lat:20.149255}, geo2: {cve_municipio:1, localid a:1, direccion:_lon-99.95036, lat:20.129484}]]</p>	26-04-2018	22-09-2018	4447681.79	4447681.79	4447681.79	4447681.79	4447681.79	<p>[meta1: {avance:5790.0, meta2: {avance:16.0, meta3: {avance:13610.0}}}], [1382399/proyecto_o_FIN], [1382399/proyecto_o_PROCESO], [1382399/proyecto_o_INICIO], [1382399/proyecto_o_PROCESO], [1382399/proyecto_o_INICIO]</p> <p>[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:MAQOPR 0218, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:4447681.79, importe_modificado:4447681.79}]]</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances