

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160400829253	Modernización De Canchas De Usos Múltiples En El Cobaq 9, Santa Rosa Jáuregui; Modernización De Canchas De Usos Múltiples En El Cobaq 10, San Juan Del Río; Modernización De Canchas De Usos Múltiples E	2016-01072	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte		11- Educación Pública	CEIQ	Educación	En Ejecución	2016	9689999.91	9505407.55	9505407.55	9505407.55	8312908	8312908	8312908.2	87.4545	0	Metros Cuadros	8000	0	100	Financiera: PROYECTO TERMINADO SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$1,377,092.28, DE ACUERDO AL CONTRATO ORIGINAL / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR

C. MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL RUIZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y
RESPONSABLE DE LOS