

2019	3	QJESB30301	Proyecto de Inversión	6406210	(P1: {fido_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_mecanismo:FIDEJUELES, MODERNIZACIÓN DE CAMINOS PRIMARIAS DEL KM 0+00 AL 1+38, MUNICIPIO DE COLOM, QRO. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS, monto:62020.0, modificado:621287.44) }	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin Identificar	CDQ	2018-0088	N	0	0	0	651	{meta: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:4040.0, meta_modificada:4791.38}, meta: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:34.0}, meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:714.4, meta_modificada:793.8}}	1	{pro: {pro_municipio:5, localidad:7}, direccion:Palmas, Qro., México, lat:20.68111, lon:20.68133}}	01-09-2018	30-06-2019	621397.46	621397.46	621397.46	621397.46	621397.46	621397.46	{meta: {unidad_medida:Me tros lineales, proyecto_avance:6791.38}, {meta: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, avance:34.0}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:793.8}}	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1376197}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1376197}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1376197}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1376197}}	En ejecución	o	obtenidas	Sin obtener	Sin obtener
2019	3	QJESB30301	Proyecto de Inversión	15900000	(P1: {fido_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_mecanismo:FIDEJUELES, MODERNIZACIÓN DE BUNAVADO QUINTANA SUR (PUENTE INTERIOR VEHICULAR) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS, monto:15900000.0, modificado:15781704.28)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Movilidad	Sin Identificar	SOUP	2018-0069	N	0	0	0	6648	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}, meta: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:2260.0, meta_modificada:1266.0}, meta: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{pro: {pro_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Bernardo Quintana Roo, No.1605, Centro Sur, No.1605, Antepuerto de Queretaro, Qro., México, lat:19.3366647, lon:20.5700217}}	01-04-2018	30-04-2019	15778700.4	15781704.4	15781704.4	15781704.4	15781704.4	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1263.0}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1263.0}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1263.0}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:1263.0}} <td> {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}} <td>En ejecución</td> <td>o</td> <td>obtenidas</td> <td>Sin obtener</td> <td>Sin obtener</td> </td>	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:138600}} <td>En ejecución</td> <td>o</td> <td>obtenidas</td> <td>Sin obtener</td> <td>Sin obtener</td>	En ejecución	o	obtenidas	Sin obtener	Sin obtener	
2019	3	QJESB30301	Proyecto de Inversión	5000000	(P1: {fido_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_mecanismo:FIDEJUELES, MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 200 DEL ENTORNO QUE CON LA CARRETERA ESTATAL SOMA LA COMUNIDAD DE NARANJAS, MUNICIPIO DE L MARQUES, QRO. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS, monto:5000000.0, modificado:44923922.47)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin Identificar	CDQ		N	0	0	0	3845	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2624.63}, meta: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:40.0}, meta: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:28799.4, meta_modificada:2824.456}}	1	{pro: {pro_municipio:11, localidad:4}, direccion:Palmas, Qro., México, lat:20.62829, lon:20.62829}}	01-09-2018	31-09-2019	44913863.22	44913863.22	44913863.22	44913863.22	44913863.22	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:2624.63}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:2624.63}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:2624.63}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:2624.63}} <td> {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}} <td>En ejecución</td> <td>o</td> <td>obtenidas</td> <td>Sin obtener</td> <td>Sin obtener</td> </td>	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}, {meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, proyecto_avance:137966}} <td>En ejecución</td> <td>o</td> <td>obtenidas</td> <td>Sin obtener</td> <td>Sin obtener</td>	En ejecución	o	obtenidas	Sin obtener	Sin obtener	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Gasto Social
 Rómbica