



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO



QUERÉTARO  
JUNTOS. ADELANTE.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO CEI OE 071/2021 ✓

NÚMERO DE OBRA: 2021-00569 ✓

En la cabecera municipal de Landa de Matamoros, Qro., siendo las 11:00 horas del 26 de marzo de 2022, se reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2021-00569, denominada: "CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS", las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

### POR LA CEI:

- Ing. Mario Sergio Olvera Ramírez, en su carácter de Director de Ejecución de Obras de Infraestructura
- Ing. Rodolfo De la Vega Alcántara, en su carácter de Supervisor de Obra de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. Israel Yáñez Mendoza, en su carácter de Auditor del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.

### POR CONTRATISTA:

- Ing. Agustín Uribe Zepeda en su carácter de Representante legal de "La Contratista".

Para realizar el levantamiento de la presente con fundamento en lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y la cláusula Décima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

### I.- Datos Generales del contrato.

No. de Obra: 2021-00569 ✓  
 No. de Contrato: CEI OE 071/2021 ✓  
 Fecha de formalización: 22 de octubre de 2021 ✓  
 Objeto del Contrato: "CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS". ✓  
 Monto original del Contrato: \$ 9'179,928.10 (NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.) ✓

Plazo de Ejecución Contractual: 120 días naturales ✓  
 Fecha de inicio según contrato: 25 de octubre de 2021 ✓  
 Fecha de término según contrato: 21 de febrero de 2022 ✓

### II. Modificaciones.

Convenio reconocimiento de suspensión: CEI OE 071/2021 C1 ✓  
 Fecha inicio de suspensión: 30 de octubre de 2021 ✓  
 Fecha de término de suspensión: 29 de noviembre de 2021 ✓  
 Plazo de suspensión de obra: 30 días naturales ✓

Página 1 de 9

El presente anexo forma parte integrante del Acta Entrega-Recepción Física de los Trabajos del Contrato No. CEI OE 071/2021 ✓

Av. Pasteur 27 Norte.  
 Centro Histórico  
 Querétaro, Qro. C.P. 76000  
 Tel.: 689 06 65 Ext:1019

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA



Fecha de terminación real: 23 de marzo de 2022 ✓  
Plazo de ejecución real: 150 días naturales ✓

Fecha de inicio según bitácora: 25 de octubre de 2021 ✓  
Fecha de término según bitácora: 23 de marzo de 2022 ✓

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

### III. Garantías y Seguros

### OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021

Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos:

Garantía de:	No. De fianza o carta de crédito	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Por incremento del importe garantizado	Por ampliación de la vigencia de la garantía
Cumplimiento ✓	2607951 ✓	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓	\$917,992.81 ✓	N/A ✓	N/A ✓
Vicios ocultos ✓	2607951 ✓	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓	\$917,992.81 ✓	N/A ✓	N/A ✓

### IV.- Relación de Estimaciones.

El soporte documental de los trabajos ejecutados por el contratista se enlista a continuación con la relación de las estimaciones autorizadas a trámite de pago por la supervisión de la obra.

Estimación No.	Fecha de elaboración	Periodo de los trabajos estimados		Importe estimado	Importe acumulado	Importe anticipo amortizado	Importe anticipo acumulado
01 ✓	03/11/2021 ✓	25/10/2021 ✓	al 29/10/2021 ✓	\$149,917.97 ✓	\$149,917.97 ✓	\$44,975.39 ✓	\$44,975.39 ✓
02 ✓	06/12/2021 ✓	29/11/2021 ✓	al 06/12/2021 ✓	\$983,925.07 ✓	\$1'133,843.04 ✓	\$295,177.52 ✓	\$340,152.91 ✓
03 ✓	04/01/2022 ✓	07/12/2021 ✓	al 04/01/2022 ✓	\$889,155.87 ✓	\$2,022,998.91 ✓	\$266,746.76 ✓	\$606,899.67 ✓
04 ✓	28/01/2022 ✓	05/01/2022 ✓	al 28/01/2022 ✓	\$1'161,884.34 ✓	\$3'184,883.25 ✓	\$348,565.30 ✓	\$955,464.97 ✓
05 ✓	24/02/2022 ✓	29/01/2022 ✓	al 24/02/2022 ✓	\$385,944.09 ✓	\$3'570,827.34 ✓	\$115,783.23 ✓	\$1'071,248.20 ✓
06 ✓	24/02/2022 ✓	29/01/2022 ✓	al 24/02/2022 ✓	\$1'144,094.68 ✓	\$4'714,922.02 ✓	\$343,228.41 ✓	\$1,414,476.61 ✓
07 ✓	16/03/2022 ✓	25/02/2022 ✓	al 16/03/2022 ✓	\$1'799,298.50 ✓	\$6,514,220.52 ✓	\$539,789.55 ✓	\$1'954,266.16 ✓
08 ✓	23/03/2022 ✓	25/02/2022 ✓	al 23/03/2022 ✓	\$1'232,176.91 ✓	\$7'746,397.43 ✓	\$799,712.27 ✓	\$2'753,978.43 ✓
La(s) Estimación(es) con la cual se soporta documentalmente la ejecución total de los trabajos ejecutados por el contratista que están pendientes de pago por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura son:							
09 (Finiquito) ✓	28/04/2022 ✓	17/03/2022 ✓	al 23/03/2022 ✓	\$1'433,526.50 ✓	\$9'179,923.93 ✓	\$0.00 ✓	\$2'753,978.43 ✓
<b>Importes Totales</b>					\$9'179,923.93 ✓		\$2'753,978.43 ✓



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA

OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO



QUERÉTARO  
JUNTOS. ADELANTE.

#### V.- Términos bajo los cuales se efectúa esta entrega-recepción.

Reunidos los asistentes al presente acto en el lugar de la obra se procede a verificar que los trabajos ejecutados por el contratista se encuentran totalmente terminados, por lo que se procede al acto de **ENTREGA - RECEPCION** de los trabajos de la obra "CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS" lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos y/o vicios ocultos, así como por cualquier otro concepto a que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

#### VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con la cláusula octava de su contrato, en la cual se establece que el "contratista" se obliga a constituir garantías necesarias para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro vigente, la presente fianza queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 2607951 expedida por SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. de para responder de los defectos vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista y exhibida en el presente acto.

En caso que durante la vigencia de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se detéctese la aparición de vicios ocultos, el Lic. José Gerónimo Bautista, director de seguridad pública municipal de Landa de Matamoros, Qro., deberá notificarlo por escrito a la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, para que ésta determine las acciones a seguir.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

#### VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte "La Contratista" a través de su representante legal, el Ing. Agustín Uribe Zepeda manifiesta que: a través del presente acto, entrega a la supervisión de la obra, los documentos (planos) que previamente le había proporcionado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para el desarrollo de la obra en comento.



**VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.**

Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se cita al contratista para que se presente en las oficinas de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en Pasteur No. 27 Centro Histórico, Querétaro, el próximo 31 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato No. CEI OE 071/2021, en el entendido de que, si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, siendo las 12:30 horas del día 26 de marzo de 2022 en Landa de Matamoros, Qro., firman al calce los que en ella intervinieron.

**ENTREGA**

Por la Contratista

Ing. Agustín Uribe Zepeda  
Representante Legal

Ing. Israel Yáñez Mendoza  
Auditor del Órgano Interno de Control

**RECIBE**

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro

Ing. Mario Sergio Olvera Ramírez  
Director de Ejecución de Obras de Infraestructura

Ing. Rodolfo De la Vega Alcántara  
Supervisor de Obra

**OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."





ANEXO No I

Relación de planos y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la realización de los trabajos.

CLAVE	PLANOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	<b>PLANOS</b>
A-PB ✓	ARQUITECTONICO PLANTA BAJA
A-PA ✓	ARQUITECTONICO PLANTA ALTA
A-AZ ✓	ARQUITECTONICO PLANTA DE AZOTEA
A-FP ✓	ARQUITECTONICO FACHADA PRINCIPAL
A-TR1 ✓	CORTE TRANSVERSAL 1
A-TR2 ✓	CORTE TRANSVERSAL 2
A-TR3 ✓	CORTE TRANSVERSAL 3
A-L1 ✓	CORTE LONGITUDINAL 1
A-L2 ✓	CORTE LONGITUDINAL 2
A-L3 ✓	CORTE LONGITUDINAL 3
IS-1 ✓	INSTALACION SANITARIA 1
IS-2 ✓	INSTALACION SANITARIA 2
IS-3 ✓	INSTALACION SANITARIA 3
IH-1 ✓	INSTALACION HIDRAULICA 1
IH-2 ✓	INSTALACION HIDRAULICA 2
E1 ✓	ESTRUCTURAL 1
E2 ✓	ESTRUCTURAL 2
E3 ✓	ESTRUCTURAL 3
E4 ✓	ESTRUCTURAL 4
CE-01 ✓	CABLEADO ESTRUCTURADO PLANTA BAJA
CE-02 ✓	CABLEADO ESTRUCTURADO PLANTA ALTA
CCTV-01 ✓	CCTV PLANTA BAJA
CCTV-02 ✓	CCTV PLANTA ALTA
IE-01 ✓	ALUMBRADO PLANTA BAJA
IE-02 ✓	ALUMBRADO PLANTA ALTA
IE-03 ✓	CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA
IE-04 ✓	CONTACTOS NORMALES PLANTA ALTA
IE-05 ✓	CONTACTOS REGULADOS PLANTA BAJA
IE-06 ✓	CONTACTOS REGULADOS PLANTA ALTA
IE-07 ✓	SISTEMA DE PARARRAYOS
IE-08 ✓	SISTEMA DE TIERRAS
IE-010 ✓	ALIMENTADORES GENERALES
IE-011 ✓	DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGAS
1E-16 ✓	ALIMENTACION A.A. AZOTEA
CIVIL ✓	ACOMETIDA PARA S.E. PARTICULAR DE 75 KVA 3F 33000-200/127
AEREO-SUBTY ✓	ACOMETIDA PARA S.E. PARTICULAR DE 75 KVA 3F 33000-200/127

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021



OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021

CLAVE	PLANOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	<b>MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>
	<b>MEDIA TENSIÓN, ALIMENTACIÓN DE TRANSICIÓN A TRANSFORMADOR ✓</b>
	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO ✓
	CONECTOR DE LINEA VIVA (PERICO) ✓
	PERNO DE OJO PO ✓
	PERNO DOBLE ROSCA ✓
	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO ✓
	APARTARRAYOS RISER POLE ✓
	AISLADOR POLIMERICO TIPO LINE POST 33 Kv CABEZA PORCELANA ✓
	ESLABON FUSIBLE ✓
	CORTACIRCUITO DE POTENCIA ✓
	PROTOCOLO DE PRUEBAS, REPORTE Y DATOS DE TRANSFORMADOR: TIPO PEDESTAL RADIAL ✓
	ADAPTADORES PARA TIERRA ✓
	INSERTOS ✓
	ACCESORIOS PARA CABLE -CODO- ✓
	CABLE PARA MEDIA TENSION DE COBRE 5ª 35 Kv, XLP-RA, 90°C ✓
	CRUCETAS PTR ✓
	POSTE PCR-12C-750 AMBIENTE MARINO ✓
	MS BASE UNITARIA, 200 A 3F, 4H, 7 TERMINALES ✓
	CONTESTACION CFE A SOLICITUD DE SERVICIO ✓
	<b>OBRA CIVIL TED MEDIA TENSIÓN, ALIMENTACIÓN DE TRANSICIÓN A TRANSFORMADOR ✓</b>
	CARTA GARANTIA DE MATERIAL ✓
	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 ✓
	BASE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN BANQUETA TIPO 4 ✓
	<b>SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR ✓</b>
	CONECTOR GY ✓
	CONECTOR TA ✓
	AISLADORES ELECTRICOS TIPO SOPORTE ✓
	REGISTROS PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA ✓
	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA ✓
	COMPUESTOS PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA ✓
	<b>ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A MURETE DE MEDICION ✓</b>
	INTERRUPTOR JDL36250 ✓
	ALAMBRES Y CABLES NINANEL XXI RoHS THW-LS/THW-LS 90°C, 600 V CT-SR ✓
	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO ✓
	OFICIO CFE APROBACION DE PROYECTO ✓
	REGISTRO BAJA TENSION EN ARROYO TIPO-2 ✓
	<b>ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE ALUMBRADO ✓</b>
	INTERRUPTOR QO230 ✓
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P QO115 ✓
	<b>ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL A TABLERO CONTACTOS NORMALES ✓</b>
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P QO115 ✓
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P QO120 ✓

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."





CLAVE	PLANOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓
	<b>MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓</b>
	<b>ALIMENTADOR DE TABLERO A CONTACTOS REGULADOS ✓</b>
	CENTRO DE CARGA QO Z PPALES 125 A QO320L125G ✓
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 3P 50 A QO350 ✓
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P QO115 ✓
	<b>ALIMENTADOR DE INT GENERAL A EMERGENCIA ✓</b>
	TABLERO NQ PANELBOARD 225 A, 3F, 4H, 30 CCT, INT PPAL NQ304AB22514F ✓
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2P QO220 ✓
	INTERRUPTOR ENCHUFABLE QO 3X30 A 10Ka QO330 ✓
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 3P 40 A ENCHUFABLE QO340 ✓
	CENTRO DE CARGA QO Z PPALES 125ª, 3F, 4H QO312L125G ✓
	CARTA GARANTIA GRUPOS ELECTROGENOS INDUSTRIAL DIESEL Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA ✓
	MANUAL PLANTA DE EMERGENCIA ✓
	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTORES INDUSTRIALES ✓
	<b>ALUMBRADO ✓</b>
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIO DE EXTERIOR H-505 ✓
	CENTRO DE CARGA QO INT PPAL 100ª, 3F, 4H QO327M100 ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIA LED LUXFRAME PANEL LUXPANEL ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIA ECO CIRCULAR SURFACE 3CCT. ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIA MERAK SYF ✓
	K5 50° ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIA WALLPACK 85 ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIA EXTERIOR LAMP BURIED UPLIGHT ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIO DE EMERGENCIA LEMTWN-MX ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIO DE SALIDA (EMERGENCIA) ✓
	MANUAL DE INSTALACION LUMINARIO STORM LINEAR PIR LED ✓
	INTERRUPTOR SENCILLO QZ5001 ✓
	ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHS THW-LS/THW-LS 90°C, 600V CT-SR ✓
	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO ✓
	INTERRUPTOR 3 VIAS QZ5003 ✓
	MODULO CIEGO (TAPON CIEGO) QZ5000 ✓
	PLACA DE RESINA CON CHASIS QZ4803M3BN ✓
	FOTOCONTROLES Y FOTOCONTACTORES TORK ✓
	<b>CONTACTOS NORMALES</b>
	TOMACORRIENTE DUPLEX GRADO COMERCIAL QZ4029GC ✓
	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX CON ICFT QZ4028GFC6 ✓
	ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHS THW-LS/THW-LS 90°C, 600V CT-SR ✓
	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO ✓
	<b>CONTACTOS REGULADOS ✓</b>
	TOMA DE CORREINTE DUPLEX TIERRA AISLADA QZ4028IGN ✓
	ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHS THW-LS/THW-LS 90°C, 600V CT-SR ✓
	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO ✓
	INTERRUPTOR H 18KA 3P 600V 040ª HDL36040 ✓
	GARANTIA Y MANUALES EN CD DEL UPS 1300 ✓

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021



CLAVE	PLANOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓
	MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓
	SISTEMA DE TIERRAS ✓
	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO ✓
	AISLADORES ELECTRICOS TIPO SOPORTE ✓
	REGISTROS PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA ✓
	PRODUCTOS CADWELD ✓
	GRASAS ✓
	SUPRESORES DE TRANSITORIO ✓
	TABLERO DE CONEXIONES A TIERRA ✓
	SISTEMA DE PARARRAYOS ✓
	MANUAL DE PARARRAYOS ✓
	MANUAL DE INSTALCION DE PARARRAYOS Y BAJADA ✓
	PRODUCTOS CONTRA EL RAYO ✓ -SISTEMA IONIZANTE FRANLIN FRANCE ✓ -MÁSTILES Y BASE TUBULAR ✓ -TESTIGOS DE IMPACTOS ✓ -PUNTA DIPOLO CORONA ✓ -PUNTA TIPO MULTIPLE ✓ -PUNTA FARADAY ✓ -TORRE TRIANGULAR PARA MONTAJE ✓ - CABLES ✓ -BASES ✓ -CONECTORES PARA TUBO ✓ -CONECTORES MECANICOS ✓ -ACCESORIOS ✓ -ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA ✓ -COMPUESTOS PARA ELECTRDOS DE PUESTA A TIERRA ✓
	VOZ Y DATOS
	CABLOFIL ✓
	WIRE MESH TRAY ✓

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021**








Con lo anterior, siendo las 12:30 horas del día 26 de marzo de 2022 en Querétaro, Qro., firman al calce los que en ella intervinieron.

**ENTREGA**

Por la Contratista



Ing. Agustín Uribe Zepeda  
Representante Legal

Ing. Israel Yáñez Mendoza  
Auditor del Órgano Interno de Control

**RECIBE**

Por la Comisión Estatal de Infraestructura de  
Querétaro


Ing. Mario Sergio Olvera Ramírez  
Director de Ejecución de Obras de  
Infraestructura

Ing. Rodolfo De la Vega Alcántara  
Supervisor de Obra

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**ERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021**



	<b>Fecha de clasificación</b>	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro de fecha 05 de abril de 2021.
	<b>Área</b>	Dirección de Ejecución de Obras de Infraestructura.
	<b>Confidencial</b>	En color negro se encuentran testadas las partes del documento por contener los siguientes datos personales: rúbrica y firma.
	<b>Fundamento legal</b>	Artículos 3 -fracciones VII y XIII, inciso a), 11 fracción II, 64, 94, 99 fracción III, 100, 102, 104 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 3 fracciones IX y X, 8, 19 y 76 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; en correlación con el Capítulo IX y el artículo Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
	<b>Rúbrica del titular del área</b>	
	<b>Fecha de desclasificación</b>	No aplica
	<b>Rúbrica y cargo del servidor público</b>	No aplica