

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tot al : 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones		
				Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso							Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
QJE15150200516484	Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Q.o.	2015-01618	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$38,430,000	\$38,430,000	\$38,391,570	\$37,929,216	\$37,917,190	\$37,917,190	98.67	\$0	Metros lineales	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 3er Trim 2016. Reintegrados: \$462,353.32 en 2017. / Física: 100% Proyecto Terminado en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150200516733	Conexión De La Prolongación Bvd. De Las Américas Y El Urbanismo Surponiente En El Municipio De Corregidora, Q.o.	2015-00004 FM	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,991,000	\$8,749,658	\$8,552,695	\$8,552,695	95.03	\$0	Metros lineales	143,073	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 3er Trim 2016 Remanente \$ 241,341.83 Reint. Abr 2016 y \$106,953.34 se Reint. en 2017 / Física: 100% Obra Terminada en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150400609738	Acciones En Materia De Infraestructura Y Pivotalización En Q.o Y Subcuencia Azteca-Salitre (Proyecto Sectorial Actualizar Pivotalización Cuencia Río Oro)	2015-002-001	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,981,000	\$18,447,552	\$18,166,002	\$18,166,002	95.61	\$0	Estudio de pre inversión	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 3er Trim 2016. Reintegrados: \$533,448.49 en Jun 2016 y \$281,649.59 se realizará en 2017 / Física: Obra Terminada en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15160300745019	Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Q.o (Estudios Y Proyecto)	2015-01619	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$570,000	\$570,000	\$569,430	\$477,895	\$477,895	\$477,895	83.84	\$0	Estudio de pre inversión	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: Obra Fin. en 3er Trim 2016 Se Reint. a la Fed. \$ 91,535.04 en abr 2016 / Física: 100% Proyecto Terminado en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15160300745023	Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Q.o	2015-01620	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$48,998,993	\$48,998,993	\$48,950,893	\$48,811,239	\$48,712,375	\$48,712,375	99.41	\$0	Metros	80,264	0.00	100.00	Financiera: Fin. en 3er Trim 2016. Remanente \$ 139,754.14 se Reint. en Abril y \$98,864.00 se reintegrará en 2017 / Física: 100% Proyecto Terminado en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15160300745036	Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Q.o (Estudios Y Proyecto)	2015-01621	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,007	\$1,000,007	\$999,007	\$955,819	\$904,402	\$904,402	90.44	\$0	Estudio de pre inversión	80,264	0.00	100.00	Financiera: Fin. 2do. Trim 2016. Reintegrados: \$43,188.12 en Abr 2016 y \$1,416.95 se reintegrará en 2017 / Física: 100% Proyecto Terminado en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150200513372	Modernización De Av. Del Parque, (Carretera Estatal No. 400, Querétaro - Huimilpan) Segunda Etapa	2015-003	Querétaro	Huimilpan	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$34,660,095	\$34,660,095	\$34,625,435	\$34,625,435	\$30,111,817	\$30,111,817	86.88	\$0	Kilómetro	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 4to Trim 2016. Reintegrados por \$4,513,618.41 se realizará en 2017 / Física: Obra Terminada en 4to Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150200516908	Acciones En Materia De Infraestructura Y Pivotalización En Cuencia Del Río Querétaro Y La Subcuencia Azteca-Salitre	2015-002	Querétaro	Querétaro	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,985,000	\$11,959,931	\$11,959,850	\$11,959,850	79.73	\$0	Metros lineales	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 3er Trim 2016. Reint. \$2,666,318.83 abr 2016, \$358,750.65 jun 2016 y \$80.47 en 2017. / Física: Obra Terminada en 3er Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150200539868	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Dabillito A La Ciénega En Hércules	2015-006	Querétaro	Querétaro	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,611,966	\$23,611,966	\$23,588,354	\$22,237,075	\$20,436,072	\$20,436,072	86.55	\$0	Metros lineales	161,427	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 4to Trim 2016. Reintegrados: \$1,351,278.75 abr 2016 y \$1,807,000.91 se realizará en 2017 / Física: Obra Terminada en el 4to Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150200539906	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delagación Municipal Al Limite Del Municipio	2015-007	Querétaro	Querétaro	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,388,034	\$26,388,034	\$26,361,646	\$25,997,619	\$25,997,211	\$25,997,211	98.52	\$0	Metros lineales	161,427	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 4to Trim 2016. Reintegrados: \$24,966.00 abr 2016, \$364,002.06 Abr 2016 y \$407,91 en 2017. / Física: Obra Terminada en el 3to Trim 2016 / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE15150200539938	Construcción De La Presa El Salto, Colón a Santa Rosa Jáuregui (Línea En La Delagación Santa Rosa Jáuregui)	-	Querétaro	Querétaro	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,978,000	\$21,499,506	\$18,671,789	\$18,671,789	84.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 4to Trim 2016. Reintegrados: \$478,494.20 abr 2016 y \$2,863,846.41 se realizará en 2017. / Física: Obra Terminada anticipadamente en Dic. 2016 con un avance físico de 77.89% / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE16160200673608	Construcción De Puente Vehicular Y Querpo Quiénte Sobre El Hombre Del Dren El Arrenal Desde Acceso Iv Hasta Av. De la Luz - 5907	3239392	Querétaro	Querétaro	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	ENTIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$34,660,095	\$34,660,095	\$34,625,435	\$32,745,023	\$20,351,839	\$20,351,839	58.72	\$0	Metros lineales	129,915	0.00	70.00	Financiera: Reintegrados \$1,316,288.19 en Dic 2016 y \$564,123.51 en Ene 2017. / Física: / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.
QJE16160200666542	Construcción De Ejecución y Establecimiento de 1917	FM 2016-001	Querétaro	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiónes Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$204,000,000	\$204,000,000	\$203,796,000	\$191,948,095	\$95,974,047	\$95,974,047	47.05	\$0	Kilómetro lineal	91,552	0.00	18.00	Financiera: Reintegrados: \$8,293,533.77 en dic 2016 y \$3,554,371.62 en 2017 / Física: / Registro: SI STEMA. Pasa al siguiente nivel.

C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE TESORERÍA

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Estas obras son realizadas con recursos públicos federales"