

| DETALLE_PR CYCLO | DETALLE_PR TRIMESTRE | DETALLE_PR FOLIO | DETALLE_PR CATEGORIA | DETALLE_PR MONTO_GA OBAL_APRO BADO | DETALLE_PR FUENTES_FINANCIAM ENTO | DETALLE_PR MODALIDAD | DETALLE_PR NOMBRE | DETALLE_PR ID_ENTIDAD | DETALLE_PR ENTIDAD_RE SPONSABLE | DETALLE_PR ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE | DETALLE_PR MUNICIPI O_RESPON SABLE | DETALLE_PR TPO_PROGRAMA PROYECTO | DETALLE_PR CLASIFICAC ION | DETALLE_PR SUBCLASIFI CACION | DETALLE_PR INSTITUCION ECUATORA | DETALLE_PR NUMERO_PR OYECTO | DETALLE_PR POBLACION BENEFICIA RIOS | DETALLE_PR MUNICIPIO | DETALLE_PR NOMBRE | DETALLE_PR BENEFIC IARIOS | DETALLE_PR METAS | DETALLE_PR TPO_GESN FERENCIA | DETALLE_PR GEOREFEREN CIAS | DETALLE_PR FECHA_INICIO | DETALLE_PR FECHA_TERM INO | DETALLE_PR RECAUDADO | DETALLE_PR COMPROMETIDO | DETALLE_PR DEVENGADO | DETALLE_PR EJERCIDO | DETALLE_PR PAGADO | DETALLE_PR CONTRATOS | DETALLE_PR AVANCES_FISICOS | DETALLE_PR FOTOS | DETALLE_PR ESTATUS | DETALLE_PR FLUIJO |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019 | 1 | 001180301 | Proyecto de Inversión | 19000000 | (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pms:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58151117, modificado:1.58151117) | MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA SUR (PUENTE INFERIOR VEHICULAR) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOUOP | 2018-00079 | N | | | 66428 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15853.0, meta_modificada:15853.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:15660.0, meta_modificada:15660.0), meta3: (unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0)) | | (geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blv Bernardo Quintana Anruja 4005, Centro Sur, 76160 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: 100.33866547, lat:20.57000117)) | 01-04-2018 | 30-04-2019 | 158315111.7 | 158315111.7 | 143060321.1 | 143060321.1 | 143059813.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15789.58), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:15628.68), meta3: (unidad_medida:Piezas, avance:129.09)) | (1385203/ PROYECTO_FIN) | En ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | 001180301 | Proyecto de Inversión | 61000000 | (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pms:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.09400378, modificado:6.09400378) | MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA SUR (PUENTE SUPERIOR VEHICULAR) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOUOP | 2018-00080 | N | | | 66428 | (meta: (unidad_medida:3Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11310.0, meta_modificada:11310.0), meta3: (unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0)) | | (geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blv Bernardo Quintana Sur, 76160 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: 100.35942077, lat:20.55834875)) | 01-04-2018 | 30-04-2019 | 60949037.8 | 60949037.8 | 51680149.49 | 51680149.49 | 51676012.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11310.0), meta3: (unidad_medida:Piezas, avance:97.0)) | (1385204/ PROYECTO_FIN) | En ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | 001180301 | Proyecto de Inversión | 173075000 | (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pms:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.73242665, modificado:1.73242665) | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 210 DE LA SIERRA DE SAN MARÍA (SEGUNDA ETAPA DEL KM 2+000 AL 5+910) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | | N | | | 2000 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50005.0, meta_modificada:50005.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:27088.0, meta_modificada:27088.0), meta3: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0)) | | (geo: (cve_municipio:11, localidad:442, direccion:SECTORES DEL MARQUES, lon: 100.331097, lat:20.606977)) | 01-10-2018 | 31-07-2019 | 172342656.6 | 172342656.6 | 24853863.23 | 24853863.23 | 24853863.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11364.76), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:4138.85), meta3: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)) | (1392173/ PROYECTO_FIN) | En ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | 001180301 | Proyecto de Inversión | 80000000 | (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pms:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.80000000, modificado:1.80000000) | MODERNIZACIÓN DE CAMINO ENT. SAN ILDEFONSO, (RENCAPISTADO CON ASFALTO DEL 0+000 AL 0+600 Y SUBVIENTE DE ASFALTO DEL 0+600 AL 3+560), MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | 2018-00599 | N | | | 4794 | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:17314.6, meta_modificada:17314.6), meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36074.4, meta_modificada:36074.4)) | | (geo: (cve_municipio:5, localidad:43, direccion:QRO 100 162, Queretaro, México, lon: 100.58851516, lat:20.57967994)) | 01-09-2018 | 30-07-2019 | 36950120.66 | 36950120.66 | 25259318.54 | 25259318.54 | 25259318.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.9), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0), meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.0)) | (1379224/ PROYECTO_FIN) | En ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | 001180301 | Proyecto de Inversión | 20222446.9 | (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pms:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.022446927, modificado:1.92879522) | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA LABORUELA (CON EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO) DEL KM 0+000 AL 2+700, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEIQ | 2018-00940 | N | | | 5147 | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16484.2, meta_modificada:16484.2)) | | (geo: (cve_municipio:11, localidad:249, direccion:Carretera del Road, Queretaro, México, lon: 100.50124962, lat:20.66077793)) | 01-09-2018 | 28-06-2019 | 17825793.23 | 17825793.23 | 5347737.96 | 5347737.96 | 5347737.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Piezas, avance:2220.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14276.0), meta3: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)) | (1379225/ PROYECTO_FIN) | En ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | 001180301 | Proyecto de Inversión | 90000000 | (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pms:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.89141971, modificado:4.89141971) | MODERNIZACIÓN A 4 CARRETERA ESTATAL 200 DEL ENTORNO CON LA CARRETERA ESTATAL 500 A LA COMUNIDAD DE NAVAIAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | | N | | | 3845 | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0), meta3: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18799.0, meta_modificada:18799.0)) | | (geo: (cve_municipio:11, localidad:45, direccion:Navajas, Qro., México, lon: 100.20082929, lat:20.632822)) | 01-09-2018 | 31-08-2019 | 44914197.17 | 44914197.17 | 28162276.78 | 28162276.78 | 28162276.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14276.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0), meta3: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)) | (1379226/ PROYECTO_FIN) | En ejecución | Validado avances |

