

2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	4000000	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3984026.12))	Construcción De Bra Etapa Nuevo Páramo Municipal Esquel Montes, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	P.M. E. MONTES	2018-00722	N	0	0	14053	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:5593.57, meta_modificada:5593.57))	(geol: (ve_municipio:7, localidad:1, direccion:, lon:-99.898205, lat:20.666833))	25-06-2018	03-12-2018	3984026.12	3984026.12	3984026.12	3984026.12	3984026.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5583.57))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	1000000	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:95481.13))	Remodelación De Imagen Urbana En Callejón Guadalupe Victoria, En Cabecera Municipal, Pedro Escobedo	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin Identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2018-00711	N	0	0	500	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:2313.06, meta_modificada:2313.06))	(geol: (ve_municipio:12, localidad:1, direccion:, lon:-100.144732, lat:20.502222))	12-06-2018	03-12-2018	991482.11	991482.11	991482.11	991482.11	991482.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.06))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	1500000	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484988.42))	Construcción De Dos Aulas Didácticas, En Callejón Guadalupe Victoria, En Las Lajas, El Marques, Qro. (Pro: 18-16)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00740	N	0	0	149	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geol: (ve_municipio:11, localidad:38, direccion:, lon:-100.400055, lat:20.804166))	01-08-2018	03-12-2018	1484988.42	1484988.42	1484988.42	1484988.42	1484988.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Oros, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	750000	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:496595.94))	Construcción De Un Aula Didáctica, En La Primaria Miguel Hidalgo, En San Hilario Miranda, El Marques, Qro. (Pro: 18-10)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00742	N	0	0	334	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:3.5, meta_modificada:3.5))	(geol: (ve_municipio:11, localidad:38, direccion:San Hilario Miranda, La Gringa, Qro, México, lon:-100.3421858, lat:20.666852))	01-08-2018	03-12-2018	496595.94	496595.94	496595.94	496595.94	496595.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Oros, avance:3.5))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE183801	Proyecto de Inversión	1538829.9	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538829.9, modificado:1538829.89))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 26 DE FEBRERO A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA CON MONTERO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALPAN	2018-00014	N	0	0	100	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0))	(geol: (ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Centro, 7030 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.473518, lat:21.218176))	07-07-2018	31-12-2018	1538829.89	1538829.89	1538829.89	1538829.89	1538829.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE183801	Proyecto de Inversión	539996.15	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539996.15, modificado:519438.93))	MEJORAMIENTO EN CALLE SIMONEZ DE CALLE INVIERNO A CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS EN LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00943	N	0	0	2500	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:2953.3, meta_modificada:2918.3))	(geol: (ve_municipio:14, localidad:0, direccion:Linda Vista, 76168 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.9939074, lat:20.160181))	18-10-2018	28-12-2018	519438.93	519438.93	519438.93	519438.93	519438.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2918.3))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE183801	Proyecto de Inversión	1874078.8	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874078.8, modificado:1495097.99))	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	Sin Identificar	CEQ	2018-00961	N	0	0	550	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:72.15, meta_modificada:72.15))	(geol: (ve_municipio:12, localidad:34, direccion:Cabo Acañon 26, Querétaro, México, lon:-100.1862508, lat:20.4862254))	24-10-2018	28-12-2018	1495097.99	1495097.99	1495097.99	1495097.99	1495097.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.15))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE183801	Proyecto de Inversión	4665869.79	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665869.79, modificado:4665869.24))	MEJORAMIENTO DE CALLE JAJAN EN LA LOCALIDAD DE CHALMITA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00661	N	0	0	700	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0))	(geol: (ve_municipio:12, localidad:1, direccion:PEDRO ESCOBEDO, LA CHALMITA, QUERETARO, lon:-100.14473, lat:20.502484))	25-06-2018	22-10-2018	4665869.24	4665869.24	4665869.24	4665869.24	4665869.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5760.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE181704	Proyecto de Inversión	700000	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699984.11))	Construcción De Banquetas Y Hospital En El Municipio De Amateco De Buenil	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMATECO	2018-00991	N	0	0	1000	(meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:365.75, meta_modificada:365.75))	(geol: (ve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:-100.144444, lon:-100.186666))	26-02-2018	03-12-2018	699984.11	699984.11	699984.11	699984.11	699984.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.75))	En Ejecución	Validado avances

2018	5	QE1E181704	Proyecto de Inversión	1150000.0	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1149325-2))	Construcción De Anillo En La Tola Secundaria En La Localidad De La Peñuela	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-0039	N	0	0	0	172	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.92, meta_modificada:543.92))	(geo: (ov_municipio:5, localidad:31, direccion:, telefono:100.14683, lat:20.64444))	06-09-2018	01-12-2018	1149325.2	1149325.2	1149325.2	1149325.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.92))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181801	Proyecto de Inversión	1919243.19	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919243.19, modificado:1919243.19))	Pavimentación De Calle Camino Tanoyocilla A Base De Piedra Bota Alagada Con Madera En Colonia Villas Jalpan	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALPAN	2018-0016	N	0	0	0	100	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.8, meta_modificada:2501.8))	(geo: (ov_municipio:9, localidad:1, direccion:, telefono:99.47305, lat:21.21722))	31-01-2018	01-12-2018	1919243.18	1919243.18	1919243.18	1919243.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.8))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181801	Proyecto de Inversión	1146388.02	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146388.02, modificado:1146388.02))	Pavimentación De Calle En La Localidad De Tres Lagunas Landa De Matamoros Queretaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-0018	N	0	0	0	611	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0))	(geo: (ov_municipio:10, localidad:50, direccion:, telefono:99.4026, lat:21.32833))	19-02-2018	01-12-2018	1146388	1146388	1146388	1146388	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181801	Proyecto de Inversión	8027730.14	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027730.14, modificado:8022990.29))	Urbanización De Calles En Las Colonias Los Girasoles Y San Pablo En El Municipio De Queretaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SZUOP	2018-0072	N	0	0	0	6500	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0))	(geo: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:, telefono:100.38805, lat:20.58855))	22-02-2018	01-12-2018	8022990.29	8022990.29	8022990.29	8022990.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181801	Proyecto de Inversión	41667121.6	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41667121.627, modificado:3146715127.67))	Construcción Del Tramo De 20.5 Km Del Eje Av. De La Luz.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SZUOP	2018-0078	N	0	0	0	23176	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0))	(geo: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:, telefono:100.38805, lat:20.58855))	28-02-2018	01-12-2018	39467151.27	39467151.27	39467151.27	39467151.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181802	Proyecto de Inversión	320000.0	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:3188504-65))	Construcción De Empeдрado Montero En Calle Narciso Mendoza En La Localidad De Bernal, Ezequiel Montes, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. E. MONTES	2018-0073	N	0	0	0	3965	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0))	(geo: (ov_municipio:7, localidad:3, direccion:, telefono:99.31111, lat:20.74083))	25-06-2018	01-12-2018	3188504-45	3188504-45	3188504-45	3188504-45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181802	Proyecto de Inversión	640000.0	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:638956-47))	Construcción De Teclumbre En El Prescolar Porfirio Diaz En La Localidad De Tierra Dura	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	P.M. COLÓN	2018-0077	N	0	0	0	16	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0))	(geo: (ov_municipio:5, localidad:3, direccion:, telefono:100.08805, lat:20.46722))	31-05-2018	01-12-2018	638956-47	638956-47	638956-47	638956-47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181802	Proyecto de Inversión	1183605-49	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183605-49, modificado:1063334-42))	Ampliación De Red Eléctrica En La Prolongación Menéndez Colón Estrella, En Av. Del Río Localidad De San El Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-0060	N	0	0	0	1000	(meta: (unidad_medida:Dígitos, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo: (ov_municipio:12, localidad:31, direccion:PROLONGACION CALIF MERCURIO, telefono:100.14444, lat:20.47966))	25-06-2018	01-12-2018	1063334-42	1063334-42	1063334-42	1063334-42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:8.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QE1E181802	Proyecto de Inversión	1500000.0	(ITE: (fido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:108991-73))	Construcción De Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Centenario De La Constitución De 1917, En Los Héroes, El Marqués, Qro. (Pnc-18-141)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	HFEQ	2018-0077	N	0	0	0	228	(meta: (unidad_medida:Dígitos, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geo: (ov_municipio:11, localidad:165, direccion:, telefono:100.28472, lat:20.40466))	01-08-2018	01-12-2018	108991-73	108991-73	108991-73	108991-73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances

2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	499862.94	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] Construcción De Espacios De Usos Múltiples Del Adulto Mayor En La Colonia De Minchaca, En El Municipio De Querétaro, Qro. [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:499862.94, modificado:3528627.81)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SDUOP	2018-00756	N	0	0	5000	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0])	(geol: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, telefono:380855, lat:20.588953])	17-07-2018	01-12-2018	3528627.81	3528627.81	3528627.81	3528627.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	600000	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] Urbanización De Calles, En El Municipio De Huamilton, Qro. [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:600000.0, modificado:593902.63)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUAMILPAN	2018-00729	N	0	0	146	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:64.1, meta_modificada:64.1])	(geol: [cve_municipio:8, localidad:15, direccion:, telefono:392772, lat:20.395555])	26-06-2018	01-12-2018	593902.63	593902.63	593902.63	593902.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.1])	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE180301	Proyecto de Inversión	400317.15	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] URBANIZACIÓN EN CALLES SAN MIGUEL Y ARROYANES LA COLONIA MARGARITAS, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:400317.15, modificado:3321786.31)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SDUOP	2018-00814	N	0	0	626946	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0])	(geol: [cve_municipio:14, localidad:2, direccion:2073759, 10072596, Nta. 3 5, Santa Cruz Adalberto, 15540 México, Méx., México, telefono:4382249, lat:20.63297])	19-10-2018	15-02-2019	3321786.31	3321786.31	3321786.31	3321786.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE181802	Proyecto de Inversión	1000000	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] Rehabilitación De Pavimento Con Propósito Alhajado En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Cirilo [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1000000.0, modificado:992828.36)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00668	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1103.42, meta_modificada:1103.42])	(geol: [cve_municipio:12, localidad:27, direccion:, telefono:100.200111, lat:20.411111])	28-05-2018		992828.36	992828.36	992828.36	992828.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.42])	Terminado o Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE180301	Proyecto de Inversión	7493464.14	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ADUANA DEL CERESO, SAN JUAN DEL RÍO [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:7493464.14, modificado:6982476.41)	22	Querétaro	16	San Juan del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	CEIQ	2018-00777	N	0	0	448	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0])	(geol: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Qro., México, telefono:99.985344, lat:20.3951106])	24-08-2018	31-12-2018	6982476.41	6982476.41	6982476.41	6982476.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0])	Terminado o Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE180301	Proyecto de Inversión	1889902.71	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] MEJORAMIENTO DE CALLE REFORMA AGRARIA EN SANTA FE, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1889902.71, modificado:1853824.66)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2018-00821	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:3437.1, meta_modificada:3437.1])	(geol: [cve_municipio:17, localidad:146, direccion:Calle Reforma Agraria SN-C MISCELANEA RAMIREZ, Santa Fe, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, telefono:99.8931884, lat:20.505294])	03-09-2018	31-12-2018	1853824.66	1853824.66	1853824.66	1853824.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3437.1])	Terminado o Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE180301	Proyecto de Inversión	958209.46	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] MEJORAMIENTO DE ACCESO A SECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO EN LOS OLIVERA, DE GIMANADO DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO FAZ EN LOS OLIVERA, EN LA CALLE LOS OLIVOS EN LA COLONIA EL ROSAL, MUNICIPIO DE CORREGIDONA, QUERETARO. [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:958209.46, modificado:910385.34)	22	Querétaro	6	Corregidora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CEIQ	2018-00960	N	0	0	875	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0])	(geol: [cve_municipio:6, localidad:19, direccion:San Luis Potosí Poniente 20, San José de los Olivos, 76002 San José de los Olivos, Qro., México, telefono:4546988, lat:20.5131258])	30-10-2018	14-12-2018	910385.34	910385.34	910385.34	910385.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0])	Terminado o Ejecución	Validado avances
2018	5	QUE180301	Proyecto de Inversión	921595.22	(PFI: [código_recurso:2018, ramo:3, modalidad:1, prog.:12, tipo_recurso:FEDERALES] EMPEDRADO CON MONTES EN LA CALLE ISLA EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONHIL. [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:921595.22, modificado:921595.22)	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2018-00022	N	0	0	550	(meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1111.2, meta_modificada:1111.2])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE ISLA, AMEALCO DE BONHIL, QUERETARO, telefono:100.144195, lat:20.186444])	26-02-2018	26-05-2018	921595.22	921595.22	921595.22	921595.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.2])	Terminado o Ejecución	Validado avances

2018	5	QUE181704-01055436	Proyecto de Inversión	1356000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356000.0, modificado:1356000.0)])	Rehabilitación De La Calle Madero En El Municipio De Amalco De Bouffé	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00027	N	0	0	450	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1261.42, meta_modificada:1261.42)])	([geot: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:100.144444, lat:20.186666)])	26-03-2018	01-12-2018	1356000	1356000	1356000	1356000	1356000	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.42)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE181704-01055593	Proyecto de Inversión	600000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599982.8)])	Construcción De Techumbre En El Preescolar En La Localidad Del Zamarano	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-00037	N	0	0	93	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4)])	([geot: (cve_municipio:5, localidad:59, direccion:, lon:100.116994, lat:20.807222)])	01-03-2018	01-12-2018	599982.8	599982.8	599982.8	599982.8	599982.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE181802-0131929	Proyecto de Inversión	1000000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998134.0)])	Rehabilitación Con Empedrado Abogado En Calle Tláloc Col. Moctezuma, Cabecera Municipal	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00665	N	0	0	0	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1195.87, meta_modificada:1195.87)])	([geot: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:, lon:100.144772, lat:20.502121)])	11-06-2018		998134	998134	998134	998134	998134	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.87)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE181802-0131935	Proyecto de Inversión	1000000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991369.95)])	Rehabilitación Con Empedrado Abogado En Calle Las Rosas En La Localidad De Ajuchitlancito	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00667	N	0	0	0	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1180.6, meta_modificada:1180.6)])	([geot: (cve_municipio:12, localidad:3, direccion:, lon:100.215555, lat:20.476646)])	28-05-2018		991369.95	991369.95	991369.95	991369.95	991369.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.6)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE180301-0297628	Proyecto de Inversión	4634633.93	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614433.93, modificado:4321872.77)])	SALA DE AUDIENCIA CENTRO DE RENERSCION SOCIAL DE SAN JUAN DEL RIO	22	Queretaro	16	San Juan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin Identificar	CEIQ	2018-00778	N	0	448	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0)])	([geot: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qca., Mexico, lon:99.565294, lat:20.3951196)])	22-08-2018	31-12-2018	4321872.77	4321872.77	4321872.77	4321872.77	4321872.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0)])	Terminado	Validado	
2018	5	QUE181704-01055427	Proyecto de Inversión	1000000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998123.11)])	Empedrado De Camino Los Páa En La Comunidad De San Martín	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00042	N	0	0	1151	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:3872.64, meta_modificada:3872.64)])	([geot: (cve_municipio:1, localidad:42, direccion:, lon:100.170055, lat:20.345833)])	23-03-2018	10-07-2018	998123.11	998123.11	998123.11	998123.11	998123.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3872.64)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE181704-01055431	Proyecto de Inversión	1000000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99)])	Empedrado De Camino Loma Del Rosario - Jacal De La Piedad	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00046	N	0	0	340	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0)])	([geot: (cve_municipio:1, localidad:31, direccion:, lon:100.028611, lat:20.096388)])	26-03-2018	01-12-2018	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE181704-01055434	Proyecto de Inversión	1500000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496742.65)])	Empedrado De Camino Sa Acasno Barrio La Joya	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00049	N	0	0	162	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:2712.0, meta_modificada:2712.0)])	([geot: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:100.144444, lat:20.186666)])	26-03-2018	01-12-2018	1496742.65	1496742.65	1496742.65	1496742.65	1496742.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2712.0)])	Terminado	Validado
2018	5	QUE181802-01319386	Proyecto de Inversión	50000	([f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:499250.25)])	Rehabilitación Con Empedrado Abogado En Morera En Calles De La Localidad, La Lita	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. PEDRO ESCOBEDO	2018-00675	N	0	0	150	([meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:589.1, meta_modificada:589.1)])	([geot: (cve_municipio:12, localidad:20, direccion:, lon:100.163611, lat:20.478333)])	04-06-2018	01-12-2018	499250.25	499250.25	499250.25	499250.25	499250.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.1)])	Terminado	Validado