

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160300740984	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Rio, Querétaro, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	2016-00494	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	CEIQ	Deporte	En Ejecución	2016	28259209.99	28259209.99	28259209.99	28259209.99	21043148.08	21043148.08	21043148.1	74.4647	0	Metros Cuadrados	40000	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C. MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER  
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL RUIZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y  
RESPONSABLE DE LOS