

INFORME DEFINITIVO 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160300741792	Construcción De Multi deportivo En El Parque Querétaro 2000, En Querétaro, Qro. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	2016-00497	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	CEIQ	Deporte	En Ejecución	2016	28256797.35	28256797.35	28256797.35	28256797.35	9425734	9425734	9425734	33.3574	0	Metros Cuadrados	40000	0	42	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C. MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER  
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL RUIZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y  
RESPONSABLE DE LOS