

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|--------------------------|------------|--|---|----|-----------|----|------------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------|---|---|---|---|------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 2019 | 5 | QUE190401 600770 | Proyecto de Inversión | 580666.13 | {ffl: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580666.13, modificado:579004.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO EN TEPETATEN SEGUNDO ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTILÁN, TEQUISQUIAPAN, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | P.M. TEQUIS. | 2019-08010 | N | 0 | 0 | 0 | 1281 | {meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:5876.4, meta_modificada:5076. 4}} | {geot: {ve_municipio:17, localidad:17, direccion:Sanfilán, Qro., México, lon- 99.93826, lat:20.602739}} | 1 | 579004.17 | 579004.17 | 579004.17 | 579004.17 | 579004.17 | {ttol: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MTQ.SOUVO P.ISN EMPRESA.IR.20 18.02, contratista:HER NÁRDEZ MURIOZ HORACIO, convocante:M UNICPIO DE TEQUISQUIAPAN N QUERÉTARO, monto:2986368 .07, importe_modif icado:2986368. 07}} | {meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:5876.4}} | {meta2: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:5876.4}} | royecto_P 1600770/p royecto_P 1600770/p ROCESO} | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
| 2019 | 5 | QUE190101 510802 | Proyecto de Inversión | 1499999.98 | {ffl: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1498568.13 }} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR RA RAGUI CLAVE 232C0007W EN LA LOCALIDAD DE LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación Sin identificar | P.M. TOLIMAN | 2019-00117 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | {meta: {unidad_medida:Piezas meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geot: {ve_municipio:18, localidad:126, direccion:Unamed Road, Querétaro, México, lon- 99.96992111, lat:20.9378735}} | 1 | 1498568.13 | 1498568.13 | 1498568.13 | 1498568.13 | 1498568.13 | {ttol: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MTQ DEEADP FAFEF 2019 OS, contratista:E & M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:P. M. TOLIMAN, monto:1498568 .23, importe_modif icado:1498568. 23}} | {meta1: {unidad_medida:Pie zas, avance:1.0}} | {meta2: {unidad_medida:Pie zas, avance:1.0}} | royecto_P 1510802/p royecto_P 1510802/p ROCESO} | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
| 2019 | 5 | QUE190201 558181 | Proyecto de Inversión | 5770476.87 | {ffl: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5770476.87, modificado:5141297.77 }} | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIENDA CASA BLANCA, FÉLIX DÍAZ Y GENRO DE LA CRUZ EN LAS COLONIAS 10 DE ABRIL, 05 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | CEIQ | 2019-00131 | N | 0 | 0 | 0 | 1842 | {meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:5821.0, meta_modificada:6737. 0}, meta2: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:145.0, meta_modificada:756.0 }} | {geot: {ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Revolució n 211, 15 de Mayo, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon- 100.46001484, lat:20.65475165}} | 1 | 5141297.77 | 5141297.77 | 5141297.77 | 5141297.77 | 5141297.77 | {ttol: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI DE 014/2019, contratista:MA RIO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA, convocante:CO MISIÓN ESTATAL DE INFRASTRUCT URA DE QUERÉTARO, monto:528889 .57, importe_modif icado:528889. 57}} | {meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:6737.0}, meta2: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:756.0}} | {meta2: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:6737.0}, meta2: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:756.0}} | royecto_P 1558181/p ROCESO, 1558181/p royecto_P 1558181/p ROCESO, 1558181/p royecto_P 1558181/p ROCESO, 1558181/p royecto_P 1558181/p ROCESO, | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |

| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 2551223 | (#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES]) | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN MORTERO EN LAS CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATITLÁN, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | CEIQ | 2019-00137 | N | 0 | 0 | 991 | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:820.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:4077.0)] | [geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de La Monclova 501, Jardines de Santiago, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3989345, lat:20.6599002)] | 09-05-2019 | 06-08-2019 | 2076337.81 | 2076337.81 | 2076337.81 | 2076337.81 | (ctto: (tipo_obra:Obras a numero_contra to:CEI DE 022/2019), convenio:CO NSTRUCTORA FERE. S.C. DE R.L. DE C.V., convicante:CO MISION ESTATAL DE INFRAESTRUCT URA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2471511.51, importe_modif icado:2471511.51)] | (meta1: (1558152/ proyecto_ INICIO, 1558192/p royecto_P ROCESO, 1558192/p royecto_FI N)) | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin obser vaciones | Sin obser vaciones | |
|------|---|-----------|-----------------------|---------|--|--|----|-----------|---|------------------------|--|------------------------------|--------------|------------|---|---|---|-----|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 1000000 | (#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES]) | EMPEDRADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORÓN A LA COMUNIDAD DE LA MURALLA AMEALCO DE BONFIL | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2019-00327 | N | 0 | 0 | 453 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3612.0, meta_modificada:3390.5)] | [geo1: (cve_municipio:1, localidad:5, direccion:El Atorón, Qro., México, lon:-100.039555, lat:20.1896111)] | 27-06-2019 | 31-12-2019 | 999870.01 | 999870.01 | 999870.01 | 999870.01 | 999870.01 | (ctto: (tipo_obra:Obras a numero_contra to:MAQ DOP FAFB 019 2019, convenio:COE LIAR ROMERO HECTOR, convicante:P. M. AMEALCO, monto:999870.01, importe_modif icado:999870.01)] | (meta1: (1558621/ proyecto_ PROCESO, 1558521/p royecto_FI N, 1558521/p royecto_N ICIO, 1558521/p royecto_P ROCESO, 1558521/p royecto_N ICIO)) | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin obser vaciones | Sin obser vaciones |
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 1330000 | (#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES]) | EMPEDRADO CON PIEDRA NOVA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE PEÑITAS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO. | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | P.M. COLON | 2019-00272 | N | 0 | 0 | 200 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13933.5, meta_modificada:1795.2)] | [geo1: (cve_municipio:5, localidad:172, direccion:La Esperanza, Querétaro, México, lon:-100.194423, lat:20.644855)] | 08-05-2019 | 31-12-2019 | 1336916.43 | 1336916.43 | 1336916.43 | 1336916.43 | 1336916.43 | (ctto: (tipo_obra:Obras a numero_contra to:ALC SOP FAFB INV 005 19 2019, convenio:LUJ GALTAN GOMEZ, convicante:P. M. COLON, monto:1336916.43, importe_modif icado:1336916.43)] | (meta1: (1558630/ proyecto_ INICIO, 1558530/p royecto_P ROCESO, 1558530/p royecto_FI N, 1558520/p royecto_P ROCESO)) | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin obser vaciones | Sin obser vaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|---|----|-----------|---|------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|------------|---|---|---|-------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2019 | 5 | QUE190301568289 | Proyecto de inversión | 1492325.55 | {(f): (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES)} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492325.55, modificado:1492325.55} | CONSTRUCCIÓN DE TEJUMBRE EN TESESECUNDARIA TEATRO DE LA REPUBLICA LOCALIDAD PALMA DE ROMERO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin Identificar | P.M. S.I.R. | 2019-00656 | N | 0 | 0 | 195 | {(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.2, meta_modificado:595.2)} | {(geo): (cve_municipio:16, localidad:40, direccion:San Juan del Río, Querétaro, México, lon:99.9856344, lat:20.3951106)} | 1 | 27-08-2019 | 30-11-2019 | 1492325.55 | 1492325.55 | 1492325.55 | 1492325.55 | 1492325.55 | {(tipo_obra:Obras a, numero_contrato:MSJRSOPMI SNEMPRESA0842015, contratista:UG ALDE RIOS LUIS, convocante:SAN JUAN DEL RIO, monto:1492325.55, importe_modificado:1492325.55)} | {(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.2)} | ROCESO, 1568289/p | Terminado | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2019 | 5 | QUE190301570716 | Proyecto de inversión | 8931793.14 | {(f): (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES)} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8931793.14, modificado:8931793.14} | MEJORAMIENTO DE AV. PLAN DE SAN LUIS, DE AV. SAN RAFAEL A AV. POPOCATEPETL, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL 2DA SECCIÓN, 10 DE ABRIL, 5 DE FEBRERO Y EDUARDO LOHRICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin Identificar | CEIQ | 2019-00417 | N | 0 | 0 | 30000 | {(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.8, meta_modificado:13638.08)} | {(geo): (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Lomas del Pedregal, Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:100.4526619, lat:20.7880951)} | 1 | 01-07-2019 | 27-12-2019 | 8650699.51 | 8650699.51 | 8650699.51 | 8650699.51 | {(tipo_obra:Obras a, numero_contrato:CEI OE 042/2019, contratista:CONSTRUCIONA MINOZET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:8931793.14, importe_modificado:8931793.14)} | {(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13638.08)} | ROCESO, 1570716/p | Terminado | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2019 | 5 | QUE190401577633 | Proyecto de inversión | 5453878.31 | {(f): (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES)} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453878.31, modificado:5453878.31} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, CHICHMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin Identificar | P.M. EL MARQ. | 2019-00151 | N | 0 | 0 | 4169 | {(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.08, meta_modificado:2143.08)} | {(geo): (cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Chichimequillas, Qro., México, lon:100.3391749, lat:20.7647732)} | 1 | 10-06-2019 | 13-12-2019 | 5453878.29 | 5453878.29 | 5453878.29 | 5453878.29 | {(tipo_obra:Obras a, numero_contrato:PMN DOP ISN2019 001 0 IR 2019, contratista:CONSTRUCCIONES RAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO, monto:1.1694610257, importe_modificado:1.1694610257)} | {(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2143.08)} | ROCESO, 1577633/p | Terminado | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-------------|--|---|----|-----------|---|------------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------|------------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2019 | 5 | QUE190301568318 | Proyecto de inversión | 3900027.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900027.16, modificado:389928.24}} | URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, HUMILPAN, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | Sin identificar | P.M. HUMILPAN | 2019-00701 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3247.15, meta_modificada:3615.8}} | 1 | {geo1: {ve_municipio:8, localidad:13, direccion:Huilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}} | 30-08-2019 | 10-12-2019 | 389928.24 | 389928.24 | 389928.24 | 389928.24 | 389928.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:H075-GEQ.19, contratista:JOS EFRANCISCO SANDOVAL GOMEZ, M. HUMILPAN, monto:3900027.16, importe_modificado:3900027.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3615.8}} | royecto_P | ROCESO, | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2019 | 5 | QUE190301568336 | Proyecto de inversión | 1676981.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676981.18, modificado:1676981.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TV SECUNDARIA JUAN RUIFO, APAPATARO, HUMILPAN, QUERETARO | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación Sin identificar | Sin identificar | P.M. HUMILPAN | 2019-00532 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.24, meta_modificada:638.64}} | 1 | {geo1: {ve_municipio:8, localidad:2, direccion:Apapatar o, Qro., México, lon:-100.3686111, lat:20.4686555}} | 02-08-2019 | 29-11-2019 | 1676918.92 | 1676918.92 | 1676918.92 | 1676918.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:H076-GEQ.19, contratista:LUI S UGALDE RIOS, M. HUMILPAN, monto:1676981.18, importe_modificado:1676981.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.64}} | royecto_J | ROCESO, | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2019 | 5 | QUE190301570732 | Proyecto de inversión | 15636145.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563614526E7, modificado:1.557566786E7}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE OBRERO MUNDIAL, DE CALLE IZTACCHUATLA CERRO DE LA CRUZ, DENTRO DE LAS COLONIAS LIBERTADORES DE AMÉRICA, ROSENDO SALAZAR, INDEPENDENCIA Y LUIS DONALDO COLOSIO, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | Sin identificar | CEIQ | 2019-00726 | N | 0 | 0 | 172000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20558.0, meta_modificada:20498.76}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo 201, Colonia, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45293331, lat:20.6599658}} | 29-08-2019 | 25-01-2020 | 15575667.86 | 15575667.86 | 15575667.86 | 15575667.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:tuCEI DE 072/2019, contratista:CA MOMO, S.A. DE C.V., convocado:CO MISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS, URA, monto:1.563614526E7, importe_modificado:1.563614526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20498.76}} | royecto_P | ROCESO, | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|----|-----------|----|------------------------|--|--------------|-----------------|---------------|------------|---|---|---|---|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|-----------|---------|-----|-----|---------|---------|
| 2019 | 5 | QUE19001-55825 | Proyecto de inversión | 794263.98 | {ffl: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794263.98, modificado:7610051.07}} | MEJORAMIENTO DE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, DENTRO DE LAS COLONIAS CIMATARIO Y CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2019-00261 | N | 0 | 0 | 0 | 800 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.0, meta_modificada:2942.18}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:576.0, meta_modificada:930.28}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:527.3}} | {geo: {cve_municipio:14, localidad:1, dirección:Calle Fray Juan de San Miguel 39, Cimatarío, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39505124, lat:20.58140251}} | 10-06-2019 | 07-09-2019 | 7610051.07 | 7610051.07 | 7610051.07 | 7610051.07 | {ttto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEI DE 094/2019, controlista:CONTRALISTA CO NSTRUCCIÓN INDAGAL Y ASFÁLTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocate:CO MISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7610053.56, importe_modificado:7610053.56}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2942.18}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:930.28}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.3}} | 1558625/PROCESO, 1558625/PROYECTO, 1558625/ACTOS, 1558625/ACTOS | Terminado | Validad | Sin | Sin | observa | observa |
| 2019 | 5 | QUE19001-558757 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ffl: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1285746.09}} | URBANIZACIÓN DE CALLES SANTA TERESA, HUMILPAN, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. HUMILPAN | 2019-00383 | N | 0 | 0 | 0 | 300 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1248.72}} | {geo: {cve_municipio:8, localidad:34, dirección:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}} | 01-07-2019 | 31-12-2019 | 1285746.09 | 1285746.09 | 1285746.09 | 1285746.09 | {ttto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:H055.GCQL19, controlista:PRO YECTOS, INGERSIA Y CONSTRUCCIÓN MES DHO S.A. DE C.V., convocate:P. M. HUMILPAN, monto:1285751.17, importe_modificado:1285751.17}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.72}} | 1558757/PROYECTO, 1558757/ACTOS, 1558757/ACTOS | Terminado | Validad | Sin | Sin | observa | observa |
| 2019 | 5 | QUE19001-558779 | Proyecto de inversión | 800000 | {ffl: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796182.58}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PASEO DE LA RIVERA (PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO), EN BARRIO SAN JUAN, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. TEQUIS. | 2019-00390 | N | 0 | 0 | 0 | 100 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:364.92}} | {geo: {cve_municipio:17, localidad:1, dirección:Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.8850586, lat:20.5187326}} | 01-07-2019 | 31-12-2019 | 796182.58 | 796182.58 | 796182.58 | 796182.58 | {ttto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQSOJUVOPFAFEFA0201955, controlista:GAS TELUM PUGA JESUS MANUEL, convocate:TE QUISQUIAPAN, monto:796911.74, importe_modificado:796911.74}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.92}} | 1558779/PROYECTO, 1558779/ACTOS, 1558779/ACTOS | Terminado | Validad | Sin | Sin | observa | observa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|--|----|-----------|----|------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|------------|---|---|---|-----|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 2019 | 5 | QUE190201-558536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {#f: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998714.17}} | EMPEDRADE DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DEL BATAN AMEALCO DE BONFIL | 22 | Queretaro | 1 | Ameaico de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M.AMEALCO | 2019-00330 | N | 0 | 0 | 534 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3612.0, meta_modificada:3612.0}} | {geot: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Ameaico de Bonfil, Qro., México, longitud:100.1451177, lat:20.1885969}} | 27-06-2019 | 31-12-2019 | 998714.17 | 998714.17 | 998714.17 | 998714.17 | 998714.17 | {ctto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAQDOOPFAFEF0002019, contratista:LOA MORALES HORACIO, convocante:P.M.AMEALCO, monto:998714.17, importe_modificado:998714.17}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3612.0}} | ROCESO, 1558536/proyecto_Proyecto_N | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2019 | 5 | QUE190201-538623 | Proyecto de inversión | 6397918.29 | {#f: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6397918.29, modificado:6197316.22}} | MEJORAMIENTO DE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DENTRO DE LAS COLONIAS CIMATARIO, CASA BLANCA Y LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2019-00280 | N | 0 | 0 | 800 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3620.0, meta_modificada:3600.0}}, {meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8793.0, meta_modificada:1084.0}}, {meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:546.0, meta_modificada:617.3}} | {geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Belisario Dominguez 2, Casa Blanca, 7600 Santiago de Queretaro, Qro., México, longitud:100.29464655, lat:20.58001141}} | 10-06-2019 | 07-09-2019 | 6197316.22 | 6197316.22 | 6197316.22 | 6197316.22 | 6197316.22 | {ctto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEI0633/2019, contratista:CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6200540.16, importe_modificado:6200540.16}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}, {meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}}, {meta: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:617.3}} | ROCESO, 1558623/proyecto_Proyecto_N | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2019 | 5 | QUE190201-538659 | Proyecto de inversión | 680000.03 | {#f: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.03, modificado:68852.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE DE ACCESO AL COBAQ NO. 6, TOLIMAN, QUERETARO. | 22 | Queretaro | 18 | Tolimán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M.TOLIMAN | 2019-00317 | N | 0 | 0 | 200 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.19, meta_modificada:634.1}} | {geot: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tolimán, Qro., México, longitud:99.0283477, lat:20.9074653}} | 15-05-2019 | 31-12-2019 | 68852.16 | 68852.16 | 68852.16 | 68852.16 | 68852.16 | {ctto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTQOEAO PFAFEF201913, contratista:FLORES LOPEZ JORGINA, convocante:TOLIMAN, monto:688476.0, importe_modificado:688476.0}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.1}} | ROCESO, 1558659/proyecto_Proyecto_N | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

| 2019 | 5 | QUE190001 55874 | Proyecto de inversión | 1227134 | {ff1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES MORTERO EN CALLE (APORTACIONES, SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. modificado:1198487.45) } | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | P.M. TOLIMAN | 2019-00321 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1286.4, meta_modificada:1400. 51}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:119, direccion:Unamed Road, El Cerro Parado, Qro., México, lon- 99.97138023, lat:20.97131251}} | 17-06-2019 | 14-10-2019 | 1198487.45 | 1198487.45 | 1198487.45 | 1198487.45 | {ctal: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:MTQ DEADP FAFEF 2019/06, contratista:ABA STECOMENTO DISEÑO DESARROLLO Y CREACION S.A. DE C.V., convocante:P. M. TOLIMAN, monto:1198500 .7, importe_modif icado:1198500. 7}} | {meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1400.51}} | 1558674/p proyecto_ INICIO, 1558674/p royecto_P ROCESO, 1558674/p royecto_FI N} | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
|------|---|---------------------|--------------------------|------------|---|----|-----------|----|------------------------------|--|------------------------------|-----------------|------------|------------|---|---|------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 2019 | 5 | QUE190301 57072 | Proyecto de inversión | 4104983.32 | {ff1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. modificado:1198487.45) } | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CBQ | 2019-00436 | N | 0 | 0 | 8950 | {meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:170.0, meta_modificada:653.7 1}, meta2: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:2086. 47}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Francisco Zarco 12, Puerto de las Pilas, San Joaquín, Qro., México, lon- 99.56620574, lat:20.91203874}} | 01-07-2019 | 28-10-2019 | 4103346.22 | 4103346.22 | 4103346.22 | 4103346.22 | {ctal: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CEI OE 04/2019, contratista:2V CONSTRUCCO NES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:CO MISIÓN ESTIAL DE INFRESTRU RA, monto:4104983 .32, importe_modif icado:4104983. 32}} | {meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:653.71}, meta2: 1570722/p royecto_L NICIO, 1570722/p royecto_P ROCESO, 1570722/p royecto_FI N} | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
| 2019 | 5 | QUE190401 577631 | Proyecto de inversión | 889393.27 | {ff1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES MEJORAMIENTO DEL (APORTACIONES, SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. modificado:1198487.45) } | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización Sin identificar | CBQ | 2019-00152 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1457.0, meta_modificada:1457. 0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Querétaro, Qro., México, lon- 100.4048424, lat:20.59875551}} | 20-05-2019 | 16-09-2019 | 889393.27 | 889393.27 | 889393.27 | 889393.27 | {ctal: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CEI OE 027/2019, contratista:GUI A CONSTRUCCO NES Y COMERCIALIA CION, S.A. DE C.V., convocante:CO MISIÓN ESTIAL DE INFRAESTRUC TURA DE QUERETARO, monto:2691270 .04, importe_modif icado:2691270. 04}} | {meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1457.0}} | 1577631/p proyecto_ FIN, 1577631/p royecto_P ROCESO, 1577631/p royecto_FI N, 1577631/p royecto_L NICIO} | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------------------|------------|---|----|-----------|----|------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------|---|---|---|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 3464292.28 | <p>{ff1: (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464292.28, modificado:3353227.72) }</p> <p>MEJORAMIENTO DE CALLE PASEO DE LAS ROSAS, PAVIMENTO EMPEDRAO EN EMPACADO EN MORTERO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA COLONIA JARDINES DE AZUCENAS 2A SECCIÓN Y AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, QUERÉTARO, QRO</p> | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2019-00140 | N | 0 | 0 | 596 | <p>{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4217.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:848.0) }</p> <p>{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Jesús García, Jardines de Azucenas, Tlaxote el Bajo, Qro., México, lon:-100.47792831, lat:20.63119782) }</p> | 09-05-2019 | 05-10-2019 | 3353227.72 | 3353227.72 | 3353227.72 | 3353227.72 | 3353227.72 | <p>{ctto1: (tipo_obra:Obras a numero_contrato:CEI OE 025/2019, contratas:PEÑ A VELA ZQUEZ ROSALDO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3353229.84, importe_modificado:3353229.84) }</p> <p>{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4217.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:848.0) }</p> <p>{1558620/ proyecto_ PROCESO, 1558620/p proyecto_J Terminad o Validad Sin Sin avances ciones ciones}</p> |
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 52000 | <p>{ff1: (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:516642.04) }</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.</p> | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. TEQUISQUIAPAN | 2019-00283 | N | 0 | 0 | 270 | <p>{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:667.17) }</p> <p>{geo1: (cve_municipio:17, localidad:16, direccion:San Nicolás, Qro., México, lon:-99.5389043, lat:20.4751142) }</p> | 10-06-2019 | 09-08-2019 | 516642.04 | 516642.04 | 516642.04 | 516642.04 | 516642.04 | <p>{ctto1: (tipo_obra:Obras a numero_contrato:MTQ SQVJOP FAFF AD 2019-41, contratas:RAMIREZ PLAZA LULIANA TERESITA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:519331.73, importe_modificado:519331.73) }</p> <p>{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.17) }</p> <p>{1558639/ proyecto_ INICIO, 1558639/p proyecto_P ROCESO, 1558639/p proyecto_FI N, Terminad o Validad Sin Sin avances ciones ciones}</p> |
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 60000 | <p>{ff1: (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:599598.68) }</p> <p>CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LUZ ALBA LORRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, CADREYTA DE MONTES, QRO.</p> | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | P.M. CADREYTA | 2019-00215 | N | 0 | 0 | 80 | <p>{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.08, meta_modificada:243.0) }</p> <p>{geo1: (cve_municipio:4, localidad:126, direccion:Villa Guerrero, Qro., México, lon:-99.757777, lat:20.6966666) }</p> | 15-05-2019 | 12-08-2019 | 599598.68 | 599598.68 | 599598.68 | 599598.68 | 599598.68 | <p>{ctto1: (tipo_obra:Obras a numero_contrato:MCQ DOP AD FAFF 2019 03, contratas:ARR EGUN BARBON VICTOR IVAN, convocante:P. M. CADREYTA, monto:599598.75, importe_modificado:59963.75) }</p> <p>{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0) }</p> <p>{1558811/ proyecto_ INICIO, 1558811/p proyecto_P ROCESO, 1558811/p proyecto_J Terminad o Validad Sin Sin avances ciones ciones}</p> |

| 2019 | 5 | QUE190801 | Proyecto de Inversión | 270697.57 | {#1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270697.57, modificado:270697.57]} | REENCARPETADO DE CALLE SAN FRANCISCO-LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | P.M. EL MARQ. | 2019-00134 | N | 0 | 0 | 5962 | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7633.15, meta_modificada:7633.15]} | 1 | {geo: [ve_municipio:11, localidad:2, direccion:La Griega, Qro., México, lon:100.238984, lat:20.6574448]} | 10-06-2019 | 23-09-2019 | 270697.57 | 270697.57 | 270697.57 | 270697.57 | {cto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:PMMMDOPFA FEF20190020R2019, contrato:RAMIREZ GARCIA ALBERTO, MARQUES, monto:3415447.3, importe_modificado:3415447.3]} | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7633.15]} | proyecto_ INICIO, proyecto_FI N, proyecto_P ROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | {obs: [observación:SE DEVUELVE PARA SOLICITAR VALIDACIÓN, trimestre e:5.0, usuario:marion guaman, fecha:2020-06-18, obs2: (observación:SE DEVUELVE PARA CONTINIR |
|------|---|-----------|-----------------------|------------|--|---|----|-----------|---|------------------------|---|------------------------------|---------------|------------|---|---|---|------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|-----------|--------|-------------------|-------------------|--|
| 2019 | 5 | QUE190401 | Proyecto de Inversión | 575938.43 | {#1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575938.43, modificado:575938.43]} | MEJORAMIENTO DE CALLE BOLDO, EN LA COLONIA ROMERILLAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | CEIQ | 2019-00438 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4835.14, meta_modificada:4835.14]} | 1 | {geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BOLDO, lon:100.389957, lat:20.593391]} | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 575938.43 | 575938.43 | 575938.43 | 575938.43 | {cto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEI DE 045/2019, contrato:GUAMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3650198.55, importe_modificado:3650198.55]} | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4835.14]} | proyecto_ NICIO, proyecto_FI N, proyecto_I NICIO, proyecto_FI N | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2019 | 5 | QUE190401 | Proyecto de Inversión | 2788588.06 | {#1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788588.06, modificado:2788588.06]} | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ, BUCANEGRA, EN SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO. (PEC-19-168) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación Sin identificar | IIFEQ | 2019-00783 | N | 0 | 0 | 218 | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]} | 1 | {geo: [ve_municipio:12, localidad:2, direccion:San Clemente, Qro., México, lon:100.0853571, lat:20.5122214]} | 17-10-2019 | 03-02-2020 | 2788588.06 | 2788588.06 | 2788588.06 | 2788588.06 | {cto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:19EFQ COPP 103 157, contrato:RUIZ MEDERO JAJIME, CONVOCANTE:INS TITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:4545904.68, importe_modificado:4545904.68]} | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]} | proyecto_ INICIO, proyecto_FI N, proyecto_P ROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 342509.24 | tipo_recurso:FEDERALES | (ff1: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS DE VICENTE GUERRERO A SU INTERSECCIÓN CON EL OREN SANTA ROSA JAUREGUI, COLONIA CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | CeIQ | 2019-00133 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.93, meta_modificada:413.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.09, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 42 LB, Centro, 76000 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:-100.46171022, lat:20.74413469}} | 08-05-2019 | 08-07-2019 | 297589.94 | 297589.94 | 297589.94 | 297589.94 | 297589.94 | {cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI OE 019/2019, contratista:FYESA CONSTRUCCO N Y MANTENIMIENTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CD MISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:330461.55, importe_modificado:330461.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}} | royecto_P | royecto_J | royecto_FI | royecto_N | royecto_I | royecto_P | ROCESO | Terminad o | Validad o avances | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
|------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|---|----|-----------|---|------------------------|--|------------------------------|-------------|------------|---|---|---|-----|---|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 60000 | tipo_recurso:FEDERALES | (ff1: EMPEDRADO DE CAMINO EN BARRIO SEGUNDO DEL KM 0+000 AL 0+209.50 EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN TIAGO MEXQUITTLAN, AMEALCO, QRO. modificado:596506.03) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | PM AMEALCO | 2019-00257 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1363.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:El Carmen, Qro., México, lon:-100.0991666, lat:20.0541666}} | 08-05-2019 | 31-12-2019 | 596506.03 | 596506.03 | 596506.03 | 596506.03 | 596506.03 | {cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MAQ DOP FAFF 006 2019, contratista:GA RCHA ZEPEDA I ANTON, convocante:P. M. AMEALCO, monto:596506.03, importe_modificado:596506.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1363.19}} | royecto_P <td>royecto_J <td>royecto_FI <td>royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td></td></td></td> | royecto_J <td>royecto_FI <td>royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td></td></td> | royecto_FI <td>royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td></td> | royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td> | royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td> | royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td> | ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> | Terminad o | Validad o avances | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 71503.09 | tipo_recurso:FEDERALES | (ff1: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO. modificado:707808.85) | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización Sin identificar | P.M. JALPAN | 2019-00286 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.4714832, lat:21.219312}} | 08-05-2019 | 31-12-2019 | 707808.85 | 707808.85 | 707808.85 | 707808.85 | 707808.85 | {cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MS DOP GEQ/FAFF SG AD32 140513, contratista:SHI GODO RIVERA DIAZ, convocante:P. M. JALPAN DE SERRA, monto:714704.21, importe_modificado:714704.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | royecto_P <td>royecto_J <td>royecto_FI <td>royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td></td></td></td> | royecto_J <td>royecto_FI <td>royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td></td></td> | royecto_FI <td>royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td></td> | royecto_N <td>royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td></td> | royecto_I <td>royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td></td> | royecto_P <td>ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> </td> | ROCESO <td>Terminad o</td> <td>Validad o avances</td> <td>Sin observa ciones</td> <td>Sin observa ciones</td> | Terminad o | Validad o avances | Sin observa ciones | Sin observa ciones |

| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 6985815.85 | MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VENUSTIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESÍA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 14 | Queretaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ubicación Sin identificar | CEIQ | 2019-0025 | N | 0 | 0 | 0 | 2020 | 1 | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2343.74, meta_modificada:2307.74], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1739.09, meta_modificada:2508.83]} | {gest: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Revolución 345, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.43537021, lat:20.61111495]} | 10-06-2019 | 07-10-2019 | 624680.31 | 624680.31 | 624680.31 | 624680.31 | 624680.31 | {ctto1: [tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CEI OE 098/2019, contratista:COC ECA URBANIZACIÓN NY CONSTRUCCIÓN N, S.A. DE C.V, convocante:CO MISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:6648718.39, importe_modificado:6648718.39]} | {meta: [1558626/ proyecto_ INICIO, 1558626/p royecto_P ROCESO, 1558626/p royecto_FI N]} | Terminad o | Validad o | Sin avances | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
|------|---|-----------|-----------------------|------------|--|----|-----------|----|------------------------|--|---------------------------|---------------|------------|---|---|---|-----|------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|---|---|--|---|--------------------|--------------------|
| 2019 | 5 | QUE190201 | Proyecto de inversión | 1000000 | URBANIZACION DE CALLES SAN PEDRO, HUMILPAN, QUERETARO | 22 | Queretaro | 8 | Huimilpan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ubicación Sin identificar | P.M. HUMILPAN | 2019-00382 | N | 0 | 0 | 250 | 1 | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1091.78]} | {gest: [cve_municipio:8, localidad:33, direccion:huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714]} | 01-07-2019 | 31-12-2019 | 990264.39 | 990264.39 | 990264.39 | 990264.39 | 990264.39 | {ctto1: [tipo_obra:Obr a, numero_contrato:MS4 GEQ.19 , contratista:OLG A MARQUEZ DIAZ, convocante:P. M. HUMILPAN, monto:990302.99, importe_modificado:990302.99]} | {meta: [1558755/ proyecto_ INICIO, 1558755/p royecto_P ROCESO, 1558755/p royecto_J NICIO, 1558755/p royecto_P ROCESO, 1558755/p royecto_FI N]} | Terminad o <td>Validad o <td>Sin avances <td>Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td></td></td></td> | Validad o <td>Sin avances <td>Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td></td></td> | Sin avances <td>Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td></td> | Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td> | Sin observa ciones | |
| 2019 | 5 | QUE190301 | Proyecto de inversión | 1046390.44 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN LA CALLE SOCOLTA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ubicación Sin identificar | P.M. COLON | 2019-00308 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | {meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.72, meta_modificada:1367.11]} | {gest: [cve_municipio:5, localidad:26, direccion:Nogales, Qro., México, lon:-100.144444, lat:20.6988888]} | 25-06-2019 | 22-09-2019 | 1046390.43 | 1046390.43 | 1046390.43 | 1046390.43 | 1046390.43 | {ctto1: [tipo_obra:Obr a, numero_contrato:MCQ SOP FADEF INV 009 27 2019, contratista:IGN ACIO ESTRADA TREJO, convocante:P. M. COLON, monto:1494843.5, importe_modificado:1494843.5]} | {meta: [1568265/ proyecto_ INICIO, 1568265/p royecto_P ROCESO, 1568265/p royecto_J NICIO, 1568265/p royecto_FI N]} | Terminad o <td>Validad o <td>Sin avances <td>Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td></td></td></td> | Validad o <td>Sin avances <td>Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td></td></td> | Sin avances <td>Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td></td> | Sin observa ciones <td>Sin observa ciones </td> | Sin observa ciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|------------|---|---|----|-----------|---|------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|------------|---|---|---|--------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 2019 | 5 | QUE190301 568564 | Proyecto de inversión | 2476207.55 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prg_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476207.55, modificado:2476207.55) } | PAVIMENTACION DE CALLE RIVERA DEL RIO EN ZONA DEL CAM EN JALPAN DE SERRA, QRO | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2019-00279 | N | 0 | 0 | 500 | {meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:369.25, meta_modificado:259.3 6)] | {geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.4714352, lat:21.2190312}} | 17-06-2019 | 12-10-2019 | 2476207.53 | 2476207.53 | 2476207.53 | 2476207.53 | {ctio: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MIS DOP GEQ/PAFEF UM IR34 140519, proyecto_TEC NO (meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:299.36]) 1568564/p royecto_P ROCE50, 1568564/p royecto_FI N] | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
| 2019 | 5 | QUE190301 570727 | Proyecto de inversión | 4022450.88 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prg_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022450.88, modificado:1797168.97) } | MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA MORLOS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORIOS, SOTOMAYOR, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | CEIQ | 2019-00559 | N | 0 | 0 | 172000 | {meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:550.0, meta_modificado:615.0]} meta2: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:500.0, meta_modificado:513.0]] | {geo: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Caricuar ERA SAN JUAN ALBERTO, avance:515.0), convocante:CO SANTO DE Queretaro, Qro., México, lon: -100.45795318, lat:20.6467206}} | 02-09-2019 | 29-01-2020 | 1797168.97 | 1797168.97 | 1797168.97 | 1797168.97 | {ctio: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI DE 660/2015, contralista:OLV ERA SAN JUAN ALBERTO, avance:515.0), convocante:CO MISION ESTATAL DE INFRAESTRUCT URA, monto:4022450 .88, importe_modif icado:4022450. 88)] | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |
| 2019 | 5 | QUE190401 606259 | Proyecto de inversión | 2082681.13 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prg_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082681.13, modificado:2082681.13) } | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT7, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CITA), LINDERO, COLON, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2019-00692 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1857.18, meta_modificado:1857. 18)] | {geo: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:Colón, Qro., México, lon: -100.0509673, lat:20.7812807}} | 19-08-2019 | 18-11-2019 | 2082681.13 | 2082681.13 | 2082681.13 | 2082681.13 | {ctio: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MCCL/SOP.G EQUINV.012.0A. 2019, contralista:LUG ALDE RÍOS LUS, convocante:M UNICPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, monto:3197732 .79, importe_modif icado:3197732. 79)] | Terminad o | Validad o | Sin observa ciones | Sin observa ciones |

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica