

U130 Fortalecimiento Financiero 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$788,312,086	\$737,729,630	\$737,729,630	\$737,729,630	\$725,873,733	\$725,873,733	\$725,873,733	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684078	Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Principal Del Refugio, Arroyo Seco, Querétaro	2016-00817	Querétaro	Arroyo Seco	El Refugio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO SECO	Urbanización	Terminado	2016	\$960,000	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684079	Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Correidora, Arroyo Seco, Querétaro	2016-00816	Querétaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO SECO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,474,069	\$1,473,068	\$1,473,068	\$1,473,068	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	98.73	\$0	Metros Cuadrados	1,822	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684080	Construcción De Andador Tancoyol A Espadañuela Ira. Etapa	2016-00819	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684081	Construcción De Modulo De Administración Y Servicios Sanitarios En Unidad Deportiva El Volcán	2016-00820	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Deporte	Terminado	2016	\$1,660,000	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684082	Construcción De Mercado Municipal Ira. Etapa, Pedro Escobedo	2016-00821	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEDRO ESCOBEDO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,000,000	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,900	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684083	Ampliación De Boulevard Bicentenario Horno De Cal - San Pablo	2016-00822	Querétaro	Tolimán	Horno de Cal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TOLIMÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$6,482,929	\$6,424,712	\$6,424,712	\$6,424,712	\$6,424,660	\$6,424,660	\$6,424,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684084	Construcción De Empedrado Asentado Y Junteado Con Mortero, El Molino, Tolimán	2016-00823	Querétaro	Tolimán	El Molino	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TOLIMÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$3,993,000	\$3,982,134	\$3,982,134	\$3,982,134	\$3,982,104	\$3,982,104	\$3,982,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684085	Construcción De Cancha De Futbol 7 En Las Localidades Bernal Y El Jaguey Grande, Ezequiel Montes.	2016-00802	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EZEQUIEL MONTE	Deporte	Terminado	2016	\$5,550,452	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,777	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684086	Construcción De Cancha De Futbol 7 En Las Localidades De Villa Progreso Y Cabececa Municipal, Ezequiel Montes.	2016-00804	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EZEQUIEL MONTE	Deporte	Terminado	2016	\$5,550,452	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,777	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684099	Construcción De Andador Peatonal A Puerta Del Cielo	2016-00828	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL DE AMOLES	Urbanización	Terminado	2016	\$6,499,998	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	100.00	\$0	Metros	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684100	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Vicente Guerrero, Peñamiller	2016-00829	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Urbanización	Terminado	2016	\$387,733	\$386,639	\$386,639	\$386,639	\$386,631	\$386,631	\$386,631	100.00	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684101	Andador De Los Herrera A La Carretera Municipal, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro.	2016-00833	Querétaro	San Joaquín	Los Herrera	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	Terminado	2016	\$5,609,296	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684102	Cancha De Futbol 7 En La Localidad De Apartadero, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro.	2016-00834	Querétaro	San Joaquín	Apartadero	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Deporte	Terminado	2016	\$2,276,959	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745747	Ampliación Y Modernización De La Carretera Estatal 200 Municipio Del Marqués, Qro.	2016-00998	Querétaro	El Marqués	El Marqués [Granja]	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$30,000,000	\$27,825,869	\$27,825,869	\$27,825,869	\$27,781,777	\$27,781,777	\$27,781,777	99.84	\$0	Metros	1,219,385	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES

U130 Fortalecimiento Financiero 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$788,312,086	\$737,729,630	\$737,729,630	\$737,729,630	\$725,873,733	\$725,873,733	\$725,873,733	\$0	Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUR16160400745748	Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De Las Carreteras Estatales 200 Y 210, Municipio El Marques, Qro.	2016-01019	Querétaro	El Marques	Barrientos	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$49,500,000	\$46,376,407	\$46,376,407	\$46,376,407	\$45,826,318	\$45,826,318	\$45,826,318	98.81	\$0	Metros	1,216,890	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745759	Construcción Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro, Campus Norte	2016-00970	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M QRO	Educación	Terminado	2016	\$50,000,000	\$46,846,729	\$46,846,729	\$46,846,729	\$46,832,477	\$46,832,477	\$46,832,477	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 58'545,417.85 74M RAMO 23 FORTALECIM 16-II / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745763	Conservación Rutinaria Del Blvd Bernardo Quintana, En El Municipio De Querétaro, Qro	2016-00996	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$16,000,000	\$15,153,696	\$15,153,696	\$15,153,696	\$15,138,792	\$15,138,792	\$15,138,792	99.90	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745765	Conservación Del Anillo Vial Frey Junigero Serra En El Municipio De Querétaro	2016-00997	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$38,000,000	\$37,559,943	\$37,559,943	\$37,559,943	\$37,557,470	\$37,557,470	\$37,557,470	99.99	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745766	Conservación Rutinaria De La Av. 5 De Febrero En El Municipio De Querétaro, Qro.	2016-00999	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$38,000,000	\$29,691,323	\$29,691,323	\$29,691,323	\$29,261,029	\$29,261,029	\$29,261,029	98.55	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745794	Reencarpamiento De Camino De Acceso A Santa Matilde	2016-01051	Querétaro	San Juan del Rio	Santa Matilde	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M DE S.J.R.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,310,164	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745795	Reencarpamiento De Pavimento Asfáltico En Calles Laureles, Uruguay Y Veracruz	2016-01052	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$2,754,466	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745796	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Ayuntamiento	2016-01053	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$3,406,317	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745797	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Corregidora	2016-01057	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$2,796,465	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745798	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Alfonso Patino	2016-01058	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$3,948,931	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160400745800	Reencarpamiento De Camino De Acceso A Organal	2016-01059	Querétaro	San Juan del Rio	El Organal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$4,076,638	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160400745802	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Universidad	2016-01060	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$9,552,932	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160400745804	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Rio Moctezuma	2016-01061	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2016	\$10,154,086	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160400745814	Conservación Rutinaria De Paseo Constituyentes, En Los Municipios De Querétaro Y Corregidora, Qro.	2016-00995	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$33,800,000	\$32,704,341	\$32,704,341	\$32,704,341	\$32,624,691	\$32,624,691	\$32,624,691	99.76	\$0	Metros	178,627	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	

U130 Fortalecimiento Financiero 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$788,312,086	\$737,729,630	\$737,729,630	\$737,729,630	\$725,873,733	\$725,873,733	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUR16160400745817	Conservación Rutinaria De La Carretera Estatal No. 100 Municipio El Marques	2016-01000	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$29,699,998	\$29,498,625	\$29,498,625	\$29,498,625	\$29,393,983	\$29,393,983	\$29,393,983	99.65	\$0	Metros Cuadrados	20,238	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 OSM RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745818	Modernización De La Av Prol. Constituyentes Oriente, Del Fracc. Milenio Al Mirador	2016-01018	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$113,000,000	\$110,221,355	\$110,221,355	\$110,221,355	\$110,219,914	\$110,219,914	\$110,219,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 OSM RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745819	Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Pavimento Y Señalamiento Operativo), Alcance Estatal, Qro.	2016-01024	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$104,170,506	\$78,923,002	\$78,923,002	\$78,923,002	\$72,564,757	\$72,564,757	\$72,564,757	91.94	\$0	Metros lineales	178,627	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 3ON RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745820	Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Construcción De Terracerías, Obra Civil Y Obras Complementarias En La Carr	2016-01025	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$48,864,300	\$48,427,947	\$48,427,947	\$48,427,947	\$48,398,758	\$48,398,758	\$48,398,758	99.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 3ON RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745825	Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Construcción De Terracerías, Obra Civil Y Obras Complementarias	2016-01027	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$83,997,466	\$82,930,293	\$82,930,293	\$82,930,293	\$78,723,896	\$78,723,896	\$78,723,896	94.93	\$0	Metros lineales	178,627	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 3ON RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745827	Construcción De Alumbrado En La Carretera Estatal No. 411 (Arroyo Hondo- Apapstataro- Acceso A Huimilpan), Alcance Estatal, Qro.	2016-01066	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$12,479,997	\$12,327,903	\$12,327,903	\$12,327,903	\$12,326,502	\$12,326,502	\$12,326,502	99.99	\$0	Piezas	178,627	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400745856	Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Complementarios)	2016-01026	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$42,967,558	\$42,649,341	\$42,649,341	\$42,649,341	\$42,649,340	\$42,649,340	\$42,649,340	100.00	\$0	Metros lineales	178,627	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 3ON RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400812352	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Barrio La Campana, Saldarriaga, El Marques, Qro.	2016-01087	Querétaro	El Marques	Saldarriaga	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EL MARQUES	Urbanización	Terminado	2016	\$1,387,375	\$1,387,147	\$1,387,147	\$1,387,147	\$1,387,147	\$1,387,147	\$1,387,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 OSM RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400812719	Empedrado De Calles En La Localidad De La Cueva (Joaquin Herrera)	2016-01110	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,860	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 3ON RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160400812727	Empedrado De Varias Calles En San Rafael	2016-01111	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	Terminado	2016	\$3,000,000	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 3ON RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social