

1003 FAIS Entidades 2016

Querétaro

Información General del Proyecto													\$0	\$18,676,000	\$18,676,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100622844	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Cristóbal - 4854	4854	Querétaro	San Joaquín	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	123	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623032	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De El Tepetate, Colon. - 4813	4813	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623037	Construcción Sistema De Agua Potable,El Encino - 5054	5054	Querétaro	Peñamiller	El Encino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623633	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles De Ajuchitlán - 4656	4656	Querétaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	146	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623759	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De Ajuchitlán. - 4620	4620	Querétaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623814	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Tepetate, Colon. - 4837	4837	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623881	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Blanco 4779	4779	Querétaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	340	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624005	Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De El Blanco - 4702	4702	Querétaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,700,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,081	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624058	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo San Joaquín. - 4887	4887	Querétaro	San Joaquín	Canosa (Nuevo San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	151	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624519	Construcción Red De Drenaje Sanitario, Los Herrera. - 5131	5131	Querétaro	San Joaquín	Los Herrera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,276,000	\$3,276,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624638	Ampliación Red De Drenaje En Varias Calles De Ajuchitlán. - 2063	2063	Querétaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$259,503,240	\$279,603,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE16160100625145	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km.34 (Jalpan-Río Verde)-El Sabinito, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 700, Subtramo A Modernizar Del Km 5 140 Al Km 6 700.	2016-00098	Querétaro	Arroyo Seco	El Sabinito	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO S.	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$7,048,629	\$7,048,629	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	129	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625154	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 2 850 (Crucero Del Sabinito-El Sabinito)-Tierras Prietas, Tramo Estimado Del Kilometro 0 000 Al Km	2016-00099	Querétaro	Arroyo Seco	Tierras Prietas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Estudio de preinversión	95	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625157	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (ter Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos De Pathé, Pathé Y Boyecito, En El Muncipi	2016-00136	Querétaro	Cadereyta de Montes	Pathé	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Otros	1,485	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625168	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Rincón Y Santo Domingo En El Municipio De Cadereyta De Montes	2016-00137	Querétaro	Cadereyta de Montes	Santo Domingo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,230,737	\$2,230,737	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Otros	1,346	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625188	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Chilar, En El Municipio De Cadereyta De M	2016-00138	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Chilar	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Estudio de preinversión	207	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625196	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (ter Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En El Municipio De Cadereyta De Montes	2016-00139	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Puerta	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Otros	217	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625202	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Membrillo, En El Municipio De Cadereyta D	2016-00140	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Membrillo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Estudio de preinversión	282	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625222	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A Las Localidades De Villaprogreso Y El Ciervo, En El Municipio De Ezequiel Montes	2016-00152	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,328,000	\$1,328,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Estudio de preinversión	6,956	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625238	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo, Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	2016-00100	Querétaro	Arroyo Seco	San José de las Flores	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Estudio de preinversión	159	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625244	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo, Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	2016-00101	Querétaro	Arroyo Seco	El Riachuelo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Estudio de preinversión	92	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625252	Ampliación Sistema De Agua Potable (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Rincón Piedra Blanca (La Pechuga), La Reforma, Santa Inés, Tangojó, Las Mesitas Y El Zacatal, Landa De Matamoros.	2016-00153	Querétaro	Landa de Matamoros	Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,997,174	\$3,997,739	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Kilómetro	285	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625253	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes	2016-00102	Querétaro	Ezequiel Montes	El Bondotal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,805,020	\$3,805,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Otros	302	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625260	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Aguas Zarca)-Puerto Del Sabino-Webilina Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km 5 000	2016-00144	Querétaro	Landa de Matamoros	Neblinas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,996,867	\$11,996,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Kilómetro	930	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2016

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$259,503,240		\$279,603,086		\$0										Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
QUE16160100625304	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago	2016-00088	Querétaro	Amealco de Bonfil	Barrio de la Isla (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,088	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625306	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (6ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon	2016-00089	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,400,000	\$7,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,974	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625310	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chiteje De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe	2016-00092	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chiteje de Garabato	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,400,000	\$4,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,885	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625315	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil	2016-00093	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Picacho	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	909	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625316	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa) ; Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro), Barrio La Presa Del Teolote(El Lindero); El Lindero	2016-00094	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,782	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625365	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Saucito	2016-00095	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Saucito	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	214	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625386	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A Las Localidades De San Juan Dehedo Y La Soledad	2016-00096	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	2,402	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625389	Elaboración Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chiteje De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe	2016-00097	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chiteje de Garabato	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	3,363	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625394	Modernización Y Ampliación Del Camino Colon- La Pila- Peña Colorada, Tramo: Del Km 0 000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 800 Al 11 300	2016-00077	Querétaro	Colón	La Pila	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$10,200,000	\$10,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	609	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625397	Modernización Y Ampliación De Camino E. C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100) - Urecho-El Tejocote-Sn Jose De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 000	2016-00078	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,713	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625409	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Del Coyote, En El Municipio De Colón	2016-00079	Querétaro	Colón	Puerto del Coyote	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	436	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625410	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Urecho, En El Municipio De Colón	2016-00080	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,856	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625411	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 17.7 (E. Carretera Federal 120-Tecozautla)-Las Rosas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 460	2016-00082	Querétaro	Ezequiel Montes	Las Rosas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,745,216	\$2,745,216	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	294	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625412	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 5.0 (Villa Progreso-El Sembrero)-Loberas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 980	2016-00083	Querétaro	Ezequiel Montes	Loberas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,313,384	\$4,313,384	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	258	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES

SI179 Programa de Infraestructura Indígena 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$259,503,240	\$279,603,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE16160100625413	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Valle Verde, En El Municipio De Jalpan De Serra	2016-00084	Querétaro	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	596	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625414	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Lira, En El Municipio De Pedro Escobedo	2016-00039	Querétaro	Pedro Escobedo	La Lira	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. P. ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,394	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625415	Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar Del Km 4 680 Al Km 6 788.6, En El Municipio De Pedro Escobedo	2016-00040	Querétaro	Pedro Escobedo	San Clemente	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. P. ESCOBEDO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$8,297,101	\$8,297,101	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,852	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625416	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo	2016-00050	Querétaro	Pedro Escobedo	La D	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. P. ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,298	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625417	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Agua Fria, En El Municipio De Peñamiller	2016-00041	Querétaro	Peñamiller	Peña Blanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	578	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625418	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4ª Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes	2016-00051	Querétaro	San Joaquín	El Deconí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,145,117	\$17,160,940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,678	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625419	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan	2016-00085	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TEQUIS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,249,502	\$9,996,019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,156	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625420	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan	2016-00086	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TEQUIS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,390,630	\$1,390,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	2,156	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625436	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Río - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840	-	Querétaro	Pinal de Amoles	Quirambal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,226,717	\$7,226,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	269	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625437	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquillo - San Pedro Escanela) - Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000	-	Querétaro	Pinal de Amoles	Tonatico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,564,109	\$7,564,109	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	550	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625438	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles	-	Querétaro	Pinal de Amoles	Tonatico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,390,630	\$1,390,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	331	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625441	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Adjuntillas, En El Municipio De Toluimán.	2016-00141	Querétaro	Toluimán	Adjuntillas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	74	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625442	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Derramadero, En El Municipio De Toluimán	2016-00142	Querétaro	Toluimán	Derramadero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	90	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625443	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Toluimán.	-	Querétaro	Toluimán	Rancho de Guadalupe	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,865,687	\$4,865,687	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	226	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$259,503,240	\$279,603,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100625447	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Toluimán.	2016-00105	Querétaro	Toluimán	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,129,580	\$2,129,580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,721	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625452	Modernización Y Ampliación De Camino Tlilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 11 000 Al Km 12 500	2016-00145	Querétaro	Landa de Matamoros	Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,394,385	\$10,394,385	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	285	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625455	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Toluimán.	2016-00106	Querétaro	Toluimán	Don Lucas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,643,413	\$2,643,413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625461	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De Garcia, Panales, La Puerta, Gudinos Y Nogales, En El Municipio	2016-00108	Querétaro	Toluimán	Gudinos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,894,125	\$8,894,125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,643	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625470	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Linda Vista" De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Toluimán.	2016-00121	Querétaro	Toluimán	Granjeno	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,739,021	\$1,739,021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	162	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625472	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	2016-00103	Querétaro	Esequiel Montes	Loberas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,903,823	\$3,903,823	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	258	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625481	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Municipio De Toluimán.	2016-00122	Querétaro	Toluimán	San Pedro de los Eucaliptos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,189,102	\$2,189,102	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	239	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625485	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule.	2016-00104	Querétaro	Toluimán	El Tule	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,178,139	\$1,178,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	418	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625491	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad La D, En El Municipio De Pedro Escobedo	2016-00119	Querétaro	Pedro Escobedo	La D	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEDRO ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,298	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625502	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1 Er. Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Poles, En El Municipio De Colón.	2016-00063	Querétaro	Colón	El Carrizal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,520,000	\$10,520,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,337	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625504	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del 0 000 Al 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 281 Al Km 3 281	2016-00120	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TEQUISQUIAPAN	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$12,642,315	\$12,642,315	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,713	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625511	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Cruce Del Bahinito Y Concha, En El Municipio De Arroyo Seco.	2016-00123	Querétaro	Arroyo Seco	Concha	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,852	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625514	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y La Pastilla.	2016-00135	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Tinaja	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	646	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625524	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jaipan-Riverde)-Puerto De Ayula-El Lindero-La María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 25 184.75, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km	2016-00132	Querétaro	Arroyo Seco	Santa María de los Cocos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO SECO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$9,928,946	\$9,928,946	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	442	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$259,503,240	\$279,603,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100625528	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Para Beneficiar A 14 Localidades En El Municipio De Ezequiel Montes	2016-00124	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. EZEQUIEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,080,000	\$2,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17,033	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625532	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Banco.	2016-00134	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Banco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	253	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625538	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Moral, En El Municipio De Peñamiller	2016-00042	Querétaro	Peñamiller	El Moral	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PERAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	114	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625548	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso, Barreras Y Guajuatito En El	2016-00125	Querétaro	Ezequiel Montes	Barreras	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. EZEQUIEL MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,153	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625553	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Cañón, Mpio De Jalpan De Serra	2016-00064	Querétaro	Jalpan de Serra	El Cañón	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	52	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625559	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Pocito, En El Municipio De Jalpan De Serra	2016-00065	Querétaro	Jalpan de Serra	El Pocito	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	122	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625563	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordes, En El Municipio De Huimilpan	2016-00126	Querétaro	Huimilpan	Los Bordes	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,113,545	\$2,113,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	294	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625570	Construcción De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Garruñal (San Felipe De Jesús), En El Municipio De Huimilpan	2016-00127	Querétaro	Huimilpan	El Garruñal (San Felipe de Jesús)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,136,409	\$3,136,409	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	203	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625571	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De La Mesa Del Pino, En El Municipio De Jalpa	2016-00066	Querétaro	Jalpan de Serra	La Mesa del Pino	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	54	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625575	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe.	2016-00133	Querétaro	Cadereyta de Montes	Rancho Guadalupe	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,162,568	\$1,162,568	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	849	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625579	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Zoypilca, En El Mpio De Jalpan De Serra	2016-00067	Querétaro	Jalpan de Serra	Zoypilca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,360,000	\$1,360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	405	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625586	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 29 365 (Zoypilca-Rancho Nuevo)- San Juan De Los Duran Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 300, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 000	2016-00068	Querétaro	Jalpan de Serra	San Juan de los Durán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,852,011	\$3,852,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	235	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625587	Modernización Y Ampliación Del Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 700, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 300 Al 3 020	2016-00069	Querétaro	Jalpan de Serra	El Pocito	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. JALPAN	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$8,400,058	\$8,400,058	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	212	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$259,503,240	\$279,603,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE16160100625591	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Cuesta Colorada, En El Municipio De Peñami	2016-00072	Querétaro	Peñamiller	Cuesta Colorada	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	109	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625593	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De Peñamiller	2016-00071	Querétaro	Peñamiller	El Carrizal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	53	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625601	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 110 270 (Carr. Federal 120) La Planeta-El Atoron- Puerto Blanco-El Moral. Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 3 000	2016-00073	Querétaro	Peñamiller	El Moral	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$7,898,221	\$7,898,221	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	664	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625606	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Alamos, En El Municipio De Colon	2016-00081	Querétaro	Colón	Nuevo Alamos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	224	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE161601006258321	Construc Sitema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (la Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra En El Municipio De Peñamill	2016-00070	Querétaro	Peñamiller	Peña Blanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,943,058	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	578	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

1012 FAFEP 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$61,077,737	\$61,077,737	\$61,077,737	\$41,377,737	\$6,585,037	\$6,585,037	\$6,585,037	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100625395	Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 300 (Amealco - Santiago Mexquititlán), Mpio. De Amealco	2016-00012	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$19,427,616	\$19,427,616	\$19,427,616	\$19,427,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	17,897	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625396	Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 330 (Amealco - San Ildefonso Tultepec), Mpio. De Amealco De Bonfil	2016-00013	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$19,700,000	\$19,700,000	\$19,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	11,845	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160100625407	Trabajos De Conservación En Av. Paseo Central, Mpio. De San Juan Del Rio	2016-00008	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,950,122	\$21,950,122	\$21,950,122	\$21,950,122	\$6,585,037	\$6,585,037	\$6,585,037	30.00	\$0	Kilómetro	138,878	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social