

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140200357526	Pavimentación de Asfalto en Varias Calles	2014-01371	Querétaro	El Marqués	Jesús María	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$3,152,868	\$3,152,868	\$3,152,868	\$3,146,870	\$3,146,870	\$3,146,870	\$3,146,870	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,972	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.37 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357529	Urbanización de Varias Calles	2014-01372	Querétaro	El Marqués	Agua Azul	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$8,396,066	\$8,396,066	\$8,396,066	\$8,327,379	\$8,327,379	\$8,327,379	\$8,327,379	99.18	\$0	Metros Cuadrados	3,850	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.38 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357543	Reconstrucción de Calle José Luis Aragon Chavéz	2014-01387	Querétaro	El Marqués	Qui chi requi l las	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,068,296	\$6,068,296	\$6,068,296	\$6,057,943	\$6,057,943	\$6,057,943	\$6,057,943	99.83	\$0	Metros Cuadrados	4,169	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.39 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357559	Urbanización de Calle Junta Al Bordo (Localidad El Colorado)	2014-01388	Querétaro	El Marqués	Colonia San Cristóbal (El Colorado)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,254,203	\$1,254,203	\$1,254,203	\$1,252,592	\$1,252,264	\$1,252,264	\$1,252,264	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,315	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.40 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357578	Urbanización de Varias Calles	2014-01389	Querétaro	El Marqués	Alfajayucan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$7,245,509	\$7,245,509	\$7,245,509	\$7,236,915	\$7,236,101	\$7,236,101	\$7,236,101	99.87	\$0	Metros Cuadrados	2,750	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.41 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357582	Urbanización de Varias Calles de La Colonia San Cristóbal (Localidad El Colorado)	2014-01390	Querétaro	El Marqués	El Marqués [Ganja]	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,112,674	\$6,112,674	\$6,112,674	\$6,104,349	\$6,104,347	\$6,104,347	\$6,104,347	99.86	\$0	Metros Cuadrados	1,015	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.42 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357586	Urbanización de Varias Calles de La Comunidad 2da Etapa	2014-01391	Querétaro	El Marqués	San Vicente Ferrer	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$3,566,656	\$3,566,656	\$3,566,656	\$3,563,094	\$3,559,842	\$3,559,842	\$3,559,842	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,178	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.43 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357591	Urbanización Varias Calles	2014-01392	Querétaro	El Marqués	El Lobo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,094,611	\$6,094,611	\$6,094,611	\$6,094,111	\$6,027,143	\$6,027,143	\$6,027,143	98.89	\$0	Metros Cuadrados	1,900	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.44 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357596	Urbanización de Varias Calles Parte Alta de La Comunidad	2014-01393	Querétaro	El Marqués	Los Pocitos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,629,119	\$6,629,119	\$6,629,119	\$6,592,671	\$6,591,978	\$6,591,978	\$6,591,978	99.44	\$0	Metros Cuadrados	2,384	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.45 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357621	Urbanización de Varias Calles	2014-01394	Querétaro	El Marqués	La Laborcilla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,710,465	\$5,268,986	\$5,268,986	\$5,268,986	90.84	\$0	Metros Cuadrados	890	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.46 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357637	Urbanización Varias Calles	2014-01395	Querétaro	El Marqués	Santa María de los Baños	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$7,365,644	\$7,365,644	\$7,365,644	\$7,351,019	\$7,137,418	\$7,137,418	\$7,137,418	96.90	\$0	Metros Cuadrados	1,920	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.47 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357639	Urbanización de Varias Calles	2014-01396	Querétaro	El Marqués	San Miguel Anzaccala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,807,738	\$6,807,738	\$6,807,738	\$6,807,516	\$6,807,455	\$6,807,455	\$6,807,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.48 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357641	Urbanización de Varias Calles	2014-01397	Querétaro	El Marqués	La Piedad (San Miguel Colorado)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$3,199,786	\$3,199,786	\$3,199,786	\$3,180,627	\$3,180,627	\$3,180,627	\$3,180,627	99.40	\$0	Metros Cuadrados	4,560	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.49 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357643	Urbanización Varias Calles	2014-01398	Querétaro	El Marqués	Santa María Begoña	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,278,967	\$6,278,967	\$6,278,967	\$6,265,180	\$6,235,018	\$6,235,018	\$6,235,018	99.30	\$0	Metros Cuadrados	2,140	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.50 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357644	Urbanización de Varias Calles (Loma de La Cruz)	2014-01399	Querétaro	El Marqués	La Piedad (San Miguel Colorado)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$4,091,169	\$4,091,169	\$4,091,169	\$4,090,828	\$4,090,828	\$4,090,828	\$4,090,828	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,702	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.51 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357646	Urbanización de Varias Calles	2014-01400	Querétaro	El Marqués	San Vicente Ferrer	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,579,829	\$6,579,829	\$6,579,829	\$6,579,732	\$6,579,732	\$6,579,732	\$6,579,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,285	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.52 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357648	Urbanización de Varias Calles	2014-01401	Querétaro	El Marqués	Tierra Blanca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,511,561	\$6,511,561	\$6,511,561	\$6,494,985	\$6,494,535	\$6,494,535	\$6,494,535	99.74	\$0	Metros Cuadrados	3,090	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.53 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357746	Rehabilitación de Alcantarado Público.- San Joaquín	2014-01417	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,989	\$1,996,989	\$1,996,989	\$1,996,989	99.85	\$0	Luminaria	2,500	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.54 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357750	Pavimentación de Calles.- Nuevo San Joaquín	2014-01421	Querétaro	San Joaquín	Canoas (Nuevo San Joaquín)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,790	\$199,790	\$199,790	\$199,790	99.90	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.55 / Registro: SI N OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140200357756	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad Bosques De Bant hi	2014-01569	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. S. J. R.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,538	\$2,495,538	\$2,495,538	\$2,495,538	99.82	\$0	Metros Cuadrados	14,000	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.56 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357757	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad Quintas De Guadalupe	2014-01570	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. S. J. R.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,448,787	\$2,294,456	\$2,294,456	\$2,294,456	91.78	\$0	Metros Cuadrados	9,725	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.57 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357758	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad Haciendas De San Juan	2014-01571	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. S. J. R.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,479,280	\$2,479,280	\$2,479,280	\$2,479,280	99.17	\$0	Metros Cuadrados	11,407	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.58 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357761	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad Los Arrayanos	2014-01572	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. S. J. R.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,478,049	\$2,478,049	\$2,478,049	\$2,478,049	99.12	\$0	Metros Cuadrados	8,857	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.59 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357772	Construcción De Cancha De Fútbol 7, En La Localidad De San José De La Laja, Tequisquiapan.	2014-01422	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,492,547	\$2,492,425	\$2,492,425	\$2,492,425	99.70	\$0	Piezas	409	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.60 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357774	Construcción De Cancha De Fútbol 7, En La Localidad San Nicolás, Tequisquiapan	2014-01423	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Deporte	En Ejecución	2014	\$25,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,530	\$2,498,530	\$2,498,530	\$2,498,530	99.94	\$0	Piezas	705	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.61 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357788	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Tule, Toluca	2014-01424	Querétaro	Toluca	El Tule	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,187,590	\$2,178,454	\$2,178,454	\$2,178,454	99.02	\$0	Metros Cuadrados	418	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.62 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357791	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Tequesquite, Toluca	2014-01425	Querétaro	Toluca	Tequesquite (Chalma)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,501,965	\$2,501,965	\$2,501,965	\$2,501,965	\$2,469,558	\$2,469,558	\$2,469,558	98.70	\$0	Metros Cuadrados	337	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.63 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357792	Empedrado Con Mbrtero Ahogado En Mbrtero En Calle Privada Azul En San Antonio De La Cal, Toluca	2014-01484	Querétaro	Toluca	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$286,364	\$286,364	\$286,364	\$286,364	98.75	\$0	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.64 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357794	Empedrado Con Mbrtero Ahogado En Mbrtero En Calle Privada El Garabullo En San Antonio De La Cal	2014-01485	Querétaro	Toluca	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319,848	\$319,848	\$319,848	\$317,722	\$317,722	\$317,722	\$317,722	99.34	\$0	Metros Cuadrados	965	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.65 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357796	Empedrado Con Mbrtero Ahogado En Mbrtero En Camino Al Cardon En San Antonio De La Cal, Toluca	2014-01486	Querétaro	Toluca	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$315,593	\$315,593	\$315,593	\$307,758	\$307,758	\$307,758	\$307,758	97.52	\$0	Metros Cuadrados	635	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.66 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357797	Empedrado Con Mbrtero Ahogado En Mbrtero En Camino Al Charcon En San Antonio De La Cal, Toluca	2014-01487	Querétaro	Toluca	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$411,588	\$411,588	\$411,588	\$404,120	\$404,120	\$404,120	\$404,120	98.19	\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.67 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357798	Construcción De Pavimento Empedrado Ahogado Con Mbrtero En Calle Los Pinos, Segunda Etapa En San Pedro De Los Eucaliptos	2014-01488	Querétaro	Toluca	San Pedro de los Eucaliptos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$928,365	\$928,365	\$928,365	\$917,287	\$917,287	\$917,287	\$917,287	98.81	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.68 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357799	Urbanización De La Calle Dolores	2014-01489	Querétaro	Toluca	San Pablo Toluca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,887,411	\$2,887,411	\$2,887,411	\$2,886,965	\$2,874,017	\$2,874,017	\$2,874,017	99.54	\$0	Metros Cuadrados	2,721	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.69 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357800	Urbanización Avenida Real	2014-01490	Querétaro	Toluca	Barriode Casas Viejas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,016,015	\$2,016,015	\$2,016,015	\$2,010,321	\$2,010,321	\$2,010,321	\$2,010,321	99.72	\$0	Metros Cuadrados	665	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.70 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357802	Empedrado Con Mbrtero Ahogado En Mbrtero En Camino Privada Principal En San Antonio De La Cal, Toluca	2014-01491	Querétaro	Toluca	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$303,498	\$303,498	\$303,498	\$294,254	\$294,254	\$294,254	\$294,254	96.95	\$0	Metros Cuadrados	655	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.71 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357804	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público De Dizermos	2014-01576	Querétaro	Toluca	Dizermos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$427,332	\$427,332	\$427,332	\$427,324	\$426,051	\$426,051	\$426,051	99.70	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.72 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357805	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público De Don Lucas	2014-01577	Querétaro	Toluca	Don Lucas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,104,560	\$1,104,560	\$1,104,560	\$1,104,366	\$1,104,366	\$1,104,366	\$1,104,366	99.98	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.73 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357806	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público De Lomas De Casa Blanca	2014-01636	Querétaro	Toluca	Lomas de Casa Blanca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,308,841	\$1,308,841	\$1,308,841	\$1,308,828	\$1,307,587	\$1,307,587	\$1,307,587	99.90	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 227'061,846.74 / Registro: SI N OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140200357808	Construcción De Unidad Deportiva La Campesina: Cancha De Fútbol 7, Pista Para Trotar, Baños, Vestidores Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En San Pablo	2014-01637	Querétaro	Tolimán	San Pablo Tolimán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,999,884	\$2,999,884	\$2,999,884	\$2,975,055	\$2,940,652	\$2,940,652	\$2,940,652	98.03	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.75 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357809	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público Los Lerás	2014-01638	Querétaro	Tolimán	Barriode Casas Viejas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,096,293	\$3,096,293	\$3,096,293	\$3,096,273	\$3,094,320	\$3,094,320	\$3,094,320	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,900	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.76 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357810	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público Rancho Nuevo	2014-01639	Querétaro	Tolimán	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$850,992	\$850,992	\$850,992	\$850,970	\$850,154	\$850,154	\$850,154	99.90	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.77 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357811	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público El Terrero	2014-01640	Querétaro	Tolimán	El Terrero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,743,908	\$1,743,908	\$1,743,908	\$1,741,400	\$1,741,400	\$1,741,400	\$1,741,400	99.86	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.78 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357812	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbado Público Gonzaléz	2014-01641	Querétaro	Tolimán	Los González	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,169,412	\$2,169,412	\$2,169,412	\$2,169,327	\$2,169,327	\$2,169,327	\$2,169,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.79 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357821	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Chi teje de La Cruz	2014-01445	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chi teje de La Cruz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$589,236	\$589,236	\$589,236	\$589,236	99.87	\$0	Piezas	4,244	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357822	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Donica	2014-01446	Querétaro	Amealco de Bonfil	Donica	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,393	\$497,393	\$497,393	\$497,393	99.48	\$0	Metros Cuadrados	2,340	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.18 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357823	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De La Ladera	2014-01447	Querétaro	Amealco de Bonfil	La Ladera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$446,950	\$446,950	\$446,950	\$446,950	99.32	\$0	Piezas	830	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.19 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357824	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Y Circulo De Fútbol En La Localidad De La Ladera	2014-01448	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chi teje de Garabato	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,409	\$598,409	\$598,409	\$598,409	99.73	\$0	Metros Cuadrados	886	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.20 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357825	Construcción De Módulo Lúdico Y Recreativo En El Parque Recreativo Cerro De Los Gallos	2014-01449	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,993,411	\$2,993,411	\$2,993,411	\$2,993,411	99.78	\$0	Metros Cuadrados	8,595	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.21 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357827	Modernización Del Sistema De Alumbado Público Con La Sustitución De Lámparas Convencionales Por Lámparas Con Lámparas Tipo Led, En La Cabeza Municipal	2014-01450	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,967,659	\$4,967,659	\$4,967,659	99.35	\$0	Luminaria	9,135	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.22 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357828	Rehabilitación De La Delegación Municipal De Santiago Mexquittlán	2014-01492	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquittlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,035	\$1,994,035	\$1,994,035	\$1,994,035	99.70	\$0	Metros Cuadrados	10,199	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.23 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357829	Rehabilitación Del Gimnasio Municipal	2014-01493	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,453	\$299,453	\$299,453	\$299,453	99.82	\$0	Metros Cuadrados	13,778	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.24 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357831	Construcción De Sanitarios Para La Unidad Deportiva De La Localidad De Loma Linda	2014-01544	Querétaro	Amealco de Bonfil	Loma Linda	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,221	\$599,221	\$599,221	\$599,221	99.87	\$0	Metros Cuadrados	1,409	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.25 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357832	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Santiago Mexquittlán	2014-01595	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquittlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,950	\$578,950	\$578,950	\$578,950	99.82	\$0	Metros Cuadrados	6,712	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.26 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357833	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad De San Miguel Taxaltepec	2014-01623	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Taxaltepec (Barrio Centro)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,240,690	\$2,240,690	\$2,240,690	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,940	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.27 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357835	Pavimentación De Calle Fresno, Los Cuvera	2014-01452	Querétaro	Corregidora	Los Cuvera	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,851,963	\$2,851,963	\$2,851,963	\$2,851,963	98.34	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.29 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357836	Pavimentación De Concreto Hídrico En Calle Pedro Urriaga, El Pueblo	2014-01453	Querétaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,855	\$3,952,553	\$3,952,553	\$3,952,553	99.99	\$0	Metros Cuadrados	44,000	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.30 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357837	Pavimentación De Calle Independencia Junta A Unidad Deportiva, La Negreta	2014-01454	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,391,396	\$2,303,640	\$2,303,640	\$2,303,640	95.99	\$0	Metros Cuadrados	8,389	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.31 / Registro: SI N OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140200357840	Pavimentación De Blvd De Las Américas	2014-01456	Querétaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. CORREG DORA	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,870,885	\$2,870,885	\$2,870,885	\$2,870,885	99.73	\$0	Metros Cuadrados	5,900	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.35 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357843	Urbanización El Imagen Urbana En Plazuela, En La Localidad Santa Barbara, Corregidora.	2014-01496	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. CORREG DORA	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,987	\$9,999,114	\$9,999,114	\$9,999,114	99.99	\$0	Metros Cuadrados	16,876	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.35 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140200357844	Infraestructura Escolar (Auditorio) El Pueblito Y El Portico, Corregidora	2014-01535	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. CORREG DORA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,493,904	\$18,445,814	\$18,445,814	\$18,445,814	99.71	\$0	Metros Cuadrados	3,842	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 227'061,846.35 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300361669	Pavimentación De Camino De La Griega Al Lobo, El Marques, La Griega-El Lobo (Cada 0 000 Al 4 000)	2014-01817	Querétaro	El Marques	El Lobo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,740,184	\$6,807,364	\$6,807,364	\$6,740,184	\$6,554,530	\$6,554,530	\$6,554,530	96.29	\$0	Metros Cuadrados	1,781	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.77 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300361676	Pavimentación De Camino De La Griega Al Lobo, El Marques, La Griega-El Lobo (Cada 4 000 Al 7 890)	2014-01818	Querétaro	El Marques	El Lobo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. EL MARQ	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$6,572,805	\$6,572,805	\$6,572,805	\$6,572,257	\$6,572,257	\$6,572,257	\$6,572,257	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,781	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.78 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405096	Construcción De Puente Vehicular "Arroyo La Soledad"	2014-01849	Querétaro	Amealco de Bonfil	Jacal de la Piedad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$766,339	\$766,339	\$766,339	\$766,339	99.52	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405101	Empedrado De Camino Acceso A Circuito A La Capilla Y Escuela Primaria	2014-01854	Querétaro	Amealco de Bonfil	Mesa de San Martín	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$599,068	\$600,000	\$600,000	\$599,068	\$599,068	\$599,068	\$599,068	99.84	\$0	Metros Cuadrados	277	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.08 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405103	Empedrado De Camino Barrio 6º	2014-01855	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Pablo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$497,397	\$500,000	\$500,000	\$497,397	\$497,397	\$497,397	\$497,397	99.48	\$0	Metros Cuadrados	565	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.09 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405106	Empedrado De Camino A La Ladera Za. Etapa	2014-01856	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Pedro Tenango	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,622	\$498,622	\$498,622	\$498,622	99.72	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.11 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405109	Construcción De Puente Vehicular	2014-01857	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquitián Barrio 2do.	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$479,432	\$480,000	\$480,000	\$479,432	\$479,432	\$479,432	\$479,432	99.88	\$0	Piezas	1,288	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.11 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405130	Empedrado De Camino	2014-01873	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Dehetí	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$499,568	\$500,000	\$500,000	\$499,568	\$499,568	\$499,568	\$499,568	99.91	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.13 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405134	Empedrado De Camino 2da Etapa (Dos Ramales) El Batán, Amealco	2014-01874	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Batán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$499,533	\$500,000	\$500,000	\$499,533	\$499,533	\$499,533	\$499,533	99.91	\$0	Metros Cuadrados	635	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.14 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405138	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Ildefonso Tultepec, Amealco	2014-01875	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$624,454	\$624,454	\$624,454	\$624,454	99.12	\$0	Metros Cuadrados	8,911	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.15 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405162	Empedrado De Camino Barrio De La Cruz A El Potrero	2014-01876	Querétaro	Amealco de Bonfil	Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$499,449	\$500,000	\$500,000	\$499,449	\$499,449	\$499,449	\$499,449	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,675	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.16 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405163	Adecuación De Edificio Para Museo De La Cultura Hñahñu.	2014-01877	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,209,435	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,209,435	\$1,209,435	\$1,209,435	\$1,209,435	99.95	\$0	Piezas	8,926	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.17 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405169	Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel, Amealco	2014-01878	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$613,937	\$615,000	\$615,000	\$613,937	\$613,937	\$613,937	\$613,937	99.83	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.18 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405170	Construcción De Puente 2da. Etapa	2014-01879	Querétaro	Amealco de Bonfil	Mesillas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$999,742	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,742	\$999,742	\$999,742	\$999,742	99.97	\$0	Piezas	1,120	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.19 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405171	Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Quiotillos	2014-01880	Querétaro	Amealco de Bonfil	Quiotillos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,278,400	\$2,278,400	\$2,278,400	\$2,278,400	99.93	\$0	Piezas	1,485	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.20 / Registro: SI N OBSERVACIONES	
QUE14140300405172	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Dos Ramales	2014-01881	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Dehetí	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiónes Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,099,622	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,622	\$1,099,622	\$1,099,622	\$1,099,622	99.97	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.21 / Registro: SI N OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140300405174	Pavimentación De Concreto Asfáltico Camión De Agua, Arealco	2014-01883	Querétaro	Arealco de Bonfil	Barrio Qo de Agua (San Miguel Taxaltepec)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$2,998,101	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,101	\$2,998,101	\$2,998,101	\$2,998,101	99.94	\$0	Metros Cuadrados	3,433	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.22 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405176	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Los Reyes	2014-01884	Querétaro	Arealco de Bonfil	Los Reyes	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$845,917	\$847,000	\$847,000	\$845,917	\$845,917	\$845,917	\$845,917	99.87	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.23 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405177	Empedrado De Camión Principal A La Ladera Entronque Km 40	2014-01885	Querétaro	Arealco de Bonfil	El Coyote	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,289	\$499,289	\$499,289	\$499,289	99.86	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.24 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405178	Empedrado De Camión Dos Ramales Galindillo, Arealco	2014-01886	Querétaro	Arealco de Bonfil	Galindillo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$499,289	\$500,000	\$500,000	\$499,289	\$499,289	\$499,289	\$499,289	99.86	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.25 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405180	Módulo Camión Rural (Carr Est 300 Sr-Arealco Sgo Mexquitián) Loma Linda El Carmen-San Felipe Km 000 Al Km 5 750, Subtramo A Construir Km 0 550 Al 1 700	2014-01887	Querétaro	Arealco de Bonfil	San Felipe (Santago Mexquitián Barrio 6to.)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,996,787	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,787	\$1,996,787	\$1,996,787	\$1,996,787	99.84	\$0	Metros Cuadrados	1,999	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.26 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405182	Aplicación De Unidad Básica De Rehabilitación En El Dif	2014-01888	Querétaro	Arealco de Bonfil	Arealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$997,259	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,259	\$997,259	\$997,259	\$997,259	99.73	\$0	Metros Cuadrados	8,006	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.27 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405199	Empedrado De Camión Colón a Nuevo Amanecer, Arealco	2014-01889	Querétaro	Arealco de Bonfil	Colón a Nuevo Amanecer	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,097,364	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,364	\$1,097,364	\$1,097,364	\$1,097,364	99.76	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.28 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405200	Empedrado De Camión Principal A San Bartolomé Del Pino, Arealco	2014-01890	Querétaro	Arealco de Bonfil	La Muralla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$498,636	\$500,000	\$500,000	\$498,636	\$498,636	\$498,636	\$498,636	99.73	\$0	Metros Cuadrados	986	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.29 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405201	Rehabilitación De Plaza Constitución, Colón a Centro De La Cabecera Municipal	2014-01891	Querétaro	Arealco de Bonfil	Arealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,390,443	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,390,443	\$1,390,443	\$1,390,443	\$1,390,443	99.32	\$0	Metros Cuadrados	62,197	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.31 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405202	Construcción De Edificio De Aulas En Universidad Autónoma De Querétaro Campus Arealco	2014-01892	Querétaro	Arealco de Bonfil	Arealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,993,984	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,993,984	\$2,993,984	\$2,993,984	\$2,993,984	99.80	\$0	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.31 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405203	Urbaniación De Vialidad Principal De La Localidad De El Linderó Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 250, Subtramo A Construir Del Km 0 520 Al Km 1 000	2014-01893	Querétaro	Arealco de Bonfil	El Linderó	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,497,741	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,741	\$1,497,741	\$1,497,741	\$1,497,741	99.85	\$0	Metros Cuadrados	894	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.32 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405204	Empedrado De Camión Al Auditorio La Torre, Arealco	2014-01894	Querétaro	Arealco de Bonfil	San Nicolás de la Torre	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,605	\$292,605	\$292,605	\$292,605	97.53	\$0	Metros Cuadrados	1,058	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.33 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405205	Rehabilitación De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Juan Dehedo, Arealco	2014-01895	Querétaro	Arealco de Bonfil	San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,127,746	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,127,746	\$1,127,746	\$1,127,746	\$1,127,746	99.80	\$0	Metros Cuadrados	10,100	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.34 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405206	Empedrado De Camión Al Bel total Ejido San Juan Dehedo, Arealco	2014-01896	Querétaro	Arealco de Bonfil	Ejido de San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,172	\$499,172	\$499,172	\$499,172	99.83	\$0	Metros Cuadrados	366	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.35 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405207	Construcción De Plaza Principal En La Localidad De San Miguel Taxaltepec, Arealco	2014-01897	Querétaro	Arealco de Bonfil	San Miguel Taxaltepec (Barrio Centro)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$698,932	\$700,000	\$700,000	\$687,484	\$687,484	\$687,484	\$687,484	98.21	\$0	Metros Cuadrados	1,596	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.36 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405243	Empedrado De Camión Palos Altos, Arealco	2014-01898	Querétaro	Arealco de Bonfil	Palos Altos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$499,386	\$500,000	\$500,000	\$499,386	\$499,386	\$499,386	\$499,386	99.88	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.37 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405245	Empedrado De Camión Real	2014-01899	Querétaro	Arealco de Bonfil	El Apartadero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$498,684	\$500,000	\$500,000	\$498,634	\$498,634	\$498,634	\$498,634	99.73	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.38 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405247	Edificio De Extensión De Casa De Cultura "Ricardo Pozas Arciniega"	2014-01900	Querétaro	Arealco de Bonfil	Arealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,398,900	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,900	\$1,398,900	\$1,398,900	\$1,398,900	99.92	\$0	Piezas	8,926	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.39 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405249	Empedrado De Camión 2a Etapa El Atoron, Arealco	2014-01926	Querétaro	Arealco de Bonfil	El Atoron	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,605	\$499,605	\$499,605	\$499,605	99.92	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.40 / Registro: SIN OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QJE14140300405251	Empedrado De Camino Principal El Rincon, Amealco	2014-01927	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Rincon	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$498,668	\$500,000	\$500,000	\$498,668	\$498,668	\$498,668	\$498,668	99.73	\$0	Metros Cuadrados	611	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.41 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405252	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Alfonso Cravioto, Amealco	2014-01928	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chitejé de la Cruz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$613,448	\$615,000	\$615,000	\$613,448	\$613,448	\$613,448	\$613,448	99.75	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.42 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405571	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria, El Apartadero, Amealco	2014-01930	Querétaro	Amealco de Bonfil	Buenos Aires (El Apartadero)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$587,559	\$590,000	\$590,000	\$587,559	\$587,559	\$587,559	\$587,559	99.59	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.43 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405572	Empedrado De Camino "Melchor Campo"	2014-01931	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquitián Barrio 3ro.	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,522	\$498,522	\$498,522	\$498,522	99.70	\$0	Metros Cuadrados	1,283	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.44 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405573	Empedrado De Camino Principal San Martín, Amealco	2014-01932	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Martín	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$499,028	\$500,000	\$500,000	\$498,402	\$498,402	\$498,402	\$498,402	99.68	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.45 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405574	Construcción De Plaza Comunitaria En La Localidad De El Batán, Amealco	2014-01933	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Batán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$499,721	\$500,000	\$500,000	\$499,721	\$499,721	\$499,721	\$499,721	99.94	\$0	Metros Cuadrados	635	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.46 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405586	Empedrado De Camino 2a. Etapa "Santa Clara"	2014-01935	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Apartadero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,774	\$498,774	\$498,774	\$498,774	99.75	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.47 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405588	Construcción De Techumbre En El Preescolar El Bothe, Amealco	2014-01977	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Bothe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$328,801	\$330,000	\$330,000	\$328,801	\$328,801	\$328,801	\$328,801	99.64	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.48 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405590	Construcción De Pavimento A Base De Piedra Bola Asentada Con Mortero De Calles En La Cabecera Municipal	2014-01978	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,497,748	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,497,748	\$3,497,748	\$3,497,748	\$3,497,748	98.53	\$0	Metros Cuadrados	8,926	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.50 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405591	Empedrado De Camino 2a Etapa El Salto Negro, Amealco	2014-01979	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepéc (Centro)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,741	\$499,741	\$499,741	\$499,741	99.95	\$0	Metros Cuadrados	3,204	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.51 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405594	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Rural Vespertina Miguel Hidalgo, Amealco	2014-01980	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Dehét	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$254,518	\$255,000	\$255,000	\$254,518	\$254,518	\$254,518	\$254,518	99.81	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.52 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405596	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Belisario Domínguez"	2014-01981	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquitián Barrio 2do.	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$498,839	\$500,000	\$500,000	\$498,839	\$498,839	\$498,839	\$498,839	99.77	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.53 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405606	Construcción De Techumbre En El Preescolar Ra Htsi De Ya Batzil, Amealco	2014-02010	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Bothe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$198,754	\$200,000	\$200,000	\$198,754	\$198,754	\$198,754	\$198,754	99.38	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.54 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405610	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Campo, Amealco	2014-02011	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquitián Barrio 3ro.	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$673,904	\$675,000	\$675,000	\$673,904	\$673,904	\$673,904	\$673,904	99.84	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.55 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405612	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle El Cerrito	2014-02018	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Nicolás de la Torre	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$373,000	\$373,000	\$373,000	\$372,677	\$372,677	\$372,677	\$372,677	99.91	\$0	Metros Cuadrados	1,058	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.56 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405617	Módulo Camino Rural, Ec Km 22 500 (Carretera Est 330 Amealco-San Ildefonso Tultepéc) Yospil Tramo Km 0 000 Al Km 5 000, Subtramo A Construir Km 2 500 Al 3 700	2014-02019	Querétaro	Amealco de Bonfil	Yospil	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$999,708	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,708	\$999,708	\$999,708	\$999,708	99.97	\$0	Metros Cuadrados	5,823	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.57 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405618	Construcción Camino A Base De Piedra Bola, E.C. Km 5 400 (Carretera Estatal 330 Amealco-San Ildefonso) - San B Del Pino-La Muralla-E.C. Km 11 600 (Carretera Estatal 310 Sta Lucía-La Muralla E. Carretera	2014-02093	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Bartolomé del Pino (San Bartol)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,079	\$500,000	\$500,000	\$498,640	\$498,640	\$498,640	\$498,640	99.73	\$0	Metros Cuadrados	1,334	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.58 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405621	Construcción De Puente Vehicular 2a. Etapa, Tenasda, Amealco	2014-01929	Querétaro	Amealco de Bonfil	Tenasda (Barrio de San Ildefonso)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$398,462	\$400,000	\$400,000	\$398,462	\$398,313	\$398,313	\$398,313	99.58	\$0	Piezas	641	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.59 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300405657	Pavimento De Calle Luis Echeverría En La Colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.	2014-01902	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,430,598	\$1,430,598	\$1,430,598	\$1,430,598	95.38	\$0	Metros Cuadrados	7,793	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.59 / Registro: SI N OBSERVACIONES

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140300405662	Pavimentación De Calle Revolución De Calle Santa Ana Hacienda Prologación Jazmin Jardines De La Negra	2014-01903	Querétaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,534	\$2,000,260	\$2,000,260	\$2,000,260	99.99	\$0	Metros Cuadrados	7,954	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.60 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405663	Pavimentación De Calles Qslo Y Roma En La Colonia Tejada, Corregidora, Qro.	2014-01904	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$1,900,058	\$1,900,058	\$1,900,058	\$1,900,058	95.00	\$0	Metros Cuadrados	8,881	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.61 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405664	Cancha De Fútbol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva, San José De Los Cuervos	2014-01905	Querétaro	Corregidora	San José de los Cuervos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,494,189	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,493,526	\$2,493,526	\$2,493,526	\$2,493,526	99.74	\$0	Piezas	15,623	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.62 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405667	Pavimentación De Acceso Al Fraccionamiento Pirámides, Corregidora, Qro.	2014-01906	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,299,999	\$3,288,085	\$3,288,085	\$3,288,085	99.64	\$0	Metros Cuadrados	18,406	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.63 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405672	Adoquinado De Calle Josefina Q. Tiz. El Pueblito	2014-01907	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,196,954	\$3,298,355	\$3,298,355	\$3,298,355	\$3,298,073	\$3,298,073	\$3,298,073	99.99	\$0	Metros Cuadrados	44,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.64 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405674	Urbanización De Calles Desarrollo Hidalgo	2014-01936	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,332,099	\$1,332,097	\$1,332,097	\$1,332,097	92.66	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.65 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405678	Construcción Arco Techo En Plaza De La Colón Los Cuervos, Corregidora, Qro.	2014-01938	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,004,719	\$1,021,266	\$1,021,266	\$1,004,719	\$1,004,719	\$1,004,719	\$1,004,719	98.38	\$0	Piezas	3,090	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.67 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405679	Construcción Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples El Pueblito	2014-01939	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,134,145	\$1,134,145	\$1,134,145	\$1,134,145	94.68	\$0	Piezas	44,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.68 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405681	Pavimentación De Acceso Lomas Del Mirador	2014-01945	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,185,223	\$1,042,418	\$1,042,418	\$1,042,418	86.85	\$0	Metros Cuadrados	2,894	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.69 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405682	Cancha De Fútbol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva, Valle Diamante	2014-01946	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,001,863	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,053,337	\$3,053,337	\$3,053,337	\$3,053,337	98.49	\$0	Piezas	1,890	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.70 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405683	Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Cuauhtémoc, Aula Auditorio 2a. Etapa (Arco Techo)	2014-02001	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$291,994	\$291,994	\$291,994	\$289,785	\$289,785	\$289,785	\$289,785	99.24	\$0	Piezas	109	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.71 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405684	Iluminación De Camino A Vanegas	2014-02002	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,366,313	\$1,366,343	\$1,366,343	\$1,331,399	\$1,331,399	\$1,331,399	\$1,331,399	97.44	\$0	Metros Cuadrados	44,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.72 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405685	Ruta Del Peregrino 2da Etapa, El Pueblito	2014-02012	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,835,852	\$9,601,617	\$9,601,617	\$9,601,617	96.11	\$0	Metros Cuadrados	8,423	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.73 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405691	Rehabilitación De Canchas De Fútbol Medio Santa Bárbara	2014-02094	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,397,501	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,397,501	\$1,341,884	\$1,341,884	\$1,341,884	95.85	\$0	Metros Cuadrados	7,750	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.75 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405693	Construcción, Velarías En Jardín De Niños (Gandíes, Los Cuervos Y San José De Los Cuervos)	2014-02095	Querétaro	Corregidora	Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,090,642	\$1,090,146	\$1,090,146	\$1,090,146	98.73	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.76 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405745	Remodelación Del Jardín Principal "Adolfo López Mateos" Terminación En Cabeceza Municipal De Ezequiel Montes, Querétaro	2014-01985	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. E. MONTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$11,985,560	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,985,560	\$11,985,557	\$11,985,557	\$11,985,557	99.88	\$0	Metros Cuadrados	14,056	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.85 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405848	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Del Camino La Noria - El Milagro (1a Etapa), La Noria	2014-02003	Querétaro	Huimilpan	La Noria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,310,871	\$1,310,871	\$1,310,871	\$1,304,992	\$1,008,375	\$1,008,375	\$1,008,375	76.92	\$0	Metros Cuadrados	3,328	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.86 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405853	Construcción De Banquetas, Calle Reforma 1a Etapa, Cabeceza Municipal	2014-02014	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$388,317	\$388,317	\$388,317	\$383,226	\$380,737	\$380,737	\$380,737	98.05	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.87 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405921	Rehabilitación De Camino A Base De Empedrado Con Mortero En Camino "Real Del Valle Ondulado" 1ra. Etapa.	2014-02020	Querétaro	Huimilpan	Oja de Bravo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,304,147	\$3,335,164	\$3,335,164	\$3,304,147	\$3,304,147	\$3,304,147	\$3,304,147	99.07	\$0	Metros Cuadrados	1,086	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.88 / Registro: SIN OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
QUE14140300405923	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Calle Hacienda Cecytec	2014-02021	Querétaro	Huimilpan	El Salto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$822,365	\$826,870	\$826,870	\$822,365	\$822,365	\$822,365	\$822,365	\$822,365	99.46	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.89 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405926	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En 4ta Carrada Morelos	2014-02022	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$301,315	\$303,262	\$303,262	\$301,315	\$301,315	\$301,315	\$301,315	\$301,315	99.36	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.90 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405927	Pavimentación De Empedrado Con Mortero, Guardacantones Y Banquetas Calle Marte	2014-02023	Querétaro	Huimilpan	El Bitalte	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,028,524	\$1,031,094	\$1,031,094	\$1,028,524	\$1,028,398	\$1,028,398	\$1,028,398	\$1,028,398	99.74	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.91 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405928	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Yucatán.	2014-02024	Querétaro	Huimilpan	La Ceja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$2,259,503	\$2,283,956	\$2,283,956	\$2,259,503	\$2,259,503	\$2,259,503	\$2,259,503	\$2,259,503	98.93	\$0	Metros Cuadrados	1,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.92 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405929	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guardacantones Y Banquetas Calle "La Casita Del Pinar"	2014-02025	Querétaro	Huimilpan	Ceja de Bravo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$522,170	\$531,537	\$531,537	\$522,170	\$522,170	\$522,170	\$522,170	\$522,170	98.24	\$0	Metros Cuadrados	543	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.93 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405930	Pavimentación De Empedrado Con Mortero En La Calle Benito Juárez	2014-02026	Querétaro	Huimilpan	San José Tepuzas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$773,976	\$777,810	\$777,810	\$773,976	\$773,976	\$773,976	\$773,976	\$773,976	99.51	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405931	Rehabilitación De Calle 5 De Febrero, A Base De Empedrado Empacado Con Mortero	2014-02027	Querétaro	Huimilpan	San Antonio La Galera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$844,801	\$844,801	\$844,801	\$841,678	\$841,673	\$841,673	\$841,673	\$841,673	99.63	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.95 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405932	Pavimentación A Base De Piedra Bola Empacada Con Mortero, Calle Principales Corregidora Primera Etapa	2014-02028	Querétaro	Huimilpan	Los Cues	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,793,171	\$1,793,171	\$1,793,171	\$1,781,290	\$1,419,351	\$1,419,351	\$1,419,351	\$1,419,351	79.15	\$0	Metros Cuadrados	1,622	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.96 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405933	Rehabilitación De Camino De La Noria A Arroyo Hondo A Base De Empedrado Empacado Con Mortero (1a Etapa)	2014-02029	Querétaro	Huimilpan	La Noria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$2,487,082	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,486,133	\$2,486,133	\$2,486,133	\$2,486,133	\$2,486,133	99.45	\$0	Metros Cuadrados	1,665	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.97 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405934	Rehabilitación De Calle A Base De Empedrado Empacado Con Mortero De La Calle Jalpan A La Calle Toluán Tramo 0.000 Al 0.530	2014-02030	Querétaro	Huimilpan	La Noria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,557,263	\$1,557,263	\$1,557,263	\$1,542,963	\$1,542,963	\$1,542,963	\$1,542,963	\$1,542,963	99.08	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405935	Pavimentación A Base De Piedra Bola Empacada Con Mortero, Camino A Las Cabañas 1a Etapa	2014-02055	Querétaro	Huimilpan	San Pedro	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$4,162,609	\$4,162,609	\$4,162,609	\$4,140,247	\$4,137,817	\$4,137,817	\$4,137,817	\$4,137,817	99.40	\$0	Metros Cuadrados	387	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.99 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405936	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Principales La Cantera.	2014-02061	Querétaro	Huimilpan	Apapátero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$838,512	\$838,512	\$838,512	\$830,887	\$828,564	\$828,564	\$828,564	\$828,564	98.81	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.100 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405937	Pavimentación A Base De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle La Ladera	2014-02062	Querétaro	Huimilpan	Apapátero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,126,362	\$1,135,159	\$1,135,159	\$1,126,362	\$1,126,362	\$1,126,362	\$1,126,362	\$1,126,362	99.22	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.101 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300405998	Urbaniación E Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolución (Primera Etapa)	2014-02063	Querétaro	Huimilpan	San Antonio La Galera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$3,739,801	\$3,752,502	\$3,752,502	\$3,739,801	\$3,739,801	\$3,739,801	\$3,739,801	\$3,739,801	\$3,739,801	99.66	\$0	Metros Cuadrados	993	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.102 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405999	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Tra Etapa	2014-02064	Querétaro	Huimilpan	La Ceja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,250,860	\$3,260,951	\$3,260,951	\$3,250,860	\$3,250,860	\$3,250,860	\$3,250,860	\$3,250,860	\$3,250,860	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.103 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406000	Urbaniación De Calle "Reforma" Segunda Etapa	2014-02065	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$3,495,120	\$3,495,122	\$3,495,122	\$3,459,466	\$3,459,466	\$3,459,466	\$3,459,466	\$3,459,466	\$3,459,466	98.98	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.104 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406001	Guardacantones Y Banquetas En Varias Calles	2014-02081	Querétaro	Huimilpan	El Milagro	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$2,179,381	\$2,185,251	\$2,185,251	\$2,179,381	\$2,178,225	\$2,178,225	\$2,178,225	\$2,178,225	\$2,178,225	99.68	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.105 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406002	Urbaniación De Calle Venustiano Carranza	2014-02082	Querétaro	Huimilpan	Lagunillas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$479,611	\$479,611	\$479,611	\$475,139	\$475,138	\$475,138	\$475,138	\$475,138	\$475,138	99.07	\$0	Metros Cuadrados	2,153	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.106 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406003	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guardacantones Y Banquetas, Hacienda De Los Cues	2014-02083	Querétaro	Huimilpan	Las Taponas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiónes Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$877,296	\$877,296	\$877,296	\$872,168	\$872,168	\$872,168	\$872,168	\$872,168	\$872,168	99.42	\$0	Metros Cuadrados	1,994	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.107 / Registro: SIN OBSERVACIONES

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
QUE14140300406004	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Y Banquetas, Calle Roberto Contreras	2014-02084	Querétaro	Huimilpan	Ceja de Bravo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$349,867	\$349,867	\$349,867	\$347,552	\$347,470	\$347,470	\$347,470	99.31	\$0	Metros Cuadrados	1,086	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,108 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406005	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Cominidad	2014-02085	Querétaro	Huimilpan	Las Taponas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,341,578	\$1,341,578	\$1,341,578	\$1,333,819	\$1,010,356	\$1,010,356	\$1,010,356	75.31	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,109 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406006	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, J. Guadalupe Velazquez	2014-02086	Querétaro	Huimilpan	Ceja de Bravo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,504,932	\$1,504,932	\$1,504,932	\$1,502,837	\$978,024	\$978,024	\$978,024	64.99	\$0	Metros Cuadrados	1,086	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,110 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406007	Banquetas Acceso Principal	2014-02087	Querétaro	Huimilpan	San Antonio la Galera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$899,268	\$910,594	\$910,594	\$899,268	\$899,268	\$899,268	\$899,268	98.76	\$0	Metros Cuadrados	993	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,111 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406008	Banquetas Rivera Del Rio Hasta Unidad Deportiva	2014-02088	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$423,314	\$424,210	\$424,210	\$422,912	\$422,912	\$422,912	\$422,912	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,542	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,112 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406009	Pavimentación A Base De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle 5 De Febrero	2014-02089	Querétaro	Huimilpan	San Pedro	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,672,339	\$1,672,339	\$1,672,339	\$1,664,152	\$1,664,152	\$1,664,152	\$1,664,152	99.51	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,113 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406010	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Emiliano Zapata	2014-02090	Querétaro	Huimilpan	Lagunillas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$825,754	\$825,754	\$825,754	\$818,052	\$817,271	\$817,271	\$817,271	98.97	\$0	Metros Cuadrados	2,513	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,114 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406011	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Miguel Hidalgo	2014-02091	Querétaro	Huimilpan	Lagunillas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$166,443	\$172,502	\$172,502	\$166,443	\$166,405	\$166,405	\$166,405	96.47	\$0	Metros Cuadrados	2,513	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,115 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406012	Pavimentación De Empedrado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle Veracruz	2014-02096	Querétaro	Huimilpan	La Ceja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$4,576,528	\$4,649,327	\$4,649,327	\$4,576,528	\$4,576,528	\$4,576,528	\$4,576,528	98.43	\$0	Metros Cuadrados	1,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,116 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406013	Barda Perimetral Jardín De Niños	2014-02100	Querétaro	Huimilpan	San Antonio la Galera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$725,406	\$728,440	\$728,440	\$725,406	\$725,106	\$725,106	\$725,106	99.54	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,117 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406014	Rehabilitación De Calle Pinal De Amoles, A Base De Empedrado Empacado Con Mortero	2014-02101	Querétaro	Huimilpan	La Noria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,433,728	\$1,433,728	\$1,433,728	\$1,427,488	\$996,002	\$996,002	\$996,002	69.47	\$0	Metros Cuadrados	1,665	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,118 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406015	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle Los Martínez 1a Etapa	2014-02102	Querétaro	Huimilpan	Las Taponas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$900,480	\$900,978	\$900,978	\$900,480	\$898,830	\$898,830	\$898,830	99.76	\$0	Metros Cuadrados	1,994	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,119 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406016	Urbaniización De Calle "Mbr el os" Primera Etapa	2014-02103	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$3,458,401	\$3,489,810	\$3,489,810	\$3,458,401	\$3,458,401	\$3,458,401	\$3,458,401	99.10	\$0	Metros Cuadrados	427	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,120 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406017	Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calles Qaxaca, San Luis Potosí, Puebla Y Sinaloa	2014-02104	Querétaro	Huimilpan	El Vegil	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$2,992,390	\$3,003,582	\$3,003,582	\$2,992,390	\$2,991,850	\$2,991,850	\$2,991,850	99.61	\$0	Metros Cuadrados	2,521	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,121 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406018	Rehabilitación Bardea Escuela Primaria, San Ignacio	2014-02124	Querétaro	Huimilpan	San Ignacio	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. HUIMLPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$476,814	\$476,814	\$476,814	\$474,123	\$459,775	\$459,775	\$459,775	96.43	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,122 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406028	Complemento De Anillo Vial 3 Los Héroes Y Prol. Constituyentes, Sección Maderas, El Marqués (Prol. Constituyentes Sección Maderas)	2014-01858	Querétaro	El Marqués	Saldarriaga	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,826,422	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,781	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,80 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406030	Construcción De Camino De Acceso Con Carpetas Asfálticas, La Loma - El Coyne - Coyotillos; El Marqués, La Loma - El Coyne - Coyotillos (Cada 1 057 Al 2 331.611)	2014-01860	Querétaro	El Marqués	La Loma	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$6,781,438	\$6,816,303	\$6,816,303	\$6,781,438	\$6,781,427	\$6,781,427	\$6,781,427	99.49	\$0	Metros Cuadrados	3,319	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,82 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406031	Urbaniización De Varias Calles De La Cominidad; El Rosario, El Marqués, Qro.	2014-01861	Querétaro	El Marqués	El Rosario	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$2,986,984	\$3,050,044	\$3,050,044	\$2,986,984	\$2,908,120	\$2,908,120	\$2,908,120	95.35	\$0	Metros Cuadrados	2,090	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,83 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140300406032	Urbaniización De Varias Calles De La Cominidad, Presa De Rayas, El Marqués, Qro.	2014-01908	Querétaro	El Marqués	Presa de Rayas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,782,250	\$1,795,258	\$1,795,258	\$1,732,489	\$1,732,489	\$1,732,489	\$1,732,489	96.50	\$0	Metros Cuadrados	1,257	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597,84 / Registro: SIN OBSERVACIONES	

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

														\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QUE14140300406035	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad P ntillo	2014-01792	Querétaro	Querétaro	P ntillo	Rural	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,989,999	\$4,989,999	\$4,989,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,260	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,124 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406036	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad Pie De Gallo	2014-01793	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,945,491	\$4,945,491	\$4,945,491	99.11	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,124 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406037	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad Buenavista	2014-01794	Querétaro	Querétaro	Buenavista	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,726,694	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,726,694	\$4,033,170	\$4,033,170	\$4,033,170	80.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,126 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406038	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad Carretera A La Solana	2014-01795	Querétaro	Querétaro	La Solana	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,988,888	\$4,987,863	\$4,987,863	\$4,987,863	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,127 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406039	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad Mnt negro	2014-01796	Querétaro	Querétaro	Mnt negro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,988,869	\$4,988,869	\$4,988,869	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,128 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406040	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad Bol años	2014-01797	Querétaro	Querétaro	Ejido Bol años	Rural	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,751,744	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,751,739	\$4,751,739	\$4,751,739	\$4,751,739	95.23	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,129 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406041	Const rucción De Cancha De Futbol En La Coloni a Lomas De Casa Blanca, Santi ago De Querétaro, Q.ro.	2014-01798	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,751,964	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,986,837	\$4,986,830	\$4,986,830	\$4,986,830	99.94	\$0	Piezas	645	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,130 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406042	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad El Salitre	2014-01799	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,882,918	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,989,974	\$4,989,353	\$4,989,353	\$4,989,353	99.99	\$0	Metros Cuadrados	4,036	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,131 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406043	Const rucción De Cancha De Futbol En La Comuni dad Sant o Ni ño De Praga, Querétaro	2014-01800	Querétaro	Querétaro	Sant o Ni ño de Praga	Rural	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Deporte	En Ejecuci ón	2014	\$4,797,844	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,989,994	\$4,989,970	\$4,989,970	\$4,989,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	441	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,132 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406044	Mej orami ento De La Capaci dad Conducti va Del De en Ci matri o I, Pri mera Etapa	2014-01801	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Agua y saneam ento	En Ejecuci ón	2014	\$22,353,112	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,499,999	\$22,499,976	\$22,499,976	\$22,499,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,133 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406045	Entronque Del Cami no Av. De La Luz Sobre La Prol. Bernardo Qui ntana (Semáforos E Instal aci ón Eléctri ca)	2014-01864	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Transportes y vi ali dades	En Ejecuci ón	2014	\$2,267,613	\$2,086,458	\$2,086,458	\$2,086,204	\$1,757,984	\$1,757,984	\$1,757,984	84.26	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,134 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406046	Entronque Del Cami no Av. De La Luz Sobre La Prol. Bernardo Qui ntana (Cbra Ci vil)	2014-01865	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Transportes y vi ali dades	En Ejecuci ón	2014	\$14,778,249	\$14,959,404	\$14,959,404	\$14,959,404	\$8,810,029	\$8,810,029	\$8,810,029	58.89	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	75.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,135 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406047	Entronque Del Cami no A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Qui ntana, (Semáforos)	2014-01866	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Transportes y vi ali dades	En Ejecuci ón	2014	\$734,374	\$731,307	\$731,307	\$731,304	\$677,728	\$677,728	\$677,728	92.67	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,136 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406048	Entronque Del Cami no A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Qui ntana (Cbra Ci vil)	2014-01867	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Transportes y vi ali dades	En Ejecuci ón	2014	\$10,282,972	\$9,949,019	\$9,949,019	\$9,949,019	\$9,824,036	\$9,824,036	\$9,824,036	98.74	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,137 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406049	Entronque Del Cami no A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Qui ntana (Instal aci ón Eléctri ca)	2014-01868	Querétaro	Querétaro	Santi ago de Querétaro	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	QRO	Transportes y vi ali dades	En Ejecuci ón	2014	\$1,906,792	\$2,243,813	\$2,243,813	\$2,243,813	\$2,243,811	\$2,243,811	\$2,243,811	100.00	\$0	Piezas	175,000	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,138 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406058	Empedrado Empacado Con Mrtero En Calle Mezquite	2014-01947	Querétaro	Tequisqui ap an	Santi illán	Rural	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	TEQUI S.	Urbani zaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,354	\$1,198,354	\$1,198,354	\$1,198,354	99.86	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,139 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406059	Urbani zaci ón De Calle Sauces 2a Etapa	2014-01948	Querétaro	Tequisqui ap an	Bordo Blanco	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	TEQUI S.	Urbani zaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,849	\$1,198,836	\$1,198,836	\$1,198,836	99.90	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,140 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406060	Urbani zaci ón De Calle 2 De Octubre	2014-01949	Querétaro	Tequisqui ap an	La Tri nidad	Rural	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	TEQUI S.	Urbani zaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,284,394	\$1,284,394	\$1,284,394	\$1,284,394	98.80	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,141 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES
QUE14140300406061	Empedrado Empacado Con Mrtero En Calle Guadalupe Victori a Pri mera Etapa	2014-01950	Querétaro	Tequisqui ap an	Fuent ezuel as	Urbano	Subsidi os	R117 Contingencias Económic as	23-Provisi ones Salari ales y Económic as	P.M	TEQUI S.	Urbani zaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,995,853	\$1,995,853	\$1,995,853	\$1,995,853	99.79	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financi era: SI N OBSERVACI ONES / Fisi ca: CONVEN O POR \$ 351'616,597,142 / Regi stro: SI N OBSERVACI ONES

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QJE14140300406062	Empedrado Empacado Con Mbrtero En Calle Principal, Col Arquitos	2014-01951	Querétaro	Tequisquiapan	La Tortuga	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,843	\$795,776	\$795,776	\$795,776	99.47	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,143 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406063	Urbaniización De Calle De Acceso A La Comunidad	2014-01952	Querétaro	Tequisquiapan	La Laja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,924	\$1,196,924	\$1,196,924	\$1,196,924	99.74	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,144 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406064	Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Ayalá, Col. Adolfo Lopez Mateos.	2014-01953	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,098,054	\$2,098,054	\$2,098,054	\$2,098,054	99.91	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,145 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406065	Rehabilitación De Empedrado En Calle Confederación Nacional Carpesina, Col. Adolfo Lopez Mateos.	2014-01954	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,098,088	\$2,098,088	\$2,098,088	\$2,098,088	99.91	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,146 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406066	Rehabilitación De Empedrado En Calle Artículo 123, Col. Adolfo Lopez Mateos.	2014-01955	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,097,713	\$2,097,713	\$2,097,713	\$2,097,713	99.89	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,147 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406067	Rehabilitación De Empedrado En Calle Ejido Tequisquiapan, Col. Adolfo Lopez Mateos.	2014-01956	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,098,267	\$2,098,267	\$2,098,267	\$2,098,267	99.92	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,148 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406068	Introducción De Aluminio En Parador Artesanal Luis Donaldo Coloso	2014-01957	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,935,594	\$4,935,594	\$4,935,594	\$4,931,410	\$4,931,410	\$4,931,410	\$4,931,410	99.92	\$0	Luminaria	420	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,149 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406069	Construcción De Auditorio De La Comunidad	2014-01964	Querétaro	Tequisquiapan	Los Cerritos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,299,696	\$1,299,209	\$1,299,209	\$1,299,209	99.94	\$0	Luminaria	450	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,150 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406070	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples	2014-01965	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,333	\$999,332	\$999,332	\$999,332	99.93	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,151 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406071	Rehabilitación De Aluminio En Líbano	2014-01994	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$1,751,866	\$1,751,866	\$1,751,866	\$1,720,985	\$1,708,906	\$1,708,906	\$1,708,906	97.55	\$0	Lote	2,847	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,152 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406072	Ampliación Red De Energía Eléctrica Y Aluminio Público En Av. Juárez	2014-01995	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$1,446,831	\$1,446,831	\$1,446,831	\$1,445,417	\$1,445,417	\$1,445,417	\$1,445,417	99.90	\$0	Piezas	736	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,153 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406073	Ampliación Red De Energía Y Aluminio Público En Camino Principal	2014-02004	Querétaro	Tolimán	Sabino de San Andrés	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$988,823	\$988,823	\$988,823	\$984,903	\$984,903	\$984,903	\$984,903	99.60	\$0	Metros Cuadrados	638	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,154 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406074	Ampliación Red De Energía Eléctrica Y Aluminio Público En Camino Principal	2014-02005	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$2,137,714	\$2,137,714	\$2,137,714	\$2,132,277	\$2,132,277	\$2,132,277	\$2,132,277	99.75	\$0	Piezas	418	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,155 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406075	Empedrado Ahogado En Mbrtero En Calle Los Arquitos 2a Etapa En La Localidad De San Antonio De La Cal, Municipio De Tolimán, Querétaro	2014-02006	Querétaro	Tolimán	San Antonio de la Cal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,351	\$1,499,351	\$1,499,351	\$1,499,351	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,721	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,156 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406076	Empedrado Ahogado En Mbrtero En Calle Manantial, Localidad Panalés, Municipio De Tolimán Querétaro.	2014-02007	Querétaro	Tolimán	Panalés	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$757,683	\$757,683	\$757,683	\$745,959	\$745,959	\$745,959	\$745,959	98.45	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,157 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406077	Empedrado Ahogado En Mbrtero En La Localidad De Nogales, Municipio De Tolimán, Querétaro	2014-02008	Querétaro	Tolimán	Nogales	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,274,413	\$1,274,413	\$1,274,413	\$1,273,841	\$1,273,841	\$1,273,841	\$1,273,841	99.96	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,158 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406078	Empedrado Ahogado En Mbrtero En Camino A Telsecundaria Felipe Carrillo, Casa Blanca, Municipio De Tolimán, Querétaro.	2014-02009	Querétaro	Tolimán	Casa Blanca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$1,258,127	\$1,273,108	\$1,273,108	\$1,257,933	\$1,257,933	\$1,257,933	\$1,257,933	98.81	\$0	Metros Cuadrados	668	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,159 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406079	Empedrado Ahogado En Mbrtero En La Localidad De Qudinos, Municipio De Tolimán Querétaro	2014-02015	Querétaro	Tolimán	Qudinos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$548,150	\$556,034	\$556,034	\$548,127	\$548,127	\$548,127	\$548,127	98.58	\$0	Metros Cuadrados	514	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,160 / Registro: SI N OBSERVACIONES
QJE14140300406080	Empedrado Con Mbrtero Ahogado En Avenida Real En Sabino De San Andrés	2014-02016	Querétaro	Tolimán	Sabino de San Andrés	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbaniización	En Ejecución	2014	\$403,674	\$403,674	\$403,674	\$399,199	\$399,199	\$399,199	\$399,199	98.89	\$0	Metros Cuadrados	638	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisi ca: CONVENIO POR \$ 351'616,597,161 / Registro: SI N OBSERVACIONES

R117 Contingencias Económicas 2014

Querétaro

															\$514,504,596	\$525,156,438	\$525,156,438	\$502,490,141	\$491,190,468	\$491,190,468	\$491,190,468	\$0	Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QJE14140300406082	Adecuación De Camino Rancho De Guadalupe	2014-02032	Querétaro	Tolimán	El Chilar	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	P. M TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$204,958	\$204,958	\$204,958	\$202,652	\$202,652	\$202,652	\$202,652	98.87	\$0	Metros Cuadrados	2,721	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.162 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140300406083	Rehabilitación De Bodega En Preescolar Nuevo Milenio En El Municipio De Tolimán, Querétaro.	2014-02033	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	P. M TOLIMAN	Educación	En Ejecución	2014	\$27,855	\$27,855	\$27,855	\$27,769	\$27,769	\$27,769	\$27,769	99.69	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.163 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140400412343	Proyecto Para El Desarrollo Educativo Y Judicial, En La Comunidad El Granjeno Tolimán	-	Querétaro	Tolimán	Granjeno	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	P. M Tolimán	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,700	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisiología: CONVENIO POR \$ 351'616,597.164 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

1012 FAFEF 2014

Querétaro

Información General del Proyecto															\$60,909,649	\$56,448,197	\$56,448,197	\$56,448,197	\$44,139,972	\$44,139,972	\$44,139,972	\$0	Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Mdificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QEI14130400283117	Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Tribunal Superior De Justicia Fase 1, Amealco	2014-00051	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQPO	Qros Proyectos	Terminado	2014	\$21,338,872	\$19,670,076	\$19,670,076	\$19,670,076	\$19,670,076	\$19,670,076	\$19,670,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	801,940	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200313915	Parque Biotecnológico Uaq 2da. Etapa Instalación Eléctrica	2014-00438	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UAQ	Educación	Terminado	2014	\$1,520,428	\$2,193,075	\$2,193,075	\$2,193,075	\$2,193,075	\$2,193,075	\$2,193,075	100.00	\$0	Luminaria	2,813	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200313978	Parque Biotecnológico Uaq 2da. Etapa Firmes, Rampas, Riso Acceso.	2014-00390	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UAQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,040,778	\$1,040,778	\$1,040,778	\$1,040,778	\$555,326	\$555,326	\$555,326	53.36	\$0	EDIFICIO	2,813	100.00	55.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200314303	Obras Complementarias, Base De Operaciones La Campana	2014-00837	Querétaro	Landa de Matamoros	Landa de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Qros Proyectos	Terminado	2014	\$518,390	\$479,111	\$479,111	\$479,111	\$479,111	\$479,111	\$479,111	100.00	\$0	Metros lineales	19,929	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200314307	Construcción De Lateral Y Parador Turístico, Querpo A, Palmitas, Municipio De San Juan Del Río, Querétaro	2014-00817	Querétaro	San Juan del Río	Palmitas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Transportes y viabilidades	Terminado	2014	\$6,287,865	\$6,184,312	\$6,184,312	\$6,184,312	\$6,184,312	\$6,184,312	\$6,184,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,378	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200314372	Rehabilitación Del Museo Y Galería Fotográfica, Col. Centro, Querétaro.	2014-00844	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,494,690	\$4,494,690	\$4,494,690	\$4,494,690	\$4,080,628	\$4,080,628	\$4,080,628	90.79	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200314395	Construcción De Edificio O Centro De Cómputo, Campus Centro Histórico Cuarta Etapa Uaq	2014-00900	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UAQ	Educación	Terminado	2014	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,099,348	100.00	\$0	EDIFICIO	328	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14140200314543	Regeneración De Fachadas En Imgen Urbana En El Cruce De Carretera 100 En El Pueblo De Bernal, Ezequiel Mntes	2014-00967	Querétaro	Ezequiel Mntes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Asistencia Social	Terminado	2014	\$4,059,950	\$2,848,330	\$2,848,330	\$2,848,330	\$2,848,330	\$2,848,330	\$2,848,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,965	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100460528	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Área De Juegos Infantiles, Colonia Ex-Hda. Sta. Ana	2015-00017	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M QRO	Deporte	Terminado	2014	\$673,371	\$646,351	\$646,351	\$646,351	\$646,351	\$646,351	\$646,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100460530	Módulo De Juegos Infantiles En Predio Municipal Calle Faralón, Colonia Francisco Javier Mina	2015-00018	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M QRO	Qros Proyectos	Terminado	2014	\$249,936	\$236,152	\$236,152	\$236,152	\$236,152	\$236,152	\$236,152	100.00	\$0	Lote	850	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100460532	Rehabilitación De Alumbado Público (Segunda Etapa), Fraccionamiento Fray Junipero Serra	2015-00031	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M QRO	Qros Proyectos	Terminado	2014	\$167,572	\$156,010	\$156,010	\$156,010	\$156,010	\$156,010	\$156,010	100.00	\$0	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100460533	Rehabilitación De Alumbado Público (Segunda Etapa), Fraccionamiento Ignacio Pérez	2015-00032	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M QRO	Qros Proyectos	Terminado	2014	\$159,135	\$148,307	\$148,307	\$148,307	\$148,307	\$148,307	\$148,307	100.00	\$0	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100472887	Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro	2014-02242	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Salud	En Ejecución	2014	\$694,935	\$647,987	\$647,987	\$647,987	\$194,396	\$194,396	\$194,396	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,992	0.00	26.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100472962	Complemento De Centro De Salud Maconí, Cadereyta, Qro.	2014-02255	Querétaro	Cadereyta de Mntes	Maconí	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Educación	En Ejecución	2014	\$2,143,835	\$2,061,514	\$2,061,514	\$2,061,514	\$1,230,210	\$1,230,210	\$1,230,210	59.68	\$0	Metros Cuadrados	756	0.00	99.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100473111	Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro	2014-02256C1	Querétaro	Peñamiller	Agua Fría	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Salud	En Ejecución	2014	\$3,509,277	\$3,509,277	\$3,509,277	\$3,509,277	\$1,052,783	\$1,052,783	\$1,052,783	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,427	0.00	19.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100497864	Trabajos Complementarios Para La Modernización De Av. Del Parque En El Tramo Del Cadenamiento 0 000 Al 1 400 Y Banquetas En El Cuerpo Norte Del Cadenamiento 2 820 Al 3 258, Querétaro, Qro.	2015-00945	Querétaro	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Educación	Terminado	2014	\$1,003,000	\$886,799	\$886,799	\$886,799	\$886,799	\$886,799	\$886,799	100.00	\$0	Metros lineales	837,494	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100498092	Techumbre En Esc. Sec. José Vasconcelos	2015-00727	Querétaro	Cadereyta de Mntes	Paté	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M CADEREYTA	Educación	Terminado	2014	\$843,928	\$840,412	\$840,412	\$840,412	\$840,412	\$840,412	\$840,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100498326	Ciudad De Seguridad Ciudadana, Toluán, Querétaro	2015-00957	Querétaro	Toluán	Toluán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUQP	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,768,197	\$7,667,321	\$7,667,321	\$7,667,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,372	0.00	0.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QEI14150100498367	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Noche Buena	2015-00765	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M TEQUI S.	Urbanización	Terminado	2014	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	100.00	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES

I012 FAFEF 2014

Querétaro

Información General del Proyecto														\$60,909,649	\$56,448,197	\$56,448,197	\$56,448,197	\$44,139,972	\$44,139,972	\$44,139,972	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Mdificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE14150100498372	Construcción De Foro En La Explanada De Jardín Principal	2015-00773	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	P.M. TEQUIS.	Qros Proyectos	Terminado	2014	\$855,799	\$855,653	\$855,653	\$855,653	\$855,653	\$855,653	\$855,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,576	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498702	Mderización De Av. Camelinas, Construcción De Retorno En Calle Antiguo Camino Real A Jurica Y Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro.	2015-00946	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$848,465	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	93.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498750	Construcción De Dren Pluvial En Jurica Pueblo Del Paseo Del Mesón A Escuela Juan Pablo Segundo, Querétaro, Qro.	2015-01081	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SDUOP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,370,329	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	\$260,898	100.00	\$0	Metros lineales	3,735	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

1003 FAIS Entidades 2014

Querétaro

Información General del Proyecto													\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QJE14150100498086	Construcción de Red de Agua Potable 2da Etapa En La Localidad de Purísima de Arista Arroyo Seco Querétaro	2015-00781	Querétaro	Arroyo Seco	Purísima de Arista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P. M. ARROYO S.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	\$2,649,303	100.00	\$0	Metros lineales	725	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI N OBSERVACIONES. - SI SISTEMA: Pasasiguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

1007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2014

Querétaro

Información General del Proyecto															\$27,379,697	\$25,162,750	\$25,162,750	\$22,956,708	\$22,353,450	\$22,353,450	\$22,353,450	\$0	Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QJE14140200313916	Construcción De Los Edificios "B" Y "G", Complemento De Barda Perimetral, Alabrado Exterior Etapa 1 Y 2, Muro De Contención Y Andador De Liga, En Esc. Sec. Gal. La Loma 2da. Etapa	2014-00440	Querétaro	Querétaro	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$14,131,349	\$13,058,471	\$13,058,471	\$13,058,471	\$13,058,471	\$13,058,471	\$13,058,471	100.00	\$0	EDIFICIO	700	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200314291	Construcción De Aula Diédrica En La Telsecundaria Cristóbal Colón	2014-00780	Querétaro	Querétaro	Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	Terminado	2014	\$457,267	\$432,750	\$432,750	\$432,750	\$432,750	\$432,750	\$432,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200356342	Demolicion Y Construcción De Aula De Medios En Esc. Prim 16 De Septiembre	2014-01136	Querétaro	El Marqués	Santa Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. EL MARQ.	Educación	Terminado	2014	\$911,731	\$899,333	\$899,333	\$899,333	\$899,333	\$899,333	\$899,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200356823	Construcción De Aula Diédrica Y Anexo (Dirección) En La Esc. Prim Gal. Juan Aldama, Col. Fundadores, Querétaro, Qb.	2014-01171	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	Terminado	2014	\$904,722	\$777,216	\$777,216	\$777,216	\$777,216	\$777,216	\$777,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200356828	Construcción De Aula Diédrica En La Telsecundaria Jesús Urutá	2014-01172	Querétaro	Querétaro	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	Terminado	2014	\$500,700	\$463,445	\$463,445	\$463,445	\$463,445	\$463,445	\$463,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200356840	Construcción De Aula Diédrica En La Prim Gal. Miguel Hidalgo	2014-01174	Querétaro	Querétaro	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	Terminado	2014	\$615,217	\$401,727	\$401,727	\$401,727	\$401,727	\$401,727	\$401,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200356845	Construcción De Aula Diédrica En La Esc. Sec. Gal. No. 8 Andrés Balmvera, Col. Mansiones Del Valle, Querétaro, Qro.	2014-01240	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	Terminado	2014	\$977,121	\$853,627	\$853,627	\$853,627	\$853,627	\$853,627	\$853,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200356878	Construcción De Aula De Medios E Implementación En La Prim Gal. Rafael Rosas Rosales	2014-01349	Querétaro	Querétaro	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	Terminado	2014	\$1,336,885	\$1,109,855	\$1,109,855	\$1,109,855	\$1,109,855	\$1,109,855	\$1,109,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200357165	Construcción De 2 Aulas Diédricas En La Esc. Sec. Tec. Cristóbal Colón	2014-01627	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	Terminado	2014	\$1,338,348	\$1,173,273	\$1,173,273	\$1,173,273	\$1,173,273	\$1,173,273	\$1,173,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	809	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140200359736	Construcción De Aula Y Muro De Contención En La Primaria Lorenzo De La Parra	2014-01755	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$715,000	\$699,398	\$699,398	\$699,398	\$448,692	\$448,692	\$448,692	64.15	\$0	Metros Cuadrados	394	100.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14140300407002	Rehabilitación De Sistema Hidráulico De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Melchor Ocampo	2014-02281	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. JALPAN	Educación	Terminado	2014	\$243,067	\$243,067	\$243,067	\$243,067	\$243,067	\$243,067	\$243,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	388	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14150100468508	Construcción De Techumbre En Primaria Jaime Torres Bodet	2014-02125C1	Querétaro	San Juan del Río	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. S.J.R.	Educación	Terminado	2014	\$478,792	\$453,193	\$453,193	\$453,193	\$453,193	\$453,193	\$453,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14150100468523	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Justo Sierra	2014-02126C1	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. S.J.R.	Educación	Terminado	2014	\$382,287	\$369,295	\$369,295	\$369,295	\$369,295	\$369,295	\$369,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14150100492472	Construcción De Aula Diédrica Y Barda Perimetral 2da Etapa, Telsecundaria Juan Sebastián Bach	2014-01096	Querétaro	Huimilpan	El Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. HUIMILPAN	Educación	Terminado	2014	\$1,115,000	\$1,094,281	\$1,094,281	\$1,094,281	\$1,094,281	\$1,094,281	\$1,094,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14150100498517	Terminación Para La Construcción De Aula Y Rehabilitación Eléctrica En La Sec. Tec. Epigrenio González	2015-00696	Querétaro	Querétaro	Ejido Bolaños	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$713,617	\$575,226	\$575,226	\$575,226	\$575,226	\$575,226	\$575,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14150100498598	Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México	2015-00845	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$352,551	\$352,551	\$352,551	\$352,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	533	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QJE14150300554311	Adquisición De Mobiliario	-	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$2,206,042	\$2,206,042	\$2,206,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,827,937	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel.

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2014

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															\$51,963,934	\$49,698,052	\$49,698,052	\$48,463,993	\$45,521,620	\$45,521,620	\$45,521,620	\$0						
															Presupuesto	Mdificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE14140200314539	Construcción De Biblioteca En La Universidad Tecnológica De Corregidora	2014-00970	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$14,000,000	\$13,600,573	\$13,600,573	\$13,600,573	\$13,600,573	\$13,600,573	\$13,600,573	100.00	\$0	Lot e	491	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200314611	Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui	2014-00969	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$17,000,000	\$16,728,141	\$16,728,141	\$16,728,141	\$16,728,141	\$16,728,141	\$16,728,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	724	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200334180	Mobiliario Básico Para Biblioteca, Universidad Tecnológica De Corregidora	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$611,525	\$611,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71,254	100.00	0.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200334259	Equipamiento Especializado Para Biblioteca	2014-02319	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,997,619	\$1,997,619	\$1,997,619	\$1,907,960	\$1,907,960	\$1,907,960	95.51	\$0	Lot e	417	0.00	87.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200335401	Equipamiento De Aula Didáctica Para El Ensad No. 30	2014-01152	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Taxcaltepec (Barrio Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$99,999	\$110,210	\$110,210	\$87,958	\$87,958	\$87,958	\$87,958	79.81	\$0	LOTE DE EQUIPO	152	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200335429	Construcción De Aula Didáctica En El Ensad No. 30	2014-01095	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Taxcaltepec (Barrio Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$530,000	\$519,790	\$519,790	\$519,790	\$519,790	\$519,790	\$519,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200335494	Equipamiento Parcelal Primera Etapa Para El Cocyt eq No. 10, Colón	2014-02115	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,785,392	\$1,699,380	\$1,699,380	\$1,699,380	\$1,699,380	\$1,699,380	\$1,699,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	80.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200335583	Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidisciplinario Para El Cobaq No. 22, Colonia Real De San Miguel, Qro	2014-02121	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$726,325	\$726,325	\$726,325	85.45	\$0	Lot e	1,301	0.00	87.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200335630	Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 30	2014-01094	Querétaro	San Juan del Río	La Valia	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,175,000	\$1,142,990	\$1,142,990	\$1,142,990	\$1,102,585	\$1,102,585	\$1,102,585	96.47	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	97.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140200335643	Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Para El Cobaq No. 30, San Juan Del Río	2014-02122	Querétaro	San Juan del Río	La Valia	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$461,188	\$461,188	\$461,188	70.95	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	87.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300405688	Mobiliario Básico Para Biblioteca	2014-02060	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,338,150	\$1,338,150	\$1,338,150	\$1,338,150	\$885,839	\$885,839	\$885,839	66.20	\$0	Lot e	417	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300406050	Adquisición De Equipo Especializado, Colonia Unidad Nacional, Santiago De Querétaro, Qro	2014-02099	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UTEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,995,045	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,916	\$1,986,916	\$1,986,916	\$1,986,916	99.35	\$0	Lot e	5,563	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300408162	Construcción De Unidad De Investigación De La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río	2014-02297	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SDUCP	Educación	En Ejecución	2014	\$1,998,376	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,966,509	\$1,966,509	\$1,966,509	\$1,966,509	98.33	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140400415920	Primera Etapa Dos Aulas Didácticas Equipadas De 2.5 E.E.U. En Edificio "C", Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "J" En Estructura U-1c Plantele No. 22 Real De San Miguel, Qro.	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$511,482	\$521,697	\$521,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140400415945	Primera Etapa Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "F2 En Infraestructura U-1c Plantele No. 30 La Valia, San Juan Del Río	-	Querétaro	San Juan del Río	La Valia	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$32,010	\$32,010	\$32,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14150100498120	Trabajos Complementarios En Edificio De Cafetería, Recubrimientos Y Acabados, Culminación De Exploración, Dren Pluvial (Rejilla) Y Obra Exterior (Andadores De Conexión E Iluminación), Upq.	2015-00865	Querétaro	El Marqués	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$1,719,605	\$1,712,242	\$1,712,242	\$1,712,242	\$1,712,242	\$1,712,242	\$1,712,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,266	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2014

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						\$51,963,934	\$49,698,052	\$49,698,052	\$48,463,993	\$45,521,620	\$45,521,620	\$45,521,620	\$0	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance						Reintegrado
QUE14150100498122	Trabajos Complementarios En Edificio De Biblioteca Y Módulo De Cafetería En La Universidad Politécnica De Querétaro	2015-00899	Querétaro	El Mirqués	El Rosarío	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,266	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498690	Construcción De Biblioteca 2da. Etapa En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui	2015-00898	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$3,514,644	\$3,419,494	\$3,419,494	\$3,419,494	\$1,717,503	\$1,717,503	\$1,717,503	50.23	\$0	Metros Cuadrados	916	0.00	52.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150200545389	Mobiliario Básico Y Especializado Del Centro De Idiomas De Biblioteca Utc	2015-01101	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$664,232	\$664,232	\$664,232	\$664,232	\$318,711	\$318,711	\$318,711	47.98	\$0	Lote	500	0.00	8.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014

Querétaro

Información General del Proyecto													\$37,375,768	\$35,064,951	\$35,064,951	\$34,978,891	\$18,672,822	\$18,672,822	\$18,672,822	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE14140200314639	Construcción De Cédula De Producción En Taller De Mecatrónica En El Cecyteg No. 6	2014-00982	Querétaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$1,712,711	\$1,660,673	\$1,660,673	\$1,660,673	\$1,660,673	\$1,660,673	\$1,660,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,024	100.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314647	Mobiliario Para Ocho Aulas En El Conalep Aeronáutico 328	2014-00983	Querétaro	El Marqués	La Griega	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$241,998	\$86,629	\$86,629	\$86,629	\$86,629	\$86,629	\$86,629	100.00	\$0	Lote	358	100.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314662	Equipamiento De Biblioteca En El Cecyteg No. 9	2014-00988	Querétaro	Querétaro	Montenegro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$150,000	\$50,940	\$50,940	\$50,940	\$50,940	\$50,940	\$50,940	100.00	\$0	Lote	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314663	Equipamiento De Dos Aulas Didácticas En El Cecyteg No. 8	2014-00989	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$75,000	\$48,871	\$48,871	\$48,871	\$48,871	\$48,871	\$48,871	100.00	\$0	Lote	335	100.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314666	Equipamiento De Biblioteca En El Cecyteg No. 7	2014-00987	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$150,000	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	100.00	\$0	Lote	529	100.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200361017	Construcción De Laboratorio Multidisciplinario, Plaza Cívica Y Obra Exterior (Acceso Peatonal, Alunbrado Exterior Y Andadores) En El Cecyteg No. 10	2014-01269	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$1,111,242	\$697,669	\$697,669	\$697,669	\$697,669	\$697,669	\$697,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200361029	Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Y Laboratorio De Computo Para El Cecyteg No. 10	2014-01442	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$850,000	\$421,566	\$421,566	\$421,566	\$421,566	\$421,566	\$421,566	100.00	\$0	Lote	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1414030036786	Equipamiento De Salón De Maestros En El Cecyteg No. 5, Cerrito Colorado, Qro.	2014-01318	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$227,879	\$130,090	\$130,090	\$130,090	\$130,090	\$130,090	\$130,090	100.00	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367848	Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas Para Icat eq, San Juan Del Río	2014-02258C1	Querétaro	San Juan del Río	Pueblo Quieto	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$500,000	\$461,188	\$461,188	\$461,188	\$461,188	\$461,188	\$461,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300407001	Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas En El Icat eq Jalpan	2014-02259C1	Querétaro	Jalpan de Serra	El Coco	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$499,859	\$461,188	\$461,188	\$461,188	\$461,188	\$461,188	\$461,188	100.00	\$0	Lote	1,242	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408093	Construcción De Taller De Máquinas Y Herramientas En El Icat eq Jurica	2014-02114	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$1,196,991	\$359,097	\$359,097	\$359,097	\$359,097	\$359,097	\$359,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408116	Equipamiento Para El Taller De Alimentos Y Bebidas Y Laboratorio De Idiomas En Acción Móvil, Col. Centro, Querétaro	2014-02235C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$437,762	\$437,762	\$437,762	29.18	\$0	Lote	1,062	0.00	97.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408118	Equipamiento Básico De Taller De Máquinas Y Herramientas Para El Icat eq Jurica	2014-02249C1	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$132,241	\$132,241	\$132,241	66.12	\$0	Lote	1,200	0.00	92.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100497843	Mobiliario Para Varios Pínteles Del Icat eq	2015-00825	Querétaro	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$261,297	\$259,782	\$259,782	\$259,782	\$259,782	\$259,782	\$259,782	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498118	Terminación Con Cubierta De Lámina Para El Hangar (Ter Elapa) En El Conalep Aeronáutico	2015-00842	Querétaro	El Marqués	La Griega	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$32,701	\$32,205	\$32,205	\$32,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100498124	Instalación De Agua Y Drenaje Para Mtsas De Laboratorio (2a Etapa) En El Conalep Aeronáutico	2015-00985	Querétaro	El Marqués	La Griega	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$49,999	\$47,713	\$47,713	\$47,713	\$14,314	\$14,314	\$14,314	30.00	\$0	Metros Lineales	465	0.00	95.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014

Querétaro

Información General del Proyecto													\$37,375,768	\$35,064,951	\$35,064,951	\$34,978,891	\$18,672,822	\$18,672,822	\$18,672,822	\$0	Avance Físico			Observaciones					
Ciave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Mdificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE14150100498580	Construcción De Un Domo Mecánico Automatizado Para El Patio Central En El Quidet	2015-00735	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,193,907	\$1,193,907	\$1,193,907	\$1,193,907	\$871,004	\$871,004	\$871,004	72.95	\$0	Equipamiento	107	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150100498587	Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte	2015-00768	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$24,304,483	\$24,304,483	\$24,304,483	\$24,304,483	\$10,437,250	\$10,437,250	\$10,437,250	42.94	\$0	Metros Cuadrados	6,060	0.00	38.17	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150100498596	Construcción De Tres Aulas En P.B. De Edif. F2 En El Cecytec No. 8	2015-00843	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$969,854	\$969,854	\$969,854	\$969,854	\$461,021	\$461,021	\$461,021	47.54	\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150200545277	Adquisición De Equipo De Computo Para Various Conalep	2015-01108	Querétaro		Coahuila de Zaragoza		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$86,060	\$86,060	\$86,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lot e	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150200545355	Construcción De Laboratorio Multidisciplinario, Plaza Cívica Y Obra Exterior (Acceso Peatonal, Alumbreado Exterior Y Andadores) En El Cecytec No. 10	2014-01269C1	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$413,573	\$413,573	\$413,573	\$413,573	\$156,123	\$156,123	\$156,123	37.75	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150200545358	Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Y Laboratorio De Computo En El Cecytec No. 10	2014-01442C1	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$428,434	\$428,434	\$428,434	\$428,434	\$307,248	\$307,248	\$307,248	71.71	\$0	Lot e	160	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150200545928	Equipamiento De Salón De Maestros En El Cecytec No. 5	2014-01318C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$63,127	\$55,206	\$55,206	\$55,206	\$55,206	\$55,206	\$55,206	\$55,206	100.00	\$0	Lot e	41	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300556802	Construcción De Cédula De Producción En Taller De Mecatrónica En El Cecytec No. 6	2014-00982C1	Querétaro		Coahuila de Zaragoza		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$49,130	\$49,130	\$49,130	\$49,130	\$49,130	\$49,130	\$49,130	\$49,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,024	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300557150	Mobiliario Para Ocho Aulas En El Conalep Aeronáutico 328	2014-00983C1	Querétaro	El Marqués	La Griega	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	100.00	\$0	Lot e	358	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300559488	Equipamiento De Biblioteca En El Cecytec No. 9	2014-00988C1	Querétaro	Querétaro	Monte Negro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$54,056	\$54,056	\$54,056	\$54,056	\$50,045	\$50,045	\$50,045	92.58	\$0	Lot e	210	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150300559739	Construcción De Taller De Máquinas Y Herramientas En El Icat eq Jurica	2014-02114C1	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$837,894	\$837,894	\$837,894	\$837,894	\$809,043	\$809,043	\$809,043	96.56	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14150300560749	Equipamiento De Biblioteca En El Cecytec No. 7	2014-00987C1	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	II FEQ	Educación	Terminado	2014	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$64,717	100.00	\$0	Equipamiento	529	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U022 Programas Regionales 2014

Querétaro

Información General del Proyecto														\$133,988,968	\$134,904,250	\$134,904,250	\$134,904,250	\$116,118,020	\$116,118,020	\$116,118,020	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE14140200314286	Sistema De Alcantarillado Sanitario	2014-00776	Querétaro	Cadereyta de Montes	Zituni	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	P. M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,989,121	\$33,989,121	\$33,989,121	\$33,989,121	\$33,988,325	\$33,988,325	\$33,988,325	100.00	\$0	Metros lineales	862	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300407592	Ampliación De Carretera Estatal No. 500 El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerías Km 3 000 Al Km 4 280)	2014-02310	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$11,406,999	\$11,955,534	\$11,955,534	\$11,955,534	\$11,955,534	\$11,955,534	\$11,955,534	100.00	\$0	Metros lineales	79,743	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300407593	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerías Km 4 280 Al Km 4 720)	2014-02311	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$17,085,485	\$16,424,051	\$16,424,051	\$16,424,051	\$16,424,051	\$16,424,051	\$16,424,051	100.00	\$0	Metros lineales	79,743	0.00	100.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300407594	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerías Km 4 720 Al Km 5 2	2014-02312	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,170,478	\$16,999,250	\$16,999,250	\$16,999,250	\$16,112,286	\$16,112,286	\$16,112,286	94.78	\$0	Metros lineales	79,743	0.00	92.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300408012	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Paso Superior Sobre Fr. Co Km 4 740)	2014-02313	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$19,395,702	\$19,021,718	\$19,021,718	\$19,021,718	\$16,086,075	\$16,086,075	\$16,086,075	84.57	\$0	Metros lineales	79,743	0.00	75.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300408016	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Obra Civil Complementaria En Puente	2014-02314	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$7,906,429	\$7,617,952	\$7,617,952	\$7,617,952	\$4,800,058	\$4,800,058	\$4,800,058	63.01	\$0	Metros lineales	79,743	0.00	60.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300408029	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	2014-02315	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$16,662,885	\$16,702,603	\$16,702,603	\$16,702,603	\$9,705,033	\$9,705,033	\$9,705,033	58.10	\$0	Metros lineales	76,743	0.00	56.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300408032	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	2014-02316	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$9,207,236	\$11,042,585	\$11,042,585	\$11,042,585	\$6,607,091	\$6,607,091	\$6,607,091	59.83	\$0	Metros lineales	76,743	0.00	53.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES
QUE14140300408035	Ampliación De Carretera Estatal No. 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Señalamiento Horizontal Y Vertical)	2014-02317	Querétaro	El Marqués	Coyotillos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	C. E. C.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,164,633	\$1,151,435	\$1,151,435	\$1,151,435	\$439,565	\$439,565	\$439,565	38.18	\$0	Metros lineales	79,743	0.00	15.00	Financiera: SI N OBSERVACIONES / Fisica: SI N OBSERVACIONES / Registro: SI N OBSERVACIONES

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social