

U091 Fondo de Cultura 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$34,006,959					\$34,006,959					\$34,006,959					\$31,920,611					\$31,920,611					\$31,920,611					\$31,920,611					\$0					Avance Físico				Observaciones
															Avance Financiero															Avance Físico																													
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado																																
QUE15150100461087	Casa Del Artesano De Tequisquiapan, Tequisquiapan	2015-00124	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,253,744	\$2,253,744	\$2,253,744	\$2,248,666	\$2,248,666	\$2,248,666	\$2,248,666	99.77	\$0	Metros Cuadrados	835	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461088	Museo De La Canasta, Sala De Exhibición En Antigua Oficina De Correos, Tequisquiapan.	2015-00125	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$584,415	\$584,415	\$584,415	\$544,465	\$544,465	\$544,465	\$544,465	93.16	\$0	Metros Cuadrados	835	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461115	Construcción Y Equipamiento De Kiosko Digital Y Cultural	2015-00151	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461118	Construccion De Centro Cultural (Ciudad Maderas)	2015-00149	Querétaro	El Marqués	El Marqués [Granja]	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	100.00	\$0	EDIFICIO	23,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461187	Remodelacion Casa De La Cultura, Corregidora	2015-00096	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	EDIFICIO	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461188	2a E. Centro Des. Hum. Los Olvera, Corregidora	2015-00097	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461195	2da E. Centro Des. Hum. Sta. Barbara, Corregidora	2015-00115	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100461414	Remodelacion De Casa De La Cultura De La Cañada	2015-00148	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	100.00	\$0	RESTAURACION	5,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															
QUE15150100498593	Rehabilitación De Techos Del Templo Y Ex Convento De Santo Domingo	2015-00615	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$955,681	\$955,681	\$955,681	\$955,681	95.66	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	84.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES																															

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Obra Pública y Gasto Social

R117 Contingencias Económicas 2015

Querétaro

Información General del Proyecto													\$404,929,309	\$397,434,586	\$397,434,586	Avance Financiero		\$276,001,616		\$276,001,616		\$0		Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
QUR1510100498103	Modernización Y Ampliación Del Camino El Blanco - Las Cenizas, Colón, Qro.	2015-00797	Querétaro	Colón	El Blanco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,324	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498104	Centro De Atención Múltiple Cam Municipio Colón, Querétaro. (Etapa 1)	2015-00798	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Asistencia Social	Terminado	2015	\$19,998,593	\$19,998,593	\$19,998,593	\$19,998,593	\$19,998,593	\$19,998,593	\$19,998,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498105	Centro De Atención Múltiple Cam Municipio Colón, Querétaro (Etapa 2)	2015-00799	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Asistencia Social	Terminado	2015	\$14,712,153	\$14,712,153	\$14,712,153	\$14,712,153	\$14,712,153	\$14,712,153	\$14,712,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498106	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas" Km 20 800), Colón, Qro.	2015-00814	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$28,000,000	\$30,092,857	\$30,092,857	\$30,092,857	\$17,629,196	\$17,629,196	\$17,629,196	58.58	\$0	Piezas	58,171	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 187,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498109	Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro ("Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candiles Al Batán" Col. El Batán Y El Portico, El Pueblito)	2015-00986	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,756,000	\$3,756,000	\$3,756,000	\$3,624,398	\$3,008,172	\$3,008,172	\$3,008,172	80.09	\$0	Metros Cuadrados	16,876	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498113	Infraestructura Municipal En El Marqués, (Construcción Casa Del Adulto Mayor)	2015-00737	Querétaro	El Marqués	Chichimequillas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,179,717	\$2,179,717	\$2,179,717	\$2,179,298	\$1,964,706	\$1,964,706	\$1,964,706	90.14	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498114	Reconstrucción De Calle , Dren Pluvial Y Adoquinado De Ave. El Marques	2015-00738	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,988,373	\$9,988,373	\$9,988,373	\$9,948,199	\$9,636,378	\$9,636,378	\$9,636,378	96.48	\$0	Metros Cuadrados	10,506	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498363	Construcción De Módulo Deportivo Y Auditorio En La Comunidad De Fuentezuelas, Tequisquiapan.	2015-00745	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuelas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Deporte	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,861,056	\$11,829,934	\$11,829,934	\$11,829,934	98.58	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498581	Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Compreendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Pirineos	2015-00741	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,228,529	\$8,228,529	\$8,228,529	\$8,167,591	\$8,167,591	\$8,167,591	\$8,167,591	99.26	\$0	Metros Cuadrados	2,120	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498583	Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Compreendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz	2015-00742	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,831,078	\$26,831,078	\$26,831,078	\$26,771,154	\$26,747,224	\$26,747,224	\$26,747,224	99.69	\$0	Metros Cuadrados	5,880	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498684	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Comunidad Mompaní A Comunidad Tlacote El Alto	2015-00857	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Alto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,110,627	\$3,179,465	\$3,179,465	\$3,109,305	\$1,888,121	\$1,888,121	\$1,888,121	59.38	\$0	Metros Cuadrados	2,095	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498685	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Santa Rosa Jauregui A Localidad Pie De Gallo O 000 Al 5 200	2015-00858	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,551,179	\$2,764,353	\$2,764,353	\$2,512,414	\$2,456,182	\$2,456,182	\$2,456,182	88.85	\$0	Metros Cuadrados	3,089	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498686	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Comunidad El Salitre	2015-00859	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,221,733	\$1,180,858	\$1,180,858	\$1,180,858	\$1,180,858	\$1,180,858	\$1,180,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,908	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498687	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Monja A Localidad La Barreta	2015-00860	Querétaro	Querétaro	La Monja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,164,635	\$2,163,246	\$2,163,246	\$2,163,246	\$1,673,268	\$1,673,268	\$1,673,268	77.35	\$0	Metros Cuadrados	1,159	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498688	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Libramiento Sur-Poniente A Comunidad Mompaní	2015-00861	Querétaro	Querétaro	Mompaní	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$789,055	\$788,834	\$788,834	\$788,834	\$748,446	\$748,446	\$748,446	94.88	\$0	Metros Cuadrados	2,059	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498689	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paso De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro)	2015-00863	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$58,499,993	\$52,143,274	\$52,143,274	\$52,143,274	\$39,106,207	\$39,106,207	\$39,106,207	75.00	\$0	Metros lineales	801,940	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 187,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR1510100498692	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera	2015-00933	Querétaro	Querétaro	La Carbonera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,729	\$881,247	\$881,247	\$881,247	\$830,387	\$830,387	\$830,387	\$830,387	94.23	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES

R117 Contingencias Económicas 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$404,929,309	\$397,434,586	\$397,434,586	\$392,401,958	\$276,001,616	\$276,001,616	\$276,001,616	\$0	Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
QUE1510100498693	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad Tinaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 055	2015-00934	Querétaro	Querétaro	La Tinaja de la Estancia	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,885,423	\$2,884,751	\$2,884,751	\$2,884,751	\$2,452,024	\$2,452,024	\$2,452,024	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1,069	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498694	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 800	2015-00935	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,697,812	\$1,656,240	\$1,656,240	\$1,656,240	\$1,076,703	\$1,076,703	\$1,076,703	65.01	\$0	Metros Cuadrados	1,644	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498695	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Mompaní A Localidad La Purísima	2015-00936	Querétaro	Querétaro	La Purísima	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	Terminado	2015	\$3,186,030	\$3,179,042	\$3,179,042	\$3,179,042	\$3,179,042	\$3,179,042	\$3,179,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,650	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498696	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro	2015-00937	Querétaro	Querétaro	Montenegro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,160,235	\$4,062,697	\$4,062,697	\$4,062,697	\$4,058,262	\$4,058,262	\$4,058,262	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,870	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498697	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; Del Libramiento Fray Junipero Serra A Localidad Ejido La Purísima	2015-00938	Querétaro	Querétaro	La Purísima	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,620,274	\$1,616,180	\$1,616,180	\$1,616,180	\$1,616,122	\$1,616,122	\$1,616,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,880	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498698	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A La Localidad La Solana	2015-00939	Querétaro	Querétaro	La Solana	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	Terminado	2015	\$4,306,064	\$4,290,246	\$4,290,246	\$4,290,246	\$4,290,246	\$4,290,246	\$4,290,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498699	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes	2015-00940	Querétaro	Querétaro	La Solana	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,679,997	\$1,676,309	\$1,676,309	\$1,676,309	\$1,664,576	\$1,664,576	\$1,664,576	99.30	\$0	Metros Cuadrados	3,571	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498700	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad De Cerro Prieto Del Km 0 000 Al 0 500	2015-00941	Querétaro	Querétaro	Cerro Prieto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,301,993	\$1,301,824	\$1,301,824	\$1,301,824	\$1,301,824	\$1,301,824	\$1,301,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	804	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498701	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad La Gotera	2015-00942	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,273,886	\$5,243,379	\$5,243,379	\$5,243,379	\$4,985,809	\$4,985,809	\$4,985,809	95.09	\$0	Metros Cuadrados	1,729	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498703	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-00997	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,347,315	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498738	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Querétaro; En La Lateral De Av. 5 De Febrero Cpo. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrillo A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo	2015-01052	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,034,517	\$4,034,517	\$4,034,517	\$3,992,705	\$3,846,170	\$3,846,170	\$3,846,170	95.33	\$0	Metros Cuadrados	230,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498739	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Av. Santa Mónica De San Diego A Calle Aguacero, Colonia Santa Mónica	2015-01053	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,101,643	\$1,030,234	\$1,030,234	\$1,030,234	90.60	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498740	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto	2015-01054	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,715,397	\$1,715,397	\$1,715,397	\$1,615,078	\$1,204,191	\$1,204,191	\$1,204,191	70.20	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498741	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Portal De Samaniego De Av. Belén A Santiago De Tlatelco, Colonias Lomas De San Pedrito Peñuelas (Secc. Portales) Y Jardines De Santiago	2015-01055	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,006,171	\$2,006,171	\$2,006,171	\$1,986,772	\$1,471,112	\$1,471,112	\$1,471,112	73.33	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498742	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Horeb De Prol. Bernardo Quintana A Monte Atlas Y En Privada Monte Horeb, Colonia La Loma	2015-01056	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,336,680	\$1,336,680	\$1,336,680	\$1,333,652	\$1,142,665	\$1,142,665	\$1,142,665	85.49	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100498743	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Matlancina De Monte Parnaso A Cholles, Colonias La Loma Y Cerrito Colorado	2015-01057	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$904,445	\$904,445	\$904,445	\$874,301	\$734,287	\$734,287	\$734,287	81.19	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES

R117 Contingencias Económicas 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$404,929,309	\$397,434,586	\$397,434,586	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE15100100498744	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio: En Calle Monte Atlas De Prol. Bernardo Quintana A Macizo De Tibesti, Colonia La Loma	2015-01058	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,525,567	\$3,525,567	\$3,525,567	\$3,518,939	\$3,345,014	\$3,345,014	\$3,345,014	94.88	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498745	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio: En Calle Macizo De Tibesti De Monte Parnaso A José Tejada, Colonia La Loma	2015-01059	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$879,408	\$879,408	\$879,408	\$877,815	\$730,285	\$730,285	\$730,285	83.04	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498746	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio: En Calle Cerro Del Zamorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Telcaltzin, Colonia Las Americas	2015-01060	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,757,844	\$2,757,844	\$2,757,844	\$2,533,633	\$2,020,874	\$2,020,874	\$2,020,874	73.28	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498747	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio: En Calle Cerro Del Zamorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Telcaltzin, Colonia Las Americas	2015-01061	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$592,632	\$592,632	\$592,632	\$587,521	\$582,607	\$582,607	\$582,607	98.31	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498748	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-01068	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,900,000	\$4,899,894	\$4,899,894	\$4,899,894	\$4,864,614	\$4,864,614	\$4,864,614	99.28	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498749	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio: En Calle Jardineros De Av. Peñuelas A Av. Flamingo Y En Calle Campesinos De Jardineros A Albañiles, Colonia Peñuelas	2015-01080	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,110,234	\$1,110,234	\$1,110,234	\$839,183	\$650,220	\$650,220	\$650,220	58.57	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200512688	Urbanización En Varias Localidades (Varias Calles)	2015-01140	Querétaro	Colón	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$11,800,000	\$11,800,000	\$11,800,000	\$11,800,000	\$11,800,000	\$11,800,000	\$11,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200512758	Construcción Del Tercer Nivel Del Edificio Administrativo Y De Difusión Cultural Campus San Juan Del Río Uaq	2015-01102	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	UAQ	Educación	En Ejecución	2015	\$5,007,216	\$5,007,216	\$5,007,216	\$4,551,689	\$1,264,628	\$1,264,628	\$1,264,628	25.26	\$0	Piezas	1,700	0.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200512805	Modernización Av. Central (Carretera Federal 120 Del Km 19 932.32 Al 21 076.00 De La Carretera Federal 120, En El Cruce Con La Cabecera Municipal), Tercera Rtpaq. Tequisquiapan, Qro	2015-01103	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TEQUISQUIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,780,254	\$16,780,254	\$16,780,254	\$16,743,921	\$5,023,176	\$5,023,176	\$5,023,176	29.94	\$0	Metros Cuadrados	29,799	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200514128	Inf En El Edo De Qro (Supervisión Externa Para La Const De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuera y Lajas", Km 20 860 En Urechó, Mpo. De Colón, Const Paso Inferior	2015-01090	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,828,000	\$1,800,154	\$1,800,154	\$1,800,154	\$1,610,542	\$1,610,542	\$1,610,542	89.47	\$0	Metros Cuadrados	918,322	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200514230	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01131	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,642,000	\$13,994,153	\$13,994,153	\$13,994,153	\$9,722,027	\$9,722,027	\$9,722,027	69.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200514318	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01125	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,321,000	\$7,088,638	\$7,088,638	\$7,088,638	\$2,126,591	\$2,126,591	\$2,126,591	30.00	\$0	Metros lineales	11,201	0.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200545367	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.)	2015-01216	Querétaro	Colón	Los Benitos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,642,000	\$9,639,068	\$9,639,068	\$9,639,068	\$2,891,720	\$2,891,720	\$2,891,720	30.00	\$0	Kilómetro	1,116	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200545409	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro)	2015-01215	Querétaro	El Marqués	El Marqués [Granja]	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,687,162	\$2,687,162	\$2,687,162	\$806,149	\$806,149	\$806,149	30.00	\$0	Kilómetro	116,458	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200545700	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello Calle Reforma En Pedro Escobedo, Mpo. Pedro Escobedo, Qro.)	2015-01135	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,327,290	\$1,327,290	\$1,327,290	\$1,327,290	\$1,313,709	\$1,313,709	\$1,313,709	98.98	\$0	Kilómetro	9,946	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200545702	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello C.E. 431 (El Colorado - Galindo) Km 11 300 Al Km 22 500, Mpo. De Pedro Escobedo, Qro.)	2015-01136	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$4,372,314	\$4,372,314	\$4,372,314	\$4,372,314	\$4,372,286	\$4,372,286	\$4,372,286	100.00	\$0	Kilómetro	3,238	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200545705	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello C.E. 434 (Pedro Escobedo - La Lira) Km 0 000 Al Km 5 200, La Lira, Mpo. De Pedro Escobedo, Qro.)	2015-01137	Querétaro	Pedro Escobedo	La Lira	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$2,497,894	\$2,497,894	\$2,497,894	\$2,497,894	\$2,497,880	\$2,497,880	\$2,497,880	100.00	\$0	Kilómetro	16,340	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100200545722	Pavimentación De Camino En Peñamiller (Conservación De De C.F. 161, Peñamiller - San Miguel Palmas, Mpo. De Peñamiller, Qro.)	2015-01187	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,321,000	\$6,737,310	\$6,737,310	\$6,737,310	\$5,144,590	\$5,144,590	\$5,144,590	76.36	\$0	Kilómetro	1,794	0.00	67.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES

R117 Contingencias Económicas 2015

Querétaro

Información General del Proyecto													\$404,929,309	\$397,434,586	\$397,434,586	\$392,401,958	\$276,001,616	\$276,001,616	\$276,001,616	\$0		Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE15150200545967	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arg. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar Del Águila	2015-01104	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,839,211	\$4,671,743	\$4,671,743	\$4,671,743	\$1,401,523	\$1,401,523	\$1,401,523	30.00	\$0	Metros lineales	801,940	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200546126	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Rascheo Y Renivelación De La C.R. 540, Mpo. De El Marqués, Qro.)	2015-01235	Querétaro	El Marqués	El Marqués (Granja)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,800,000	\$6,642,428	\$6,642,428	\$6,262,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	116,458	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586589	Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Pocito (Primera Etapa), Querétaro, Qro.	2015-01543	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2015	\$37,130,550	\$37,000,000	\$37,000,000	\$34,331,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,400	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 37'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400602575	Modernización De Carretera Estatal 411 (Acceso A Huimilpan), Qro.	2015-01570	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,510,163	\$5,487,323	\$5,487,323	\$5,487,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	178,597	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Obra Pública y Gasto Social

1012 FAFEF 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$277,588,583 \$256,226,323 \$256,226,323 \$227,940,882 \$184,728,944 \$184,728,944 \$184,728,944								Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio							Avance Financiero								Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro								
QUE14150100498750	Construcción De Dren Pluvial En Jurica Pueblo Del Paseo Del Mañá A Escuela Juan Pablo Segundo, Querétaro, Qro.	2015-01081	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,370,329	\$2,049,321	\$2,049,321	\$2,049,321	\$1,936,251	\$1,936,251	\$1,936,251	94.48	\$0	Metros lineales	3,735	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460511	Rehabilitación De Presa "El Pulido"	2015-00042	Querétaro	Cadereyta de Montes	Mesa de León Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$788,995	\$777,033	\$777,033	\$777,033	\$777,033	\$777,033	\$777,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460514	Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro.	2015-00009	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,165,565	\$5,947,194	\$5,947,194	\$5,947,194	\$4,973,282	\$4,973,282	\$4,973,282	83.62	\$0	Metros Cuadrados	3,965	0.00	96.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460517	4ta Etapa Cableado Subterráneo E Imagen Urbana.	2015-00029	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$3,032,687	\$2,782,138	\$2,782,138	\$2,782,138	\$2,782,059	\$2,782,059	\$2,782,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,947	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460531	Rehabilitación De Presa "Los Ángeles".	2015-00027	Querétaro	Querétaro	Mompaní	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,599,612	\$1,385,574	\$1,385,574	\$1,385,574	\$1,385,574	\$1,385,574	\$1,385,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460652	Rehabilitación De Bordo "La Angostura"	2015-00041	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,132,152	\$1,132,151	\$1,132,151	\$1,132,151	\$1,132,151	\$1,132,151	\$1,132,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460654	Rehabilitación De Bordo "El Nuevo"	2015-00040	Querétaro	San Juan del Río	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$2,309,031	\$1,597,254	\$1,597,254	\$1,597,254	\$1,597,254	\$1,597,254	\$1,597,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460748	Construcción De Oficinas Para La Secretaría De Seguridad Ciudadana	2015-00066	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,287,923	\$8,959,894	\$8,959,894	\$8,959,894	\$8,869,603	\$8,869,603	\$8,869,603	98.99	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460761	Rehabilitación De Empedrado En Calle Cuauhtémoc (1era Etapa)	2015-00092	Querétaro	Teguisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. TEQUIS.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,776,315	\$1,769,547	\$1,769,547	\$1,769,547	\$1,769,546	\$1,769,546	\$1,769,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461103	Construcción De Techumbre En El Cobaj Plantel N° 20	2015-00165	Querétaro	Amalco de Bonfil	Santiago Mexquititlán Barrio 4to.	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Educación	Terminado	2015	\$500,000	\$499,191	\$499,191	\$499,191	\$499,191	\$499,191	\$499,191	100.00	\$0	ARCOTECHO	450	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461106	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Leona Vicario"	2015-00168	Querétaro	Amalco de Bonfil	Jacal de la Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$596,586	\$596,586	\$596,586	\$582,738	\$582,738	\$582,738	97.68	\$0	ARCOTECHO	131	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461107	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria "Salvador Novo"	2015-00169	Querétaro	Amalco de Bonfil	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$598,988	\$598,988	\$598,988	\$598,494	\$598,494	\$598,494	99.92	\$0	ARCOTECHO	93	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461109	Empedrado De Calle "Aguadores"	2015-00171	Querétaro	Amalco de Bonfil	Amalco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$250,000	\$249,364	\$249,364	\$249,364	\$249,364	\$249,364	\$249,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461110	Empedrado De Calle "Bosdha"	2015-00172	Querétaro	Amalco de Bonfil	Amalco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$250,000	\$249,243	\$249,243	\$249,243	\$249,243	\$249,243	\$249,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461113	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta"	2015-00174	Querétaro	Amalco de Bonfil	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,002	\$349,002	\$349,002	\$341,342	\$341,342	\$341,342	97.81	\$0	ARCOTECHO	51	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461114	Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, Construcción De Acceso, 2a Etapa	2015-00140	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Educación	En Ejecución	2015	\$3,908,308	\$3,890,715	\$3,890,715	\$3,890,715	\$3,135,453	\$3,135,453	\$3,135,453	80.59	\$0	Metros Cuadrados	1,190	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461126	Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero	2015-00187	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. JALPAN	Urbanización	Terminado	2015	\$355,303	\$352,005	\$352,005	\$352,005	\$352,005	\$352,005	\$352,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	583	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461175	Rehabilitación Y Equipamiento De La Sección De Frutas Y Verduras En El Mercado Municipal	2015-00216	Querétaro	Amalco de Bonfil	Amalco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	100.00	\$0	MERCADO	7,698	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461177	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Redención Campesina"	2015-00218	Querétaro	Amalco de Bonfil	El Batán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMBALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,593	\$399,593	\$399,593	\$378,441	\$378,441	\$378,441	94.71	\$0	ARCOTECHO	63	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461272	Circulado Perimetral Esc. Prim. Mariano Matamoros	2015-00177	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

1012 FAFEF 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$277,588,583	\$256,226,323	\$256,226,323	\$227,940,882	\$184,728,944	\$184,728,944	\$184,728,944	\$0					Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QRE15100100461274	Ira Etapa Pavimento De Empedrado Calle Niños Héroe	2015-00179	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	2015	\$300,000	\$298,999	\$298,999	\$298,999	\$298,998	\$298,998	\$298,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461275	Construcción De Canchas De Usos Múltiples	2015-00180	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Deporte	Terminado	2015	2015	\$350,000	\$349,995	\$349,995	\$349,995	\$349,994	\$349,994	\$349,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461277	Urbanización De Calle Halcón	2015-00182	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Urbanización	Terminado	2015	2015	\$200,000	\$198,745	\$198,745	\$198,745	\$198,745	\$198,745	\$198,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461282	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Juan M. Frías	2015-00223	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2015	2015	\$550,000	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	\$548,253	100.00	\$0	ARCOTECH O	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461291	Urbanización De Calle De Acceso En Centro Sur	2015-00217	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMALCO	Urbanización	Terminado	2015	2015	\$650,000	\$648,830	\$648,830	\$648,830	\$648,830	\$648,830	\$648,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,698	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461292	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Emiliano Zapata"	2015-00240	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Bartolomé del Pino (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMALCO	Educación	En Ejecución	2015	2015	\$600,000	\$598,842	\$598,842	\$598,842	\$595,717	\$595,717	\$595,717	99.48	\$0	ARCOTECH O	113	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461297	Modernización De Alumbrado Público	2015-00263	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMALCO	Urbanización	Terminado	2015	2015	\$1,500,000	\$1,493,919	\$1,493,919	\$1,493,919	\$1,493,919	\$1,493,919	\$1,493,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,698	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461319	Urbanización De Calle Mendiola Y Calle Felipe Ángeles Ira Etapa	2015-00247	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CADEREYTA	Urbanización	Terminado	2015	2015	\$2,574,430	\$2,571,998	\$2,571,998	\$2,571,998	\$2,571,998	\$2,571,998	\$2,571,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461342	Centro Metropolitano 2 Procuración De Justicia, Primera Etapa, Corregidora, Qro.	2015-00277	Querétaro	Corregidora	El Poblillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	2015	\$16,616,931	\$14,689,772	\$14,689,772	\$14,689,772	\$10,923,631	\$10,923,631	\$10,923,631	74.36	\$0	Metros Cuadrados	143,073	0.00	98.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461374	Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Linda Vista	2015-00186	Querétaro	Jaipán de Serra	Jaipán de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. JALPAN	Urbanización	Terminado	2015	2015	\$387,950	\$384,410	\$384,410	\$384,410	\$384,410	\$384,410	\$384,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461424	Terminación De Casa De La Mujer	2015-00267	Querétaro	El Marqués	Matanzas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. EL MARQ.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	2015	\$978,381	\$975,999	\$975,999	\$975,999	\$819,762	\$819,762	\$819,762	83.99	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461523	Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal	2015-00233	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2015	\$788,135	\$709,625	\$709,625	\$709,625	\$212,888	\$212,888	\$212,888	30.00	\$0	Metros Cuadrados	26,372	0.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100461540	Construcción De Salón De Usos Múltiples Ira Etapa	2015-00372	Querétaro	Ezequiel Montes	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Otros Proyectos	Terminado	2015	2015	\$280,000	\$278,564	\$278,564	\$278,564	\$278,564	\$278,564	\$278,564	100.00	\$0	EDIFICIO	519	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100467206	Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia Distrito Querétaro, San José El Alto, Qro, Primera Etapa	2015-00528	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2015	\$18,779,415	\$14,502,151	\$14,502,151	\$14,502,151	\$12,670,032	\$12,670,032	\$12,670,032	87.37	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100467207	Acometida En Media Tensión Para Las Obras De Tolimán Del Nuevo Sistema Penal	2015-00530	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	2015	\$4,083,737	\$3,046,601	\$3,046,601	\$3,046,601	\$2,160,424	\$2,160,424	\$2,160,424	70.91	\$0	Metros lineales	26,372	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100497841	Mantenimiento De La Red Carretera Del Estado De Querétaro (Compra De Materiales)	2015-00640	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2015	\$32,766,348	\$27,001,627	\$27,001,627	\$27,001,627	\$27,001,171	\$27,001,171	\$27,001,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,935,933	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100497964	Centro De Día Del Adulto Mayor, Amealco, Oro	2015-00791	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Asistencia Social	En Ejecución	2015	2015	\$5,227,664	\$4,687,110	\$4,687,110	\$4,687,110	\$4,686,929	\$4,686,929	\$4,686,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62,197	0.00	98.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100497966	Oficina De Seguridad Ciudadana Amealco, Querétaro	2015-00912	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	2015	\$7,764,467	\$7,269,946	\$7,269,946	\$7,269,946	\$2,180,984	\$2,180,984	\$2,180,984	30.00	\$0	Metros Cuadrados	62,197	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100497968	Oficinas De Defensoría Pública Fase 1 En Amealco De Bonfil	2015-00913	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	2015	\$7,377,468	\$7,159,975	\$7,159,975	\$7,159,975	\$2,314,841	\$2,314,841	\$2,314,841	32.33	\$0	Metros Cuadrados	62,197	0.00	7.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15100100498090	Acometida En Media Tensión Y Alumbrado Público Para Las Obras De Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal	2015-00682	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	2015	\$3,587,310	\$3,587,310	\$3,587,310	\$3,587,310	\$2,920,463	\$2,920,463	\$2,920,463	81.41	\$0	Metros lineales	64,183	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	

1012 FAPEF 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$277,588,583 \$256,226,323 \$256,226,323 \$227,940,882 \$184,728,944 \$184,728,944 \$184,728,944								\$0			Observaciones
															Avance Financiero								Avance Físico			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
QUR15150200510373	Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2	2015-00119 - AE	Querétaro	Landa de Matamoros	Tres Lagunas Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. LANDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,600,000	\$1,596,057	\$1,596,057	\$1,596,057	\$1,596,057	\$1,596,057	\$1,596,057	100.00	\$0	Metros lineales	611	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510391	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Hacienda Y Puerta Del Tepezán, En El Municipio De Huimilpan	2015-00117AE	Querétaro	Huimilpan	El Zorrillo (Santa Cruz) Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,303,385	\$1,354,842	\$1,354,842	\$1,354,842	\$1,354,842	\$1,354,842	\$1,354,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,433	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510444	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan	2015-00129AE	Querétaro	Huimilpan	Los Bordos Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. HUIMILPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$350,000	\$347,241	\$347,241	\$347,241	\$347,241	\$347,241	\$347,241	100.00	\$0	Metros lineales	294	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510499	Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Hacienda, En El Cruce Con El Río Huimilpan	2015-00185AE	Querétaro	Huimilpan	La Hacienda Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. HUIMILPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$497,926	\$479,515	\$479,515	\$479,515	\$479,515	\$479,515	\$479,515	100.00	\$0	Metros lineales	336	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510548	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Piazueta-El Atorón-	2015-00039 - AE	Querétaro	Peñamiller	El Moral Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PEÑAMILLER	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,175,120	\$1,175,120	\$1,175,120	\$1,175,120	\$1,175,120	\$1,175,120	100.00	\$0	Kilómetro	664	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510624	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil	2015-00161-AE	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquititlán Barrio lro. Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$600,000	\$595,563	\$595,563	\$595,563	\$595,563	\$595,563	\$595,563	100.00	\$0	Metros lineales	10,088	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510645	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 210 (Pista Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400	2015-00074 - AE	Querétaro	Peñamiller	Milpillas Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PEÑAMILLER	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,000,000	\$994,076	\$994,076	\$994,076	\$994,076	\$994,076	\$994,076	100.00	\$0	Kilómetro	580	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510688	Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller	2015-00075 - AE	Querétaro	Peñamiller	Agua Fria Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,199,394	\$1,184,528	\$1,184,528	\$1,184,528	\$1,184,528	\$1,184,528	\$1,184,528	100.00	\$0	Metros lineales	3,266	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510695	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe	2015-00162-AE	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chitejé de Garabato Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$650,000	\$649,196	\$649,196	\$649,196	\$649,196	\$649,196	\$649,196	100.00	\$0	Metros lineales	3,363	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510751	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil.	2015-00163-AE	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Picacho Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$500,000	\$492,884	\$492,884	\$492,884	\$492,884	\$492,884	\$492,884	100.00	\$0	Metros lineales	909	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510769	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal de Amoles.	2015-00071 - AE	Querétaro	Pinal de Amoles	Tonatico Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PINAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$600,000	\$596,338	\$596,338	\$596,338	\$596,338	\$596,338	\$596,338	100.00	\$0	Metros lineales	331	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510818	Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5)	2015-00196-AE	Querétaro	Arroyo Seco	San José de las Flores Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. ARROYO SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,316,655	\$6,312,912	\$6,312,912	\$6,312,912	\$6,312,912	\$6,312,912	\$6,312,912	100.00	\$0	Metros lineales	4,449	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510925	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Cruceiro Del Sabinío Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco.	2015-00264-AE	Querétaro	Arroyo Seco	Conca Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. ARROYO SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$895,486	\$862,018	\$862,018	\$862,018	\$862,018	\$862,018	\$862,018	100.00	\$0	Metros lineales	1,852	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200510966	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes	2015-00193-AE	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Banco Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$149,570	\$146,243	\$146,243	\$146,243	\$146,243	\$146,243	\$146,243	100.00	\$0	Metros lineales	253	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200511308	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huauquilico-San Pedro Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882	2015-00141 - AE	Querétaro	Pinal de Amoles	Tonatico Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,001,804	\$1,001,491	\$1,001,491	\$1,001,491	\$1,001,491	\$1,001,491	\$1,001,491	100.00	\$0	Kilómetro	550	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200511319	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Río - Xilitla) - Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500	2015-00142 - AE	Querétaro	Pinal de Amoles	Quirambal Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$780,520	\$773,671	\$773,671	\$773,671	\$773,671	\$773,671	\$773,671	100.00	\$0	Kilómetro	269	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200511341	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo" Barrio "El Medroño" De La Localidad De Pie De Gallo	2015-00090 - AE	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$550,000	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200511359	Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes	2015-00206 - AE	Querétaro	San Joaquín	Las Tinajas Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,895,086	\$902,691	\$902,691	\$902,691	\$902,691	\$902,691	\$902,691	100.00	\$0	Metros lineales	2,386	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

1012 FAFEF 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$277,588,583	\$256,226,323	\$256,226,323	\$227,940,882	\$184,728,944	\$184,728,944	\$184,728,944	\$0			Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
QRE15150200511370	Modern Y Amp De Camino R.C Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7	2015-00313 - AE	Querétaro	Tehuacan	San José de la Laja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		P.M. TEQUIS.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,875,600	\$1,810,167	\$1,810,167	\$1,810,167	\$1,810,167	\$1,810,167	\$1,810,167	\$1,810,167	100.00	\$0	Kilómetro	6,713	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200511419	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) , Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal. En El Municipio De Toluimán	2015-00063 - AE	Querétaro	Toluimán	Los González	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$895,075	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	100.00	\$0	Metros lineales	623	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: APORTACIÓN ESTADAL AL PROII 2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2015. EN CONVENIO CON CDT. LAS ECONOMÍAS DE ESTA OBRA SE ENVIAN A LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ...
QRE15150200511429	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Toluimán	2015-00321 - AE	Querétaro	Toluimán	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,148,252	\$981,515	\$981,515	\$981,515	\$981,515	\$981,515	\$981,515	\$981,515	100.00	\$0	Metros lineales	1,931	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545348	Fortalecimiento Del Hospital General De Cadereyta (Construcción De Almacén) 2da Etapa En El Municipio De Cadereyta De Montes, Qro.	2015-01171	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$771,612	\$619,950	\$619,950	\$619,950	\$178,975	\$178,975	\$178,975	\$178,975	28.87	\$0	Metros Cuadrados	64,183	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545405	Demolición Y Construcción De Puente Vehicular Ira Etapa	2015-01154	Querétaro	El Marqués	La Laborcilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		P.M. EL MARQ.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,958	\$1,322,958	\$1,322,958	\$1,322,958	100.00	\$0	Metros cúbicos	887	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545623	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1)	2015-01205	Querétaro	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,726,232	\$2,708,875	\$2,708,875	\$2,708,875	\$761,949	\$761,949	\$761,949	\$761,949	28.13	\$0	Metros lineales	886	0.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545625	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2)	2015-01206	Querétaro	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,523,982	\$2,474,135	\$2,474,135	\$2,474,135	\$1,747,643	\$1,747,643	\$1,747,643	\$1,747,643	70.64	\$0	Metros lineales	886	0.00	69.95	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545627	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1)	2015-01207	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,745,811	\$4,745,811	\$4,745,811	\$4,745,811	\$3,758,773	\$3,758,773	\$3,758,773	\$3,758,773	79.20	\$0	Metros lineales	1,700	0.00	73.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545631	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2)	2015-01208	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,727,835	\$4,632,111	\$4,632,111	\$4,632,111	\$4,269,280	\$4,269,280	\$4,269,280	\$4,269,280	92.17	\$0	Metros lineales	1,700	0.00	94.08	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545632	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 3)	2015-01209	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,423,158	\$4,423,158	\$4,423,158	\$4,423,158	\$2,627,723	\$2,627,723	\$2,627,723	\$2,627,723	59.41	\$0	Metros lineales	1,700	0.00	71.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200545724	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Adjuntas De Los Guillen, Mpio. Peñamiller	2015-01204	Querétaro	Peñamiller	Adjuntas de los Guillen	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,265,765	\$1,265,765	\$1,265,765	\$1,265,765	\$1,055,697	\$1,055,697	\$1,055,697	\$1,055,697	83.40	\$0	Metros lineales	224	0.00	57.65	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150300585311	Oficina De Seguridad Ciudadana, Toluimán, Querétaro	2015-00957C1	Querétaro	Toluimán	Toluimán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,833,661	\$3,833,661	\$3,833,661	\$3,833,661	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,372	0.00	32.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150300585352	Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro	2014-02242C2	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$344,251	\$344,251	\$344,251	\$344,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,992	0.00	26.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150300585409	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado Público En Las Calles Ribera Del Río, Mastranto, Calle 1, Calle 2, Álvaro Obregón, Priv. Dalias, Priv. Azucenas, Nueva Imagen, Priv. Nueva Imagen Y	2014-00716C2	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$928,053	\$928,053	\$928,053	\$928,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,735	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150300585412	Rehabilitación Del Museo Y Galería Fotográfica	2014-00844C2	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		OFICIALIA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$414,062	\$414,062	\$414,062	\$414,062	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400586375	Modernización De Av. Camellinas, Construcción De Retorno En Calle Antiguo Camino Real A Jurica Y Anillo Vial Pray Junípero Serra, Querétaro, Qro.	2015-00946C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$165,702	\$165,702	\$165,702	\$165,702	\$161,793	\$161,793	\$161,793	\$161,793	97.64	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	93.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400586727	Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro	2014-02256C2	Querétaro	Peñamiller	Agua Fría	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$2,456,494	\$2,456,494	\$2,456,494	\$2,456,494	\$782,671	\$782,671	\$782,671	\$782,671	31.86	\$0	Metros Cuadrados	1,427	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400586770	Pavimentación Con Empeдрado De Calle Peñasco 2da. Etapa	2015-01573	Querétaro	Pedro Escobedo	Escolásticas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		P.M. P. ESCOBEDO	Educación	Terminado	2015	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400586779	Complemento De Centro De Salud Neblinas, Landa De Matamoros, Qro	2014-02243C2	Querétaro	Landa de Matamoros	Neblinas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$670,315	\$670,315	\$670,315	\$670,315	\$655,165	\$655,165	\$655,165	\$655,165	97.74	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

1012 FAFEF 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$277,588,583	\$256,226,323	\$256,226,323	\$227,940,882	\$184,728,944	\$184,728,944	\$184,728,944	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE15150400586801	Habilitación De Sala De Audiencia Para Juicios Orales Mercantiles Para La Implementación De La Reforma Para El Estado De Querétaro	2014-00203C2	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$529,364	\$529,364	\$529,364	\$529,364	\$171,622	\$171,622	\$171,622	32.42	\$0	Metros Cuadrados	7,698	0.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400586936	Complemento Construcción De Centro De Salud Buena Vista, Huimilpan, Qro.	2014-02246C2	Querétaro	Huimilpan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$2,330,363	\$2,330,363	\$2,330,363	\$2,330,363	\$1,897,826	\$1,897,826	\$1,897,826	81.44	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	82.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400587188	Complemento De Centro De Salud La Peñuela, Colón, Qro.	2014-02295C2	Querétaro	Colón	San José la Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$912,677	\$912,677	\$912,677	\$912,677	\$452,543	\$452,543	\$452,543	49.58	\$0	Metros Cuadrados	2,392	0.00	26.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400587210	Alumbrado Público En Camino De Acceso A México Lindo, Colón	2015-00949	Querétaro	Colón	México Lindo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	Terminado	2015	\$286,375	\$286,375	\$286,375	\$286,375	\$286,375	\$286,375	\$286,375	100.00	\$0	Piezas	718	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400587215	Rehabilitación De Unidad Deportiva, El Potrero, Galeras, Colón	2015-00950	Querétaro	Colón	Galeras	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Deporte	Terminado	2015	\$488,625	\$488,625	\$488,625	\$488,625	\$488,625	\$488,625	\$488,625	\$488,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,460	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587224	Complemento Construcción De Centro De Salud Pathé, Cadereyta, Qro.	2014-02244C2	Querétaro	Cadereyta de Montes	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$2,036,993	\$2,036,993	\$2,036,993	\$2,036,993	\$240,992	\$240,992	\$240,992	11.83	\$0	Metros Cuadrados	5,992	0.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400587229	Complemento De Centro De Salud El Aguacate, Cadereyta, Qro.	2014-02245C2	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$641,978	\$641,978	\$641,978	\$641,978	\$185,130	\$185,130	\$185,130	28.84	\$0	Metros Cuadrados	498	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400587236	Complemento De Centro De Salud Maconí, Cadereyta, Qro.	2014-02255C2	Querétaro	Cadereyta de Montes	Maconí	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$831,304	\$831,304	\$831,304	\$831,304	\$315,601	\$315,601	\$315,601	37.96	\$0	Metros Cuadrados	756	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400587290	Construcción De Drenaje Pluvial C.R. 120 En La Cabecera Municipal (Conexión Con Descarga Del Hospital General), Mpio De Cadereyta De Montes, Qro.	2015-01525	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.R.C.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,347	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150400601687	Proyectos De Infraestructura Y Equipamiento	-	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SPF	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$28,285,440	\$28,285,440	\$28,285,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

1007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$93,042,895	\$87,877,903	\$87,877,903	\$17,905,152	\$10,995,849	\$10,995,849	\$10,995,849	\$0	Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE1150100497856	Mobiliario De Sustitución	2015-00906	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$71,775	\$71,775	\$71,775	\$71,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,125	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE12150100497877	Mobiliario De Sustitución	2015-00907	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$153,455	\$153,455	\$153,455	\$153,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	160	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14150100498598	Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México	2015-00845	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$352,551	\$352,551	\$352,551	\$352,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	533	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461111	Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Esc. Sec. Gral. Epigmenio González	2015-00227	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2015	\$2,124,564	\$1,310,116	\$1,310,116	\$1,310,116	\$1,310,116	\$1,310,116	\$1,310,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461294	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo": Las Salvas	2015-00242	Querétaro	Amealco de Bonfil	Las Salvas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. AMEALCO	Educación	Terminado	2015	\$500,000	\$498,312	\$498,312	\$498,312	\$498,312	\$498,312	\$498,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461435	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Francisco Gonzalez Bocanegra	2015-00285	Querétaro	Pedro Escobedo	San Clemente	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$244,315	\$121,701	\$121,701	\$121,701	\$121,701	\$121,701	\$121,701	100.00	\$0	AULA COCINA	243	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461515	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Republica De Argentina	2015-00284	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$234,791	\$117,244	\$117,244	\$117,244	\$117,244	\$117,244	\$117,244	100.00	\$0	AULA COCINA	394	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461516	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Cristobal Colon	2015-00286	Querétaro	Querétaro	Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$220,211	\$109,738	\$109,738	\$109,738	\$109,738	\$109,738	\$109,738	100.00	\$0	AULA COCINA	169	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461529	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Silvestre Revueltas	2015-00337	Querétaro	Colón	El Zamorano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$250,981	\$125,466	\$125,466	\$125,466	\$125,466	\$125,466	\$125,466	100.00	\$0	AULA COCINA	173	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461545	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Jalisco	2015-00336	Querétaro	Pedro Escobedo	Guadalupe Septián	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$217,078	\$108,502	\$108,502	\$108,502	\$108,502	\$108,502	\$108,502	100.00	\$0	AULA COCINA	171	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461546	Construcción 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Esc. Prim. Carlos Monsiváis Aceves	2015-00330	Querétaro	Querétaro	Montenegro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,524,765	\$1,415,658	\$1,415,658	\$1,415,658	\$1,375,099	\$1,375,099	\$1,375,099	97.13	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461547	Construcción De Aula Didáctica Adosada En La Tv-Sec Participación, Desarrollo Y Paz	2015-00331	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2015	\$393,520	\$234,827	\$234,827	\$234,827	\$234,827	\$234,827	\$234,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461548	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Gral. Mariano Matamoros	2015-00332	Querétaro	Querétaro	Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2015	\$414,105	\$274,277	\$274,277	\$274,277	\$274,277	\$274,277	\$274,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461549	Construcion De Aula Cocina Esc. Prim. Corregidora	2015-00338	Querétaro	San Juan del Río	La Laborcilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$188,396	\$94,185	\$94,185	\$94,185	\$94,185	\$94,185	\$94,185	\$94,185	100.00	\$0	AULA COCINA	27	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461550	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Luis G Urbina	2015-00369	Querétaro	San Juan del Río	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$225,274	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	100.00	\$0	AULA COCINA	186	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461696	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Luis Vega Y Monroy	2015-00398	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$182,106	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	100.00	\$0	AULA COCINA	158	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461697	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Raza De Bronce	2015-00399	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$249,845	\$122,995	\$122,995	\$122,995	\$122,995	\$122,995	\$122,995	\$122,995	100.00	\$0	AULA COCINA	317	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461698	Construcion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Chimalpopoca	2015-00394	Querétaro	San Juan del Río	Dolores Cuadrilla de Emmedio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$200,392	\$100,193	\$100,193	\$100,193	\$100,193	\$100,193	\$100,193	\$100,193	100.00	\$0	AULA COCINA	137	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

1007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2015

Querétaro

														\$93,042,895	\$87,877,903	\$87,877,903	\$17,905,152	\$10,995,849	\$10,995,849	\$10,995,849	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Información General del Proyecto														Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE15100100461700	Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Ruben Darío	2015-00395	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$215,055	\$107,515	\$107,515	\$107,515	\$107,515	\$107,515	\$107,515	100.00	\$0	ADLA COCINA	188	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461701	Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Lazaro Cardenas Del Río	2015-00396	Querétaro	San Juan del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$244,075	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	100.00	\$0	AULA COCINA	111	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498085	Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	2015-00690	Querétaro	Arroyo Seco	San Juan Buenaventura	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$207,882	\$103,941	\$103,941	\$103,941	\$103,941	\$103,941	\$103,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498097	Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Albert Einstein	2015-00631	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxaní	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$204,761	\$102,376	\$102,376	\$102,376	\$102,376	\$102,376	\$102,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498110	Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Tomas Alba Edison	2015-00628	Querétaro	El Marqués	La Griega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$203,124	\$101,473	\$101,473	\$101,473	\$101,473	\$101,473	\$101,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498111	Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Lázaro Cárdenas Del Río	2015-00630	Querétaro	El Marqués	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$198,281	\$99,051	\$99,051	\$99,051	\$99,051	\$99,051	\$99,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	277	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498142	Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Pedro María Anaya	2015-00633	Querétaro	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$277,833	\$138,917	\$138,917	\$138,917	\$138,917	\$138,917	\$138,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498190	Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Alfonso García Robles	2015-00686	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$202,849	\$101,425	\$101,425	\$101,425	\$101,425	\$101,425	\$101,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498191	Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. 18 De Marzo De 1938	2015-00689	Querétaro	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$271,609	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498309	Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles	2015-00632	Querétaro	Pinal de Amoles	Puerto del Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	En Ejecución	2015	\$258,985	\$129,492	\$129,492	\$129,492	\$129,492	\$129,492	\$129,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498310	Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Aron Saenz Gara	2015-00688	Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Águeda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2015	\$722,935	\$361,467	\$361,467	\$361,467	\$361,467	\$361,467	\$361,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498311	Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame	2015-00752	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PINAL	Educación	En Ejecución	2015	\$396,281	\$396,281	\$396,281	\$396,281	\$396,151	\$396,151	\$396,151	99.97	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498313	Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroe	2015-00754	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PINAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$446,184	\$446,184	\$446,184	\$446,184	\$446,104	\$446,104	\$446,104	99.98	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498341	Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. José Miguel Domínguez Trujillo	2015-00629	Querétaro	San Joaquín	Santa María Álamos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	En Ejecución	2015	\$253,702	\$126,851	\$126,851	\$126,851	\$126,851	\$126,851	\$126,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498507	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lorenzo De La Parra	2015-00680	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2015	\$2,337,440	\$2,010,526	\$2,010,526	\$2,010,526	\$2,010,526	\$2,010,526	\$2,010,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	644	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498524	Rehabilitación De Barda Y Rejas En La Tv Secundaria José Ma. Arteaga	2015-00725	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2015	\$752,762	\$662,646	\$662,646	\$662,646	\$662,646	\$662,646	\$662,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498584	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Barda Perimetral En Esc. Sec. Tec. No. 35 Eduardo Loarca Castillo	2015-00743	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2015	\$1,699,903	\$1,053,895	\$1,053,895	\$1,053,895	\$1,053,895	\$1,053,895	\$1,053,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100498626	Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Genl. Arqueles Vela	2015-01531	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,710,279	\$1,669,070	\$1,669,070	\$1,669,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,696	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

1007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$93,042,895 \$87,877,903 \$87,877,903 \$17,905,152 \$10,995,849 \$10,995,849 \$10,995,849						\$0			Avance Físico			Observaciones	
															Avance Financiero						Avance Físico			Avance Físico				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QUE15150400586535	Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Genl. Andres Balvanera	2015-01532	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,802,714	\$1,712,142	\$1,712,142	\$1,712,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,481	0.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586541	Construcción De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez	2015-01533	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$472,620	\$466,796	\$466,796	\$466,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586575	Equipamiento De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez	2015-01534	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$42,745	\$42,745	\$42,745	\$42,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	647	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587354	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Espacios Educativos De Nivel Básico Para Varios Planteles	2015-01559	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,158	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400591094	Obras De Infraestructura Básica Educativa -		Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SFF	Educación	En Ejecución	2015	\$69,972,751	\$69,972,751	\$69,972,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Obra Pública y Gasto Social

1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2015

Querétaro

Información General del Proyecto													\$121,680,208	\$121,933,402	\$121,933,402	\$100,262,995	\$46,821,547	\$46,821,547	\$46,821,547	\$0	Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUR00150300585374	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río	2015-01535	Querétaro	San Juan del Río	Vista Hermosa (Cuasindad)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$14,999,992	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,940,742	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,831	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN COMENTARIOS
QUR00150400586581	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Querétaro	2015-01536	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,990,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,563	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN COMENTARIOS
QUR00150400586622	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En Cobaq N° 9, Extensión Jofrito	2015-01569	Querétaro	Querétaro	Jofrito	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,129,327	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,129,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUR00150400587060	Construcción De Laboratorio Pesado En La Universidad Politécnica De Querétaro	2015-01527	Querétaro	El Marqués	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$19,999,828	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,999,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,266	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUR00150400587570	Mobiliario Y Equipamiento Edificio G De La Utsjr	2015-01622	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTESJR	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,181	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200523881	Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Enfermería, Campus Corregidora	2015-01161	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UAQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,093	\$1,423,093	\$1,423,093	\$1,423,093	\$1,423,093	\$1,423,093	\$1,423,093	\$1,423,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200524906	Laboratorio Pesado Mobiliario Universidad Politécnica De Querétaro	-	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200524926	Laboratorio Pesado Equipo Especializado Universidad Politécnica De Querétaro	-	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200525072	Unidad De Docencia Dos Niveles Mobiliario Universidad Tecnológica De Querétaro	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200525102	Unidad De Docencia Dos Niveles Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica De Querétaro	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200525294	Laboratorios Informática Fase Iii, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Informática, Campus Juriquilla.	2015-01157	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200525318	Laboratorios Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Ciencias Naturales, Campus Juriquilla	2015-01163	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200526223	Segundo Piso Aulas, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Química, Campus Centro Universitario	2015-01156	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200526231	Área Programa Educativo (Pe) Y Curso De Lengua Para Dependencia De Educación Superior (Des) Lengua Y Letras, Campus Aeropuerto (Fam 2015 Ueq)	2015-01160	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200526235	Aulas Para Cursos Iniciales, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Medicina Campus La Capilla Y Campus Aeropuerto	2015-01162	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200526403	Construcción De Laboratorio De Idiomas De 1 Nivel, Querétaro Itq	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Tecnológico de Queretaro	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ITQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200545298	Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Física En El Nivel De Educación Media Superior	2015-01164	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UAQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,176,648	\$1,176,648	\$1,176,648	\$1,176,648	\$1,176,648	\$1,176,648	\$1,176,648	\$1,176,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,137	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200545406	Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 31	2015-01203	Querétaro	El Marqués	La Griega	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	264	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200545745	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 7.50x8.00 Y Obra Exterior En Estruct. Regional En Edif. C En El Cobaq No. 12	2015-01119	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,024,759	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,024,759	\$758,104	\$758,104	\$758,104	\$758,104	65.92	\$0	Metros Cuadrados	1,404	0.00	65.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150200545785	Construcción De Aula Didáctica De 2.5 E.E. Y Obra Exterior En Estruct. 01-C En Edif. D En El Cobaq No. 30	2015-01120	Querétaro	San Juan del Río	La Valla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$497,691	\$550,000	\$550,000	\$149,307	\$149,307	\$149,307	\$149,307	\$149,307	27.15	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN COMENTARIOS

1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2015

Querétaro

Información General del Proyecto													\$121,680,208	\$121,933,402	\$121,933,402	\$100,262,995	\$46,821,547	\$46,821,547	\$46,821,547	\$0		Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE151502005460319	Equipamiento De Dos Aulas En El Cobaq No. 9	2015-01179	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IO08 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$99,999	\$100,000	\$100,000	\$99,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN COMENTARIOS
QUE15150100556721	Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt. Hidráulica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12	2015-01042	Querétaro	San Juan del Río	Paso de Mata Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IO08 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$3,678,871	\$3,733,661	\$3,733,661	\$3,678,871	\$2,314,396	\$2,314,396	\$2,314,396	61.99	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	63.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CECYTEQ / Registro: SIN COMENTARIOS

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

1003 FAIS Entidades 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$23,637,570	\$23,637,570	\$23,637,570	\$23,514,039	\$20,977,875	\$20,977,875	\$20,977,875	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE15150100467939	Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles.	2015-00849	Querétaro	Pinal de Amoles	San Pedro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. PINAL	Salud	En Ejecución	2015	\$9,049,580	\$9,049,580	\$9,049,580	\$9,014,047	\$9,014,047	\$9,014,047	\$9,014,047	99.61	\$0	Metros Cuadrados	442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467947	Centro De Salud, Ajuchitlán, Colon, Qro.	2015-00701	Querétaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,912,002	\$7,397,335	\$7,397,335	\$7,397,335	73.97	\$0	Metros Cuadrados	5,483	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467987	Construcción Primera Etapa De La Red De Drenaje, Epigmenio González (El Ahorcado), Pedro Escobedo	2015-00779	Querétaro	Pedro Escobedo	Epigmenio González (El Ahorcado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. P. ESCOBEDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,587,990	\$4,587,990	\$4,587,990	\$4,587,990	\$4,566,493	\$4,566,493	\$4,566,493	99.53	\$0	Metros lineales	975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Obra Pública y Gasto Social

U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$10,623,833	\$10,623,833	\$10,623,833	\$10,456,266	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE00150400586596	Accesibilidad En El Centro Histórico De Querétaro (Construcción De Rampas)	2015-01544	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,623,833	\$10,623,833	\$10,623,833	\$10,456,266	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,938	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Obra Pública y Gasto Social

U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$78,232,006	\$78,221,700	\$78,221,700	\$77,711,790	\$77,711,790	\$77,711,790	\$77,711,790	\$0				Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convención	Programa Fondo Convención Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE15100100461092	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Para El Camino De Acceso A La Comunidad Rural "La Zarza"	2015-00231	Querétaro	San Joaquín	Zarza y Roserrial	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,694	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino La Herradura, Comunidad Rural De "Santa Ana"	2015-00228	Querétaro	San Joaquín	Santa Ana	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,595	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461096	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Para Acceso A La Comunidad Rural "San José Quitasenú"	2015-00229	Querétaro	San Joaquín	San José Quitasenú	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,694	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461097	Construcción De Techado, Del Parque "La Laguna" Barrio La Laguna	2015-00232	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$699,128	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461098	Pavimentación De Concreto Hidráulico Para La Calle Para Acceso Barrio "El Tanque", Comunidad Rural "Nuevo San Joaquín"	2015-00230	Querétaro	San Joaquín	Cañons (Nuevo San Joaquín)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,695	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461119	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De La Piedad	2015-00203	Querétaro	El Marqués	La Piedad (San Miguel Colorado)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461123	Construcción De Cancha De Fútbol 7 Incluye Gimnasio Al Aire Libre Agua Azul	2015-00204	Querétaro	El Marqués	Agua Azul	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,258	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461165	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De Los Cues	2015-00225	Querétaro	Huimilpan	Los Cues	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. HUIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$489,090	\$489,090	\$489,090	\$489,090	\$489,090	97.92	\$0	Piezas	2,139	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461178	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal.	2015-00219	Querétaro	Final de Amoles	Final de Amoles	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. FINAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461343	Pavimentación Circuito Antonio Pérez Alcocer, Col. Candiles	2015-00295	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461344	Pavimento Asfáltico En Calle Manuel Avila Casacho De Abelardo Rodríguez A Carretera A Coroneo, Santa Bárbara	2015-00296	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461345	Pavimentación Concreto Hidráulico 2da. Etapa, En Av. Del Río, De Isidro Hernández A La Unidad Deportiva Del Pueblito	2015-00297	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461346	Pavimento Asfáltico, Calles José Ugaide Rodríguez, Francisco Alcocer Pozo Y U. Guadalupe Velásquez, De Circuito Pérez Alcocer Ote. A Circuito Pérez Alcocer Pte.	2015-00298	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461348	Pavimento Calle Francisco León De La Barra, Col. Santa Bárbara	2015-00299	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461350	Empedrado Con Huellas De Adoctrero, En Callejón De Los Mendoza, Col. El Pueblito	2015-00300	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461352	Empedrado Empacado En Mortero De La Calle Valle Dorado De Valle De Las Flores A Las Torres, Valle De Las Flores De Valle Del Sol A Valle Dorado Y De Valle Comopolitan De Avenida Las Flores A Las Torres	2015-00301	Querétaro	Corregidora	Colonia Ecológica (Valle de Oro)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461353	Pavimento Asfáltico, Circuito Prolongación Jazmín / Espíritu Santo / Lomas La Cruz	2015-00302	Querétaro	Corregidora	Lomas de la Cruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461429	Construcción De Bardeado Perimetral En T.V. Secundaria Francisco Burgos Mondragón, Comunidad Rural "Ajuscochilancito" Clave 22dlv0168n	2015-00268	Querétaro	Pedro Escobedo	Ajuchitlancito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461430	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Unidad Deportiva, Cabecera Municipal, Calle 16 De Septiembre, Colonia Centro	2015-00269	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Lote	9,946	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15100100461431	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Francisco Márquez, Comunidad Rural "Epigmenio González"	2015-00270	Querétaro	Pedro Escobedo	Epigmenio González (El Urbano Ahorcado)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto																Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUE1510100461433	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Isauro Vázquez, Comunidad Rural "Saus Alto"	2015-00271	Querétaro	Pedro Escobedo	El Saus (Saus Alto, Saus Bajo)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,747,250	\$2,747,250	\$2,747,250	\$2,747,250	\$2,747,250	\$2,747,250	\$2,747,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461530	Rehabilitación De Cárcamo Pueblo Nuevo	2015-00324	Querétaro	Corregidora El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461531	Rehabilitación De Cárcamo San Mateo	2015-00325	Querétaro	Corregidora El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461532	Rehabilitación De Campo De Beisbol La Negreta	2015-00326	Querétaro	Corregidora La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Piezas	396	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461533	Rehabilitación E Iluminación Unidad Deportiva La Negreta	2015-00327	Querétaro	Corregidora La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	396	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461534	Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro	2015-00328	Querétaro	Corregidora La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461535	Alumbrado Publico En Parque Industrial Balvanera	2015-00329	Querétaro	Corregidora El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461536	Pavimentación Concreto Hidráulico Josefa Ortiz De Dominguez De Hidalgo Hacia Paseo Constituyentes	2015-00339	Querétaro	Corregidora El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461537	Pavimento Asfáltico, Calles Paseo Dublin Y Paseo Londres, De Paseo Tejeda A Amsterdam, Col. Tejeda	2015-00340	Querétaro	Corregidora El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510100461538	Alumbrado Prolongacion Av. Constituyentes, Entre Puente De Santa Barbara Y Acceso Residencial Balvanera	2015-00370	Querétaro	Corregidora El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

U088 Fondo de Infraestructura Deportiva 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$46,113,840	\$46,113,840	\$46,113,840	\$45,614,892	\$45,614,892	\$45,614,892	\$45,614,892	\$0	Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QRE1510100460579	Construcción Nueva De Rehabilitación De La Unidad Deportiva Huimilpan Segunda Rapa	2015-00127	Querétaro	Huimilpan	San Pedro	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. HUIMILPAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,451,657	\$3,451,657	\$3,451,657	\$3,451,657	98.72	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100460580	Rehabilitación De Infraestructura En Escuela Primaria De Los Cues, Huimilpan	2015-00128	Querétaro	Huimilpan	Los Cues	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. HUIMILPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$298,840	\$298,840	\$298,840	\$298,840	99.71	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100460744	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. "Tec. 17 Francisco León De La Barra, En Landa De Matamoros	2015-00104	Querétaro	Landa de Matamoros	Landa de Matamoros	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. LANDA	Educación	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100460967	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela.	2015-00139	Querétaro	Pinal de Amoles	San Pedro Escanela	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Educación	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	ESPACIOS DEPORTIVOS	99	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461079	Infraestructura Deportiva, Comunidad "Horno De Cal" Plancha Para Usos Múltiples	2015-00126	Querétaro	Tolimán	Horno de Cal	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$496,575	\$496,575	\$496,575	\$496,575	99.41	\$0	Metros Cuadrados	646	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461085	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Cdc De Cabecera Municipal	2015-00122	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Deporte	En Ejecución	2015	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$541,666	\$541,666	\$541,666	\$541,666	98.58	\$0	Lote	634	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461086	Construcción De La Cancha De Frontón En Cdc En Cabecera Municipal	2015-00123	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TEQUIS.	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$496,524	\$496,524	\$496,524	\$496,524	99.40	\$0	Metros Cuadrados	634	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461116	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Las Postas	2015-00152	Querétaro	Pedro Escobedo	Las Postas	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Educación	En Ejecución	2015	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	100.00	\$0	ESPACIOS DEPORTIVOS	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461117	Unidad Deportiva Ira Etape, San Isidro Miranda	2015-00121	Querétaro	El Marqués	San Isidro Miranda	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,810	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461120	Terminación De Unidad Deportiva, El Colorado	2015-00120	Querétaro	El Marqués	General Lázaro Cárdenas (El Colorado)	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	ESPACIOS DEPORTIVOS	4,315	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461122	Construcción De Cancha De Fútbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul	2015-00150	Querétaro	El Marqués	Agua Azul	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EL MARQ.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,258	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461189	2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles, Corregidora	2015-00098	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461190	Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinas, Tartan, Cancha De Frontenis Y De Tenis, Los Candiles	2015-00099	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461191	Infraestructura Deportiva En Bravo, Corregidora	2015-00100	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$439,560	\$439,560	\$439,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE1510100461192	Pasto Sintético En Cancha De Fútbol 20 De Enero, Corregidora	2015-00101	Querétaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461193	Parque Línea Amsterdam, Chabacano, Corregidora	2015-00107	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461194	Mejoramiento De Espacios Deportivos, Ciclista, Iluminación Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Huevo, Rinconada San Joaquín, Huertas Del Carmen	2015-00108	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461197	Rehabilitación De Parque Candiles, Corregidora	2015-00116	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461250	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nuno)	2015-00102	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. E. MONTES	Educación	En Ejecución	2015	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	\$939,060	100.00	\$0	ARCOTECHO	82	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE1510100461251	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	2015-00103	Querétaro	Ezequiel Montes	Los Ramírez	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. E. MONTES	Educación	En Ejecución	2015	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	100.00	\$0	ARCOTECHO	32	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QEE00150400589494	Aportación Del 1 Al Millar A Favor De La Secretaría De La Contraloría (Fondo De Apoyo A Migrantes)	2015-01577	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONTRALORÍA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$2,560	\$2,560	\$2,560	\$2,560	\$2,560	\$2,560	\$2,560	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QEE15150200546145	Proyectos Productivos (Albañilería, Panadería)	2015-01223	Querétaro	San Joaquín	Agua de Venado	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546147	Proyectos Productivos (Ganado, Comida, Panadería)	2015-01224	Querétaro	San Joaquín	Apartadero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$64,500	\$64,500	\$64,500	\$64,500	\$64,500	\$64,500	\$64,500	100.00	\$0	Equipamiento	6	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546148	Proyecto Productivo (Ganado)	2015-01225	Querétaro	San Joaquín	El Deconi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546149	Proyecto Productivo (Albañilería)	2015-01226	Querétaro	San Joaquín	Puerto de Rosarito	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546151	Proyectos Productivos (Comida, Dulces Tradicionales, Artesanías, Extracción De Jugo De Manzana, Carpintería)	2015-01227	Querétaro	San Joaquín	La Guadalupeana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$45,500	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546152	Proyecto Productivo (Panadería)	2015-01228	Querétaro	San Joaquín	Zarza y Somerial	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546153	Proyecto Productivo (Ganado)	2015-01229	Querétaro	San Joaquín	Los Azóquez	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546154	Proyectos Productivos (Ganado, Costura, Artesanías, Panadería)	2015-01230	Querétaro	San Joaquín	Los Herrera	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546157	Proyecto Productivo (Rosticería)	2015-01231	Querétaro	San Joaquín	Los Pozos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546161	Proyectos Productivos (Carnicería, Abarrotes, Herrería, Ganado)	2015-01232	Querétaro	San Joaquín	Canoas (Nuevo San Joaquín)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546165	Proyectos Productivos (Panadería, Comida, Abarrotes, Costura, Carnicería, Serigrafía, Taller De Hojalatería Y Pintura, Ganado)	2015-01233	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$174,856	\$174,856	\$174,856	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	100.00	\$0	Equipamiento	17	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200546167	Proyecto Productivo (Abarrotes)	2015-01234	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200547880	Proyectos Productivos (Frutas Y Verduras)	2015-01237	Querétaro	Jalpan de Serra	Acatitlán del Río	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200547881	Mejoramiento De Vivienda	2015-01311	Querétaro	Peñamiller	Agua Caliente	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	71.43	\$0	Vivienda	35	0.00	71.43	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200547886	Mejoramiento De Vivienda	2015-01238	Querétaro	Jalpan de Serra	El Líndero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200547893	Mejoramiento De Vivienda	2015-01239	Querétaro	Jalpan de Serra	Guayabos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200547913	Mejoramiento De Vivienda	2015-01240	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QEE15150200547918	Mejoramiento De Vivienda	2015-01241	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1510200547921	Mejoramiento De Vivienda	2015-01242	Querétaro	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547922	Mejoramiento De Vivienda	2015-01384	Querétaro	Peñamiller	El Álamo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547926	Mejoramiento De Vivienda	2015-01312	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547928	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01243	Querétaro	Jalpan de Serra	Agua Fría	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547930	Proyecto Productivo (Ganado Bovino)	2015-01244	Querétaro	Jalpan de Serra	Agua Fría	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547931	Mejoramiento De Vivienda	2015-01313	Querétaro	Peñamiller	El Portugués	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547935	Proyecto Productivo (Abarrotes)	2015-01245	Querétaro	Jalpan de Serra	Carrizal de los Sánchez	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547939	Mejoramiento De Vivienda	2015-01316	Querétaro	Peñamiller	Villa Emiliano Zapata (Extoraz)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547943	Mejoramiento De Vivienda	2015-01246	Querétaro	Jalpan de Serra	Loma Delgada	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547947	Mejoramiento De Vivienda	2015-01320	Querétaro	Peñamiller	Los Encinos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547951	Proyecto Productivo (Abarrotes)	2015-01247	Querétaro	Jalpan de Serra	El Álamo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547952	Mejoramiento De Vivienda	2015-01321	Querétaro	Peñamiller	Agua Fría	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547953	Proyecto Productivo (Ciber Café)	2015-01248	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$14,352	\$14,352	\$14,352	\$14,352	\$14,352	\$14,352	\$14,352	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547955	Mejoramiento De Vivienda	2015-01322	Querétaro	Peñamiller	Río Blanco	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547957	Mejoramiento De Vivienda	2015-01249	Querétaro	Jalpan de Serra	Guayabos Saucillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547958	Proyecto Productivo (Equipo De Audio)	2015-01250	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547959	Mejoramiento De Vivienda	2015-01323	Querétaro	Peñamiller	Boquillas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547960	Mejoramiento De Vivienda	2015-01251	Querétaro	Jalpan de Serra	Lomas de Juárez	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547963	Mejoramiento De Vivienda	2015-01324	Querétaro	Peñamiller	El Lindero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1510200547964	Mejoramiento De Vivienda	2015-01325	Querétaro	Peñamiller	Molinitos (El Molino)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547969	Mejoramiento De Vivienda	2015-01252	Querétaro	Jalpan de Serra	Los Jasso	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547970	Mejoramiento De Vivienda	2015-01326	Querétaro	Peñamiller	El Pilón	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547975	Mejoramiento De Vivienda	2015-01253	Querétaro	Jalpan de Serra	Ojo de Agua del Lindero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547976	Mejoramiento De Vivienda	2015-01327	Querétaro	Peñamiller	La Estación	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547982	Mejoramiento De Vivienda	2015-01328	Querétaro	Peñamiller	San Isidro (San Isidro Boquillas)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200547990	Mejoramiento De Vivienda	2015-01329	Querétaro	Peñamiller	Aposentos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548075	Proyectos Productivos (Auto-Lavado)	2015-01289	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548078	Proyecto Productivo (Venta De Calzado)	2015-01290	Querétaro	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548080	Proyectos Productivos (Venta De Plásticos)	2015-01291	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548081	Proyectos Productivos (Frutas Y Verduras)	2015-01292	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548082	Proyectos Productivos (Ganado Porcino)	2015-01293	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548083	Proyectos Productivos (Alimento Y Ganado - Bovino)	2015-01294	Querétaro	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548084	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01295	Querétaro	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de Los Mar	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548085	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01296	Querétaro	Jalpan de Serra	Puerto de Animas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548086	Proyectos Productivos (Papelería)	2015-01297	Querétaro	Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548101	Mejoramiento De Vivienda	2015-01330	Querétaro	Peñamiller	El Atorón	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548102	Proyecto Productivo (Abarrotes)	2015-01298	Querétaro	Jalpan de Serra	La Mesa del Pino	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548103	Mejoramiento De Vivienda	2015-01331	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto															\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico					Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE1510200548104	Proyectos Productivos (Equipo De Fotocopiado)	2015-01299	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancáma	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548105	Proyecto Productivo (Ganado Bovino)	2015-01300	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548106	Mejoramiento De Vivienda	2015-01345	Querétaro	Peñamiller	La Plazuela	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548109	Mejoramiento De Vivienda	2015-01346	Querétaro	Peñamiller	El Frontoncillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548110	Mejoramiento De Vivienda	2015-01347	Querétaro	Peñamiller	Las Enramadas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548111	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01302	Querétaro	Jalpan de Serra	Sabino Chico	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548112	Mejoramiento De Vivienda	2015-01348	Querétaro	Peñamiller	Cuesta Colorada	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548113	Proyecto Productivo (Renta De Sillas)	2015-01255	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,067	\$5,067	\$5,067	\$5,067	\$5,067	\$5,067	\$5,067	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548115	Proyecto Productivo (Abarrotes)	2015-01303	Querétaro	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548117	Mejoramiento De Vivienda	2015-01256	Querétaro	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de los Mar	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548118	Mejoramiento De Vivienda	2015-01349	Querétaro	Peñamiller	Maguay Verde	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548120	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01304	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548121	Mejoramiento De Vivienda	2015-01350	Querétaro	Peñamiller	Cuesta de los Ibarra	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$2,442	\$2,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548123	Mejoramiento De Vivienda	2015-01257	Querétaro	Jalpan de Serra	Sabino Chico	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548124	Mejoramiento De Vivienda	2015-01351	Querétaro	Peñamiller	Sebastianes	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548125	Proyecto Productivo (Ciber Café)	2015-01305	Querétaro	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548127	Proyecto Productivo (Venta De Ropa)	2015-01260	Querétaro	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548130	Mejoramiento De Vivienda	2015-01261	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548132	Mejoramiento De Vivienda	2015-01352	Querétaro	Peñamiller	Vista Alegre	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto															\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
QUE1510200548134	Mejoramiento De Vivienda	2015-01262	Querétaro	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548135	Proyectos Productivos (Abarrotés)	2015-01301	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548138	Mejoramiento De Vivienda	2015-01353	Querétaro	Peñamiller	San Miguel Palmas (Misión de Palmas)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548140	Mejoramiento De Vivienda	2015-01263	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548142	Mejoramiento De Vivienda	2015-01354	Querétaro	Peñamiller	El Campamento	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548146	Mejoramiento De Vivienda	2015-01355	Querétaro	Peñamiller	El Sauz	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548149	Proyectos Productivos (Abarrotés)	2015-01264	Querétaro	Jalpan de Serra	El Líndero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548150	Proyectos Productivos (Abarrotés)	2015-01306	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancáma	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548151	Mejoramiento De Vivienda	2015-01265	Querétaro	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548152	Proyecto Productivo (Máquina De Coser)	2015-01307	Querétaro	Jalpan de Serra	El Embocadero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548154	Mejoramiento De Vivienda	2015-01356	Querétaro	Peñamiller	La Higuera	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548156	Mejoramiento De Vivienda	2015-01266	Querétaro	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548162	Proyecto Productivo (Panadería)	2015-01308	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548165	Mejoramiento De Vivienda	2015-01267	Querétaro	Jalpan de Serra	Yerbabuena	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548167	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01314	Querétaro	Peñamiller	Agua Caliente	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548172	Proyecto Productivo (Vulcanizadora)	2015-01268	Querétaro	Jalpan de Serra	El Líndero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548177	Proyecto Productivo (Panadería)	2015-01309	Querétaro	Jalpan de Serra	Yerbabuena	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548181	Proyectos Productivos (Venta De Comida)	2015-01269	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548185	Proyecto Productivo (Herrería)	2015-01310	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1510200548191	Proyecto Productivo (Venta De Comida)	2015-01318	Querétaro	Jalpan de Serra	Zoyapilca	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548200	Proyectos Productivos (Venta De Ropa)	2015-01270	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548203	Proyecto Productivo (Abarrotes)	2015-01271	Querétaro	Jalpan de Serra	El Cañón	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548206	Mejoramiento De Vivienda	2015-01358	Querétaro	San Joaquín	Agua de Venado	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548211	Mejoramiento De Vivienda	2015-01359	Querétaro	San Joaquín	Los Planes	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548232	Proyecto Productivo (Papelería)	2015-01272	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548235	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01273	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548239	Proyectos Productivos (Miscelanea-Cria De Borregos)	2015-01315	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548240	Proyectos Productivos (Venta De Zapatos)	2015-01274	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548242	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01317	Querétaro	Peñamiller	El Encino	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548243	Proyecto Productivo (Panadería Y Repostería)	2015-01275	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548244	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01276	Querétaro	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548245	Proyectos Productivos (Cria De Cerdos)	2015-01319	Querétaro	Peñamiller	Cuesta Colorada	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548246	Proyectos Productivos (Miscelanea-Cria Engorda De Borregos)	2015-01332	Querétaro	Peñamiller	San Juanico	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548249	Mejoramiento De Vivienda	2015-01360	Querétaro	San Joaquín	El Plátano	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548255	Proyectos Productivos (Abarrotes, Taller Mecánico)	2015-01334	Querétaro	Peñamiller	Los Encinos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548256	Mejoramiento De Vivienda	2015-01361	Querétaro	San Joaquín	Las Tinajas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548259	Mejoramiento De Vivienda	2015-01362	Querétaro	San Joaquín	Los Azóquez	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548261	Proyectos Productivos (Miscelanea, Comida)	2015-01335	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$58,354	\$58,354	\$58,354	\$58,354	\$58,354	\$58,354	\$58,354	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE1510200548262	Mejoramiento De Vivienda	2015-01363	Querétaro	San Joaquín	Medias Coloradas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548264	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01336	Querétaro	Peñamiller	Agua Fria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548265	Mejoramiento De Vivienda	2015-01364	Querétaro	San Joaquín	San José Quitasueño	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548266	Mejoramiento De Vivienda	2015-01365	Querétaro	San Joaquín	San Agustín	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548268	Mejoramiento De Vivienda	2015-01366	Querétaro	San Joaquín	San Antonio	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548269	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01337	Querétaro	Peñamiller	El Portugués	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548273	Mejoramiento De Vivienda	2015-01367	Querétaro	San Joaquín	San Cristóbal	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548274	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01338	Querétaro	Peñamiller	La Higuera	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548283	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01339	Querétaro	Peñamiller	Río Blanco	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548289	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01340	Querétaro	Peñamiller	Sebastianes	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548295	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01341	Querétaro	Peñamiller	El Comedero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548299	Proyectos Productivos (Miscelaneas)	2015-01342	Querétaro	Peñamiller	La Estación	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548305	Mejoramiento De Vivienda	2015-01368	Querétaro	San Joaquín	San Francisco Gatos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548306	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01343	Querétaro	Peñamiller	Peña Blanca	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548307	Proyecto Productivo(Bisutería)	2015-01369	Querétaro	San Joaquín	Los Planes	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548308	Proyectos Productivos (Taller De Coatura)	2015-01344	Querétaro	Peñamiller	Villa Emiliano Zapata (Extoraz)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548310	Proyecto Productivo (Abarrotés)	2015-01370	Querétaro	San Joaquín	Puerto de la Garita	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548313	Proyecto Productivo(Carpintería)	2015-01371	Querétaro	San Joaquín	Puerto Hondo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1510200548318	Proyectos Productivos(Panadería, Ganado)	2015-01372	Querétaro	San Joaquín	San Antonio	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto															\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE1510200548324	Proyectos Productivos (Ganado, Panadería, Taller Mecánico)	2015-01373	Querétaro	San Joaquín	San Cristóbal	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548341	Mejoramiento De Vivienda	2015-01374	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548355	Mejoramiento De Vivienda	2015-01376	Querétaro	San Joaquín	San Sebastián	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548359	Mejoramiento De Vivienda	2015-01377	Querétaro	San Joaquín	Santa Ana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$14,065	\$14,065	\$14,065	\$14,065	\$14,065	\$14,065	\$14,065	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548361	Proyecto Productivo (Ganado)	2015-01378	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548364	Proyectos Productivos(Panadería)	2015-01379	Querétaro	San Joaquín	Mesa del Platanito	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548378	Proyecto Productivo(Panadería)	2015-01380	Querétaro	San Joaquín	San Sebastián	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548419	Proyectos Productivos(Panadería, Ganado,Abarrotes,Comida)	2015-01381	Querétaro	San Joaquín	Santa Ana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548420	Proyecto Productivo (Costura)	2015-01382	Querétaro	San Joaquín	Santa María Alamos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548421	Mejoramiento De Vivienda	2015-01383	Querétaro	San Joaquín	Santa María Alamos	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548427	Mejoramiento De Vivienda	2015-01375	Querétaro	San Joaquín	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUÍN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548561	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01277	Querétaro	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Equipamiento	12	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548569	Proyecto Productivo (Frutas Y Verduras)	2015-01278	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548574	Proyectos Productivos (Papelería)	2015-01279	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548577	Proyectos Productivos (Venta De Comida)	2015-01280	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548582	Proyecto Productivo (Estudio Fotográfico)	2015-01281	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548586	Mejoramiento De Vivienda	2015-01357	Querétaro	Peñamiller	Mentiras	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Vivienda	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548587	Proyectos Productivos (Venta De Nieve)	2015-01282	Querétaro	Jalpan de Serra	Jagüey Nuevo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE1510200548595	Proyectos Productivos (Taller De Costura)	2015-01283	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$2,562,819	\$2,560,261	\$2,560,261	\$2,557,817	\$2,490,317	\$2,490,317	\$2,490,317	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QOE1510200548602	Proyectos Productivos (Frutas Y Verduras)	2015-01284	Querétaro	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Economicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QOE1510200548606	Proyectos Productivos (Estética)	2015-01285	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Economicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QOE1510200548613	Proyectos Productivos Jalpan	2015-01286	Querétaro	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Economicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QOE1510200548620	Proyectos Productivos (Papelería)	2015-01287	Querétaro	Jalpan de Serra	La Esperanza	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Economicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QOE1510200548628	Proyectos Productivos (Abarrotes)	2015-01288	Querétaro	Jalpan de Serra	Las Lagunitas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Economicas	P.M. JALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QOE1510300549504	Proyectos Productivos (Miscelanea)	2015-01333	Querétaro	Peñamiller	San Miguel Balsas (Misión de Palmas)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Economicas	P.M. PEÑAMILLER	Asistencia Social	Terminado	2015	\$10,065	\$10,065	\$10,065	\$10,065	\$10,065	\$10,065	\$10,065	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto					Avance							
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUR00150400586398	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tenochtitlan I Y II, Municipio De Querétaro, Qro.	2015-01506	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,239,761	\$16,239,761	\$16,239,761	\$9,324,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,815	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400586414	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Camelina, Municipio De Querétaro, Qro.	2015-01507	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,494,098	\$7,494,098	\$7,494,098	\$6,612,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400586420	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia: Prados Del Rincón I, II Y III, Municipio De Querétaro, Qro.	2015-01508	Querétaro	Querétaro	Prados del Rincón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,159,961	\$16,159,961	\$16,159,961	\$13,064,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,670	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400586430	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Jardines De Las Azucenas Y La Floresta, Municipio De Querétaro, Qro.	2015-01509	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,058,547	\$8,058,547	\$8,058,547	\$6,437,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,045	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400586436	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Real De Moctezuma, Municipio De Querétaro, Qro.	2015-01510	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,847,382	\$2,847,382	\$2,847,382	\$2,610,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	410	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400586473	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Santa Isabel, La Alborada, El Higo, Y Valle De San Pedro, Municipio De Querétaro, Qro.	2015-01511	Querétaro	Querétaro	Colonia Santa Isabel	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,611,029	\$20,611,029	\$20,611,029	\$14,923,122	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,315	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400586480	Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Colinas De Santa Cruz Ira, Sección Ira, Etapa, Tonatiuh II, III Y IV, Municipio De Querétaro, Qro	2015-01512	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Primera Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,499,223	\$18,499,223	\$18,499,223	\$18,055,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,445	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400587079	Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro.	2015-01501	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$147,996,704	\$147,852,000	\$147,852,000	\$147,852,000	\$41,295,022	\$41,295,022	\$41,295,022	27.93	\$0	Kilómetro	945.013	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400587156	Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Rincón De Guadalupe Y Lomas La Cruz, En El Municipio De Corregidora, Qro.	2015-01502	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$29,921,045	\$29,921,045	\$29,921,045	\$27,631,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,690	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400587175	Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Valle Loma Pinos, Valle Arboledas Y Obras De Cabecera En El Municipio De Corregidora, Qro	2015-01504	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,586,777	\$23,586,777	\$23,586,777	\$20,321,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,925	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400587308	Construcción De Circulado Perimetral En La Universidad Autónoma De Querétaro Campus Conca En El Municipio De Arroyo Seco, Qro.	2015-01566	Querétaro	Arroyo Seco	Conca	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO S.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,997,997	\$1,997,997	\$1,997,997	100.00	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$40,000,000				\$0				\$0			Observaciones		
														Presupuesto				Avance Financiero				Avance Físico					
														Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
QER0015040058878	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica	2015-01601	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,860,500	\$1,860,500	\$1,860,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400588820	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A Los Programas De Educación Basica	2015-01602	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$704,000	\$704,000	\$704,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400588871	Apoyo Para Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica	2015-01603	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$565,752	\$565,752	\$565,752	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QER00150400588902	Apoyo Para Actividades Inherentes A Las Actividades De Educación Basica	2015-01604	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$211,200	\$211,200	\$211,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400588931	Apoyo Para Actividades Administrativas De Educación Basica	2015-01605	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400588948	Apoyo Para Actividades Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica	2015-01606	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,622,400	\$1,622,400	\$1,622,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589026	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica	2015-01607	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,402,170	\$1,402,170	\$1,402,170	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QER00150400589518	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Basica	2015-01608	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$178,951	\$178,951	\$178,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589709	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Serv. De Educ. Basica	2015-01609	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589739	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Serv. De Educ. Basica	2015-01610	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$445,900	\$445,900	\$445,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589751	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Serv. De Educación Basica	2015-01611	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589765	Apoyo Para Solventar Gtos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica	2015-01612	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,647,300	\$1,647,300	\$1,647,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589805	Apoyo Para Solventar Gastos De Educación Basica	2015-01613	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589832	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educ. Basica	2015-01614	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,670,836	\$1,670,836	\$1,670,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589958	Apoyo Para Solventar Gtos. Inherentes A La Operación De Serv. De Educación Basica	2015-01615	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,867,893	\$1,867,893	\$1,867,893	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589971	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica	2015-01616	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,779,440	\$1,779,440	\$1,779,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400589986	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica	2015-01617	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	USEBEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$48,658	\$48,658	\$48,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	61,855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QER00150400590019	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Oper. Y Prest. De Servicios De Educación Para El Estado	SIN NUMERO	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	U031	11-Educación Pública	DIF	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
 Director de Obra Pública y Gasto Social

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	\$27,120,761	\$24,365,657	\$24,365,657	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$0			Observaciones			
								Avance Financiero										Avance Físico										
								Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
QUR00150300584992	Mobiliario, Bienes Informáticos, Equipo De Administración, Equipo Y Aparatos Audiovisuales Y Cámaras Fotográficas Y De Video	2015-01574	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	107	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00150300584994	Construcción De Primera Etapa: Seis Aulas Didácticas De 2 Se, Laboratorio De Computo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Circulado Perimetral, Red Eléctrica M, Hidráulica Y Sanitaria)	2015-01568	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00150300584995	Expediente Técnico De Proyecto: Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Campus Centro Y Norte En El Instituto Tecnológico De Querétaro	2015-01565	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	Terminado	2015	\$266,104	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	6,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00150400586448	Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte	2015-01623	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$7,026,264	\$7,026,264	\$7,026,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,060	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00150400586450	Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Centro	2015-01624	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2015	\$9,328,394	\$9,328,394	\$9,328,394	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,060	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

SI79 Programa de Infraestructura Indígena 2015

Querétaro

Información General del Proyecto														\$391,833,558	\$299,240,413	\$278,528,956	\$298,362,062	\$277,451,395	\$277,451,395	\$277,451,395	\$0	Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
QRE15150100460526	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca	2015-00030	Querétaro	Peñamiller	Peña Blanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,239,764	\$1,239,764	\$1,239,764	\$1,239,764	\$1,239,764	\$1,239,764	100.00	\$0	Estudio de preinversión	578	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES		
QRE15150100460527	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Plazuela-El Atoñón-Puerto Blanco-El Moral, Tramo Estimado: Del Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al	2015-00039	Querétaro	Peñamiller	El Moral	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$9,400,958	\$9,400,875	\$9,400,958	\$9,400,875	\$9,400,875	\$9,400,875	\$9,400,875	100.00	\$0	Kilómetro	664	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460655	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) ; Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal, En El Municipio De Toluimán	2015-00063	Querétaro	Toluimán	Los González	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,950,753	\$6,920,944	\$6,920,944	\$6,920,944	\$6,920,944	\$6,920,944	\$6,920,944	100.00	\$0	Metros lineales	623	0.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES		
QRE15150100460656	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cas, En El Municipio De Toluimán	2015-00064	Querétaro	Toluimán	San Antonio de la Cas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$78,388	\$78,388	\$78,388	\$78,388	\$78,388	\$78,388	\$78,388	100.00	\$0	Estudio de preinversión	2,721	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460732	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles	2015-00070	Querétaro	Pinal de Amoles	Quirambal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$4,283,418	\$4,283,418	\$4,283,418	\$4,283,418	\$4,283,418	\$4,283,418	\$4,283,418	100.00	\$0	Metros lineales	269	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460733	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonicico, En El Municipio De Pinal De Amoles.	2015-00071	Querétaro	Pinal de Amoles	Tonicico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$4,770,706	\$4,770,706	\$4,770,706	\$4,770,706	\$4,770,706	\$4,770,706	\$4,770,706	100.00	\$0	Metros lineales	331	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460742	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Aguas Zarca) Puerto Del Sabino-Nebulinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 3 000	2015-00072	Querétaro	Landa de Matamoros	Nebulinas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,241,502	\$16,180,800	\$16,180,800	\$16,180,800	\$16,180,800	\$16,180,800	\$16,180,800	\$16,180,800	\$16,180,800	100.00	\$0	Kilómetro	930	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100460743	Modernización Y Ampliación De Camino Tilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070	2015-00073	Querétaro	Landa de Matamoros	Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,204,000	\$12,957,130	\$12,957,130	\$12,957,130	\$12,957,130	\$12,957,130	\$12,957,130	\$12,957,130	100.00	\$0	Kilómetro	285	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460745	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 210 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillitas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400	2015-00074	Querétaro	Peñamiller	Milpillitas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,999,998	\$7,952,622	\$7,952,612	\$7,952,622	\$7,952,612	\$7,952,612	\$7,952,612	\$7,952,612	100.00	\$0	Kilómetro	580	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460746	Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller	2015-00075	Querétaro	Peñamiller	Agua Fría	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PEÑAMILLER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,993,920	\$9,476,247	\$9,476,221	\$9,476,247	\$9,476,221	\$9,476,221	\$9,476,221	\$9,476,221	100.00	\$0	Metros lineales	3,266	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460754	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo" Barrio "El Medroño" De La Localidad De Pie De Gallo, En El Municipio De Querétaro	2015-00090	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. QRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$2,399,707	\$2,399,704	\$2,399,707	\$2,399,704	\$2,399,704	\$2,399,704	\$2,399,704	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460764	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toluimán	2015-00078	Querétaro	Toluimán	El Tule	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$94,684	\$94,684	\$94,684	\$94,684	\$94,684	\$94,684	\$94,684	100.00	\$0	Estudio de preinversión	418	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460765	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Toluimán	2015-00079	Querétaro	Toluimán	Don Lucas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$161,000	\$127,883	\$127,883	\$127,883	\$127,883	\$127,883	\$127,883	\$127,883	100.00	\$0	Estudio de preinversión	218	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE15150100460970	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Muxquillo-San Pedro Escanela) - Tonicico - Maly, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882	2015-00141	Querétaro	Pinal de Amoles	Tonicico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,018,038	\$8,011,929	\$8,011,925	\$8,011,929	\$8,011,925	\$8,011,925	\$8,011,925	\$8,011,925	\$8,011,925	100.00	\$0	Kilómetro	550	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2015

Querétaro

														\$391,833,558	\$299,240,413	\$278,528,956	\$298,362,062	\$277,451,395	\$277,451,395	\$277,451,395	\$0							
Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUR15150100460972	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Río - Xilitla) - Quitrambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500	2015-00142	Querétaro	Pinal de Amoles	Quitrambal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. PINAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,805,201	\$6,189,367	\$6,166,592	\$6,189,367	\$6,166,592	\$6,166,592	\$6,166,592	99.63	\$0	Kilómetro	269	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461051	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (5ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bonfil	2015-00160	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$3,885,232	\$3,885,232	\$3,885,232	\$3,885,232	\$3,885,232	\$3,885,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,794	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461091	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil	2015-00161	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquititlán Barrio lro.	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$4,764,501	\$4,764,501	\$4,764,501	\$4,764,501	\$4,764,501	\$4,764,501	100.00	\$0	Metros lineales	10,088	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461093	Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes	2015-00206	Querétaro	San Joaquín	Las Tinajas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,475,428	\$7,221,489	\$6,664,445	\$7,221,489	\$6,664,445	\$6,664,445	\$6,664,445	92.29	\$0	Metros lineales	2,386	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461099	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe	2015-00162	Querétaro	Amealco de Bonfil	Chitejé de Garabato	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$5,193,569	\$5,193,569	\$5,193,569	\$5,193,569	\$5,193,569	\$5,193,569	100.00	\$0	Kilómetro lineal	3,363	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461100	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil.	2015-00163	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Picacho	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. AMEALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$3,943,072	\$3,943,072	\$3,943,072	\$3,943,072	\$3,943,072	\$3,943,072	100.00	\$0	Metros lineales	909	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461124	Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1	2015-00118	Querétaro	Landa de Matamoros	Tres Lagunas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,732,671	\$12,672,000	\$12,672,000	\$12,672,000	\$12,672,000	\$12,672,000	\$12,672,000	100.00	\$0	Metros lineales	611	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461125	Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2	2015-00119	Querétaro	Landa de Matamoros	Tres Lagunas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. LANDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,999,716	\$12,768,459	\$12,768,459	\$12,768,459	\$12,768,459	\$12,768,459	\$12,768,459	100.00	\$0	Metros lineales	611	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461136	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Hacienda Y Puerta Del Tepezán, En El Municipio De Huimilpan	2015-00117	Querétaro	Huimilpan	El Zorrillo (Santa Cruz)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,033,847	\$10,838,737	\$5,471,621	\$10,838,737	\$5,471,621	\$5,471,621	\$5,471,621	50.48	\$0	Metros Cuadrados	1,433	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461166	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordes, En El Municipio De Huimilpan	2015-00129	Querétaro	Huimilpan	Los Bordes	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. HUIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$2,777,929	\$2,777,929	\$2,777,929	\$2,777,929	\$2,777,929	\$2,777,929	100.00	\$0	Metros lineales	294	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461179	Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5)	2015-00196	Querétaro	Arroyo Seco	San José de las Flores	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,583,275	\$25,251,650	\$12,441,416	\$25,251,650	\$11,363,855	\$11,363,855	\$11,363,855	45.00	\$0	Piezas	4,449	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461180	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Río Verde)-Puerto De Ayula-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 500 Al 3 00	2015-00220	Querétaro	Arroyo Seco	Santa María de los Cocos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO S.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,908,118	\$6,299,864	\$6,299,864	\$6,299,864	\$6,299,864	\$6,299,864	\$6,299,864	100.00	\$0	Kilómetro	442	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461181	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes	2015-00193	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Banco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,495,700	\$1,169,945	\$1,169,945	\$1,169,945	\$1,169,945	\$1,169,945	\$1,169,945	100.00	\$0	Metros lineales	253	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100461184	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Ridáñi)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300	2015-00201	Querétaro	Cadereyta de Montes	Tzibantzá	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,088,118	\$11,877,496	\$11,877,496	\$11,877,496	\$11,877,496	\$11,877,496	\$11,877,496	100.00	\$0	Kilómetro	372	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUR15150100461185	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Chavarrías, En	2015-00221	Querétaro	Cadereyta de Montes	Chavarrías	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$995,664	\$995,664	\$995,664	\$995,664	\$995,664	100.00	\$0	Estudio de preinversión	335	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461186	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Culata, En E	2015-00222	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Culata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$634,916	\$634,916	\$634,916	\$634,916	\$634,916	100.00	\$0	Estudio de preinversión	305	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461255	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Capetras De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes	2015-00109	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. E. MONTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,905,383	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	\$2,254,229	100.00	\$0	Metros lineales	5,604	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461306	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco.	2015-00264	Querétaro	Arroyo Seco	Conca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. ARROYO S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,620,188	\$6,896,150	\$6,896,150	\$6,896,150	\$6,896,150	\$6,896,150	100.00	\$0	Metros lineales	1,852	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461316	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y	2015-00244	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Tinaja	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$997,074	\$997,074	\$997,074	\$997,074	\$997,074	100.00	\$0	Estudio de preinversión	646	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461317	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Sombrerete,	2015-00245	Querétaro	Cadereyta de Montes	Sombrerete	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,234,953	\$1,234,953	\$1,234,953	\$1,234,953	\$1,234,953	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1,306	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461318	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En E	2015-00246	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Puerta	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$638,444	\$638,444	\$638,444	\$638,444	\$638,444	100.00	\$0	Estudio de preinversión	217	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461321	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Los Lisaitos	2015-00293	Querétaro	Cadereyta de Montes	Pathé	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,353,146	\$1,353,146	\$1,353,146	\$1,353,146	\$1,353,146	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1,485	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461326	Modernización Y Ampliación Del Camino Colón-La Pila-Peña Colorada, Tramo: Del Km 0-000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 300 Al 8 800	2015-00265	Querétaro	Colón	Peña Colorada	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,050,345	\$15,240,276	\$14,841,013	\$15,240,276	\$14,841,013	\$14,841,013	97.38	\$0	Kilómetro	609	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461327	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad), En El Municipio De Colón	2015-00294	Querétaro	Colón	Salitrera (Presa de la Soledad)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,997,525	\$3,986,827	\$3,986,827	\$3,986,827	\$3,986,826	\$3,986,826	100.00	\$0	Metros lineales	228	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461362	Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Haciendita, En El Cruce Con El Río Huimilpan	2015-00185	Querétaro	Huimilpan	La Haciendita	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. HUIMILPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,979,261	\$3,836,121	\$2,957,770	\$2,957,770	\$2,957,770	\$2,957,770	77.10	\$0	Metros lineales	336	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461517	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Drecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7	2015-00313	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TEQUIS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$18,755,994	\$14,481,334	\$14,439,980	\$14,481,334	\$14,439,980	\$14,439,980	99.71	\$0	Kilómetro	6,713	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461518	Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 700 Al Km 4 680	2015-00314	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TEQUIS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,797,199	\$9,400,906	\$9,400,906	\$9,400,906	\$9,400,906	\$9,400,906	100.00	\$0	Kilómetro	9,124	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150100461519	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ira Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan	2015-00315	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TEQUIS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,712,689	\$10,743,663	\$10,743,663	\$10,743,663	\$10,743,663	\$10,743,663	100.00	\$0	Metros lineales	2,156	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Convenio	Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE15150100461526	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Tolimán	2015-00321	Querétaro	Tolimán	Nogales	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. TOLIMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,482,523	\$7,852,124	\$7,852,059	\$7,852,124	\$7,852,059	\$7,852,059	\$7,852,059	100.00	\$0	Metros lineales	1,931	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100461528	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Saliterra (Presa De La Soledad), El Pole	2015-00323	Querétaro	Colón	El Carrizal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$798,977	\$798,977	\$798,977	\$798,977	\$798,977	\$798,977	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1,337	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100467205	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano, En El Municipio De Colón	2015-00539	Querétaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,500,000	\$12,274,471	\$12,274,471	\$12,274,471	\$12,274,471	\$12,274,471	\$12,274,471	100.00	\$0	Metros lineales	1,938	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100470781	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes	2015-00194	Querétaro	Cadereyta de Montes	Rancho Guadalupe	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	P.M. CADEREYTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,540,171	\$2,021,835	\$2,021,835	\$2,021,835	\$2,021,835	\$2,021,835	\$2,021,835	100.00	\$0	Metros lineales	489	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100470855	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasni, En El Municipio De Cadereyta De Montes.	2015-00195	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxasni	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,080,998	\$4,850,814	\$4,215,687	\$4,850,814	\$4,215,687	\$4,215,687	\$4,215,687	86.91	\$0	Metros Cuadrados	1,481	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social

K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 2015

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															\$341,667,711	\$348,000,000	\$341,040,000	\$296,564,786	\$91,696,195	\$91,696,195	\$91,696,195	\$91,696,195	\$38,220,000	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro					
QUR00150400586738	Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M	2015-01567	Querétaro	Peñamiller	Adjuntas de los Guillen	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$34,300,000	\$35,000,000	\$34,300,000	\$33,999,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	44,813	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR00150400587328	Modernización De Camino Amecalco - San Ildefonso - Santiago Mexquititlán, Mpio. De Amecalco, Qro.	2015-01547	Querétaro	Amecalco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$29,400,000	\$30,000,000	\$29,400,000	\$28,654,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	62,197	0.00	0.00	Financiera: / Física: Convenio por \$ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150100498094	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes	2015-00904	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxasni	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$13,768,404	\$15,000,000	\$14,400,011	\$13,701,704	\$7,975,858	\$7,975,858	\$7,975,858	53.17	\$0	Kilómetro	2,215	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100498252	Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro.	2015-00813	Querétaro	Landa de Matamoros	Otates	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,819,366	\$9,000,000	\$8,820,000	\$8,694,237	\$7,072,793	\$7,072,793	\$7,072,793	78.59	\$0	Kilómetro	1,251	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100498253	Modernización De Camino Tilaco - Santa Inés, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro.	2015-00837	Querétaro	Landa de Matamoros	Santa Inés	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,699,942	\$15,000,000	\$14,700,000	\$14,637,621	\$7,690,801	\$7,690,801	\$7,690,801	51.27	\$0	Kilómetro	714	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100498277	Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro.	2015-00816	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$44,100,000	\$45,000,000	\$44,100,000	\$43,939,180	\$33,652,532	\$33,652,532	\$33,652,532	74.78	\$0	Kilómetro	1,214	0.00	76.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200533118	Puente El Carrizal	-	Querétaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$9,000,000	\$8,820,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$8,820,000	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR15150200533637	Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape De La Joya	2015-01530	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$39,200,000	\$40,000,000	\$39,200,000	\$36,833,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 60'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200545418	Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (La Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro.	2015-01184	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,699,989	\$29,699,989	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	33.61	\$0	Kilómetro	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200545737	Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpo. De San Joaquín, Qro.	2015-01186	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,640,000	\$16,764,207	\$8,725,021	\$8,725,021	\$8,725,021	48.47	\$0	Kilómetro	2,260	0.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200548794	Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro.	2015-01258	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,500,000	\$25,000,000	\$24,500,000	\$24,026,537	\$16,497,215	\$16,497,215	\$16,497,215	65.99	\$0	Kilómetro	2,235	0.00	55.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 25'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200548800	Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	2015-01259	Querétaro	Landa de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,460,000	\$27,000,000	\$26,460,000	\$26,258,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	19,929	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200548805	Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	2015-01385	Querétaro	Landa de Matamoros	El Madroño	Rural	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,600,000	\$20,000,000	\$19,600,000	\$19,355,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	19,929	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 60'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150300565250	Modernización De Camino El Zapote - Higuercillas	-	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Convenios	Programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. K031 Proyectos de		9-Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$29,400,000	Kilómetro	1,234	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES	

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Obra Pública y Gasto Social