

Cuarto Trimestre 2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Queretaro	2,772	19	19
Queretaro	221	16	19

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 2993

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
							Programa	Fondo	Convenio	Programa	Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Módulo)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
QIE1717030955581	Actualización Tecnológica	2017-00773	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SEC. GOB.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$391,400	\$391,400	\$391,400	\$134,367	\$134,367	\$32,867	\$32,867	8.40	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967677	Implementar Campaña Especial Conjuntamente Con El Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De La Familia En El Estado	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$160,358	\$160,358	\$160,358	\$160,358	70.49	\$0	Piezas	878,931	0.00	55.50	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967677	Implementar Campañas Especiales En Coordinación Con La Comisión Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas (CNDI) En El Estado	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$50,079	\$50,079	\$50,079	\$50,079	84.17	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967691	Implementar Una Campaña Permanente Especial De Regularización Del Registro Civil De Las Personas, Orientada A La Regularización, Localización, Cobertura O Digitalización De Registros De Identidad.	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$58,566	\$58,566	\$58,566	\$58,566	98.43	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967925	Certificación De Oficinas Del Registro Civil Del Estado De Querétaro, De Acuerdo Con El Estándar De Competencias Laborales E017/8.	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,600	\$131,600	\$131,600	\$114,800	\$114,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967942	Pago A Favor De La Controladora Del Estado Civil De Querétaro Por Servicios De Vigilancia, Inspección, Control Y Evaluación.	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967911	Garantizar El Funcionamiento Óptimo De La Solución Integral De La Conexión Interstatal.	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,832	\$69,832	\$69,832	\$69,832	99.76	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030967780	Implementar Campañas Especiales Para La Regularización Del Estado Civil De Las Personas Niñas E Hijos De Madres Y Padres Mexicanos No Nacimientos.	-	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$52,332	\$52,332	\$52,332	\$52,332	87.95	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación 4to Trimestre
QIE1717030964022	Asignación De Subsidios Para La Prestación De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven Violencia Doméstica, Y En Sus Casos Sus Centros De Atención Externa.	CC-ONEIGRA- QIM in QUERÉTARO 15-2017	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	INSTITUTO QUERETANO DE MUJERES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	50.22	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE1717030886161	Contribución De Subcomandancia De Entrenamiento Y Desarrollo Psical	2017-0185	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,200,013	\$7,200,013	\$7,200,013	\$7,190,612	\$7,190,612	\$7,190,612	\$7,190,612	99.87	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL. / Físico: / Registro: Financiera: / Físico: / Registro: SE COMPARARON LAS 5 COMPUTADORAS Y EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR A LA FEDERACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE1717030883814	6 Computadoras De Escritorio	FORTASEG 2017-01	Queretaro	El Marqués	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	46.40	\$0	Computadoras	1	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR EN EL MES DE ENERO DEL 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE1717030883829	2 Pick Up Doble Cabina	FORTASEG 2017-03	Queretaro	El Marqués	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,992	\$1,491,992	\$1,491,992	\$1,491,992	99.47	\$0	Vehículos	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR EN EL MES DE ENERO DEL 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE1717030883833	2 Equipo De Comunicación Y Telecomunicación.	FORTASEG 2017-04	Queretaro	El Marqués	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$142,692	\$142,692	\$142,692	\$142,692	99.09	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR EN EL MES DE ENERO DEL 2018.
QIE1717030883838	1 Planta De Emergencia	FORTASEG 2017-05	Queretaro	El Marqués	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$108,837	\$108,837	\$108,837	\$108,837	90.70	\$0	Equipo	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO, EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR EN EL MES DE ENERO DEL 2018.
QIE1717030883842	2 Kit De Iluminación Continua	FORTASEG 2017-06	Queretaro	El Marqués	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Equipo	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO, EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR A LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ENERO DEL 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE1717030886162	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,254,600	\$6,177,520	\$6,177,520	\$6,165,792	\$6,165,792	\$6,165,792	\$6,165,792	99.81	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL. / Físico: / Registro: Financiera: / Físico: / Registro: PAGO TOTAL.
QIE1717030886164	Licencias Informáticas E Intelectuales	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$101,350	\$94,743	\$94,743	\$94,743	\$94,743	\$94,743	\$94,743	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL. / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE1717030886168	Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$857,225	\$757,539	\$757,539	\$503,661	\$503,661	\$503,661	\$503,661	66.48	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL DE LOS VEHICULOS. / Físico: / Registro: Financiera: / Físico: / Registro: PAGO TOTAL.
QIE1717030886160	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,550,000	\$19,338,786	\$19,338,786	\$19,331,886	\$19,331,886	\$19,331,886	\$19,331,886	99.96	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: FINLIZADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QIE17170308861451	Otros Equipos	1	Queretaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,425	\$37,425	\$37,425	\$37,425	\$37,425	\$37,425	\$37,425	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL DE KITS / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LAMPARAS. / Registro: Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE ANUALES / Físico: / Registro: Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR A LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ENERO DEL 2018.
QIE1717030886148821	Kit De Iluminación	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$92,800	\$95,000	\$95,000	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	97.68	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL DE KITS / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LAMPARAS. / Registro: Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE ANUALES / Físico: / Registro: Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR A LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ENERO DEL 2018.
QIE1717030886148823	Carritos	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$571,495	\$571,495	\$0	\$571,495	\$571,495	\$571,495	\$571,495	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR A LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ENERO DEL 2018.
QIE1717030886148823	2 Pantalla Para Proyector	FORTASEG 2017-02	Queretaro	El Marqués	Cobertura municipal	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$31,559	\$31,559	\$31,559	\$31,559	63.12	\$0	Equipo	1	0.00	63.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL REMANENTE DEL RECURSO SE VA A REINTEGRAR A LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ENERO DEL 2018.

Identificador	Descripción	Fecha	Municipio	Localidad	Sublocalidad	Proyecto	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año	Presupuesto	Financiamiento	Estado	Año
QE171700085239	Rehabilitación De Calle Javier Hrn En Cobacoa Municipal	2017-08-23	Quetzaltenango	Tolimán	Tolimán	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tolimán	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$986,996	\$986,984	\$986,984	\$986,984	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registre SE ENVA PARA VALIDACION CUARTO TRIMESTRE 2017 -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089471	Modernización De Caminos Capulines - Acastón Del Río, Municipio De Jalpan De Serra, Qn.	2017-08-26	Quetzaltenango	Jalpan de Serra	Acastón del Río	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Comunicación	En Ejecución	2017	\$10,209,295	\$10,209,295	\$10,209,295	\$9,694,770	\$6,796,811	\$6,796,811	\$6,796,811	66.57	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	70.90	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089473	Modernización Del Camino De Piedras Anchas, Municipio De Jalpan De Serra, Qn.	2017-08-26	Quetzaltenango	Jalpan de Serra	Piedras Anchas Rural	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Comunicación	En Ejecución	2017	\$17,081,324	\$17,081,324	\$17,081,324	\$16,303,072	\$8,775,655	\$8,775,655	\$8,775,655	51.38	\$0	Metros Cuadrados	13,232	0.00	57.30	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SE SOLICITA VALIDACION -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089474	Modernización De Camino La Yebatuca-Barranca, Municipio De Jalpan De Serra, Qn.	2017-08-27	Quetzaltenango	Jalpan de Serra	Barranca	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Comunicación	En Ejecución	2017	\$24,247,844	\$24,247,844	\$24,247,844	\$23,963,960	\$14,152,423	\$14,152,423	\$14,152,423	58.37	\$0	Metros Cuadrados	829	0.00	54.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089475	Modernización De Camino Puerto Tronzo La Mohonera, Municipio De Palmar De Amoles, Qn.	2017-08-24	Quetzaltenango	Palmar de Amoles	La Mohonera	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Comunicación	En Ejecución	2017	\$30,839,174	\$30,839,174	\$30,839,174	\$29,887,542	\$17,932,339	\$17,932,339	\$17,932,339	58.15	\$0	Metros Cuadrados	12,966	0.00	33.50	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089476	Modernización De Camino San Pedro El Viejo-Pueta Parada, Municipio De Palmar De Amoles, Qn.	2017-08-28	Quetzaltenango	Palmar de Amoles	Pueta Parada Rural	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Comunicación	En Ejecución	2017	\$40,367,871	\$40,367,871	\$40,367,871	\$39,883,910	\$24,706,643	\$24,706,643	\$24,706,643	61.20	\$0	Metros Cuadrados	5,512	0.00	52.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SE SOLICITA VALIDACION -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089479	Modernización Del Camino San Pedro Escavato - San Pedro El Viejo, Municipio De Palmar De Amoles, Qn.	2017-08-22	Quetzaltenango	Palmar de Amoles	San Pedro Viejo	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Comunicación	En Ejecución	2017	\$49,131,245	\$49,131,245	\$49,131,245	\$47,757,655	\$28,950,882	\$28,950,882	\$28,950,882	58.93	\$0	Metros Cuadrados	2,065	0.00	55.50	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SE SOLICITA VALIDACION -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089470	Construcción De Ampliación De La Calle Alcantarillas, Municipio Jalpan De Serra, Qn.	2017-08-23	Quetzaltenango	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$28,123,247	\$28,123,247	\$28,123,247	\$27,682,417	\$9,041,367	\$9,041,367	\$9,041,367	32.15	\$0	Metros Cuadrados	11,059	0.00	19.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 247,496,507.17 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104213	Rehabilitación De C.E. 500 Y 540, M. Quezalten.	2017-08-08	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$40,325,365	\$40,325,365	\$40,325,365	\$36,683,865	\$27,111	\$27,111	\$27,111	0.81	\$0	Metros Cuadrados	26,671	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104212	Modernización De Carretera Estatal 200 Entre C.E. 283 Y C.E. 500 (Barranca, Coblen, Realización De Línea Eléctrica En Hacia Y Ruta Tardío Y Tablamiento) Municipio El Morquillo, Qn.	2017-08-06	Quetzaltenango	El Morquillo	El Cuervo	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$36,574,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,892	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104215	Modernización A Carretera De C-500 Del Km 36 A 600 A 38 500	2017-08-06	Quetzaltenango	Quezalteno	Puerto de Aguirre	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$47,000,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	129,671	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104214	Modernización A Carretera De Carretera Estatal 540, Municipio De Quezalteno, Qn.	2017-08-06	Quetzaltenango	Quezalteno	San José el Alto	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$34,519,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,640	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104214	Modernización A Carretera De Carretera Estatal 500 Del Km 580 A 59 637	2017-08-06	Quetzaltenango	Quezalteno	Santiago de Quezalteno	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$44,168,777	\$44,168,777	\$44,168,777	\$43,767,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,912	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104216	Rehabilitación C.E. 122, 5r	2017-08-04	Quetzaltenango	San Juan del Río	La Estación	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,694,344	\$20,662	\$20,662	\$20,662	1.08	\$0	Metros Cuadrados	8,147	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104217	Modernización De Camino La Villa - La Llave, Construcción De Cuarteles Y Plaza De Contención, Del Km. 2 500 A 6 500, Municipio De San Juan Del Río, Qn.	2017-08-02	Quetzaltenango	San Juan del Río	La Villa	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$37,752,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,904	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 172,650,000.220 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104217	Modernización De Camino La Villa - La Llave Del Km 0 000 Al Km 3 810, Municipio De San Juan Del Río, Qn.	2017-08-03	Quetzaltenango	San Juan del Río	La Villa	Urbano	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CE3Q	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$21,411,878	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,411,878	\$6,423,563	\$6,423,563	\$6,423,563	29.20	\$0	Metros lineales	11,904	0.00	0.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 172,650,000.220 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089394	Modernización De La Red De Agua Y Desecho Para La Comisión Estatal De Infraestructura De Quezalteno	CE3-QCA-0361-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,492,539	\$1,492,539	\$1,492,539	\$1,492,539	\$1,492,539	\$1,492,539	\$1,492,539	100.00	\$0	Otros	878,931	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089393	Adquisición De Una Barranca De Cochulaban De Ana Montado Sobre Chisac Concesional.	CE3-DC-180-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: CONVENIO POR 228,000,000.180 RANZO 23 FORTALECIM 17-V / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.								
QE171700089395	Adquisición De Una Carretera De 3 Y Media Troncales Operativa Situada 2017	CE3-DC-24-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,304	\$28,304	\$28,304	\$28,304	\$28,304	\$28,304	\$28,304	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089396	Adquisición Y Modernización De La Instalación Eléctrica Para La C/2	CE3-DC-300-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,453,061	\$1,453,061	\$1,453,061	\$1,453,061	\$1,453,061	\$1,453,061	\$1,453,061	100.00	\$0	Otros	838,837	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089397	Adquisición De 4 Camiones De Volteo 2 De 7m3 Y 2 De 14 M3	CE3-DC-24-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,276,741	\$5,276,741	\$5,276,741	\$5,276,741	\$5,276,741	\$5,276,741	\$5,276,741	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: / Fisica: / Registre la entidad referativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y si preveo se encuentre en ejecución.							
QE171700104218	Adquisición De Radios Portátiles De Dos Voz	CE3-DC-04-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: CONVENIO POR 16,500.00 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104219	Adquisición De 2 Estructuras De Niños	CE3-DC-03-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$118,440	\$118,440	\$118,440	\$118,440	\$118,440	\$118,440	\$118,440	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104220	Construcción De La Red Pluvial Para El Parque De Matagorda De La Comisión Concesional 3F Infraestructura	CE3-DC-090-2017	Quetzaltenango	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$763,344	\$763,344	\$763,344	\$763,344	\$763,344	\$763,344	\$763,344	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104221	Adquisición Y Reparación Del Parque Vehicular De La C/2	CE3-DC-124-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,686,897	\$14,686,897	\$14,686,897	\$14,686,897	\$14,686,897	\$14,686,897	\$14,686,897	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registre: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700104222	Adquisición De Radios Portátiles De Dos Voz	CE3-DC-04-2017	Quetzaltenango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Suburbio	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUEZALTENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$86,826	\$86,826	\$86,826	\$86,826	\$86,826	\$86,826	\$86,826	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Fisica: CONVENIO POR 16,500.00 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089470	Modernización De Camino Rural Etropagan, Cantón Fiscal 120 A Etropagan Calle Pro Suarez.	2017-08-06	Quetzaltenango	Ameaño de Burfi	San Juan Delufo	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Comunicación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,485	\$2,998,485	\$2,998,485	\$2,998,485	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	100.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 16,500.00 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089469	Pavimentación Camino De Acceso A Loma De Las Lluvias	2017-08-06	Quetzaltenango	Ameaño de Burfi	Santiago Mesquitán Barro 3ra	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,587	\$1,999,587	\$1,999,587	\$1,999,587	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,283	0.00	100.00	Financiero: / Fisica: CONVENIO POR 16,500.00 EN RANZO 23 FORTALECIM 17-BJ / Registre: SIN OBSERVACIONES -SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente mes.							
QE171700089470	Pavimentación Camino De Acceso San Miguel-Bordos Guites	2017-08-07	Quetzaltenango	Ameaño de Burfi	San Miguel Delufo	Rural	Suburbio	US13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas																									

Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS - RAMO 23., CUBRIR COMPROMISOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO II	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8000000.00	8059218.48	8000000	8059218.48	8059218.48	8059218.48	8059218.48	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS - RAMO 23., CUBRIR COMPROMISOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO II	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7500000.00	75372133.21	7500000	75372133.21	75372133.21	75372133.21	75372133.21	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	150048.51	150048.51	150048.51	150048.51	150048.51	150048.51	150048.51	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5695.85	5695.85	5695.85	5695.85	5695.85	5695.85	5695.85	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	93960.00	93960	93960	93960	93960	93960	93960	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2440133.08	2440133.08	2440133.08	2440133.08	2440133.08	2440133.08	2440133.08	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	222904.62	222904.62	222904.62	222904.62	222904.62	222904.62	222904.62	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANOBRAS	1336825.58	1336825.58	1336825.58	1336825.58	1336825.58	1336825.58	1336825.58	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	190986.00	190986	190986	190986	190986	190986	190986	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	7041076.67	8883136.22	7041076.67	8883136.22	8883136.22	8883136.22	8883136.22	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	653218.32	653218.32	653218.32	653218.32	653218.32	653218.32	593082.36	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20492941.72	20492941.72	20492941.72	20492941.72	20492941.72	20492941.72	20492941.72	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	2 - GASTO DE INVERSIÓN	563 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10718440.01	10718440.01	10718440.01	10718440.01	10718440.01	10718440.01	10718440.01	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	86826.00	86826	86826	86826	86826	86826	86826	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	761343.77	761343.77	761343.77	761343.77	761343.77	761343.77	761343.77	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO...	2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2945599.87	2945599.87	2945599.87	2945599.87	2945599.87	2945599.87	2945599.87	N/A	
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	DIRECCIÓN DE TESORERÍA, S.P.F. (472017)	1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	27916417.16	27916417.16	27916417.16	27916417.16	27916417.16	27916417.16	27916417.16	N/A	Pago de la Amortización de Deuda Pública
Queretaro	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	DIRECCIÓN DE TESORERÍA, S.P.F. (472017)	1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	45508120.49	45508120.49	45508120.49	45508120.49	45508120.49	45508120.49	45508120.49	N/A	Pago de los Intereses de la Deuda Pública