

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$0 | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| QUR1710100833054 | Urbanización De Vialidades En 20 De Enero | 2017-00022 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$4,815,160 | \$4,642,569 | \$4,642,569 | \$4,642,569 | \$4,642,569 | \$4,642,569 | \$4,642,569 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 396 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833056 | Urbanización De Calle Privada Feay Rutaido Otraza Cívica Rivera | 2017-00023 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$526,616 | \$526,616 | \$526,616 | \$526,616 | \$526,616 | \$526,616 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,861 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833059 | Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Y Banquetas En Colonia Tejada | 2017-00024 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$12,255,400 | \$11,150,982 | \$11,150,982 | \$11,150,982 | \$11,150,982 | \$11,150,982 | \$11,150,982 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,414 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833061 | Substitución De Superficie De Pavimento, Mejoramiento De Banquetas Y Alumbrado Público En Colonia Candiles | 2017-00025 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$10,064,030 | \$9,799,166 | \$9,799,166 | \$9,799,166 | \$9,799,166 | \$9,799,166 | \$9,799,166 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,597 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833064 | Urbanización Integral En Via Pública En Colonia Lomas De La Cruz | 2017-00027 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,921,672 | \$2,702,728 | \$2,702,728 | \$2,702,728 | \$2,702,728 | \$2,702,728 | \$2,702,728 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 695 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833066 | Introducción De Infraestructura Básica En Colonia Ampliación Los Angeles | 2017-00028 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$1,450,036 | \$1,447,927 | \$1,447,927 | \$1,447,927 | \$1,447,927 | \$1,447,927 | \$1,447,927 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 709 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833067 | Alumbrado De Unidad Deportiva Candiles | 2017-00029 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminada | 2017 | \$2,500,003 | \$2,481,045 | \$2,481,045 | \$2,481,045 | \$2,481,045 | \$2,481,045 | \$2,481,045 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 13,217 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833069 | Rehabilitación De Banquetas Y Vialidad En Calle Hidalgo | 2017-00030 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$12,887,272 | \$12,755,275 | \$12,755,275 | \$12,755,275 | \$12,755,275 | \$12,755,275 | \$12,755,275 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 5,861 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833071 | Mejoramiento De Via Pública Y Alumbrado En Colonia Emiliano Zapata | 2017-00026 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,506,427 | \$2,342,447 | \$2,342,447 | \$2,342,447 | \$2,342,447 | \$2,342,447 | \$2,342,447 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,421 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833090 | Rehabilitación De Calle En Barrio La Escondida, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00049 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,444,061 | \$1,439,943 | \$1,439,943 | \$1,439,943 | \$1,439,943 | \$1,439,943 | \$1,439,943 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833092 | Rehabilitación De Calle Independencia Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Pinal De Amoles, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00050 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PINAL DE AMOLES | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,659,606 | \$2,655,000 | \$2,655,000 | \$2,655,000 | \$2,655,000 | \$2,655,000 | \$2,655,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 72 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833095 | Modernización (Construcción De Terracerías, Obra Civil, Obras Complementarias), Pavimento Y Señalamiento Operativo) En La Carretera Estatal No. 411 (Del Km 0 000 Al 0 420 Y Del Km 1 340 Al 2 600) Y Con | 2017-00093 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Transportes y vialidades | Terminada | 2017 | \$46,405,856 | \$43,757,723 | \$43,757,723 | \$43,757,723 | \$43,757,723 | \$43,757,723 | \$43,757,723 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 178,627 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833692 | "Huimilpan" Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas, En La Comunidad De El Milagro. | 2017-00108 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,000,000 | \$1,994,306 | \$1,994,306 | \$1,994,306 | \$1,994,306 | \$1,994,306 | \$1,994,306 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,663 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833700 | Pavimentación De Camino Principal, En La Localidad De San Ignacio, Huimilpan | 2017-00109 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,000,000 | \$1,999,980 | \$1,999,980 | \$1,999,980 | \$1,999,980 | \$1,999,980 | \$1,999,980 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 220 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833702 | Pavimentación De Calle En Calle Del Rodeo Y Calle Del Centro De Salud En La Localidad De La Lagunita, Landa De Matamoros, Qro. | 2017-00110 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,443,725 | \$1,421,392 | \$1,421,392 | \$1,421,392 | \$1,421,392 | \$1,421,392 | \$1,421,392 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833709 | Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Buenavista Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00111 | Querétaro | Landa de Matamoros | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,231,584 | \$1,230,760 | \$1,230,760 | \$1,230,760 | \$1,230,760 | \$1,230,760 | \$1,230,760 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833715 | Rehabilitación Y Parchado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Reforma Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00112 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | Terminada | 2017 | \$1,900,000 | \$1,898,022 | \$1,898,022 | \$1,898,022 | \$1,898,022 | \$1,898,022 | \$1,898,022 | 100.00 | \$0 | Otros | 307 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833718 | Construcción De Puente Vehicular, En La Comunidad De Taponas Los Martínez, Huimilpan, Qro. | 2017-00114 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | Terminada | 2017 | \$800,000 | \$791,026 | \$791,026 | \$791,026 | \$791,026 | \$791,026 | \$791,026 | 100.00 | \$0 | Otros | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833734 | Empedrado Con Mortero Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rumbo Al Cecyteq De La Localidad De La Esperanza | 2017-00126 | Querétaro | Colón | Ejido La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,498,574 | \$1,498,574 | \$1,498,574 | \$1,498,574 | \$1,498,574 | \$1,498,574 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 424 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833741 | Construcción De Arcotecho En La Práxis "María Enríquez" En La Localidad De San Vicente | 2017-00127 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | Terminada | 2017 | \$1,150,000 | \$1,030,862 | \$1,030,862 | \$1,030,862 | \$1,030,862 | \$1,030,862 | \$1,030,862 | 100.00 | \$0 | Otros | 187 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833746 | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria "Congreso De Anahuac" De La Localidad De Esperanza | 2017-00128 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | Terminada | 2017 | \$1,150,000 | \$1,144,763 | \$1,144,763 | \$1,144,763 | \$1,144,763 | \$1,144,763 | \$1,144,763 | 100.00 | \$0 | Otros | 209 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833752 | Construcción De Empedrado Piedra Bola Ahogada En Mortero (Los Don Juáres) | 2017-00129 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,300,000 | \$1,299,162 | \$1,299,162 | \$1,299,162 | \$1,299,162 | \$1,299,162 | \$1,299,162 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR1710100833760 | Construcción De Empedrado Piedra Bola Ahogada En Mortero (Calle Carlos Rovirosa) | 2017-00130 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$310,000 | \$309,472 | \$309,472 | \$309,472 | \$309,472 | \$309,472 | \$309,472 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$0 | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QRE17170100834163 | Pavimentación De Calle De Acceso Principal De La Eac. Sec. Tec. General Mariano Arista De La Loc. De Purisima De Arista. | 2016-01050C1 | Querétaro | Arroyo Seco | Purisima De Arista | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SECOS ARROYO SECO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,329,458 | \$1,329,458 | \$1,329,458 | \$1,329,458 | \$1,329,458 | \$1,329,458 | \$1,329,458 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,304 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834171 | Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Frasco Los Rinos) | 2016-00512C1 | Querétaro | Corregidora | Valle de los Rinos | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | Terminada | 2017 | \$575,705 | \$547,398 | \$547,398 | \$547,398 | \$547,398 | \$547,398 | \$547,398 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,835 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834178 | Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milagrito) | 2016-00513C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | Terminada | 2017 | \$690,315 | \$523,197 | \$523,197 | \$523,197 | \$523,197 | \$523,197 | \$523,197 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834179 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren Mexico En La Cabecera Municipal De San Juan Del Rio, Querétaro | 2016-00557C1 | Querétaro | San Juan del Rio | San Juan del Rio | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$3,284,330 | \$3,284,330 | \$3,284,330 | \$3,284,330 | \$3,284,330 | \$3,284,330 | \$3,284,330 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 138,870 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834184 | Construcción De Taller De Logística En El Chris No. 118 | 2016-00606C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | Terminada | 2017 | \$1,544,304 | \$1,465,188 | \$1,465,188 | \$1,465,188 | \$1,465,188 | \$1,465,188 | \$1,465,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,257 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834187 | Construcción De Dique Rompe-Pedras Espuela Del Ferrocarril En La Cabecera Municipal De San Juan Del Rio, Querétaro | 2016-00843C1 | Querétaro | San Juan del Rio | San Juan del Rio | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$6,172,841 | \$6,172,841 | \$6,172,841 | \$6,172,841 | \$6,172,841 | \$6,172,841 | \$6,172,841 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 138,870 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834188 | Empedrado, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Descanso Ubicada En La Comunidad De Bernal, Municipio De Ezequiel Montes, Querétaro. | 2016-00927C1 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, CEIQ | Urbanización | Terminada | 2017 | \$9,733,967 | \$13,102,196 | \$13,102,196 | \$13,102,196 | \$13,102,196 | \$13,102,196 | \$13,102,196 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,750 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834192 | Construcción De Pavimento De Empedrado Húmedo En Camino De Acceso A Cobag 30 | 2016-00963C1 | Querétaro | San Juan del Rio | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | Terminada | 2017 | \$3,277,360 | \$3,277,360 | \$3,277,360 | \$3,277,360 | \$3,277,360 | \$3,277,360 | \$3,277,360 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,597 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834193 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero De Calle Real De Los Gigantes | 2016-00852C1 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERETARO, CEIQ | Urbanización | Terminada | 2017 | \$278,670 | \$278,670 | \$278,670 | \$278,670 | \$278,670 | \$278,670 | \$278,670 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 230 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834197 | Alumbrado Publico En Pueblo Mágico De San Joaquín | 2016-01080C1 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$998,487 | \$998,459 | \$998,459 | \$998,459 | \$998,459 | \$998,459 | \$998,459 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 1,895 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834202 | Rehabilitación De Camellón Central De Av. De La Luz, Del. Félix Osoreo Sotomayor, Querétaro, Qro. | 2016-00985C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Urbanización | Terminada | 2017 | \$18,800,323 | \$18,800,321 | \$18,800,321 | \$18,800,321 | \$18,800,321 | \$18,800,321 | \$18,800,321 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 626,495 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834207 | Construcción De Dren Pluvial En El Frasco, Fray Junipero Serra, Querétaro, Qro. | 2016-00979C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$4,702,805 | \$4,684,613 | \$4,684,613 | \$4,684,613 | \$4,684,613 | \$4,684,613 | \$4,684,613 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 2,017 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834208 | Deflector Y Revestimiento Del Rio Querétaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 150 En Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00335C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$461,916 | \$428,896 | \$428,896 | \$428,896 | \$428,896 | \$428,896 | \$428,896 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 9,099 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834213 | Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Rio Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00337C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Transportes y vialidades | Terminada | 2017 | \$161,530 | \$161,530 | \$161,530 | \$161,530 | \$161,530 | \$161,530 | \$161,530 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,099 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834217 | Modificación De Línea De Alta Tensión 230 Kv En Av. De La Luz, Qro. | 2016-00862C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Urbanización | Terminada | 2017 | \$17,395,097 | \$16,370,244 | \$16,370,244 | \$16,370,244 | \$16,370,244 | \$16,370,244 | \$16,370,244 | 100.00 | \$0 | Piezas | 626,495 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834220 | Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Rejillas Pluviales Para Calles Aldeñas Al Brazo Auxiliares Del Rio Querétaro En Santa María Magdalena Querétaro, Qro. | 2016-00338C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Urbanización | Terminada | 2017 | \$197,830 | \$197,830 | \$197,830 | \$197,830 | \$197,830 | \$197,830 | \$197,830 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 9,099 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834227 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Rio Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Qro. | 2016-00353C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Transportes y vialidades | Terminada | 2017 | \$749,416 | \$250,709 | \$250,709 | \$250,709 | \$250,709 | \$250,709 | \$250,709 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,099 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834230 | Construcción De Colector Pluvial Auxiliar Al Dren Av. De La Luz, Santiago De Querétaro, Qro. | 2016-00838C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOOP | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$3,564,463 | \$2,706,936 | \$2,706,936 | \$2,706,936 | \$2,706,936 | \$2,706,936 | \$2,706,936 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 626,495 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834237 | Construcción Del Multideportivo Querétaro 2000, 2da. Etapa | 2016-00747C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | Terminada | 2017 | \$29,144,782 | \$33,496,134 | \$33,496,134 | \$33,496,134 | \$33,496,134 | \$33,496,134 | \$33,496,134 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 878,931 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834241 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Rio Querétaro, 4ta Etapa, Del. Cvetano Rubio, Municipio De Querétaro | 2016-00576C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$4,779,937 | \$4,779,549 | \$4,779,549 | \$4,779,549 | \$4,779,549 | \$4,779,549 | \$4,779,549 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 29,029 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100834244 | Construcción De Arcotecho En Bachillerato Cobag Planteil No. 17 Constitución De 1917 | 2016-00660C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$624,025 | \$620,995 | \$620,995 | \$620,995 | \$620,995 | \$620,995 | \$620,995 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,280 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100853139 | Construcción De Arco Techo En Eac. Prim. Emiliano Zapata | 2017-00141 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminada | 2017 | \$1,415,803 | \$1,403,484 | \$1,403,484 | \$1,403,484 | \$1,403,484 | \$1,403,484 | \$1,403,484 | 100.00 | \$0 | Otros | 24 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170100853140 | Construcción De Arco Techo En Eac. Prim. General Francisco Villa | 2017-00142 | Querétaro | Ezequiel Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminada | 2017 | \$1,396,050 | \$1,384,879 | \$1,384,879 | \$1,384,879 | \$1,384,879 | \$1,384,879 | \$1,384,879 | 100.00 | \$0 | Otros | 23 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | Avance Financiero | | | | \$0 | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|---------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| QUR1710100853141 | Construcción De Arco Techo En J.N. Maria De La Luz Figueroa | 2017-00143 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminada | 2017 | \$1,528,121 | \$1,527,588 | \$1,527,588 | \$1,527,588 | \$1,527,588 | \$1,527,588 | \$1,527,588 | 100.00 | \$0 | Otros | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853142 | Pavimentación De Calle Hidalgo Tramo: Calle Reynosa A Calle De Los Puentes | 2017-00146 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | Terminada | 2017 | \$498,482 | \$498,482 | \$498,482 | \$498,482 | \$498,482 | \$498,482 | \$498,482 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 221 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853143 | Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De El Salitrillo | 2017-00147 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | Terminada | 2017 | \$800,000 | \$799,232 | \$799,232 | \$799,232 | \$799,232 | \$799,232 | \$799,232 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 221 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853144 | Construcción De Empedrado Empacdo Con Mortero En Calle Codorniz | 2017-00164 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminada | 2017 | \$957,759 | \$957,759 | \$957,759 | \$957,759 | \$957,759 | \$957,759 | \$957,759 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853145 | Construcción De Andador Peatonal Ahuacatlan - Huajales 2da Etapa, En La Localidad De Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00202 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajales | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,537,801 | \$1,537,372 | \$1,537,372 | \$1,537,372 | \$1,537,372 | \$1,537,372 | \$1,537,372 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,024 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853146 | Rehabilitación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico, En La Localidad De La Tinaja, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00203 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$998,437 | \$998,081 | \$998,081 | \$998,081 | \$998,081 | \$998,081 | \$998,081 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853147 | Construcción De Calle Principal, En La Localidad De Alejandria De Morelos, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00205 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandria de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$999,982 | \$997,835 | \$997,835 | \$997,835 | \$997,835 | \$997,835 | \$997,835 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853148 | Pavimentación De Calle Francisco De Asis, En La Localidad De Bucareli, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00204 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$996,032 | \$988,153 | \$988,153 | \$988,153 | \$988,153 | \$988,153 | \$988,153 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 219 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853149 | Rehabilitación Y Construcción De Salones De Usos Múltiples En Casa De La Cultura, En La Localidad De Pinal De Amoles, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00211 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Cultura y turismo | Terminada | 2017 | \$2,748,133 | \$2,748,133 | \$2,748,133 | \$2,748,133 | \$2,748,133 | \$2,748,133 | \$2,748,133 | 100.00 | \$0 | Otros | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853150 | Construcción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Calle, En La Localidad De San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00212 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$999,867 | \$999,867 | \$999,867 | \$999,867 | \$999,867 | \$999,867 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 130 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853151 | Construcción De Cancha De Fútbol Y Circulado Perimetral En Unidad Deportiva Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00213 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Deporte | Terminada | 2017 | \$2,910,713 | \$2,910,713 | \$2,910,713 | \$2,910,713 | \$2,910,713 | \$2,910,713 | \$2,910,713 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853152 | Construcción De Andador Y Escalinata En El Barrio "El Sabino", En La Localidad De Escanelilla, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00311 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$998,645 | \$998,645 | \$998,645 | \$998,645 | \$998,645 | \$998,645 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853153 | Techumbre Del Jardín De Niños "Bicentenario" | 2017-00412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminada | 2017 | \$324,000 | \$320,722 | \$320,722 | \$320,722 | \$320,722 | \$320,722 | \$320,722 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 28 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853154 | Techumbre Primaria "Ya Botsi Mavel" | 2017-00413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminada | 2017 | \$512,000 | \$511,748 | \$511,748 | \$511,748 | \$511,748 | \$511,748 | \$511,748 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 66 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853155 | Construcción De Techumbre En El Emsad 30 | 2017-00414 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminada | 2017 | \$783,000 | \$780,157 | \$780,157 | \$780,157 | \$780,157 | \$780,157 | \$780,157 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853156 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Niños Héroes | 2017-00415 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminada | 2017 | \$292,000 | \$225,895 | \$225,895 | \$225,895 | \$225,895 | \$225,895 | \$225,895 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 25 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853157 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Héroes De La Independencia" | 2017-00417 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tuletepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminada | 2017 | \$589,000 | \$584,859 | \$584,859 | \$584,859 | \$584,859 | \$584,859 | \$584,859 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 145 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853158 | Construcción De Techumbre Con Iluminación En La Comunidad De La Ciénega | 2017-00274 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Deporte | Terminada | 2017 | \$950,000 | \$948,741 | \$948,741 | \$948,741 | \$948,741 | \$948,741 | \$948,741 | 100.00 | \$0 | Otros | 86 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853159 | Andador Turístico-El Salitrillo-Conca (Ira Etapa) | 2017-00303 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | Terminada | 2017 | \$2,330,000 | \$2,328,923 | \$2,328,923 | \$2,328,923 | \$2,328,923 | \$2,328,923 | \$2,328,923 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,073 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853160 | Pavimentación De Calle Rafael Huerta, Arroyo Seco | 2017-00334 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,400,000 | \$1,398,123 | \$1,398,123 | \$1,398,123 | \$1,398,123 | \$1,398,123 | \$1,398,123 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,425 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853161 | Rehabilitación De Calle Sodolita Con Empedrado Ahogado | 2017-00225 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,890,000 | \$1,883,268 | \$1,883,268 | \$1,883,268 | \$1,883,268 | \$1,883,268 | \$1,883,268 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853162 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero Calle Sin Nombre " (Calle Rumbo A La Iglesia) | 2017-00226 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,400,000 | \$1,391,254 | \$1,391,254 | \$1,391,254 | \$1,391,254 | \$1,391,254 | \$1,391,254 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |
| QUR1710100853163 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En Varias Calles De La Peñaña | 2017-00227 | Querétaro | Colón | San José la Peñaña (La Peñaña) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,500,000 | \$2,498,707 | \$2,498,707 | \$2,498,707 | \$2,498,707 | \$2,498,707 | \$2,498,707 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | | |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$0 | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|-----------------|---|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| QUR17170100853164 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Mejoramiento De Drenaje Pluvial Y Sanitario Varias Calles (Calle Hacienda Agua Azul , Hacienda Galeras, Hacienda San Idelfonso) | 2017-00228 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,000,000 | \$1,997,850 | \$1,997,850 | \$1,997,850 | \$1,997,850 | \$1,997,850 | \$1,997,850 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853165 | Construcción De Andador Sobre Carretera Estatal 130 A La Comunidad De Los Benitos | 2017-00229 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,000,000 | \$1,994,769 | \$1,994,769 | \$1,994,769 | \$1,994,769 | \$1,994,769 | \$1,994,769 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,116 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853166 | Ampliación De Red Drenaje Sanitario Ampliación Eléctrica Y Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, Calle Prolongación Aquiles Serdan (El Puertecito) | 2017-00232 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,100,000 | \$1,085,616 | \$1,085,616 | \$1,085,616 | \$1,085,616 | \$1,085,616 | \$1,085,616 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853167 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero En (Calle Sin Nombre) Calle De Acceso A La Comunidad. | 2017-00275 | Querétaro | Colón | Santa María de Guadalupe (Santa María del Mexicano) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$300,000 | \$297,444 | \$297,444 | \$297,444 | \$297,444 | \$297,444 | \$297,444 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853168 | Construcción Y Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Las Calles Rafiro , Diamante Y Topacio. | 2017-00276 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$494,115 | \$494,115 | \$494,115 | \$494,115 | \$494,115 | \$494,115 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 196 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853169 | Rehabilitación De Campo De Fútbol De La Comunidad De El Puenteño | 2017-00277 | Querétaro | Colón | El Puenteño | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Deporte | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$594,418 | \$594,418 | \$594,418 | \$594,418 | \$594,418 | \$594,418 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 131 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853170 | Construcción De Andador Peatonal En Calle (Sin Nombre) De Acceso A La Comunidad De Salitreras. | 2017-00328 | Querétaro | Colón | Salitreras (Fiesta de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$800,000 | \$793,848 | \$793,848 | \$793,848 | \$793,848 | \$793,848 | \$793,848 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 508 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853171 | Construcción De Plaza Comunitaria | 2017-00402 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Otros Proyectos | Terminada | 2017 | \$1,800,000 | \$1,793,443 | \$1,793,443 | \$1,793,443 | \$1,793,443 | \$1,793,443 | \$1,793,443 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 747 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853172 | Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Sin Nombre De La Localidad De Mesa De Ramirez | 2017-00316 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramirez | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$498,017 | \$498,017 | \$498,017 | \$498,017 | \$498,017 | \$498,017 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853176 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Telesano Ortiz | 2017-00278 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,244,658 | \$1,242,905 | \$1,242,905 | \$1,242,905 | \$1,242,905 | \$1,242,905 | \$1,242,905 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 734 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853177 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Telesano Ortiz | 2017-00279 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,600,000 | \$1,544,622 | \$1,544,622 | \$1,544,622 | \$1,544,622 | \$1,544,622 | \$1,544,622 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853178 | Rehabilitación De Calles Y Bacheo En Av. Constitución En Cabecera Municipal. | 2017-00280 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$999,164 | \$999,164 | \$999,164 | \$999,164 | \$999,164 | \$999,164 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,053 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853179 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Girasol | 2017-00281 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminada | 2017 | \$775,000 | \$766,411 | \$766,411 | \$766,411 | \$766,411 | \$766,411 | \$766,411 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853180 | Construcción De Casa De Cultura | 2017-00282 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Cultura y turismo | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,496,710 | \$1,496,710 | \$1,496,710 | \$1,496,710 | \$1,496,710 | \$1,496,710 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,604 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853181 | Construcción De Aula En Freescolar Comunitario | 2017-00397 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$597,766 | \$597,766 | \$597,766 | \$597,766 | \$597,766 | \$597,766 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853182 | Pavimentación De Calle Neveñas Y Libramiento, En La Comunidad De San Pedro, Huimilpan | 2017-00236 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,000,000 | \$1,999,830 | \$1,999,830 | \$1,999,830 | \$1,999,830 | \$1,999,830 | \$1,999,830 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853183 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Varias Calles, Los Cues, Huimilpan | 2017-00237 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,000,000 | \$1,995,626 | \$1,995,626 | \$1,995,626 | \$1,995,626 | \$1,995,626 | \$1,995,626 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853184 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle Orquídeas, En La Comunidad De Santa Teresa, Huimilpan | 2017-00238 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$980,021 | \$980,021 | \$980,021 | \$980,021 | \$980,021 | \$980,021 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853185 | Construcción De Alcantarillas Fluviales En Calle Sin Nombre, La Joya, Huimilpan. | 2017-00242 | Querétaro | Huimilpan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$780,000 | \$597,982 | \$597,982 | \$597,982 | \$597,982 | \$597,982 | \$597,982 | 100.00 | \$0 | Otros | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853186 | Construcción De Anotchecho En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", En La Localidad De Santa Teresa, Huimilpan. | 2017-00243 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$1,120,000 | \$1,116,719 | \$1,116,719 | \$1,116,719 | \$1,116,719 | \$1,116,719 | \$1,116,719 | 100.00 | \$0 | Otros | 130 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853187 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calles, En La Localidad De Puerta Del Tepezán, Huimilpan | 2017-00360 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepezán | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,481,161 | \$1,481,161 | \$1,481,161 | \$1,481,161 | \$1,481,161 | \$1,481,161 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 220 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| QUR17170100853188 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Varias Calles, En La Localidad De Ceja De Bravo, Huimilpan. | 2017-00361 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$969,285 | \$969,285 | \$969,285 | \$969,285 | \$969,285 | \$969,285 | \$969,285 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853189 | Urbanización De Calles Zona La Cantero, En La Localidad De Apaxtaco, Huimilpan | 2017-00362 | Querétaro | Huimilpan | Apaxtaco | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,465,856 | \$1,465,856 | \$1,465,856 | \$1,465,856 | \$1,465,856 | \$1,465,856 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES | |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$0 | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUR17170100853190 | Pavimentación 4ta Privada Morelos Y Privada Rio | 2017-00363 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,462,341 | \$1,462,341 | \$1,462,341 | \$1,462,341 | \$1,462,341 | \$1,462,341 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853191 | Techumbre En Escuela Jardin De Niños "Frederik Skinner", Santa Teresa, Huimilpan, Qro. | 2017-00393 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$373,500 | \$369,722 | \$369,722 | \$369,722 | \$369,722 | \$369,722 | \$369,722 | 100.00 | \$0 | Otros | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853192 | Techumbre En Escuela Jardin De Niños "Un Nuevo Horizonte", Pio XII, Huimilpan, Qro. | 2017-00394 | Querétaro | Huimilpan | Pio XII | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$100,000 | \$98,382 | \$98,382 | \$98,382 | \$98,382 | \$98,382 | \$98,382 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853193 | Techumbre En Escuela Jardin De Niños "Nifos Héroes", El Salto, Huimilpan, Qro. | 2017-00398 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$175,000 | \$172,277 | \$172,277 | \$172,277 | \$172,277 | \$172,277 | \$172,277 | 100.00 | \$0 | Otros | 18 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853194 | Techumbre En Escuela Jardin De Niños "Emilio Behering", Cabequera Municipal, Huimilpan, Qro. | 2017-00399 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$387,500 | \$385,608 | \$385,608 | \$385,608 | \$385,608 | \$385,608 | \$385,608 | 100.00 | \$0 | Otros | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853195 | Techumbre En Escuela Jardin De Niños "Amado Nervo" San José Tepuzas, Huimilpan, Qro. | 2017-00407 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$230,000 | \$225,824 | \$225,824 | \$225,824 | \$225,824 | \$225,824 | \$225,824 | 100.00 | \$0 | Otros | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853196 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle Morelos Colonia Ortigas. | 2017-00364 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$598,925 | \$598,925 | \$598,925 | \$598,925 | \$598,925 | \$598,925 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853197 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle 1ro De Mayo En Colonia El Panteón. | 2017-00365 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$870,000 | \$869,584 | \$869,584 | \$869,584 | \$869,584 | \$869,584 | \$869,584 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853198 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Jalisco Colonia Las Misiones. | 2017-00420 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$157,300 | \$157,271 | \$157,271 | \$157,271 | \$157,271 | \$157,271 | \$157,271 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 6 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853199 | Rehabilitación De Agua Potable En Calles Querétaro Y San Luis. | 2017-00421 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$153,400 | \$147,287 | \$147,287 | \$147,287 | \$147,287 | \$147,287 | \$147,287 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 14 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853200 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Querétaro Y San Luis Potosi, Col. Puerto De San Nicolas | 2017-00450 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Rio | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$834,260 | \$796,955 | \$796,955 | \$796,955 | \$796,955 | \$796,955 | \$796,955 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853201 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jalisco De La Colonia Las Misiones | 2017-00451 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Rio | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$855,470 | \$652,190 | \$652,190 | \$652,190 | \$652,190 | \$652,190 | \$652,190 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 14 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853202 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle De Acceso A Escuela Tele Secundaria Francisco I Madero. | 2017-00452 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$605,000 | \$602,447 | \$602,447 | \$602,447 | \$602,447 | \$602,447 | \$602,447 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853203 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle Monte Libano Y Amado Montero De La Colonia Colosio. | 2017-00453 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$2,573,658 | \$2,572,668 | \$2,572,668 | \$2,572,668 | \$2,572,668 | \$2,572,668 | \$2,572,668 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853205 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle Jalisco De La Colonia Las Misiones. | 2017-00454 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Rio | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,740,000 | \$1,699,442 | \$1,699,442 | \$1,699,442 | \$1,699,442 | \$1,699,442 | \$1,699,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853206 | Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad De La Yesca, Municipio De Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00304 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$875,000 | \$874,495 | \$874,495 | \$874,495 | \$874,495 | \$874,495 | \$874,495 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 225 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853207 | Pavimentación De Calle Principal En Neblinas, Landa De Matamoros Oro | 2017-00305 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,325,000 | \$1,324,971 | \$1,324,971 | \$1,324,971 | \$1,324,971 | \$1,324,971 | \$1,324,971 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 264 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853209 | Pavimentación De La Calle Principal A La Localidad De Cerro De La Palma, Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00307 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$684,115 | \$684,100 | \$684,100 | \$684,100 | \$684,100 | \$684,100 | \$684,100 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 361 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853210 | Pavimentación De Calle Principal En La Comunidad De Puerto De San Agustín Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00312 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$964,230 | \$963,029 | \$963,029 | \$963,029 | \$963,029 | \$963,029 | \$963,029 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853211 | Construcción De Andador En Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00313 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$495,582 | \$495,582 | \$495,582 | \$495,582 | \$495,582 | \$495,582 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,306 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853212 | Techumbre De Cancho De Usos Múltiples En La Localidad De Ríoverdito, Landa De Matamoros, Qro. | 2017-00314 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | Terminada | 2017 | \$1,200,000 | \$1,197,316 | \$1,197,316 | \$1,197,316 | \$1,197,316 | \$1,197,316 | \$1,197,316 | 100.00 | \$0 | Otros | 345 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853213 | Techumbre En El Aguacate De Neblinas, Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00315 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | Terminada | 2017 | \$1,200,000 | \$1,197,525 | \$1,197,525 | \$1,197,525 | \$1,197,525 | \$1,197,525 | \$1,197,525 | 100.00 | \$0 | Otros | 228 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853214 | Construcción De Cancha En Tres Lagunas Agua Zarca Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00322 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | Terminada | 2017 | \$700,000 | \$699,981 | \$699,981 | \$699,981 | \$699,981 | \$699,981 | \$699,981 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 164 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853215 | Construcción De Plaza En Landa De Matamoros Barrio San Esteban | 2017-00323 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Otros Proyectos | Terminada | 2017 | \$850,000 | \$849,959 | \$849,959 | \$849,959 | \$849,959 | \$849,959 | \$849,959 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,609 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$0 | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| QUR17170100853216 | Rehabilitación y Techumbre De Cancha de Usos Múltiples En La Comunidad De La Campana, Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00388 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | Terminada | 2017 | \$1,900,000 | \$1,899,476 | \$1,899,476 | \$1,899,476 | \$1,899,476 | \$1,899,476 | \$1,899,476 | 100.00 | \$0 | Otros | 51 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853217 | Empedrado Ahogado En Calle Hidalgo, En La Localidad De San Fandila, Pedro Escobedo | 2017-00250 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$995,315 | \$995,315 | \$995,315 | \$995,315 | \$995,315 | \$995,315 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 510 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853218 | Pavimento De Empedrado Ahogado Del Camino De Epigmenio González A San Tiberfonso, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00251 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$993,280 | \$993,280 | \$993,280 | \$993,280 | \$993,280 | \$993,280 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853219 | Empedrado Ahogado En Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Los Finos, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00252 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$992,096 | \$992,096 | \$992,096 | \$992,096 | \$992,096 | \$992,096 | \$992,096 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 240 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853220 | Empedrado Ahogado En Calle Niños Heroes En La Localidad De San Cirilio, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00253 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Cirilio | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$989,743 | \$989,743 | \$989,743 | \$989,743 | \$989,743 | \$989,743 | \$989,743 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 510 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853221 | Empedrado Ahogado En Calle Manuel Septien De Costio En La Localidad De Guadalupe Septien, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00254 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septien | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$993,577 | \$993,577 | \$993,577 | \$993,577 | \$993,577 | \$993,577 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853222 | Empedrado Ahogado En Calle Jacarandas En La Localidad De La Venta, Pedro Escobedo | 2017-00255 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,987,234 | \$1,987,234 | \$1,987,234 | \$1,987,234 | \$1,987,234 | \$1,987,234 | \$1,987,234 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 660 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853223 | Construcción De Arcotecho En La Sec. Tec. No. 40 "Federico Figueroa Barrón", En El Municipio De La Lira, Pedro Escobedo, Querétaro. | 2017-00283 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$599,559 | \$599,559 | \$599,559 | \$599,559 | \$599,559 | \$599,559 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 272 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853224 | Empedrado Ahogado En Calle Laureles En La Localidad De Dolores De Ajuchitlan | 2017-00284 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$992,846 | \$992,846 | \$992,846 | \$992,846 | \$992,846 | \$992,846 | \$992,846 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 510 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853225 | Construcción De Jardín y Plaza En La Comunidad De La Purísima, Pedro Escobedo | 2017-00308 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Otros Proyectos | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$999,206 | \$999,206 | \$999,206 | \$999,206 | \$999,206 | \$999,206 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 353 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853226 | Empedrado Ahogado En Calle Juárez En La Localidad De Quintaneres, Pedro Escobedo | 2017-00389 | Querétaro | Pedro Escobedo | Quintaneres | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,488,952 | \$1,488,952 | \$1,488,952 | \$1,488,952 | \$1,488,952 | \$1,488,952 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 780 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853228 | Pavimentación De Calle En Barrio Campo Alegre, San Joaquin, Qro. | 2017-00366 | Querétaro | San Joaquin | San Joaquin | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$496,895 | \$496,895 | \$496,895 | \$496,895 | \$496,895 | \$496,895 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 125 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853229 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana, San Joaquin, Qro. | 2017-00367 | Querétaro | San Joaquin | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,495,897 | \$1,495,897 | \$1,495,897 | \$1,495,897 | \$1,495,897 | \$1,495,897 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 225 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853236 | Construcción De Delegación Municipal De Higueras | 2017-00318 | Querétaro | Tolimán | Loma de Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | Terminada | 2017 | \$1,500,000 | \$1,491,468 | \$1,491,468 | \$1,491,468 | \$1,491,468 | \$1,491,468 | \$1,491,468 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 142 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853240 | Construcción De Explanada En Central De Autobuses, Tolimán, Querétaro | 2017-00325 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$983,342 | \$983,342 | \$983,342 | \$983,342 | \$983,342 | \$983,342 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853241 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Terrero Y Rancho Nuevo, Municipio De Tolimán | 2017-00403 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$499,556 | \$499,556 | \$499,556 | \$499,556 | \$499,556 | \$499,556 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 862 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100854632 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Sueño Infantil", San Pedro Sur, Huimilpan, Qro. | 2017-00400 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminada | 2017 | \$234,000 | \$233,007 | \$233,007 | \$233,007 | \$233,007 | \$233,007 | \$233,007 | 100.00 | \$0 | Otros | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882203 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Marmoles En La Localidad De San Luis Potosí De La Colonia Puerto De San Nicolás. | 2017-00484 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,545,056 | \$1,545,056 | \$1,545,056 | \$1,545,056 | \$1,545,056 | \$1,545,056 | \$1,545,056 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882251 | Construcción De Techumbre En Primaria José Ma. Morelos Y Pavón. | 2017-00473 | Querétaro | Querétaro | Jofre | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$667,455 | \$638,372 | \$638,372 | \$638,372 | \$638,372 | \$638,372 | \$638,372 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882269 | Construcción De Cubierta Tipo Arcoteco En Preescolar Temachtiani / Agustín Aguilar. | 2017-00481 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO | Educación | Terminada | 2017 | \$913,648 | \$913,172 | \$913,172 | \$913,172 | \$913,172 | \$913,172 | \$913,172 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882310 | Construcción De Arcoteco En Primaria Mariano Escobedo, Comunidad La Barreta, Delegación Santa Rosa Jáuregui. | 2017-00523 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$1,340,556 | \$1,335,421 | \$1,335,421 | \$1,335,421 | \$1,335,421 | \$1,335,421 | \$1,335,421 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882326 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Preescolar Mahatma Gandhi, Lomas De San Pedro Peñuelas, Delegación Epigmenio González. | 2017-00527 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$1,319,581 | \$1,268,510 | \$1,268,510 | \$1,268,510 | \$1,268,510 | \$1,268,510 | \$1,268,510 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882341 | Construcción De Techumbre En Conalep, Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Félix Coates Soto Mayor. | 2017-00528 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$1,891,352 | \$1,755,459 | \$1,755,459 | \$1,755,459 | \$1,755,459 | \$1,755,459 | \$1,755,459 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170200882354 | Construcción De Arcoteco En Secundaria Las Americas, Colonia Las Americas, Delegación Epigmenio González. | 2017-00529 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$1,855,321 | \$1,828,161 | \$1,828,161 | \$1,828,161 | \$1,828,161 | \$1,828,161 | \$1,828,161 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | \$0 | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QRE17170200882373 | Construcción De Techumbre En Preescolar "José A. Bustamante", Colonia San Javier, Delegación Centro Histórico. | 2017-00530 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$1,128,488 | \$928,777 | \$928,777 | \$928,777 | \$928,777 | \$928,777 | \$928,777 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200904613 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, Frente A La Misión | 2017-00702 | Querétaro | Arroyo Seco | Conca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. ARROYO S. | Urbanización | Terminada | 2017 | \$3,140,000 | \$3,138,558 | \$3,138,558 | \$3,138,558 | \$3,138,558 | \$3,138,558 | \$3,138,558 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,213 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200904687 | Construcción De Techumbre En Plaza Civica Preescolar Gandhi, Villas De Guadalupe, Delegación Félix Oozes Sotomayor. | 2017-00545 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. QUERÉTARO | Educación | Terminada | 2017 | \$826,566 | \$755,658 | \$755,658 | \$755,658 | \$755,658 | \$755,658 | \$755,658 | 100.00 | \$0 | Otros | 210 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200904694 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Tilaco, Landa De Matamoros Qro | 2017-00550 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | Terminada | 2017 | \$478,123 | \$478,123 | \$478,123 | \$478,123 | \$478,123 | \$478,123 | \$478,123 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 679 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905093 | Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples Los Trigos | 2017-00744 | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Cultura y turismo | Terminada | 2017 | \$1,150,000 | \$1,144,673 | \$1,144,673 | \$1,144,673 | \$1,144,673 | \$1,144,673 | \$1,144,673 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 283 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905099 | Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños México 1910 , De La Comunidad De Vista Hermosa, Colón,Qro. | 2017-00745 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Educación | Terminada | 2017 | \$950,000 | \$944,615 | \$944,615 | \$944,615 | \$944,615 | \$944,615 | \$944,615 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905106 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado, En Camino Rumbo A Frepe (Ap. Ajuchitlan | 2017-00746 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$400,000 | \$397,233 | \$397,233 | \$397,233 | \$397,233 | \$397,233 | \$397,233 | 100.00 | \$0 | Otros | 138 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905184 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Ildefonso | 2017-00747 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$498,068 | \$498,068 | \$498,068 | \$498,068 | \$498,068 | \$498,068 | 100.00 | \$0 | Otros | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905189 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En San Francisco | 2017-00748 | Querétaro | Colón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,000,000 | \$999,419 | \$999,419 | \$999,419 | \$999,419 | \$999,419 | \$999,419 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 741 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905192 | Construcción De Techumbre Y Piso En Comedor Escolar, Esc. Secundaria Técnica # 7, En El Lindero | 2017-00749 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Educación | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$599,693 | \$599,693 | \$599,693 | \$599,693 | \$599,693 | \$599,693 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 813 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905220 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños De La Localidad De Urecho | 2017-00750 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Educación | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$499,350 | \$499,350 | \$499,350 | \$499,350 | \$499,350 | \$499,350 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 198 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905221 | Círculo De Casa De Salud De La Comunidad De Los Trigos | 2017-00751 | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Salud | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$595,697 | \$595,697 | \$595,697 | \$595,697 | \$595,697 | \$595,697 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 266 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905222 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Lindero | 2017-00752 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$500,000 | \$497,170 | \$497,170 | \$497,170 | \$497,170 | \$497,170 | \$497,170 | 100.00 | \$0 | Otros | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905223 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Gallo | 2017-00753 | Querétaro | Colón | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$250,000 | \$248,014 | \$248,014 | \$248,014 | \$248,014 | \$248,014 | \$248,014 | 100.00 | \$0 | Otros | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905224 | Ampliación De Alumbrado Publico Sobre El Andador A Los Benitos | 2017-00754 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$600,000 | \$596,659 | \$596,659 | \$596,659 | \$596,659 | \$596,659 | \$596,659 | 100.00 | \$0 | Otros | 1,116 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905225 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Nogales | 2017-00755 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Educación | Terminada | 2017 | \$400,000 | \$394,670 | \$394,670 | \$394,670 | \$394,670 | \$394,670 | \$394,670 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905226 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Calle San Ildefonso, En Galerías. | 2017-00756 | Querétaro | Colón | Galerías | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,250,000 | \$1,239,564 | \$1,239,564 | \$1,239,564 | \$1,239,564 | \$1,239,564 | \$1,239,564 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 210 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905227 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Primera Etapa, En Purísima De Cubos | 2017-00765 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. COLON | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,100,000 | \$1,099,238 | \$1,099,238 | \$1,099,238 | \$1,099,238 | \$1,099,238 | \$1,099,238 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905228 | Construcción De Empedrado Ahogado Con Mortero En Accesos Calle Garambullo Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Antonio De La Cal | 2017-00760 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$358,000 | \$357,814 | \$357,814 | \$357,814 | \$357,814 | \$357,814 | \$357,814 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905229 | Construcción De Muros De Contención En Arroyo, En La Localidad De San Antonio De La Cal. | 2017-00761 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$865,001 | \$862,919 | \$862,919 | \$862,919 | \$862,919 | \$862,919 | \$862,919 | 100.00 | \$0 | Metros cúbicos | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905230 | Construcción De Muros De Contención En Arroyo, En La Localidad De San Pablo. | 2017-00762 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$144,000 | \$143,846 | \$143,846 | \$143,846 | \$143,846 | \$143,846 | \$143,846 | 100.00 | \$0 | Metros cúbicos | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905231 | Contención En Arroyo, En La Localidad De El Tequesquite. | 2017-00763 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$96,000 | \$95,712 | \$95,712 | \$95,712 | \$95,712 | \$95,712 | \$95,712 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 261 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905232 | Construcción De Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle De La Atarjea, En La Localidad De San Antonio De La Cal | 2017-00767 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. TOLIMAN | Urbanización | Terminada | 2017 | \$1,430,000 | \$1,427,231 | \$1,427,231 | \$1,427,231 | \$1,427,231 | \$1,427,231 | \$1,427,231 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QRE17170200905425 | Rehabilitación De Baches Causados Por Lluvias Extraordinarias En La Localidad De Horno De Cal | 2017-00781 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminada | 2017 | \$250,000 | \$249,700 | \$249,700 | \$249,700 | \$249,700 | \$249,700 | \$249,700 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$385,746,069 | \$384,236,491 | \$384,236,491 | Avance Financiero | | | | \$0 | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUR17170300953727 | Construcción De Arcotecho En J.N. Nezahualcoyotl; Alfajayucan, El Marques, Qro. | 2017-00791 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | Terminada | 2017 | \$700,000 | \$699,995 | \$699,995 | \$699,995 | \$699,995 | \$699,995 | \$699,995 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 151 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170300953975 | Construcción De Arcotecho En Plaza Civica En Primaria Alfredo V. Bonfil, Cerro Colorado, Delegación Santa Rosa Jáuregui. | 2017-00534 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminada | 2017 | \$912,663 | \$912,277 | \$912,277 | \$912,277 | \$912,277 | \$912,277 | \$912,277 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 69 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUR17180101067307 | Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Rio Querétaro, 2da. Etapa | 2016-00752C1 | Querétaro | San Juan del Rio | San Juan del Rio | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CBIQ | Deporte | Terminada | 2017 | \$35,695,544 | \$35,695,544 | \$35,695,544 | \$35,695,544 | \$35,695,544 | \$35,695,544 | \$35,695,544 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 305,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social