

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$639,531,878	\$619,888,003	\$619,888,003	\$619,888,003	\$594,415,472	\$594,415,472	\$594,415,472	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUR17170200904672	Construcción De Techumbre Con Cancha De Usos Múltiples En Universidad Autónoma De Querétaro Campus Conca	2017-00681	Querétaro	Arroyo Seco	Conca	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO S.	Educación	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,599,367	\$1,599,367	\$1,599,367	\$1,599,367	\$1,599,367	\$1,599,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904675	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez	2017-00682	Querétaro	Arroyo Seco	La Mohonera	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO S.	Educación	Terminado	2017	\$998,000	\$996,902	\$996,902	\$996,902	\$996,902	\$996,902	\$996,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904676	Pavimentación De Calle Galeana Sur Con Pavimento Empedrado Empacado Con Mortero, Línea De Velichos De Concreto Hidráulico Estampado	2017-00683	Querétaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO S.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$998,147	\$998,147	\$998,147	\$998,147	\$998,147	\$998,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,425	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904677	Urbanización En Calles Gral. Felipe Angeles Y Salvador Diaz Mico	2017-00686	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	Terminado	2017	\$2,520,000	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904678	Base De Empedrado Con Mortero En Calle "Paseo De Los Cedros" Acceso Principal 2da. Etapa	2017-00687	Querétaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	Terminado	2017	\$930,000	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904680	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Luis Donaldo Colosio 2da Etapa	2017-00691	Querétaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	Terminado	2017	\$1,465,000	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904681	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Jacarandas, Los Quiotes, Colón, Qro.	2017-00692	Querétaro	Colón	Los Quiotes (San José los Quiotes)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	Terminado	2017	\$1,476,000	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904682	Construcción De Andador De Calle Principal, El Zamorano.	2017-00698	Querétaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	Terminado	2017	\$1,257,000	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,938	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904683	Pavimentación Asfáltica, Banquetas, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Alumbrado Y Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Domínguez.	2017-00731	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$10,000,001	\$9,917,527	\$9,917,527	\$9,917,527	\$9,852,472	\$9,852,472	\$9,852,472	99.34	\$0	Metros Cuadrados	997	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904684	Pavimentación De Calle Calle Paseo Misión De Tilaoco De Calle Josefa Ortiz De Domínguez Hacia Calle Paseo Misión De Bucarell	2017-00737	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,000,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170200904686	Rehabilitación De Calles, Guarniciones Y Banquetas	2017-00733	Querétaro	Landa de Matamoros	La Lagunita	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. LANDA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,550,000	\$2,549,950	\$2,549,950	\$2,549,950	\$2,549,950	\$2,549,950	\$2,549,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904688	Rehabilitación De Pavimento Empedrado Ahogado En Calle Benito Juárez, La Palma, Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro	2017-00699	Querétaro	Pedro Escobedo	La Palma	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,000,000	\$2,973,206	\$2,973,206	\$2,973,206	\$2,973,205	\$2,973,205	\$2,973,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904689	Rehabilitación De Pavimento Empedrado Ahogado En Calle Melchor Ocampo, El Sauz Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro	2017-00700	Querétaro	Pedro Escobedo	El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. P. ESCOBEDO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,245,000	\$2,226,699	\$2,226,699	\$2,226,699	\$2,226,699	\$2,226,699	\$2,226,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904692	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Arquitos	2017-00665	Querétaro	Pinal de Amoles	Arquitos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Deporte	Terminado	2017	\$1,336,365	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR17170200904693	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Maby	2017-00679	Querétaro	Pinal de Amoles	Maby	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Deporte	Terminado	2017	\$1,336,365	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	\$1,336,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR17170200904695	Pavimentación De Calles En Barrio San Juan Diego, En Ahuacatlán De Guadalupe, Pinal De Amoles.	2017-00680	Querétaro	Pinal de Amoles	Ahuacatlán de Guadalupe	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,358,612	\$1,357,475	\$1,357,475	\$1,357,475	\$1,357,475	\$1,357,475	\$1,357,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR17170200904696	Urbanización De Calles En Santiago Arce, San Joaquín, Querétaro.	2017-00710	Querétaro	San Joaquín	Los Arce	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904697	Urbanización De Calles En San José Carrizal, San Joaquín, Querétaro.	2017-00711	Querétaro	San Joaquín	San José Carrizal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	\$1,496,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904698	Construcción De Cubierta De Captación De Agua Pluvial Los Álamos.	2017-00712	Querétaro	San Joaquín	Santa María Álamos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,457,337	\$1,457,128	\$1,457,128	\$1,457,128	\$1,457,128	\$1,457,128	\$1,457,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904700	Construcción De Cancha De Fútbol Y Edificio Secundaria General Antonio Caso	2017-00720	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Educación	Terminado	2017	\$1,000,000	\$981,407	\$981,407	\$981,407	\$981,407	\$981,407	\$981,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904703	Construcción De Baños Y Techumbre En Mercado Municipal Reforma	2017-00721	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,475,892	\$1,475,892	\$1,475,892	\$1,475,892	\$1,475,892	\$1,475,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904710	Construcción De Ampliación De La Cancha De Fútbol En Municipio Jalpan De Serra, Qro.	2017-00623	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$28,123,247	\$27,602,417	\$27,602,417	\$27,602,417	\$21,134,017	\$21,134,017	\$21,134,017	76.57	\$0	Metros Cuadrados	11,010	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904711	Modernización Del Camino De Capulines - Acatitlán Del Río, Municipio De Jalpan De Serra, Qro.	2017-00625	Querétaro	Jalpan de Serra	Acatitlán del Río	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	Terminado	2017	\$10,209,295	\$9,694,770	\$9,694,770	\$9,694,770	\$9,694,547	\$9,694,547	\$9,694,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904713	Modernización Del Camino De Piedras Anchas, Municipio De Jalpan De Serra, Qro.	2017-00626	Querétaro	Jalpan de Serra	Piedras Anchas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	Terminado	2017	\$17,081,324	\$16,503,072	\$16,503,072	\$16,503,072	\$15,787,590	\$15,787,590	\$15,787,590	95.66	\$0	Metros Cuadrados	13,232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904714	Modernización De Camino La Verbabuena - Barreales, Municipio De Jalpan De Serra, Qro.	2017-00627	Querétaro	Jalpan de Serra	Barreales	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	Terminado	2017	\$24,247,844	\$23,943,960	\$23,943,960	\$23,943,960	\$23,942,877	\$23,942,877	\$23,942,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	829	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904715	Modernización De Camino Puerto Honda - La Mohonera, Municipio De Jalpan De Serra, Qro.	2017-00624	Querétaro	Pinal de Amoles	La Mohonera	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	Terminado	2017	\$30,839,174	\$29,857,542	\$29,857,542	\$29,857,542	\$29,852,895	\$29,852,895	\$29,852,895	99.98	\$0	Metros Cuadrados	12,966	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170200904716	Modernización De Camino San Pedro El Viejo - Piedra Parada, Municipio De Pinal De Amoles, Qro.	2017-00628	Querétaro	Pinal de Amoles	Piedra Parada de Santa Rosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	Terminado	2017	\$40,367,871	\$39,883,910	\$39,883,910	\$39,883,910	\$39,883,614	\$39,883,614	\$39,883,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,512	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$639,531,878	\$619,888,003	\$619,888,003	\$619,888,003	\$594,415,472	\$594,415,472	\$594,415,472	\$0	Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Acumulado	
QRE17170200904717	Pavimentación De Calle Sin Nombre A Cancha En San Pedro Escanela.	2017-00663	Querétaro	Pinal de Amoles	San Pedro Escanela	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. PINAL DE AMOLES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,132,463	\$1,131,595	\$1,131,595	\$1,131,595	\$1,131,595	\$1,131,595	\$1,131,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170200904718	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Agua Fria Gudiño	2017-00664	Querétaro	Pinal de Amoles	Agua Fria de Gudiño	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. PINAL DE AMOLES	Deporte	Terminado	2017	\$1,336,365	\$1,335,582	\$1,335,582	\$1,335,582	\$1,335,582	\$1,335,582	\$1,335,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170200904719	Modernización Del Camino San Pedro Escanela - San Pedro El Viejo, Municipio De Pinal De Amoles, Qro.	2017-00622	Querétaro	Pinal de Amoles	San Pedro Viejo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	Terminado	2017	\$49,131,245	\$47,757,655	\$47,757,655	\$47,757,655	\$47,757,652	\$47,757,652	\$47,757,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401041949	Pavimentación Del Camino De Acceso A La Comunidad El Apartadero - La Ladera	2017-00855	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Apartadero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,499,961	\$2,499,961	\$2,499,961	\$2,499,961	\$2,499,961	\$2,499,961	\$2,499,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401041966	Rehabilitación Del Camino Acceso A La Comunidad De El Batán Palos Altos San Mateo Tramo 0 000.00 Al 1 458.75	2017-00864	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Batán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL, AMEALCO	Comunicaciones	Terminado	2017	\$2,999,525	\$2,999,525	\$2,999,525	\$2,999,525	\$2,999,525	\$2,999,525	\$2,999,525	100.00	\$0	Kilómetro lineal	669	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401041979	Modernización Del Camino Rural De El Bothé - La Nopalera	2017-00865	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Bothé	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMEALCO DE BONFIL	Comunicaciones	Terminado	2017	\$2,999,098	\$2,999,098	\$2,999,098	\$2,999,098	\$2,999,098	\$2,999,098	\$2,999,098	100.00	\$0	Kilómetro	1,590	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401041981	Pavimentación Camino Al Auditorio	2017-00859	Querétaro	Amealco de Bonfil	Tenasá (Barrio de San Ildefonso)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,999,645	\$1,999,645	\$1,999,645	\$1,999,645	\$1,999,645	\$1,999,645	\$1,999,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401041985	Rehabilitación Del Camino Acceso A La Comunidad De San Nicolás De La Torre	2017-00866	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Nicolás de la Torre	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMEALCO	Comunicaciones	Terminado	2017	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,058	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401041996	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Estampado En Calles Melchor Ocampo, Guadalupe Victoria Y Benito Juárez, Colonia Centro	2017-00923	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL, CADEREYTA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,901,766	\$9,901,766	\$9,901,766	\$9,901,766	\$9,901,766	\$9,901,766	\$9,901,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,347	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042014	Pavimentación De Camino Colonia Nuevo Amanecer	2017-00860	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Montes	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,299,693	\$2,299,693	\$2,299,693	\$2,299,693	\$2,299,693	\$2,299,693	\$2,299,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401042016	Rehabilitación Integral En La Calle Emiliano Zapata	2017-00881	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,014	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042031	Modernización Del Camino De Acceso A La Comunidad De Palmas Ila Etape, Subtramo A Modernizar Del 1 180 Al 3 260	2017-00887	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Comunicaciones	Terminado	2017	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042037	Pavimentación Calle 15 De Mayo	2017-00861	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Montes	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,999,325	\$1,999,325	\$1,999,325	\$1,999,325	\$1,999,325	\$1,999,325	\$1,999,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,698	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401042044	Área Verde Y Paseadero En Calle San Francisco (Desde Calle Dos Caminos Hasta Calle El Fresno) Atongo, El Marqués, Qro.	2017-00876	Querétaro	El Marqués	Atongo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,477,038	\$2,477,038	\$2,477,038	\$2,477,038	\$2,477,038	\$2,477,038	\$2,477,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401042049	Pavimentación Camino De Acceso A La Comunidad Segunda Etapa Urbanización De Calles: Santa María De Los Baños, El Marqués, Qro.	2017-00862	Querétaro	Amealco de Bonfil	La Manzana	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,149,698	\$3,149,698	\$3,149,698	\$3,149,698	\$3,149,698	\$3,149,698	\$3,149,698	\$3,149,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042054	Urbanización De Calles: Santa María De Los Baños, El Marqués, Qro.	2017-00877	Querétaro	El Marqués	Santa María de los Baños	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES	Urbanización	Terminado	2017	\$2,970,594	\$2,970,594	\$2,970,594	\$2,970,594	\$2,970,594	\$2,970,594	\$2,970,594	\$2,970,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042061	Pavimentación De Camino Acceso El Líndero	2017-00863	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Líndero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,999,836	\$2,999,836	\$2,999,836	\$2,999,836	\$2,999,836	\$2,999,836	\$2,999,836	\$2,999,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042063	Urbanización De Calles, Las Lajitas, El Marqués, Qro.	2017-00878	Querétaro	El Marqués	Las Lajitas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES	Urbanización	Terminado	2017	\$1,979,219	\$1,979,219	\$1,979,219	\$1,979,219	\$1,851,374	\$1,851,374	\$1,851,374	93.54	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170401042071	Urbanización De Calles: Saldarriaga, El Marqués, Qro.	2017-00880	Querétaro	El Marqués	Saldarriaga	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES	Urbanización	Terminado	2017	\$2,479,491	\$2,479,491	\$2,479,491	\$2,479,491	\$2,479,491	\$2,479,491	\$2,479,491	\$2,479,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,661	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042075	Construcción De Calle Callejón Del Río	2017-00846	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$4,839,279	\$4,839,279	\$4,839,279	\$4,839,279	\$4,839,279	\$4,839,279	\$4,839,279	\$4,839,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QRE17170401042081	Rehabilitación De Calles Rafael Ramírez, Albertina Pedraza Y Teresa Menéndez	2017-00847	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,896,724	\$1,896,724	\$1,896,724	\$1,896,724	\$1,896,724	\$1,896,724	\$1,896,724	\$1,896,724	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QRE17170401042123	Rehabilitación De C.E. 500 Y 540, M. Querétaro.	2017-00948	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$40,325,365	\$35,683,865	\$35,683,865	\$35,683,865	\$33,806,220	\$33,806,220	\$33,806,220	94.74	\$0	Metros Cuadrados	26,671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042132	Modernización De Carretera Estatal 200 Entre C.E. 210 Y C.E. 500 (Banquetas, Ciclovías, Reubicación De Línea Eléctrica En Media Y Baja Tensión Y Señalamiento), Municipio El Marqués, Qro.	2017-00961	Querétaro	El Marqués	El Crucero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$38,000,000	\$36,574,458	\$36,574,458	\$36,574,458	\$36,574,456	\$36,574,456	\$36,574,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,892	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042135	Modernización A 4 Carriles De Ce 500 Del Km 36 600 Al 38 500	2017-00956	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$49,950,000	\$47,009,006	\$47,009,006	\$47,009,006	\$46,961,969	\$46,961,969	\$46,961,969	99.90	\$0	Metros Cuadrados	129,671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042140	Modernización A 4 Carriles De Carretera Estatal 540, Municipio De Querétaro, Qro.	2017-00964	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,000,000	\$34,519,911	\$34,519,911	\$34,519,911	\$34,459,440	\$34,459,440	\$34,459,440	99.82	\$0	Metros Cuadrados	14,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042148	Modernización A 4 Carriles De Carretera Estatal 500 Del Km 38 500 Al 39 637	2017-00965	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$44,160,777	\$43,787,725	\$43,787,725	\$43,787,725	\$27,825,589	\$27,825,589	\$27,825,589	63.55	\$0	Metros Cuadrados	22,912	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042152	Modernización A 4 Carriles En Benito Juárez De Cuesta China A Centro Cívico.	2017-01083	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$29,869,420	\$29,297,913	\$29,297,913	\$29,297,913	\$29,297,587	\$29,297,587	\$29,297,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,927	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QRE17170401042166	Rehabilitación C.E. 122, Sjr El Líndero	2017-00947	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,555,345	\$18,555,345	\$18,555,345	99.26	\$0	Metros Cuadrados	8,147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$639,531,878	\$619,888,003	\$619,888,003	\$619,888,003	\$594,415,472	\$594,415,472	\$594,415,472	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE17170401042171	Modernización De Camino La Valla - La Llave, Construcción De Guarniciones Y Muro De Contención, Del Km 2 650 Al 6 550, Municipio De San Juan Del Rio, Qro.	2017-00962	Querétaro	San Juan del Rio	La Valla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$40,000,000	\$37,752,299	\$37,752,299	\$37,752,299	\$37,751,792	\$37,751,792	\$37,751,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,904	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042172	Modernización De Camino La Valla - La Llave Del Km 0 000 Al Km 2 650, Municipio De San Juan Del Rio, Qro.	2017-00963	Querétaro	San Juan del Rio	La Valla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$21,411,878	\$21,411,878	\$21,411,878	\$21,411,878	\$21,409,599	\$21,409,599	\$21,409,599	99.99	\$0	Metros lineales	11,904	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042202	Construcción De Empedrado De Piedra Sola Con Motero En Calle Arroyo Blanco, Calle Don Juanes Y Construcción De Puente Alcantarilla Sobre Calle Don Juanes Y Rio Lerma	2017-00879	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042208	Rehabilitación De Calles Francisco Palou Y Cayetano Rubio	2017-00848	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,245,177	\$3,245,177	\$3,245,177	\$3,245,177	\$3,245,177	\$3,245,177	\$3,245,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042213	Techumbes Y Rehabilitación De Calle Principal, En Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles.	2017-00842	Querétaro	Pinal de Amoles	Ahuacatlan de Guadalupe	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Urbanización	Terminado	2017	\$4,999,123	\$4,999,123	\$4,999,123	\$4,999,123	\$4,999,123	\$4,999,123	\$4,999,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,815	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social