

UI28 Proyectos de Desarrollo Regional 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                     |                                    |           |                 |                                       |                                      |  |   |                  |              | \$298,062,795 | \$295,106,652 | \$295,106,652 | \$286,010,186          | \$174,568,960 | \$174,568,960 | \$0          | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio           | Localidad                          | Ámbito    | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio               | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                                       | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido     | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| QUR17170100853288                | Urbanización De Acceso A Barrio Los Martínez, Delegación El Palmar (Santa María Del Palmar) 5766996   | 4.1                | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María Del Palmar) | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES                            | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$1,717,539   | \$1,698,646   | \$1,698,646            | \$1,696,792   | \$1,696,076   | \$1,696,076  | \$1,696,076   | 99.85    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| QUR17170100853316                | Urbanización De Calle Miguel Hídago En La Localidad De El Palmar (Santa María Del Palmar) 5772495 - 6146  | 21.1               | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María Del Palmar) | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES                            | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$2,000,000   | \$1,978,000   | \$1,978,000            | \$1,976,752   | \$1,976,740   | \$1,976,740  | \$1,976,740   | 99.94    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853346                | Construcción De Arcotecho En Secundaria "Juan De La Barrera" 570789   | 27.5               | Querétaro | Colón               | San Ildefonso                      | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON  | Educación        | Terminado    | 2017          | \$1,061,678   | \$1,050,000   | \$1,050,000            | \$1,049,571   | \$1,046,760   | \$1,046,760  | \$1,046,760   | 99.69    | \$0       | Otros            | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| QUR17170100853357                | Urbanización De Calle Santiago Apóstol De La Calle San Pablo Hacia La Presa 4860833   | 3.1                | Querétaro | Corregidora         | San Francisco                      | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$700,000     | \$692,300     | \$692,300              | \$688,555     | \$676,936     | \$676,936    | \$676,936     | 97.78    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853358                | Solución Vial En Avenida Candiles 4964536   | 3.2                | Querétaro | Corregidora         | Los Olvera                         | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$5,650,000   | \$5,587,850   | \$5,587,850            | \$5,480,519   | \$4,132,839   | \$4,132,839  | \$4,132,839   | 73.96    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| QUR17170100853361                | Construcción De Salón De Usos Múltiples, En La Localidad De Nogales 5750817   | 19.1               | Querétaro | Tolimán             | Nogales                            | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman  | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$505,500     | \$499,940     | \$499,940              | \$498,241     | \$498,157     | \$498,157    | \$498,157     | 99.64    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853362                | Pavimentación De Avenida Candiles De Av. Camino Real A Calle Río Bravo 4860605  | 3.3                | Querétaro | Corregidora         | San José de los Olvera             | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$7,500,000   | \$7,417,500   | \$7,417,500            | \$7,374,897   | \$6,888,188   | \$6,888,188  | \$6,888,188   | 92.86    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853364                | Construcción De Salón De Usos Múltiples, En La Localidad De El Terrero, Tolimán 5551322   | 19.2               | Querétaro | Tolimán             | El Terrero                         | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman  | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$505,561     | \$500,000     | \$500,000              | \$498,241     | \$498,145     | \$498,145    | \$498,145     | 99.63    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853365                | Pavimentación Y Banquetas En Calle De Los Olivos De Avenida Candiles Hacia Calle Zaragoza 4860703   | 15.1               | Querétaro | Corregidora         | San José de los Olvera             | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$1,000,000   | \$989,000     | \$989,000              | \$969,743     | \$968,447     | \$968,447    | \$968,447     | 97.92    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853367                | Pavimentación En Calle 11 De Febrero De Intersección Con Cto. 11 De Febrero A Calle Santa María Goretti 4861010   | 16.1               | Querétaro | Corregidora         | Lourdes                            | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$3,350,000   | \$3,313,150   | \$3,313,150            | \$3,244,711   | \$3,244,622   | \$3,244,622  | \$3,244,622   | 97.93    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853370                | Pavimentación En Calle Estadio Portes Gil De Calle Heroico Colegio Militar Hacia Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Barbara 4860768  | 16.2               | Querétaro | Corregidora         | El Pueblito                        | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$1,650,000   | \$1,631,850   | \$1,631,850            | \$1,609,817   | \$1,604,766   | \$1,604,766  | \$1,604,766   | 98.34    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853371                | Pavimentación De Calle 5 De Febrero Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre 4860945  | 29.1               | Querétaro | Corregidora         | La Negra                           | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$769,815     | \$761,347     | \$761,347              | \$758,858     | \$713,452     | \$713,452    | \$713,452     | 93.71    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853382                | Construcción De Varias Calle En Camargo, En El Municipio De Peñamiller, En El Estado De Querétaro 5110152   | 2.1                | Querétaro | Peñamiller          | Camargo                            | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER                                     | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$1,000,000   | \$989,000     | \$989,000              | \$978,088     | \$978,088     | \$978,088    | \$978,088     | 98.90    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES |
| QUR17170100853383                | Pavimentación De Calle Arroyo De Los Muertos Y Gustavo Díaz Ordaz En La Cabecera Municipal, San Juan Del Río, Qro 7786499   | 11.1               | Querétaro | Peñamiller          | Peñamiller                         | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER                                     | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$1,000,000   | \$989,000     | \$989,000              | \$978,003     | \$978,003     | \$978,003    | \$978,003     | 98.89    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| QUR17170100853384                | Comunidad De Camargo, En El Municipio De Peñamiller, En El Estado De Querétaro 5110495  | 25.1               | Querétaro | Peñamiller          | Camargo                            | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER                                     | Urbanización     | Terminado    | 2017          | \$1,200,000   | \$1,186,800   | \$1,186,800            | \$1,184,890   | \$1,184,890   | \$1,184,890  | \$1,184,890   | 99.84    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| QUR17170100853392                | Construcción De Punte Peatonal En Cerrito Parado 5532036  | 19.5               | Querétaro | Tolimán             | El Cerrito Parado                  | Rural     | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN  | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$647,040     | \$639,923     | \$639,923              | \$638,485     | \$638,005     | \$638,005    | \$638,005     | 99.70    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170100853394                | Centro De Desarrollo Comunitario Los Etapas, En El Municipio De Tolimán, En El Estado De Querétaro 5572554  | 26.1               | Querétaro | Tolimán             | Tolimán                            | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN  | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$2,667,048   | \$2,637,710   | \$2,637,710            | \$2,571,502   | \$2,571,059   | \$2,571,059  | \$2,571,059   | 97.47    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170200904734                | Pavimentación De Calle 24 De Febrero De Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre De Calle 24 De Febrero A 9 De Febrero 6551503  | 10.1               | Querétaro | Corregidora         | La Negra                           | Urbano    | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA                                    | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$1,230,185   | \$1,216,653   | \$1,216,653            | \$1,213,413   | \$1,213,410   | \$1,213,410  | \$1,213,410   | 99.73    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170200904746                | Rehabilitación De Carreteras Estatales 411, 413 Y 430, Municipios De Corregidora Y Huimilpan, Qro 7786499   | 4.6                | Querétaro | Cobertura estatal   | Cobertura municipal                | Subsidios | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicacion es  | Terminado    | 2017          | \$30,000,000  | \$29,670,000  | \$29,670,000           | \$29,164,611  | \$26,866,824  | \$26,866,824 | \$26,866,824  | 90.55    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| QUR17170200904747                | Rehabilitación De Carreteras Estatales 100 Y 126, Municipios De Toliman, Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes Y Tequisquiapan, Qro 7787332  | 4.7                | Querétaro | Cobertura estatal   | Cobertura municipal                | Subsidios | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicacion es  | En Ejecución | 2017          | \$49,950,000  | \$49,400,550  | \$49,400,550           | \$49,392,689  | \$12,412,476  | \$12,412,476 | \$12,412,476  | 25.13    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 46.00        | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| QUR171703009058051               | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De La Milidad Benito Juárez Al Entronque C.F. 120, San Juan Del Río, Qro.) - 6649250 - 6637 | 6637               | Querétaro | San Juan del Río    | Cobertura municipal                | Subsidios | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO              | Comunicacion es  | En Ejecución | 2017          | \$48,755,393  | \$48,219,084  | \$48,219,084           | \$46,336,023  | \$20,590,746  | \$20,590,746 | \$20,590,746  | 42.70    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 27.00        | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170300960318                | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De C.E. 200, De La C.E. 210 A La C.E. 500, Municipio De El Marqués, Qro.) - 6509566 - 6602  | 6602               | Querétaro | El Marqués          | Cobertura municipal                | Subsidios | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO              | Comunicacion es  | En Ejecución | 2017          | \$30,357,027  | \$30,023,099  | \$30,023,099           | \$29,323,908  | \$13,288,237  | \$13,288,237 | \$13,288,237  | 44.26    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 94.00        | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUR17170300962063                | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Construcción De Camino A El Salto Y Entronque Carretero De La 400, Municipio De Huimilpan, Qro) - 7165700 - 6848       | 6848               | Querétaro | Huimilpan           | Cobertura municipal                | Subsidios | Subsidios       | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO              | Comunicacion es  | En Ejecución | 2017          | \$11,192,846  | \$11,069,725  | \$11,069,725           | \$10,448,031  | \$10,447,992  | \$10,447,992 | \$10,447,992  | 94.38    | \$0       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2017

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                   |                     |                  |                                       |                         |                                      |  |  |                  |              | \$298,062,795 | \$295,106,652 | \$295,106,652 | \$286,010,186          | \$174,568,980 | \$174,568,980 | \$174,568,980 | \$0          | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |  |   |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad           | Ámbito           | Tipo de Recurso                       | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado       | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual   | % Avance Acumulado  |
| QUE17170300962369                | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Reconstrucción De Carretera Estatal 411 Acceso A Huimilpan, Municipio De Huimilpan, Qro.) - 5610244 - 5547 | 5547               | Querétaro | Huimilpan         | Cobertura municipal | Subsidios        | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                         |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA            | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017          | \$21,703,741  | \$21,465,000  | \$21,465,000           | \$20,309,810  | \$20,309,808  | \$20,309,808  | \$20,309,808 | 94.62         | \$0       | Metros Cuadrados | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| QUE17170300963852                | (Modernización De Camino Loma Linda - Donicá, Municipio De Amealco De Bonfil, Qro) - 6502249 - 6601   | 6601               | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil   | Urbano Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                         |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones   | En Ejecución | 2017          | \$28,718,445  | \$28,402,542  | \$28,402,542           | \$25,852,447  | \$25,822,209  | \$25,822,209  | \$25,822,209 | 90.92         | \$0       | Metros Cuadrados | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES  |   |
| QUE17170300969218                | Continuación De La Rehabilitación De La Unidad Deportiva, La Cañada, El Marqués, Qro. En El Municipio De El Marqués En El Estado De Querétaro 5148008                     | 7.1                | Querétaro | El Marqués        | La Cañada           | Urbano Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                         |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS                                 | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$10,000,000  | \$9,890,000   | \$9,890,000            | \$9,756,307   | \$9,304,318   | \$9,304,318   | \$9,304,318  | 94.08         | \$0       | Metros Cuadrados | 10,506        | 0.00      | 100.00   | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| QUE17170300969386                | Rehabilitación De Calle La Mansion, La Cañada El Marques Qro 5247705  | 9.1                | Querétaro | El Marqués        | La Cañada           | Urbano Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                         |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS                                 | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$2,408,428   | \$2,381,935   | \$2,381,935            | \$2,348,223   | \$1,864,905   | \$1,864,905   | \$1,864,905  | 78.29         | \$0       | Metros Cuadrados | 1,000         | 0.00      | 78.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| QUE17170401041129                | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Rehabilitación De Carretera La Ceja - Entronque C.B. 431, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.) - 7858454     | 486                | Querétaro | Pedro Escobedo    | Cobertura municipal | Subsidios        | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                         |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA            | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017          | \$29,322,548  | \$29,322,548  | \$29,322,548           | \$28,187,068  | \$672,947     | \$672,947     | \$672,947    | 2.29          | \$0       | Metros Cuadrados | 0.00          | 3.00      | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES  |   |
| QUE17170401041672                | Empedrado Ahogado Con Mortero Calle Agustín Melgar Barrio De La Magdalena, En El Municipio De Tequisquiapan, En El Estado De Querétaro - 5171480                          | 63                 | Querétaro | Tequisquiapan     | Cobertura municipal | Subsidios        | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                         |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017          | \$1,500,000   | \$1,483,500   | \$1,483,500            | \$1,479,990   | \$1,479,934   | \$1,479,934   | \$1,479,934  | 99.76         | \$0       | Metros Cuadrados | 0.00          | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA 1ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA TERMINADA 1ER. TRIMESTRE 2018 / Registro: OBRA TERMINADA 1ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista  
Director de Gasto Social