

2019	1	QUE180301	Proyecto de Inversión	1712208.6	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712208.6, modificado:1612228.35))	URBANIZACIÓN DE CALLE FLOR DE JARDÍN, COLONIA JARDINES DE SAN JOSE II, SANTUARIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00798	N	626495	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 4 200 Jardines de San Jose, 76140 San José el Alto, Qro., México, lon: -100.37973997, lat:20.64991267))	14-09-2018	31-12-2018	1612228.35	1612228.35	1612228.35	1612228.35	1612228.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181704	Proyecto de Inversión	1150000	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148922.06))	Construcción De Atracción En La Primaria Salvador Montes Redondo En La Localidad De Santa Rosa Finsa.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-00029	N	134	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:510.9))	(geot: (cve_municipio:5, localidad:104, direccion:, lon: -99.965, lat:20.669722))	22-01-2018	01-12-2018	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.9))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801	Proyecto de Inversión	1145388.02	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145388.02, modificado:1145388.0))	Pavimentación De Calle En La Localidad De Tres Lagunas Landa De Matamoros Queretaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-00018	N	611	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1554.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:50, direccion:, lon: -99.2025, lat:21.326833))	20-02-2018	01-12-2018	1145388	1145388	1145388	1145388	1145388	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801	Proyecto de Inversión	1487359.34	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487359.34, modificado:1487359.32))	Pavimentación De Calle En La Localidad De Tilaco, Landa De Matamoros Queretaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-00019	N	679	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1794.4))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:50, direccion:, lon: -99.18222, lat:21.326811))	20-02-2018	01-12-2018	1487359.32	1487359.32	1487359.32	1487359.32	1487359.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.4))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801	Proyecto de Inversión	476551.92	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476551.92, modificado:476551.92))	Pavimentación De Calle a Escuela Secundaria, En El Municipio De Pinal De Amoles,Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. PINAL	2018-00012	N	360	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:72.94))	(geot: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:, lon: -99.42555, lat:21.134722))	16-02-2018	01-12-2018	476551.92	476551.92	476551.92	476551.92	476551.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.94))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE183301	Proyecto de Inversión	6982476.14	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6982476.14, modificado:6982476.41))	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ALJUBA DEL CERESO, SAN JUAN DEL RIO	22	Queretaro	16	San Juan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin Identificar	CEIQ	2018-00777	N	448	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0))	(geot: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon: -99.9856344, lat:20.3951106))	24-08-2018	31-12-2018	6982476.41	6982476.41	6982476.41	6982476.41	6982476.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE183301	Proyecto de Inversión	2599101.02	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599101.02, modificado:2599101.01))	BACHEO EN LAS CALLES DE CARCERA MUNICIPAL, CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO JAVIER MINA, ACCESO GUADALUPE SEPTIEN	22	Queretaro	12	Pedro Escobedo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2018-00869	N	9945	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1468.3, meta_modificada:1468.3))	(geot: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Pedro Escobedo, Qro., México, lon: -100.1395169, lat:20.5010443))	10-09-2018	08-12-2018	2599101.01	2599101.01	2599101.01	2599101.01	2599101.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.3))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE183301	Proyecto de Inversión	4003117.15	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003117.15, modificado:3321786.31))	URBANIZACIÓN EN CALLES SAN MIGUEL Y ARRABANES EN LA COLONIA MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00814	N	626945	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:20737 59, 100725 06, Nte. 3.5, Santa Cruz Atalón, 15540 México, Méx., México, lon: -100.4182249, lat:20.63297))	31-07-2018	31-12-2018	3321786.31	3321786.31	3321786.31	3321786.31	3321786.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE183301	Proyecto de Inversión	4614633.93	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614633.93, modificado:4321872.77))	SALA DE ALUENDOA CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN JUAN DEL RIO	22	Queretaro	16	San Juan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin Identificar	CEIQ	2018-00778	N	448	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0))	(geot: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon: -99.9856344, lat:20.3951106))	22-08-2018	31-12-2018	4321872.77	4321872.77	4321872.77	4321872.77	4321872.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0))	En Ejecución	Validado avances

2019	1	QJE181801	Proyecto de inversión	968208.24	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968208.24, modificado:968208.24]</p>	Pavimentación De Calle En La Localidad De Jaquely Colorado Landa De Matamoros Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2018-00006	N	285	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:30, localidad:56, direccion:, lon:-99.893956, lat:21.1759]</p>	19-02-2018	01-12-2018	968208.23	968208.23	968208.23	968208.23	968208.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181803	Proyecto de inversión	174873.48	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174873.48, modificado:174873.48]</p>	Pavimentación De Calle Agua Zarca Saldaña A Pta De San Agustín Landa De Matamoros Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2018-00007	N	1306	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:30, localidad:54, direccion:, lon:-99.094722, lat:21.218053]</p>	19-02-2018	01-12-2018	174873.46	174873.46	174873.46	174873.46	174873.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181802	Proyecto de inversión	1499978.59	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499978.59, modificado:1499978.59]</p>	***Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Camarones***	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	P.M. LANDA	2018-00008	N	164	<p>[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:30, localidad:30, direccion:, lon:-99.492477, lat:21.215277]</p>	19-02-2018	01-12-2018	1499978.57	1499978.57	1499978.57	1499978.57	1499978.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181802	Proyecto de inversión	1183605.49	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183605.49, modificado:1063334.42]</p>	Ampliación De Red Eléctrica En La Prolongación Mercurio Colonia Estrella, En Av. Del Río Localidad De Sauz El Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Gro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2018-00060	N	1000	<p>[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:11, localidad:31, direccion:PROLONGACION CALLE MERCURIO, lon:100.114444, lat:20.479166]</p>	07-05-2018	01-12-2018	1063334.42	1063334.42	1063334.42	1063334.42	1063334.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:8.0]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181802	Proyecto de inversión	1000000.0	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992451.1]</p>	Rehabilitación Con Emperado Ahogado En Montero En Camino A La Loma Calle Juan Pablo II, En La Localidad De Guadalupe Septién	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. PEDRO ESCOBEDO	2018-00073	N	2035	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:195.87]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:11, localidad:17, direccion:, lon:100.113888, lat:20.528053]</p>	07-05-2018	01-12-2018	992451.1	992451.1	992451.1	992451.1	992451.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.87]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181802	Proyecto de inversión	1000000	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991482.11]</p>	Remodelación De Imagen Urbana En Callejón Guadalupe Victoria, En Cabecera Municipal, Pedro Escobedo	21	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2018-00711	N	500	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2313.06]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:, lon:100.144722, lat:20.502222]</p>	24-05-2018	01-12-2018	991482.11	991482.11	991482.11	991482.11	991482.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.06]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181802	Proyecto de inversión	885653.2	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885653.2, modificado:885653.19]</p>	Construcción De Un Aula Didáctica, En La Secundaria General Carlos Fuentes Macías, En Paseos El Marques, Qro. (Pec: 18-153)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HFQJ	2018-00738	N	116	<p>[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:11, localidad:442, direccion:, lon:100.180277, lat:20.603888]</p>	27-06-2018	01-12-2018	885653.19	885653.19	885653.19	885653.19	885653.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181704	Proyecto de inversión	2370000	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370000.0, modificado:2369946.51]</p>	Acondicionamiento De Parque Recreativo Cerro De Los Gallos Municipio De Amalco De Bonfil	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2018-00148	N	3520	<p>[meta]: [unidad_medida:Pezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:100.144444, lat:20.186666]</p>	15-02-2018	01-12-2018	2369946.51	2369946.51	2369946.51	2369946.51	2369946.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Pezas, avance:2.0]	En ejecución	Validado avances
2019	1	QJE181801	Proyecto de inversión	2000000	<p>(#): [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2198524.85]</p>	Pavimentación De Calle De Acceso A Escuela Primaria	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. JALPAN	2018-00203	N	100	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1830.38]</p>	1	<p>[geo]: [ve_municipio:9, localidad:45, direccion:, lon:-99.20111, lat:21.279166]</p>	06-03-2018	01-12-2018	2198524.85	2198524.85	2198524.85	2198524.85	2198524.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.38]	En ejecución	Validado avances

2019	1	QUE181802 01131945	Proyecto de Inversión	1000000	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:594481.1)	Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Adolfo López Mateos En La Localidad Guadalupe Septién	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00659	N	0	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1103. 42])	(geo: [ve_municipio:12, localidad:17, direccion:, lon: 100.11398, lat:20.528053])	07-05-2018	594481.1	594481.1	594481.1	594481.1	594481.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1103.42])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181802 01131937	Proyecto de Inversión	499982.34	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499982.34, modificado:352827.81)	Construcción De Espacios De Usos Múltiples Del Adulto Mayor En La Colonia De Menchaca, En El Municipio De Queretaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	SOUJP	2018-00756	N	5000	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0)	(geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: 100.38805, lat:20.588053])	21-06-2018	352827.81	352827.81	352827.81	352827.81	352827.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:800.0])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE180301 378839	Proyecto de Inversión	539995.15	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539995.15, modificado:5191438.93)	MEJORAMIENTO EN CALE JIMÉNEZ DE CALE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS EN LA COLONIA UNICA VISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2018-00943	N	2500	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2919.3, meta_modificada:2919. 9])	(geo: [ve_municipio:14, localidad:0, direccion:Línea Vista, 76168 Queretaro, Qro., México, lon: 100.3933074, lat:20.4051821])	10-09-2018	5191438.93	5191438.93	5191438.93	5191438.93	5191438.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2919.3])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE180301 378861	Proyecto de Inversión	1874078.8	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874078.8, modificado:1495097.99)	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Queretaro	12	Pedro Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	Sin Identificar	CEIQ	2018-00961	N	550	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:72.15, meta_modificada:72.15)	(geo: [ve_municipio:12, localidad:34, direccion:Calle Alcazar 36, Queretaro, México, lon:100.18622598, lat:20.4862254])	11-09-2018	1495097.99	1495097.99	1495097.99	1495097.99	1495097.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:72.15])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181704 01055423	Proyecto de Inversión	670000	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:667779.92)	Empedrado Empacado Con Montero Calle Josefa Ortiz De Bonifazi En El Municipio De Amealco De Bonfil	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00023	N	753	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:109.6)	(geo: [ve_municipio:1, localidad:34, direccion:, lon: 100.144444, lat:20.186666])	18-01-2018	667779.92	667779.92	667779.92	667779.92	667779.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:109.6])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181704 01055430	Proyecto de Inversión	600000	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598626.78)	Piedra Ahogada En Montero En Camino Principal En La Comunidad Del Picacho Amealco De Bonfil	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00045	N	909	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1445. 68])	(geo: [ve_municipio:1, localidad:30, direccion:, lon: 100.111964, lat:20.190655])	22-01-2018	598626.78	598626.78	598626.78	598626.78	598626.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1445.68])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801 01055748	Proyecto de Inversión	1336030	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336030.0, modificado:1334604.55)	Pavimentación De Calle En El Hame Landa De Matamoros Queretaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-00009	N	510	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1900. 0])	(geo: [ve_municipio:10, localidad:14, direccion:, lon: 99.104444, lat:21.332222])	15-01-2018	1334604.55	1334604.55	1334604.55	1334604.55	1334604.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1900.0])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801 01055811	Proyecto de Inversión	2939458.42	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939458.42, modificado:2898747.47)	Electrificación En Las Colonias San Gregorio Y Conjunto Habitacional San Roque En El Municipio De Queretaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUJP	2018-00074	N	4424	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1305. 0])	(geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: 100.38805, lat:20.588053])	23-02-2018	2898747.47	2898747.47	2898747.47	2898747.47	2898747.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1305.0])	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801 01055823	Proyecto de Inversión	36832756.7	(fii): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36832756.7, modificado:3.62256592 E7)	Urbanización De Calle En Las Colonias Benito Juárez, La Floresta, Jardines De Azucenas Y Plan Santa María En El Municipio De Queretaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUJP	2018-00079	N	10460	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7397. 0])	(geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: 100.38805, lat:20.588053])	24-02-2018	36225659.52	36225659.52	36225659.52	36225659.52	36225659.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:7397.0])	En Ejecución	Validado avances

2019	1	QUE180301	Proyecto de Inversión	1538829.9	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO A BASE DE PEDRA BOLA AHOGADA CON MORTERO.</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALPAN	2018-00014	N	100	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0])</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.47518, lat:21.2181761]]</p>	07-07-2018	31-12-2018	1538829.89	1538829.89	1538829.89	1538829.89	1538829.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE180301	Proyecto de Inversión	13389738.3	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>MEJORAMIENTO URBANO EN LA SIERRA, QUERETARO, QRO</p>	22	Queretaro	14	Queretaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SDUOP	2018-00813	N	626495	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0])</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sierra Queretana 11, La Sierrita, 76137 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon:-100.4174432, lat:20.9265722]]</p>	14-09-2018	31-12-2018	12880166.16	12880166.16	12880166.16	12880166.16	12880166.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE180301	Proyecto de Inversión	7513880.59	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>URBANIZACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUERETARO</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SDUOP	2018-00787	N	6000	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0])</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca 1, 76147 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon:-100.3926054, lat:20.6295104]]</p>	25-09-2018	31-12-2018	4504073.6	4504073.6	4504073.6	4504073.6	4504073.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE180301	Proyecto de Inversión	1740471.2	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>MEJORAMIENTO DE AVENIDA SAN RODRIGUEZ DE PRIVADA EN LA COLONIA SAN ROQUE, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2018-00945	N	930	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.32, meta_modificada:1542.32]]</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Roque, 76150 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon:-100.3952221, lat:20.6056211]]</p>	10-09-2018	31-12-2018	1320470.78	1320470.78	1320470.78	1320470.78	1320470.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.32]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181704	Proyecto de Inversión	500000	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>Empedrado De Camino Al Río Larma En La Comunidad De Garabato</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00047	N	1625	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.2, meta_modificada:1795.2]]</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:1, localidad:62, direccion:-, lon:-100.188944, lat:20.162222]]</p>	22-01-2018	01-12-2018	499914.2	499914.2	499914.2	499914.2	499914.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.2]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181704	Proyecto de Inversión	700000	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>Construcción Y Ampliación Al Hospital En El Municipio De Amulco De Guerrero</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00091	N	1050	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.7, meta_modificada:365.7]]</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186565]]</p>	26-01-2018	01-12-2018	699984.11	699984.11	699984.11	699984.11	699984.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.75]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801	Proyecto de Inversión	1050000	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>Pavimentación De Calle Sor Juana Inés De La Cruz A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALPAN	2018-00205	N	200	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.96, meta_modificada:1176.96]]</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222]]</p>	06-03-2018	01-12-2018	1049652.87	1049652.87	1049652.87	1049652.87	1049652.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.96]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE181801	Proyecto de Inversión	2519235.46	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>Construcción De Calle La Pedrera En Santa Rosa Juarepe, Qro.</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SDUOP	2018-00054	N	200	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0]]</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:14, localidad:108, direccion:-, lon:-100.4475, lat:20.741944]]</p>	22-02-2018	01-12-2018	2506296.28	2506296.28	2506296.28	2506296.28	2506296.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE180301	Proyecto de Inversión	6379000.94	<p>(PFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES])</p> <p>URBANIZACIÓN DE CALLE MONTI SACRO, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUERETARO</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SDUOP	2018-00786	N	6000	<p>[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0]]</p>	1	<p>[gco:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca 1, 76147 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon:-100.3926054, lat:20.6295104]]</p>	06-09-2018	31-12-2018	6139800.78	6139800.78	6139800.78	6139800.78	6139800.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0]]	En Ejecución	Validado avances