

2021	1	QUE210101884688	Proyecto de inversión	1110000	{f1: {cdo_recurso:2, o21_ramo:38, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FE, modalid:1, meta:1, meta_modifi cada:3741.5}} REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FRANCISCO DE VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura y Mantenimiento	Urbanización Identificada	Sin	MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES	2020-01013	N	0	0	14053	{meta: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:3741.5, meta_modifi cada:3741.5}}	{geo: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero, El Milagro, Los Velázquez, Ezequiel Montes, Qro., México, lon=99.8947708, lat=20.6702519}}	04-01-2021	30-06-2021	4991025	11091167.73	3327350.32	3327350.32	3327350.32	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} [1884688/ proyecto_ INICIO]	En Ejecución	Validad o / Sin Registro de avances	Sin observaciones
2021	1	QUE210101884709	Proyecto de inversión	5000000.87	{f1: {cdo_recurso:2, o21_ramo:38, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FE, modalid:1, meta:1, meta_modifi cada:8357.79}} MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, EN PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Identificada	Sin	MUNICIPIO DE COLÓN	2021-00019	N	0	0	400	{meta: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:8357.79, meta_modifi cada:8357.79}}	{geo: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Puerta de Enmedio, Qro., México, lon=100.14829562, lat=20.762464295}}	08-03-2021	20-06-2021	2409548	5401219.78	1620965.93	1620965.93	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} [1884709/ proyecto_ INICIO]	En Ejecución	Validad o / Sin Registro de avances	Sin observaciones	
2021	1	QUE210101883865	Proyecto de inversión	10640700.8	{f1: {cdo_recurso:2, o21_ramo:38, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FE, modalid:1, meta:1, meta_modifi cada:7446.28}} CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO LAS GARZAS 2DA. ETAPA EN EL BORDO BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BANTH, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Identificada	Sin	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO	2020-01028	N	0	0	18000	{meta: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:7446.28, meta_modifi cada:7446.28}}	{geo: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Rio Moctezuma 2780, Lomas de San Juan 78800 San Juan del Rio, Qro., México, lon=99.96417046, lat=20.38675061}}	01-03-2021	13-06-2021	4612544	10250098.03	3075029.41	3075029.41	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2457.27}} [1883065/ proyecto_ INICIO]	En Ejecución	Validad o / Sin Registro de avances	{obs: {observacion:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, usuario:marjolomguzmann, trimestre:1.0, fecha:2021-04-12}, obs2: {observacion:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, usuario:marjolomguzmann, trimestre:1.0, fecha:2021-04-12}, obs3: {observacion:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, usuario:marjolomguzmann, trimestre:1.0, fecha:2021-04-12}, obs4: {observacion:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, usuario:marjolomguzmann, trimestre:1.0, fecha:2021-04-12}}	

2021	1	QUEZ210101883068	Proyecto de inversión	15191645.91	<p>{ff1: [ciclo_recurso:2 Q21_ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1.529564 591E7, modificado:1.5 03959501E7}}</p>	<p>MODERNIZACIÓN DE CARMINO DE LA LABORICILLA A PRESA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO</p>	<p>Proyecto de Inversión de la Entidad</p>	<p>Transportes y vialidades</p>	<p>Sin Identificar</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO</p>	<p>2021-00024</p>	<p>N</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>17468</p>	<p>{meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:10092.2 9, meta_modifi cada:10092.2 9]}</p>	<p>{geo1: [cve_municipio:11, localidad:245, direccion:LA LABORICILLA, lon:-100.331097, lat:20.60637]}</p>	<p>16-03-2021</p>	<p>12-08-2021</p>	<p>6763907</p>	<p>15030905.01</p>	<p>4509271.5</p>	<p>4509271.5</p>	<p>4509271.5</p>	<p>{ctto: [tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI OV 009/2021, contratos:45-SAI CER CONSTRUCTOR A INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.50309 0501E7, importe_modifi cado:1.503090 501E7]}</p>	<p>{meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2221.222]}</p>	<p>(1883068/ PROYECTO INICIO)</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validad o / Registro de avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>{obs: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12], eb:2: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12], eb:3: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12]}}</p>
2021	1	QUEZ210101884686	Proyecto de inversión	1700000	<p>{ff1: [ciclo_recurso:2 Q21_ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FE PANAMERICANA, DERALES DEL PANTON AL CENTRO, ZDA S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1.7E7, modificado:1.6 9983694E7}}</p>	<p>MODERNIZACIÓN DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, CENTRO, ZDA S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, ESCOBEDO, QRO.</p>	<p>Programa de Inversión de la Entidad</p>	<p>Transportes y vialidades</p>	<p>Sin Identificar</p>	<p>MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO</p>	<p>2021-00037</p>	<p>N</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2800</p>	<p>{meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:2081.51 , meta_modifi cada:2081.51]}</p>	<p>{geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Carr. Panamericana, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.1488705, lat:20.5050196]}</p>	<p>01-03-2021</p>	<p>27-07-2021</p>	<p>7648251</p>	<p>16998336.56</p>	<p>5099500.97</p>	<p>5099500.97</p>	<p>5099500.97</p>	<p>{ctto: [tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MPE SOPDU RE IR 1 0 2021, contratista:FLO RES ORREGON JOSE, convocante:M UNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, monto:1.69983 365E7, importe_modifi cado:1.699833 65E7]}</p>	<p>{meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0]}</p>	<p>(1884686/ PROYECTO INICIO)</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validad o / Registro de avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>{obs: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12], eb:3: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12]}}</p>
2021	1	QUEZ210101884690	Proyecto de inversión	3315000.1	<p>{ff1: [ciclo_recurso:2 Q21_ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FE DERALES DE SANQUETAS EN CALLE LA ESPERANZA, LOS QUIJOTES, COLON, QRO # modificado:331 5000.1]}</p>	<p>MEJORAMIENTO DE CALLE CRISTOBAL COLON Y SANQUETAS EN CALLE LA ESPERANZA, LOS QUIJOTES, COLON, QRO #</p>	<p>Proyecto de Inversión de la Entidad</p>	<p>Urbanización</p>	<p>Sin Identificar</p>	<p>MUNICIPIO DE COLÓN</p>	<p>2021-00012</p>	<p>N</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>400</p>	<p>{meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:2332.42 , meta_modifi cada:2332.42]}</p>	<p>{geo1: [cve_municipio:5, localidad:40, direccion:A Los Quijotes, La Ermita, Colón, Qro., México, lon:-100.0293074, lat:20.772193]}</p>	<p>29-01-2021</p>	<p>31-12-2021</p>	<p>1491750</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>{ctto: [tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MCO SOP FAFS LP 02 2021 00018, contratista:EST RADA TREGO IGUACCO, convocante:M UNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, monto:3595627 86, importe_modifi cado:3595627. 86]}</p>	<p>{meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0]}</p>	<p>(1884690/ PROYECTO INICIO)</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validad o / Registro de avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>{obs: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12], eb:3: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12]}}</p>
2021	1	QUEZ210101884708	Proyecto de inversión	3732322.91	<p>{ff1: [ciclo_recurso:2 Q21_ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:12, tipo_recurso:FE DERALES DE CALLES, AJUCHTLAN, COLÓN, QRO. modificado:359 5627.86]}</p>	<p>MEJORAMIENTO DE CALLES, AJUCHTLAN, COLÓN, QRO.</p>	<p>Proyecto de Inversión de la Entidad</p>	<p>Urbanización</p>	<p>Sin Identificar</p>	<p>MUNICIPIO DE COLÓN</p>	<p>2021-00018</p>	<p>N</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>220</p>	<p>{meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:1948.79 , meta_modifi cada:1948.79]}</p>	<p>{geo1: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Aguichilán ,Qro., México, lon:-100.0229634, lat:20.7047067]}</p>	<p>09-03-2021</p>	<p>11-06-2021</p>	<p>1618032</p>	<p>3595627.86</p>	<p>1078688.36</p>	<p>1078688.36</p>	<p>1078688.36</p>	<p>{ctto: [tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MCO SOP FAFS LP 02 2021 00018, contratista:EST RADA TREGO IGUACCO, convocante:M UNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, monto:3595627 86, importe_modifi cado:3595627. 86]}</p>	<p>{meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0]}</p>	<p>(1884708/ PROYECTO INICIO)</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validad o / Registro de avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>{obs: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12], eb:3: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marcompuamm , fecha:2021-04-12]}}</p>

2021	1	QUEZ1010188488	Proyecto de inversión	36741321.13	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 432 DE HUMILPAN A SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUMILPAN (IFI: (ciclo_recurso:2 021_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FE DERIALES MUNICIPIOS DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), REHABILITACIÓN monto:3.674132 DE RETORNO EN 1387, CARRETERA modificados:3 996305887)) ESTATAL 40, ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA KM 7000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO	2021-00086	N	0	0	392052	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75906.5))	(geo: (ove_municipio:8, localidad:1, direccion:Blvd. Metroropolitano Corregidora - Humilpan, Lapunillas, Qro., México, lon: -100.33942078, lat:20.43955992), (ove_municipio:8, localidad:33, direccion:Humilpan Centro, Qro., México, lon: -100.2746896, lat:20.3787141))	29-03-2021	26-07-2021	16198336	35996303.58	10798891.07	10798891.07	10798891.07	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CD OV 017/2021, contratista:GO NZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocado:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3.5996305887, importe_modificado:3.5996305887))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.07))	(188488/Proyecto, INICIO)	En Ejecución	Validad o / Sin Registro de avances	o / Sin observaciones	usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12))	(obs1: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12), obs2: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12), obs3: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12))
2021	1	QUEZ10101883070	Proyecto de inversión	63004260.36	REHABILITACION DE CARRETERA ESTATAL 500, DE LA C.E. 100 AL KM 5400, DE CARRETERA ESTATAL 500, DEL KM 5400 AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA Y DE AV. PASEO CENTENARIO DEL DEIALES MEXICANO, MUNICIPIO DE LOS CONVENIOS, MARQUÉS, QRO. monto:6.300426 0867, REHABILITACIÓN modificado:6.1 120980487)) DE CAMINO A VILLA PROGRESO, DE SAN FRANCISCO A VILLA PROGRESO Y DE INFRAESTRUCTUR A PLUVIAL, CAJATITÁN V	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO	2021-00026	N	0	0	77290	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57305.2, meta_modificada:57305.2))	(geo: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:BEHUAL, lon:-99.888406, lat:20.66229))	16-03-2021	11-10-2021	27504422	61120998.04	18336281.41	18336281.41	18336281.41	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CD OV 010/2021, contratista:GO NZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocado:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6.1120980487, importe_modificado:6.1120980487))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.28))	(1883070/Proyecto, INICIO)	En Ejecución	o / Sin Registro de avances	o / Sin observaciones	usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12), obs3: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12), obs4: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12))	
2021	1	QUEZ10101883813	Proyecto de inversión	25456848.88	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 483, DE LA C.E. 420 AL ACCESO A LOS CUIS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 300, DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN AL LÍMITE ESTATAL, MUNICIPIO DE AMALACAY CONVENIOS), REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, DE LA COLONIA CONSTITUYENTES A SAN JOSÉ EL ALTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO	2021-00087	N	0	0	1821077	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7525.0, meta_modificada:7525.0))	(geo: (ove_municipio:12, localidad:1, direccion:LOS CUIS, lon:-100.144712, lat:20.502494))	29-03-2021	26-07-2021	11216193	24824875.38	7477462.61	7477462.61	7477462.61	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CD OV 018/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERAS ALF, S.A. DE C.V., convocado:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2.4824875387, importe_modificado:2.4824875387))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.25))	(1883813/Proyecto, INICIO)	En Ejecución	Validad o / Sin Registro de avances	o / Sin observaciones	usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12), obs3: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12), obs4: (observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:maifonguzmann , fecha:2021-04-12))	

2021	1	QUE210101884716	Proyecto de inversión	3050000.15	<p>[[fi: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000. 15, modificado:305 0000.15)]</p> <p>MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EL SAUCCILLO, COLÓN, QRO.</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Urbanización identifica r	MUNICIPIO DE COLÓN	2021-00098	N	0	0	0	190	1	<p>(meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:3522.7, meta_modifi cada:3522.7])</p> <p>(geot: [cve_municipio:5, localidad:59, direccion:QRO 510, El Sauccillo, Qro- México, lon:- 100.19827366, lat:20.80345989])</p>	26-02-2021	31-12-2021	1372500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0])	(1884716/ proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validad o/ Registra do avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
2021	1	QUE210101884719	Proyecto de inversión	4228888.73	<p>[[fi: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228888. 73, modificado:422 8888.73)]</p> <p>MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES PURISIMA DE CUBOS, COLÓN , QRO.</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Urbanización identifica r	MUNICIPIO DE COLÓN	2021-00101	N	0	0	0	200	1	<p>(meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:3120.61 meta_modifi cada:3120.61)</p> <p>(geot: [cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Las Jacarandas, Purísima de Cubos, Qro., México, lon:- 100.11900902, lat:20.60085158])</p>	26-02-2021	31-12-2021	1903045	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0])	(1884719/ proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validad o/ Registra do avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
2021	1	QUE210101884720	Proyecto de inversión	2726580.26	<p>[[fi: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726580. 26, modificado:272 6580.26)]</p> <p>MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS Y SUSTITUCION DE RED DRENAJE, COLÓN, QRO.</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Urbanización identifica r	MUNICIPIO DE COLÓN	2021-00102	N	0	0	0	120	1	<p>(meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:1284.6 meta_modifi cada:1284.6])</p> <p>(geot: [cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Viborillas, Qro., México, lon:- 100.1877777, lat:20.6074998])</p>	26-02-2021	31-12-2021	1228961	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0])	(1884720/ proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validad o/ Registra do avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
2021	1	QUE210101883066	Proyecto de inversión	20271894.2	<p>[[fi: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.027189 427, modificado:1.9 2284146E7)]</p> <p>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO EL SITIO A CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. ZDA ETAPA</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Urbanización identifica r	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRU CTURA DE QUERÉTARO	2021-00023	N	0	0	0	139478	1	<p>(meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:18734.4 meta_modifi cada:18734.4)</p> <p>(geot: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EL SITIO, lono:98.999622, lat:20.386441])</p>	16-03-2021	12-08-2021	8650538	19223641.46	5767092.44	5767092.44	5767092.44	<p>{teto: [tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI OV 008/2021, contratista:PHL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:CO MISION ESTATAL DE INFRASTRUCT URA DE QUERÉTARO, monto:1.92236 4146E7, importe_modif icado:1.922364 146E7]}</p>	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2622.82])	(1883866/ proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validad o/ Registra do avances	Sin observacio nes	<p>{job: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marfomguzmann , fecha:2021-04-12], obs2: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marfomguzmann , fecha:2021-04-12], obs3: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marfomguzmann , fecha:2021-04-12], obs4: [observación:SE SOLICITA MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:marfomguzmann , fecha:2021-04-12]}</p>	
2021	1	QUE210101884721	Proyecto de inversión	2267241.34	<p>[[fi: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267241. 34, modificado:226 7241.34)]</p> <p>MEJORAMIENTO DE CALLES, EL ZAMORANO, COLÓN, QRO.</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Urbanización identifica r	MUNICIPIO DE COLÓN	2021-00099	N	0	0	0	120	1	<p>(meta: [unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:1651.53 meta_modifi cada:1651.53)</p> <p>(geot: [cve_municipio:5, localidad:59, direccion:Calle Zaragoza, El Zamorano, Qro., México, lon:- 100.11823654, lat:20.80859483])</p>	26-02-2021	31-12-2021	1020258	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0])	(1884717/ proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validad o/ Registra do avances	Sin observacio nes	Sin observaciones