

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |  |                    |           |                     |                                    |        |                        |                         |                                      |   |                       |                          |              | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0          |              | Avance Físico |                  |                  |              | Observaciones |   |   |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio           | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado       | % Avance     | Reintegro     | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual |               | % Avance Acumulado  |   |
| QUE16160100625396                | Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 310 (Amealco - San Ildefonso Tultepec), Mpio. De Amealco De Bonfil   | 2016-00013         | Querétaro | Amealco de Bonfil   | San Ildefonso Tultepec (Centro)    | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C.                | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$19,700,000  | \$18,837,395  | \$18,837,395           | \$18,837,395  | \$18,837,395  | \$18,837,395  | \$18,837,395 | \$18,837,395 | 100.00        | \$0              | Kilómetro        | 11,845       | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160100625407                | Trabajos De Conservación En Av. Paseo Central, Mpio. De San Juan Del Río   | 2016-00008         | Querétaro | San Juan del Río    | San Juan del Río                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C.                | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$21,950,122  | \$21,812,794  | \$21,812,794           | \$21,812,794  | \$21,812,794  | \$21,812,794  | \$21,812,794 | \$21,812,794 | 100.00        | \$0              | Kilómetro        | 138,878      | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200642632                | Aportación Estatal Al Fondo Mixto De Fomento A La Investigación Científica Y Tecnológica Conacyt - Estado De Querétaro (Fondo Mixto)   | 2016-00433         | Querétaro | Cobertura estatal   | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESU                | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$25,000,000  | \$25,000,000  | \$25,000,000           | \$25,000,000  | \$25,000,000  | \$25,000,000  | \$25,000,000 | \$25,000,000 | 100.00        | \$0              | Equipamiento     | 6            | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643366                | Construcción Alumbrado Tramo Palmar-Las Cruces, El Palmar, Cadereyta De Montes   | 2016-00464         | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA        | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$1,000,000   | \$995,186     | \$995,186              | \$995,186     | \$995,186     | \$995,186     | \$995,186    | \$995,186    | 100.00        | \$0              | Luminaria        | 400          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643384                | Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. Valle De Los Pinos)  | 2016-00512         | Querétaro | Corregidora         | El Pueblito                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ               | Deporte                  | Terminado    | 2016          | \$1,500,000   | \$924,295     | \$924,295              | \$924,295     | \$924,295     | \$924,295     | \$924,295    | \$924,295    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 3,835        | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643389                | Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milanesito)   | 2016-00513         | Querétaro | Corregidora         | El Pueblito                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ               | Deporte                  | Terminado    | 2016          | \$1,500,000   | \$809,685     | \$809,685              | \$809,685     | \$809,685     | \$809,685     | \$809,685    | \$809,685    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 3,000        | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643404                | Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De Loma Delgado   | 2016-00508         | Querétaro | Jalpan de Serra     | Loma Delgada                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN           | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$240,000     | \$239,007     | \$239,007              | \$239,007     | \$239,007     | \$239,007     | \$239,007    | \$239,007    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 150          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643406                | Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De Los Charcos  | 2016-00509         | Querétaro | Jalpan de Serra     | Los Charcos                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN           | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$240,000     | \$239,007     | \$239,007              | \$239,007     | \$239,007     | \$239,007     | \$239,007    | \$239,007    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 123          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643408                | Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De El Limoncito   | 2016-00510         | Querétaro | Jalpan de Serra     | El Limoncito                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN           | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$240,000     | \$239,007     | \$239,007              | \$239,007     | \$239,007     | \$239,007     | \$239,007    | \$239,007    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 75           | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643416                | Modernización De La Calle Cuahutemo En Cabezera Municipal De Pedro Escobedo, Oro. (Drenaje Sanitario Y Pavimentación)  | 2016-00421         | Querétaro | Pedro Escobedo      | Pedro Escobedo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ                  | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$13,749,851  | \$12,169,147  | \$12,169,147           | \$12,169,147  | \$12,169,147  | \$12,169,147  | \$12,169,147 | \$12,169,147 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 9,946        | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643585                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huauquillo - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | 2016-00147         | Querétaro | Pinal de Amoles     | Tonatico                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL            | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$7,548,734   | \$283,078     | \$283,078              | \$283,078     | \$283,078     | \$283,078     | \$283,078    | \$283,078    | 100.00        | \$0              | Kilómetro        | 550          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643586                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Río - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840                     | 2016-00148         | Querétaro | Pinal de Amoles     | Quirambal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL            | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$7,204,781   | \$434,989     | \$434,989              | \$434,989     | \$434,989     | \$434,989     | \$434,989    | \$434,989    | 100.00        | \$0              | Kilómetro        | 269          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643601                | Rehabilitación De Sanitarios Hombres Y Mujeres Y Restauración De Escalera En Casa De Ecala, Centro Histórico, Querétaro, Qro.  | 2016-00436         | Querétaro | Querétaro           | Santiago de Querétaro              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ                  | Cultura y turismo        | Terminado    | 2016          | \$757,542     | \$637,479     | \$637,479              | \$637,479     | \$637,479     | \$637,479     | \$637,479    | \$637,479    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 878,931      | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200643648                | Deflector Y Revestimiento Del Río Querétaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 150 En Santa María Magdalena, Querétaro, Qro.   | 2016-00335         | Querétaro | Querétaro           | Santa María Magdalena              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$17,442,551  | \$17,010,378  | \$17,010,378           | \$17,010,378  | \$17,010,378  | \$17,010,378  | \$16,980,634 | 100.00       | \$0           | Metros lineales  | 9,099            | 0.00         | 100.00        | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |   |
| QUE16160200643655                | Adecuación Para El Funcionamiento De Cárcamos De Bombeo 1 Y 2 De Sta. María Magdalena Querétaro, Qro.  | 2016-00336         | Querétaro | Querétaro           | Santa María Magdalena              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$1,139,455   | \$1,141,244   | \$1,141,244            | \$1,141,244   | \$1,141,244   | \$1,141,244   | \$1,139,455  | 100.00       | \$0           | Piezas           | 9,099            | 0.00         | 100.00        | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |   |
| QUE16160200643657                | Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro.   | 2016-00337         | Querétaro | Querétaro           | Santa María Magdalena              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Comunicaciones           | En Ejecución | 2016          | \$2,009,861   | \$1,544,748   | \$1,544,748            | \$1,544,748   | \$1,544,748   | \$1,544,748   | \$1,523,181  | 100.00       | \$0           | Metros Cuadrados | 9,099            | 0.00         | 100.00        | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |   |
| QUE16160200643660                | Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Rejillas Pluviales Para Calles Aledañas Al Brazo Auxiliar Del Río Querétaro En Santa María Magdalena Querétaro, Qro.            | 2016-00338         | Querétaro | Querétaro           | Santa María Magdalena              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$2,355,813   | \$2,157,725   | \$2,157,725            | \$2,157,725   | \$2,157,725   | \$2,157,725   | \$2,153,349  | 100.00       | \$0           | Metros lineales  | 9,099            | 0.00         | 100.00        | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |   |
| QUE16160200662960                | Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Qro.   | 2016-00353         | Querétaro | Querétaro           | Santa María Magdalena              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Comunicaciones           | En Ejecución | 2016          | \$2,027,877   | \$1,282,406   | \$1,282,406            | \$1,282,406   | \$1,282,406   | \$1,282,406   | \$1,278,461  | 100.00       | \$0           | Metros Cuadrados | 9,099            | 0.00         | 100.00        | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |   |
| QUE16160200662961                | Construcción De Cubierta De Arcocheo En Plaza Cívica Del Cecati 122  | 2016-00356         | Querétaro | Tequisquiapan       | Tequisquiapan                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS.          | Educación                | Terminado    | 2016          | \$839,000     | \$837,225     | \$837,225              | \$837,225     | \$837,225     | \$837,225     | \$837,225    | \$837,225    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 360          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200662962                | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En Cetis 142.   | 2016-00357         | Querétaro | Tequisquiapan       | Tequisquiapan                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS.          | Educación                | Terminado    | 2016          | \$1,736,819   | \$1,729,710   | \$1,729,710            | \$1,729,710   | \$1,729,710   | \$1,729,710   | \$1,729,710  | \$1,729,710  | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 210          | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200662968                | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Cobag 12.  | 2016-00358         | Querétaro | Tequisquiapan       | Tequisquiapan                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS.          | Educación                | Terminado    | 2016          | \$680,417     | \$671,066     | \$671,066              | \$671,066     | \$671,066     | \$671,066     | \$671,066    | \$671,066    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 1,300        | 0.00          | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |  |                    |           |                    |                                |        |                        |                         |                                      |   |                       |                    |           | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0          | Avance Físico |           |                  | Observaciones    |           |              |                    |  |  |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio          | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto   | Estatus   | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado       | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |
| QUE16160200662971                | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Ignacio Comonfort   | 2016-00368         | Querétaro | Pedro Escobedo     | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Urbanización       | Terminado | 2016          | \$1,000,000   | \$999,894     | \$999,894              | \$999,894     | \$999,894     | \$999,894     | \$999,894    | \$999,894     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 300       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662973                | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle 20 De Noviembre   | 2016-00369         | Querétaro | Pedro Escobedo     | La Lira                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Urbanización       | Terminado | 2016          | \$1,000,000   | \$999,719     | \$999,719              | \$999,719     | \$999,719     | \$999,719     | \$999,719    | \$999,719     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 300       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662975                | Rehabilitación Del Parque Querétaro 2000 (Equipamiento Tenis De Mesa)  | 2016-00475         | Querétaro | Querétaro          | Santiago de Querétaro          | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ               | Deporte            | Terminado | 2016          | \$2,500,000   | \$2,499,201   | \$2,499,201            | \$2,499,201   | \$2,499,201   | \$2,499,201   | \$2,499,201  | \$2,499,201   | 100.00    | \$0              | Lote             | 5,000     | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662976                | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Venustiano Carranza   | 2016-00370         | Querétaro | Pedro Escobedo     | Noria Nueva                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Urbanización       | Terminado | 2016          | \$999,386     | \$999,386     | \$999,386              | \$999,386     | \$999,386     | \$999,386     | \$999,386    | \$999,386     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 300       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662979                | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Av. Hidalgo   | 2016-00371         | Querétaro | Pedro Escobedo     | San Pandilla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Urbanización       | Terminado | 2016          | \$1,282,440   | \$1,282,440   | \$1,282,440            | \$1,282,440   | \$1,282,440   | \$1,282,440   | \$1,282,440  | \$1,282,440   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 500       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662983                | Modernización De Camino Hacia Camarones Y Limite Estatal, Landa De Matamoros, Oro.   | 2016-00394         | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ                  | Comunicaciones     | Terminado | 2016          | \$9,976,428   | \$11,988,390  | \$11,988,390           | \$11,988,390  | \$11,988,390  | \$11,988,390  | \$11,988,390 | \$11,988,390  | 100.00    | \$0              | Kilómetro        | 19,929    | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662985                | Cubierta De Captación De Agua, El Plátano, San Joaquín   | 2016-00422         | Querétaro | San Joaquín        | El Plátano                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN      | Educación          | Terminado | 2016          | \$1,000,000   | \$997,366     | \$997,366              | \$997,366     | \$997,366     | \$997,366     | \$997,366    | \$997,366     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 70        | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200662988                | Construcción Pavimentación O Emplazamiento De Camiónes, San Jose Tepuzas, Huimilpan  | 2016-00405         | Querétaro | Huimilpan          | San José Tepuzas               | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN        | Urbanización       | Terminado | 2016          | \$986,708     | \$984,566     | \$984,566              | \$984,566     | \$984,566     | \$984,566     | \$984,566    | \$984,566     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 1,045     | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |  |
| QUE16160200669483                | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar Del Km 4 480 Al Km 6 788.6, En El Municipio De Pedro Escobedo                                  | 2016-00040         | Querétaro | Pedro Escobedo     | San Clemente                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Comunicaciones     | Terminado | 2016          | \$1,037,138   | \$374,748     | \$374,748              | \$374,748     | \$374,748     | \$374,748     | \$374,748    | \$374,748     | 100.00    | \$0              | Kilómetro        | 4,852     | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |  |
| QUE16160200669503                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo   | 2016-00050         | Querétaro | Pedro Escobedo     | La D                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$350,000     | \$347,509     | \$347,509              | \$347,509     | \$347,509     | \$347,509     | \$347,509    | \$347,509     | 100.00    | \$0              | Otros            | 4,298     | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200669515                | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 110 270 (Carr. Federal 120)-La Finca-El Atoron-Puerto Blanco-El Moral, Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 3 000                              | 2016-00073         | Querétaro | Peñamiller         | El Moral                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER       | Comunicaciones     | Terminado | 2016          | \$987,278     | \$439,652     | \$439,652              | \$439,652     | \$439,652     | \$439,652     | \$439,652    | \$439,652     | \$439,652 | 100.00           | \$0              | Kilómetro | 664          | 0.00               | 100.00   | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200669538                | Construcio Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra En El Municipio De Peñamill          | 2016-00070         | Querétaro | Peñamiller         | Peña Blanca                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER       | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$500,000     | \$147,865     | \$147,865              | \$147,865     | \$147,865     | \$147,865     | \$147,865    | \$147,865     | 100.00    | \$0              | Otros            | 578       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200669622                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan  | 2016-00085         | Querétaro | Tequisquiapan      | San José de la Laja            | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS.          | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$1,249,502   | \$607,571     | \$607,571              | \$607,571     | \$607,571     | \$607,571     | \$607,571    | \$607,571     | 100.00    | \$0              | Otros            | 2,156     | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200669635                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del 0 000 Al 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 281 Al Km 3 281                      | 2016-00120         | Querétaro | Tequisquiapan      | El Tejocote                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS.          | Comunicaciones     | Terminado | 2016          | \$1,580,289   | \$725,145     | \$725,145              | \$725,145     | \$725,145     | \$725,145     | \$725,145    | \$725,145     | \$725,145 | 100.00           | \$0              | Kilómetro | 6,713        | 0.00               | 100.00   | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200669648                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Toluiman.   | 2016-00146         | Querétaro | Toluimán           | Rancho de Guadalupe            | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$608,211     | \$274,470     | \$274,470              | \$274,470     | \$274,470     | \$274,470     | \$274,470    | \$274,470     | 100.00    | \$0              | Otros            | 226       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200669691                | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Toluimán.  | 2016-00105         | Querétaro | Toluimán           | San Antonio de la Cal          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$266,198     | \$79,357      | \$79,357               | \$79,357      | \$79,357      | \$79,357      | \$79,357     | \$79,357      | 100.00    | \$0              | Otros            | 218       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200669709                | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Toluimán.   | 2016-00106         | Querétaro | Toluimán           | Don Lucas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$330,427     | \$189,530     | \$189,530              | \$189,530     | \$189,530     | \$189,530     | \$189,530    | \$189,530     | 100.00    | \$0              | Otros            | 218       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200670224                | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De Garcia, Panales, La Puerta, Gudinos Y Nopales, En El Municipio De Toluimán. | 2016-00108         | Querétaro | Toluimán           | Gudinos                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$1,111,766   | \$450,065     | \$450,065              | \$450,065     | \$450,065     | \$450,065     | \$450,065    | \$450,065     | 100.00    | \$0              | Otros            | 2,643     | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |
| QUE16160200670229                | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Linda Vista" De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Toluimán.   | 2016-00121         | Querétaro | Toluimán           | Granjeno                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento | Terminado | 2016          | \$217,378     | \$198,564     | \$198,564              | \$198,564     | \$198,564     | \$198,564     | \$198,564    | \$198,564     | 100.00    | \$0              | Otros            | 162       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |  |

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |  |                    |           |                     |   |        |                        |                         |                                      |   |                       |                          |           | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0         | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |                    |  |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------|---|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio           | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus   | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| QUE16160200670236                | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaulptos, En El Municipio De Toluimán  | 2016-00122         | Querétaro | Toluimán            | San Pedro de los Eucaulptos                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$273,638     | \$150,937     | \$150,937              | \$150,937     | \$150,937     | \$150,937     | \$150,937   | \$150,937     | 100.00    | \$0              | Otros     | 239           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200670243                | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toluimán   | 2016-00104         | Querétaro | Toluimán            | El Tule   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$147,267     | \$141,782     | \$141,782              | \$141,782     | \$141,782     | \$141,782     | \$141,782   | \$141,782     | 100.00    | \$0              | Otros     | 418           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671138                | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago  | 2016-00088         | Querétaro | Amealco de Bonfil   | Barrio de La Isla (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$900,000     | \$373,455     | \$373,455              | \$373,455     | \$373,455     | \$373,455     | \$373,455   | \$373,455     | 100.00    | \$0              | Otros     | 10,088        | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671163                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (6ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon   | 2016-00089         | Querétaro | Amealco de Bonfil   | San Ildefonso Tultepec (Centro)                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$925,000     | \$367,253     | \$367,253              | \$367,253     | \$367,253     | \$367,253     | \$367,253   | \$367,253     | 100.00    | \$0              | Otros     | 11,974        | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671187                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe   | 2016-00092         | Querétaro | Amealco de Bonfil   | Chitejé de Garabato                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$550,000     | \$381,680     | \$381,680              | \$381,680     | \$381,680     | \$381,680     | \$381,680   | \$381,680     | 100.00    | \$0              | Otros     | 3,885         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671215                | Construcción Del Sistema De Agua Potable ( 2da Etapa ), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil   | 2016-00093         | Querétaro | Amealco de Bonfil   | El Picacho  | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$100,000     | \$99,832      | \$99,832               | \$99,832      | \$99,832      | \$99,832      | \$99,832    | \$99,832      | 100.00    | \$0              | Otros     | 909           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671233                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 4ta Etapa ), Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Taxcaltepec (Barrio Centro), Barrio La Fresa Del Tecolote ( El Líndero); El Líndero    | 2016-00094         | Querétaro | Amealco de Bonfil   | San Miguel Taxcaltepec (Barrio Centro)                | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO          | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$600,000     | \$468,892     | \$468,892              | \$468,892     | \$468,892     | \$468,892     | \$468,892   | \$468,892     | 100.00    | \$0              | Otros     | 1,782         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671255                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km.34 (Jaipan-Río Verde)-El Sabinito, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 700, Subtramo A Modernizar Del Km 5 140 Al Km 6 700.   | 2016-00098         | Querétaro | Arroyo Seco         | El Sabinito   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO      | Transportes y vialidades | Terminado | 2016          | \$881,079     | \$378,211     | \$378,211              | \$378,211     | \$378,211     | \$378,211     | \$378,211   | \$378,211     | 100.00    | \$0              | Kilómetro | 129           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200671266                | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco.                           | 2016-00123         | Querétaro | Arroyo Seco         | Conca   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO      | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$250,000     | \$183,694     | \$183,694              | \$183,694     | \$183,694     | \$183,694     | \$183,694   | \$183,694     | 100.00    | \$0              | Otros     | 1,852         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671296                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jaipan-Rioverde)-Puerto De Ayutla-El Líndero-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 25 184.75, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km  | 2016-00132         | Querétaro | Arroyo Seco         | Santa María de los Cocos                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO      | Transportes y vialidades | Terminado | 2016          | \$1,241,118   | \$727,918     | \$727,918              | \$727,918     | \$727,918     | \$727,918     | \$727,918   | \$727,918     | 100.00    | \$0              | Kilómetro | 442           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200671341                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos De Pathé, Pathé Y Boyecito, En El Municipi | 2016-00136         | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$500,000     | \$305,266     | \$305,266              | \$305,266     | \$305,266     | \$305,266     | \$305,266   | \$305,266     | 100.00    | \$0              | Otros     | 1,485         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671353                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Rincon Y Santo Domingo En El Municipio De Cadereyta De Montes                                   | 2016-00137         | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$278,842     | \$170,366     | \$170,366              | \$170,366     | \$170,366     | \$170,366     | \$170,366   | \$170,366     | 100.00    | \$0              | Otros     | 1,346         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671361                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En El Municipio De Cadereyta De Montes          | 2016-00139         | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$100,000     | \$93,185      | \$93,185               | \$93,185      | \$93,185      | \$93,185      | \$93,185    | \$93,185      | 100.00    | \$0              | Otros     | 217           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671380                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y La Pastilla.                                | 2016-00135         | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$500,000     | \$293,263     | \$293,263              | \$293,263     | \$293,263     | \$293,263     | \$293,263   | \$293,263     | 100.00    | \$0              | Otros     | 646           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671406                | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe.   | 2016-00133         | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$145,321     | \$144,523     | \$144,523              | \$144,523     | \$144,523     | \$144,523     | \$144,523   | \$144,523     | 100.00    | \$0              | Otros     | 489           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671423                | Modernización Y Ampliación Del Camino Colon- La Pila- Peña Colorada, Tramo: Del Km 0 000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 800 Al 11 300.   | 2016-00077         | Querétaro | Colón               | La Pila   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON            | Transportes y vialidades | Terminado | 2016          | \$1,275,000   | \$1,126,007   | \$1,126,007            | \$1,126,007   | \$1,126,007   | \$1,126,007   | \$1,126,007 | \$1,126,007   | 100.00    | \$0              | Kilómetro | 609           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                    |                                      |        |                        |                         |                                      |   |                       |                          |           | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0         | Avance Físico |           |                  |                 | Observaciones |              |                    |  |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio          | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus   | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población       |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| QUE16160200671705                | Modernización Y Ampliación De Camino E. C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100) - Urecho-El Tejocote- Sn Jose De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243.  | 2016-00078         | Querétaro | Colón              | Urecho                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON            | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$500,000     | \$308,066     | \$308,066              | \$308,066     | \$308,066     | \$308,066     | \$308,066   | \$308,066     | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 6,713         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200671724                | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 1 Er. Etapa ) Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Saltreza (Presa De La Soledad), El Poleo, En El Municipio De Colón.             | 2016-00063         | Querétaro | Colón              | El Carrizal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON            | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$1,315,000   | \$383,019     | \$383,019              | \$383,019     | \$383,019     | \$383,019     | \$383,019   | \$383,019     | 100.00    | \$0              | Otros           | 1,337         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671889                | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes  | 2016-00102         | Querétaro | Ezequiel Montes    | El Bondotal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$475,628     | \$147,986     | \$147,986              | \$147,986     | \$147,986     | \$147,986     | \$147,986   | \$147,986     | 100.00    | \$0              | Otros           | 302           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671904                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 17.7 (E. Carretera Federal 120- Tecuilla)-Las Rosas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 460   | 2016-00082         | Querétaro | Ezequiel Montes    | Las Rosas                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES        | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$343,152     | \$278,025     | \$278,025              | \$278,025     | \$278,025     | \$278,025     | \$278,025   | \$278,025     | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 294           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200671915                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 5.0 (Villa Progreso-El Sombrerete) - Loberas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 980  | 2016-00083         | Querétaro | Ezequiel Montes    | Loberas                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES        | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$539,173     | \$374,844     | \$374,844              | \$374,844     | \$374,844     | \$374,844     | \$374,844   | \$374,844     | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 258           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200671927                | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Loberas, En El Municipio De Ezequiel Montes  | 2016-00103         | Querétaro | Ezequiel Montes    | Loberas                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$487,978     | \$461,795     | \$461,795              | \$461,795     | \$461,795     | \$461,795     | \$461,795   | \$461,795     | 100.00    | \$0              | Otros           | 258           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671948                | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan   | 2016-00126         | Querétaro | Huimilpan          | Los Bordos                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$264,193     | \$151,398     | \$151,398              | \$151,398     | \$151,398     | \$151,398     | \$151,398   | \$151,398     | 100.00    | \$0              | Otros           | 203           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671966                | Construcción De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Garruñal (San Felipe De Jesús), En El Municipio De Huimilpan   | 2016-00127         | Querétaro | Huimilpan          | El Garruñal (San Felipe de Jesús)    | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN        | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$392,051     | \$165,609     | \$165,609              | \$165,609     | \$165,609     | \$165,609     | \$165,609   | \$165,609     | 100.00    | \$0              | Otros           | 203           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200671990                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Valle Verde, En El Municipio De Jalpan De Serra  | 2016-00094         | Querétaro | Jalpan de Serra    | Valle Verde                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN           | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$900,000     | \$382,916     | \$382,916              | \$382,916     | \$382,916     | \$382,916     | \$382,916   | \$382,916     | 100.00    | \$0              | Otros           | 596           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200672000                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 29 365 (Doyaplica-Rancho Nuevo)- San Juan De Los Duran Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 300, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 000                       | 2016-00068         | Querétaro | Jalpan de Serra    | San Juan de los Durán                | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN           | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$481,501     | \$170,869     | \$170,869              | \$170,869     | \$170,869     | \$170,869     | \$170,869   | \$170,869     | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 235           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200672005                | Modernización Y Ampliación Del Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 700, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 300 Al 3 020                                 | 2016-00069         | Querétaro | Jalpan de Serra    | El Pocito                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN           | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$1,050,007   | \$472,651     | \$472,651              | \$472,651     | \$472,651     | \$472,651     | \$472,651   | \$472,651     | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 201           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200672020                | Ampliación Sistema De Agua Potable (La Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Rincon Piedra Blanca (La Pechuga), La Reforma, Santa Inés, Tángojó, Las Mesitas Y El Zacatal, Landa De Matamoros. | 2016-00153         | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA            | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$499,717     | \$411,781     | \$411,781              | \$411,781     | \$411,781     | \$411,781     | \$411,781   | \$411,781     | 100.00    | \$0              | Otros           | 1,516         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200672027                | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Saratzen-Neblinas Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km 5 000       | 2016-00144         | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA            | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$1,499,608   | \$1,190,324   | \$1,190,324            | \$1,190,324   | \$1,190,324   | \$1,190,324   | \$1,190,324 | \$1,190,324   | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 930           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200672038                | Modernización Y Ampliación De Camino Pilaico-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 11 000 Al Km 12 800                                 | 2016-00145         | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA            | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$1,299,298   | \$950,078     | \$950,078              | \$950,078     | \$950,078     | \$950,078     | \$950,078   | \$950,078     | 100.00    | \$0              | Kilómetro       | 285           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES                             |
| QUE16160200672041                | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Lira, En El Municipio De Pedro Escobedo   | 2016-00039         | Querétaro | Pedro Escobedo     | La Lira                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO      | Comunicaciones           | Terminado | 2016          | \$350,000     | \$347,285     | \$347,285              | \$347,285     | \$347,285     | \$347,285     | \$347,285   | \$347,285     | 100.00    | \$0              | Otros           | 6,394         | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL PROII 2016, LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684171                | Construcción De Puente Peatonal Sobre Dren Pluvial Rio Querétaro, Frente A Unidad Deportiva Libertad, Colonia Hercules, Municipio De Querétaro  | 2016-00562         | Querétaro | Querétaro          | Santiago de Querétaro                | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ                  | Transportes y vialidades | Terminado | 2016          | \$381,283     | \$381,241     | \$381,241              | \$381,241     | \$381,241     | \$381,241     | \$381,241   | \$381,241     | 100.00    | \$0              | Metros lineales | 801,940       | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |
| QUE16160200684173                | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Rio Querétaro, 4ta Etapa - Dren Cayetano Rubio, Municipio De Querétaro  | 2016-00576         | Querétaro | Querétaro          | Santiago de Querétaro                | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ                  | Agua y saneamiento       | Terminado | 2016          | \$6,828,481   | \$2,048,544   | \$2,048,544            | \$2,048,544   | \$2,048,544   | \$2,048,544   | \$2,048,544 | \$2,048,544   | 100.00    | \$0              | Metros lineales | 29,026        | 0.00         | 100.00             | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES  |

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                  |                                   |        |                        |                         |   |                          |                       |                          |              |               | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0      | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio        | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico                    | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| QUE16160200684175                | Rehabilitación General En El Cctis No. 105  | 2016-00581         | Querétaro | Querétaro        | Santa María Magdalena             | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades IIFEQ          | Federativas y Municipios |                       | Educación                | Terminado    | 2016          | \$9,619,989   | \$9,427,737   | \$9,427,737            | \$9,427,737   | \$9,427,737   | \$9,427,737   | \$9,427,737   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,770     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684185                | Construcción De Arcocheo En Bachillerato Cobag No. 13 Epigmenio Gonzales  | 2016-00614         | Querétaro | Querétaro        | Santiago de Querétaro             | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M QRO        | Federativas y Municipios |                       | Educación                | Terminado    | 2016          | \$1,043,544   | \$1,040,431   | \$1,040,431            | \$1,040,431   | \$1,040,431   | \$1,040,431   | \$1,040,431   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 2,500     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684190                | Construcción De Arcocheo En Bachillerato Cobag Plantel No. 17 Constitución De 1917  | 2016-0066002       | Querétaro | Querétaro        | Santiago de Querétaro             | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. QRO       | Federativas y Municipios |                       | Educación                | En Ejecución | 2016          | \$1,500,000   | \$852,323     | \$852,323              | \$852,323     | \$852,323     | \$852,323     | \$852,323     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,280     | 0.00          | 42.00        | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684202                | Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Corregidora , Arroyo Seco.  | 2016-00552         | Querétaro | Arroyo Seco      | Arroyo Seco                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M ARROYO S   | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$668,584     | \$668,163     | \$668,163              | \$668,163     | \$668,163     | \$668,163     | \$668,163     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,425     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684205                | Pavimentación De Calle Abasolo, Conca, Arroyo Seco  | 2016-00553         | Querétaro | Arroyo Seco      | Conca                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M ARROYO S   | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$668,955     | \$668,939     | \$668,939              | \$668,939     | \$668,939     | \$668,939     | \$668,939     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,213     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684206                | Pavimentación De Calle Sin Nombre Ubicada Entre La Calle De Los Puentes Y Carretera Federal, Conca Arroyo Seco.   | 2016-00554         | Querétaro | Arroyo Seco      | Conca                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. ARROYO S. | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$668,600     | \$668,600     | \$668,600              | \$668,600     | \$668,600     | \$668,600     | \$668,600     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,213     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684207                | Pavimentación De Calle General Mariano Arista, Purísima De Arista, Arroyo Seco  | 2016-00556         | Querétaro | Arroyo Seco      | Purísima de Arista                | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. ARROYO S. | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$669,002     | \$668,576     | \$668,576              | \$668,576     | \$668,576     | \$668,576     | \$668,576     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 2,304     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684209                | Pavimentación De Calle Sin Nombre Ubicada Entre La Calle De Los Puentes Y Carretera Federal, 2da Etapa Conca Arroyo Seco.   | 2016-00734         | Querétaro | Arroyo Seco      | Conca                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. ARROYO S. | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$199,499     | \$199,499     | \$199,499              | \$199,499     | \$199,499     | \$199,499     | \$199,499     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,213     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684214                | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En El Lindero, 1er. Etapa  | 2016-00764         | Querétaro | Colón            | El Lindero                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M COLÓN      | Federativas y Municipios |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$641,000     | \$640,123     | \$640,123              | \$640,123     | \$640,123     | \$640,123     | \$640,123     | 100.00   | \$0           | Luminaria        | 200       | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684225                | Urbanización De Pavimento Empedrado Con Mortero En Calle Hogos, San Vicente   | 2016-00765         | Querétaro | Colón            | San Vicente el Alto (San Vicente) | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. COLÓN     | Federativas y Municipios |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$980,000     | \$975,941     | \$975,941              | \$975,941     | \$975,941     | \$975,941     | \$975,941     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,483     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684226                | Urbanización De Pavimento Empedrado Con Mortero En Las Crucitas, Colón  | 2016-00766         | Querétaro | Colón            | Colón                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M COLÓN      | Federativas y Municipios |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$2,440,000   | \$2,439,927   | \$2,439,927            | \$2,439,927   | \$2,439,927   | \$2,439,927   | \$2,439,927   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 300       | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684227                | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En El Saltrillo  | 2016-00767         | Querétaro | Colón            | El Saltrillo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M COLÓN      | Federativas y Municipios |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$510,000     | \$508,157     | \$508,157              | \$508,157     | \$508,157     | \$508,157     | \$508,157     | 100.00   | \$0           | Luminaria        | 200       | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684230                | Construcción De Taller De Logística En El Cbtis No. 118   | 2016-00606         | Querétaro | Corregidora      | El Pueblito                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades IIFEQ          | Federativas y Municipios |                       | Educación                | Terminado    | 2016          | \$3,294,117   | \$1,749,813   | \$1,749,813            | \$1,749,813   | \$1,749,813   | \$1,749,813   | \$1,749,813   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 2,257     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684234                | Construcción Arcocheo Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad  | 2016-00713         | Querétaro | El Marqués       | Guadalupe la Venta                | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M EL MARQUÉS | Federativas y Municipios |                       | Educación                | Terminado    | 2016          | \$1,050,000   | \$1,033,243   | \$1,033,243            | \$1,033,243   | \$1,033,243   | \$1,033,243   | \$1,033,243   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 60        | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684242                | Rehabilitación De Calle En La Comunidad Del Ciervo, Ezequiel Montes, Qro.   | 2016-00561         | Querétaro | Ezequiel Montes  | El Ciervo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$1,836,058   | \$1,836,049   | \$1,836,049            | \$1,836,049   | \$1,836,049   | \$1,836,049   | \$1,836,049   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 2,000     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684251                | Rehabilitación De Calles Y Bacheo En La Cabecera Municipal, Ezequiel Montes. (Calles Francisco Marquez, Mariano Escobedo, Nicolas Bravo, Benito Juárez Y Ruiz Cortinez) | 2016-00613         | Querétaro | Ezequiel Montes  | Ezequiel Montes                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M E.MONTES   | Federativas y Municipios |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$995,355     | \$995,326     | \$995,326              | \$995,326     | \$995,326     | \$995,326     | \$995,326     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 14,053    | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684256                | Construcción De Iera Etapa Nuevo Panteon Municipal En El Municipio De Ezequiel Montes, Querétaro  | 2016-00631         | Querétaro | Ezequiel Montes  | Ezequiel Montes                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M E.MONTES   | Federativas y Municipios | Otros Proyectos       | Terminado                | 2016         | \$3,694,873   | \$3,694,873   | \$3,694,873   | \$3,694,873            | \$3,694,873   | \$3,694,873   | \$3,694,873   | \$3,694,873   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 14,053    | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684279                | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren México En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro   | 2016-00557         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Agua y saneamiento       | Terminado    | 2016          | \$16,531,504  | \$13,247,175  | \$13,247,175           | \$13,247,175  | \$13,247,175  | \$13,247,175  | \$13,247,175  | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 138,870   | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684280                | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren Zacatecas En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro  | 2016-00558         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Agua y saneamiento       | Terminado    | 2016          | \$28,993,434  | \$28,993,434  | \$28,993,434           | \$28,993,434  | \$28,993,434  | \$28,993,434  | \$28,993,434  | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 138,870   | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684281                | Rehabilitación De Av. Tecnológico, Mpio. San Juan Del Río, Qro.   | 2016-00563         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$6,380,000   | \$4,353,600   | \$4,353,600            | \$4,353,600   | \$4,353,600   | \$4,353,600   | \$4,353,600   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 5,860     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684282                | Rehabilitación De Calles Durango Y Guanajuato, Mpio. San Juan Del Río, Qro.   | 2016-00564         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$2,361,943   | \$1,917,504   | \$1,917,504            | \$1,917,504   | \$1,917,504   | \$1,917,504   | \$1,917,504   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 2,750     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684283                | Rehabilitación De Calle Universidad, Mpio. San Juan Del Río, Qro.   | 2016-00565         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$4,402,423   | \$4,252,655   | \$4,252,655            | \$4,252,655   | \$4,252,655   | \$4,252,655   | \$4,252,655   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 4,600     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684284                | Rehabilitación De Av. Gandhi, Mpio. San Juan Del Río, Qro.  | 2016-00566         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ           | Federativas y Municipios |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$12,760,000  | \$10,240,246  | \$10,240,246           | \$10,240,246  | \$10,240,246  | \$10,240,246  | \$10,240,246  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 4,600     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684288                | Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Cbtis No. 145  | 2016-00575         | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades IIFEQ          | Federativas y Municipios |                       | Agua y saneamiento       | Terminado    | 2016          | \$2,737,928   | \$2,737,928   | \$2,737,928            | \$2,737,928   | \$2,737,928   | \$2,737,928   | \$2,737,928   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,718     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                   |                       |        |                        |                         |  |          |                       |                          |              | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0          | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |   |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico   | Ramo     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado       | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |   |
| QUE16160200684322                | Movimiento De Masa Vegetal En Camellones Centrales Para El Carril Del Eje Estructurante De Av. De La Luz, Querétaro   | 2016-00439C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SDOOP Federativas y Municipios          |          |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$714,299     | \$714,299     | \$714,299              | \$714,299     | \$714,299     | \$714,299     | \$714,299    | \$714,299     | 100.00    | \$0              | Piezas        | 626,495   | 0.00         | 100.00  | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684324                | Construcción De Colector Fluvial Auxiliar Al Dren Av. De La Luz, Santiago de Querétaro, Qro.  | 2016-00838         | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SDOOP Federativas y Municipios          |          |                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$10,234,302  | \$6,092,311   | \$6,092,311            | \$6,092,311   | \$6,092,311   | \$6,092,311   | \$6,054,963  | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684328                | Modernización Registral (Estatal)   | 2016-00616         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SDOOP Federativas y Municipios          | SEC. COB |                       | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$5,999,663   | \$5,886,319   | \$5,886,319            | \$5,886,319   | \$5,886,319   | \$5,886,319   | \$5,886,319  | 100.00        | \$0       | Otros            | 1             | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684329                | Vuelo Fotogramétrico Digital (Aportación Estatal)   | 2016-00761         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SPF Federativas y Municipios            |          |                       | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$8,899,957   | \$6,955,108   | \$6,955,108            | \$6,955,108   | \$6,955,108   | \$6,955,108   | \$6,955,108  | 100.00        | \$0       | Otros            | 1             | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MODERNIZACION DEL CATASTRO / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684330                | Digitalización De Archivo Documental (Aportación Estatal)   | 2016-00759         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SPF Federativas y Municipios            |          |                       | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$1,694,296   | \$1,827,974   | \$1,827,974            | \$1,827,974   | \$1,827,974   | \$1,827,974   | \$1,827,974  | 100.00        | \$0       | Otros            | 1             | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MODERNIZACION DEL CATASTRO / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684331                | Adquisición De Estaciones Totales (Aportación Estatal)  | 2016-00763         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SPF Federativas y Municipios            |          |                       | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$366,802     | \$483,711     | \$483,711              | \$483,711     | \$483,711     | \$483,711     | \$483,711    | 100.00        | \$0       | Equipamiento     | 1             | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MODERNIZACION DEL CATASTRO / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684332                | Adquisición De Drones (Aportación Estatal)  | 2016-00770         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SPF Federativas y Municipios            |          |                       | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$908,085     | \$831,555     | \$831,555              | \$831,555     | \$831,555     | \$831,555     | \$831,555    | 100.00        | \$0       | Otros            | 1             | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MODERNIZACION DEL CATASTRO / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684333                | Adquisición De Equipo De Computo (Aportación Estatal)   | 2016-00789         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SPF Federativas y Municipios            |          |                       | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$2,350,859   | \$1,845,867   | \$1,845,867            | \$1,845,867   | \$1,845,867   | \$1,845,867   | \$1,845,867  | 100.00        | \$0       | Equipamiento     | 1             | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MODERNIZACION DEL CATASTRO / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684532                | Rehabilitación De Plaza Constitución Cabeceza Municipal   | 2016-00107C2       | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil     | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M AMEALCO Federativas y Municipios    |          |                       | Cultura y turismo        | Terminado    | 2016          | \$322,514     | \$322,514     | \$322,514              | \$322,514     | \$322,514     | \$322,514     | \$322,514    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 62,194        | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684537                | Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y Obra) Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana En Su Intersección Con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Cartelas)                    | 2016-00030C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades S.D.U.O.P. Federativas y Municipios     |          |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$495,142     | \$495,142     | \$495,142              | \$495,142     | \$495,142     | \$495,142     | \$495,142    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684539                | Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y Obra) Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana En Su Intersección Con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Obra Civil)                  | 2016-00035C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades S.D.U.O.P. Federativas y Municipios     |          |                       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,892,558   | \$1,902,347   | \$1,902,347            | \$1,902,347   | \$1,902,347   | \$1,902,347   | \$1,892,558  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684542                | Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y Obra) Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana En Su Intersección Con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Prefabricados Estructurales) | 2016-00036C2       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades S.D.U.O.P. Federativas y Municipios     |          |                       | Transportes y vialidades | Terminado    | 2016          | \$5,625,102   | \$5,625,102   | \$5,625,102            | \$5,625,102   | \$5,625,102   | \$5,625,102   | \$5,625,102  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684543                | Estudio De Dren Fluvial Para Las Terracerías Del Eje Estructurante De Av. De La Luz, Querétaro, Querétaro.  | 2016-00440C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades S.D.U.O.P. Federativas y Municipios     |          |                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$574,266     | \$583,645     | \$583,645              | \$583,645     | \$583,645     | \$583,645     | \$574,266    | 100.00        | \$0       | Metros           | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684544                | Construcción De Terracerías, Pavimento De Concreto Y Reubicación De Líneas Eléctricas De Eje Estructurante Avenida De La Luz.   | 2016-00480C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades S.D.U.O.P. Federativas y Municipios     |          |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$31,413,744  | \$31,413,744  | \$31,413,744           | \$31,413,744  | \$31,413,744  | \$31,413,744  | \$31,413,744 | 100.00        | \$0       | Metros           | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684545                | Terracerías En La Vialidad De Acceso Al Centro Estatal De Información Sobre Seguridad C-Sig Querétaro, Qro.   | 2016-00507C2       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades CEIQ Federativas y Municipios           |          |                       | Seguridad                | Terminado    | 2016          | \$221,297     | \$221,297     | \$221,297              | \$221,297     | \$221,297     | \$221,297     | \$221,297    | 100.00        | \$0       | Metros           | 1,827,937     | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684546                | Rehabilitación General Por Contingencia Ambiental En El Icatq   | 2016-00585C2       | Querétaro | San Juan del Río  | Pueblo Quieto Rural   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades IIFEQ Federativas y Municipios          |          |                       | Educación                | Terminado    | 2016          | \$842,986     | \$842,986     | \$842,986              | \$842,986     | \$842,986     | \$842,986     | \$842,986    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 2,695         | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684609                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Lagunillas-La Mesita   | 2016-00851         | Querétaro | Huimilpan         | La Mesita Lagunillas  | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. HUIMILPAN Federativas y Municipios |          |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$355,821     | \$355,078     | \$355,078              | \$355,078     | \$355,078     | \$355,078     | \$355,078    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 159           | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160200684896                | Substitución Y Ampliación De Puentes Sobre El Dren Arsenal De Eje Estructurante Avenida De La Luz   | 2016-00481C2       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades SDOOP Federativas y Municipios          |          |                       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$509,535     | \$256,086     | \$256,086              | \$256,086     | \$256,086     | \$256,086     | \$254,768    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 626,495       | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160400815929                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De La Esperanza   | 2016-00801         | Querétaro | Colón             | Esperanza Rural       |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. COLON Federativas y Municipios     |          |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$475,448     | \$475,448     | \$475,448              | \$475,448     | \$475,448     | \$475,448     | \$475,448    | 100.00        | \$0       | Piezas           | 144           | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 475,447.51 DE LOS CUALES \$253,275.86 SE PAGARON CON CAPITAL Y \$ 222,171.65 SE PAGARON CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Registro: SIN OBSERVACIONES |   |
| QUE16160400816685                | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero De Calle Real De Los Gigantes En La Localidad Rancho El Salto   | 2016-00852         | Querétaro | Huimilpan         | Rancho el Salto       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. HUIMILPAN Federativas y Municipios |          |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$784,993     | \$506,324     | \$506,324              | \$506,324     | \$506,324     | \$506,324     | \$506,324    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 230           | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |
| QUE16160400816686                | Pavimentación De Calle De Acceso Principal De La Esc. Sec. Tec. General Mariano Arista De La Localidad De Purísima De Arista.   | 2016-01050         | Querétaro | Arroyo Seco       | Purísima de Arista    | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades P.M. ARROYO S. Federativas y Municipios |          |                       | Urbanización             | Terminado    | 2016          | \$1,899,226   | \$569,768     | \$569,768              | \$569,768     | \$569,768     | \$569,768     | \$569,768    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 2,304         | 0.00      | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |   |

1012 FAFEF 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto |  |                    |           |                   |                       |        |                        |                         |                                      |   |                                     |                          |              | \$479,316,747 | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,172,935          | \$426,172,935 | \$426,172,935 | \$426,045,513 | \$0           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| QUE1616040816687                 | Pago De Deuda Pública  | 2016-00052         | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios   | SPF                                 | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$109,836,527 | \$110,410,142 | \$110,410,142          | \$110,410,142 | \$110,410,142 | \$110,410,142 | \$110,410,142 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1         | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PAGO DE DEUDA / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUE16170100852086                | Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y Obra) Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana En Su Intersección Con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Instalación Eléctrica, Alumbrado) | 2016-00031C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                               | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$947,566     | \$947,566     | \$947,566              | \$947,566     | \$947,566     | \$947,566     | \$939,397     | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 626,495   | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUE16170100852091                | Rehabilitación De Cancha De Futbol En Cctis No. 16, Col. San Pedito Ecológico  | 2016-00768C2       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QUERÉTARO                      | Educación                | En Ejecución | 2016          | \$759,167     | \$759,167     | \$759,167              | \$759,167     | \$759,167     | \$759,167     | \$759,167     | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 569       | 0.00          | 0.00         | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUE16170100852106                | Rehabilitación De Polo De Desarrollo Comunitario   | 2016-00924C1       | Querétaro | San Juan del Río  | Ojo de Agua           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R.                         | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$143,725     | \$143,725     | \$143,725              | \$143,725     | \$143,725     | \$143,725     | \$143,725     | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 3,000     | 0.00          | 100.00       | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES   |
| QUE16170100852117                | Construcción De Dren Pluvial En El Fraccionamiento Fray Junipero Serra, Querétaro  | 2016-00979C1       | Querétaro | Querétaro         | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ                                | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$2,015,488   | \$2,015,488   | \$2,015,488            | \$2,015,488   | \$2,015,488   | \$2,015,488   | \$2,015,488   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 2,017     | 0.00          | 9.00         | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: DEL MONTO PAGADO POR \$ 2'015,487.90, CORRESPONDEN \$ 460,328.07 A CAPITAL Y \$ 1'555,159.83 A RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16170200884716                | Pago Sistema De Pensiones  | -                  | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal   |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Otros Proyectos          | Terminado    | 2016          | \$2,266,265   | \$2,266,265   | \$2,266,265            | \$2,266,265   | \$2,266,265   | \$2,266,265   | \$2,266,265   | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista  
Director de Gasto Social