

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$183,983,823 | \$180,279,210 | \$180,279,210 | \$180,279,210 | \$179,734,128 | \$179,734,128 | \$179,734,128 | \$0 | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUE16160200684144 | Construcción De Andador Peatonal Al Pantéon | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pinal de Amoles | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,499,946 | \$1,489,793 | \$1,489,793 | \$1,489,793 | \$1,489,793 | \$1,489,793 | \$1,489,793 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 2,700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684145 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telessecundaria Juan Valdivia | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandria de Morelos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pinal de Amoles | Educación | Terminado | 2016 | \$999,990 | \$997,163 | \$997,163 | \$997,163 | \$997,163 | \$997,163 | \$997,163 | 100.00 | \$0 | Piezas | 820 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684147 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pinal de Amoles | Deporte | Terminado | 2016 | \$999,990 | \$985,000 | \$985,000 | \$985,000 | \$985,000 | \$985,000 | \$985,000 | 100.00 | \$0 | Piezas | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684156 | Construcción De Pavimento Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Red De Drenaje En Calle Sonora | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpan de Serra | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,000,000 | \$995,295 | \$995,295 | \$995,295 | \$995,295 | \$995,295 | \$995,295 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684157 | Construcción De Pavimento Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En Calles Michoacán Y 24 De Febrero | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpan de Serra | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$2,000,000 | \$1,993,416 | \$1,993,416 | \$1,993,416 | \$1,993,416 | \$1,993,416 | \$1,993,416 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684158 | Construcción De Pavimento Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Red De Drenaje Y Agua Potable, Colonia Arboladas | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpan de Serra | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$834,000 | \$833,173 | \$833,173 | \$833,173 | \$833,173 | \$833,173 | \$833,173 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 11,010 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684162 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Emiliano Zapata | - | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Arroyo Seco | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,210,000 | \$1,208,972 | \$1,208,972 | \$1,208,972 | \$1,208,972 | \$1,208,972 | \$1,208,972 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 42 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684174 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De Bella Vista, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Rio | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,054,398 | \$1,054,398 | \$1,054,398 | \$1,054,398 | \$1,054,398 | \$1,054,398 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,955 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684176 | Construcción De Arco Techo En Esc. Telessecundaria En La Localidad De Boxasni, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasni | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,058,051 | \$1,058,051 | \$1,058,051 | \$1,058,022 | \$1,058,022 | \$1,058,022 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 190 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684177 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De Boyecito, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyecito | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$934,728 | \$933,627 | \$933,627 | \$933,627 | \$933,627 | \$933,627 | \$933,627 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 97 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684179 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De Cerro Prieto, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$900,048 | \$899,684 | \$899,684 | \$899,684 | \$899,684 | \$899,684 | \$899,684 | 96.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 117 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684181 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De El Aguacate, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,057,479 | \$1,057,479 | \$1,057,479 | \$1,030,618 | \$1,030,618 | \$1,030,618 | 97.46 | \$0 | Metros Cuadrados | 498 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684182 | Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Arbolito, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Arbolito | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,056,942 | \$1,056,942 | \$1,056,942 | \$1,056,942 | \$1,056,942 | \$1,056,942 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 145 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684183 | Construcción De Arco Techo En Jardín De Niños En La Localidad De El Palmar, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$876,588 | \$874,644 | \$874,644 | \$874,644 | \$874,644 | \$874,644 | \$874,644 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 154 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684184 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De La Veracruz, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Veracruz | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$934,728 | \$928,046 | \$928,046 | \$928,046 | \$928,046 | \$928,046 | \$928,046 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 152 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684192 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De Las Joyas, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,057,386 | \$1,057,386 | \$1,057,386 | \$1,030,526 | \$1,030,526 | \$1,030,526 | 97.46 | \$0 | Metros Cuadrados | 143 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684194 | Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Ocotitlán, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,057,471 | \$1,057,471 | \$1,057,471 | \$1,030,612 | \$1,030,612 | \$1,030,612 | 97.46 | \$0 | Metros Cuadrados | 327 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684196 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De Paté, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Paté | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$900,048 | \$899,636 | \$899,636 | \$899,636 | \$899,636 | \$899,636 | \$899,636 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 84 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684198 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De El Portezuelo, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,058,423 | \$1,058,423 | \$1,058,423 | \$1,058,423 | \$1,058,423 | \$1,058,423 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 98 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684201 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De Tziquia, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tziquia | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$934,728 | \$927,791 | \$927,791 | \$927,791 | \$927,703 | \$927,703 | \$927,703 | 99.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684203 | Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Villa Nueva, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,060,121 | \$1,060,121 | \$1,060,121 | \$1,060,121 | \$1,060,121 | \$1,060,121 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 661 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684204 | Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Zituni, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituni | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$718,488 | \$716,186 | \$716,186 | \$716,186 | \$716,185 | \$716,185 | \$716,185 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 862 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684208 | Construcción De Arco Techo En Casa De Usos Múltiples En La Localidad De Arroyo de Zituni, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Arroyo de Zituni | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,058,085 | \$1,058,085 | \$1,058,085 | \$1,058,085 | \$1,058,085 | \$1,058,085 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 537 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684210 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De Camarones, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Camarones | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$900,048 | \$898,550 | \$898,550 | \$898,550 | \$538,341 | \$538,341 | \$538,341 | 59.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 472 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684211 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De El Banco, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$810,900 | \$803,682 | \$803,682 | \$803,682 | \$800,280 | \$800,280 | \$800,280 | 99.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 68 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$183,983,823 | \$180,279,210 | \$180,279,210 | \$180,279,210 | \$179,734,128 | \$179,734,128 | \$179,734,128 | \$0 | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| QUE16160200684213 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De La Nopalera, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Nopalera | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$876,588 | \$875,717 | \$875,717 | \$875,717 | \$875,717 | \$875,717 | \$875,717 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 34 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684215 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De Los Juárez, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$900,048 | \$899,018 | \$899,018 | \$899,018 | \$899,018 | \$899,018 | \$899,018 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 117 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684216 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De Los Sánchez, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio los Sánchez (La Concepción) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,058,087 | \$1,058,087 | \$1,058,087 | \$1,058,087 | \$1,058,087 | \$1,058,087 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684229 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De Puerto De La Luz, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,057,376 | \$1,057,376 | \$1,057,376 | \$1,030,517 | \$1,030,517 | \$1,030,517 | 97.46 | \$0 | Metros Cuadrados | 439 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684232 | Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Javier, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,058,650 | \$1,058,650 | \$1,058,650 | \$1,058,650 | \$1,058,650 | \$1,058,650 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,871 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684233 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De Santa María De Gracia, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa María de Gracia | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,052,658 | \$1,052,658 | \$1,052,658 | \$1,024,831 | \$1,024,831 | \$1,024,831 | 97.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 332 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684235 | Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De El Yonthe, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Yonthe | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,038,396 | \$1,038,396 | \$1,038,396 | \$1,038,396 | \$1,038,396 | \$1,038,396 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 59 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684236 | Construcción De Arco Techo En Casa De Usos Múltiples En La Localidad De La Magdalena, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,058,388 | \$1,058,388 | \$1,058,388 | \$1,058,388 | \$1,058,388 | \$1,058,388 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684237 | Pavimento Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Serafina | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ezequiel Montes | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$1,035,790 | \$1,020,457 | \$1,020,457 | \$1,020,457 | \$1,020,457 | \$1,020,457 | \$1,020,457 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,053 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684238 | Rehabilitación Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Agustín Melgar | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ezequiel Montes | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$9,015,880 | \$8,697,634 | \$8,697,634 | \$8,697,634 | \$8,697,634 | \$8,697,634 | \$8,697,634 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,053 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684239 | Rehabilitación Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Heriberto Jara | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ezequiel Montes | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$4,583,353 | \$4,425,186 | \$4,425,186 | \$4,425,186 | \$4,425,186 | \$4,425,186 | \$4,425,186 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,053 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684240 | Rehabilitación Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ezequiel Montes | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$8,943,696 | \$8,632,917 | \$8,632,917 | \$8,632,917 | \$8,632,917 | \$8,632,917 | \$8,632,917 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,053 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684241 | Rehabilitación De Piso De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ezequiel Montes | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$11,225,612 | \$10,835,422 | \$10,835,422 | \$10,835,422 | \$10,835,422 | \$10,835,422 | \$10,835,422 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,053 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684243 | Pavimento Asfáltico En Calles 5 De Mayo, Francisco I.Madero, Col. Emiliano Zapata | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$5,862,494 | \$5,631,909 | \$5,631,909 | \$5,631,909 | \$5,631,909 | \$5,631,909 | \$5,631,909 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 850 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684244 | Pavimentación De Calle Camino Real | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$4,137,506 | \$3,929,773 | \$3,929,773 | \$3,929,773 | \$3,929,773 | \$3,929,773 | \$3,929,773 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684253 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria "24 De Febrero" | - | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extorzar) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Peñamiller | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,226,287 | \$1,226,287 | \$1,226,287 | \$1,226,287 | \$1,226,287 | \$1,226,287 | \$1,226,287 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 812 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684262 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Alto Bonito | - | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Peñamiller | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 205 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684266 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria El Portugués | - | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Peñamiller | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 91 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684286 | Construcción De Alumbrado En Campo Alegre | - | Querétaro | San Joaquin | San Joaquin | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | \$3,076,320 | \$3,076,320 | \$3,076,320 | \$3,076,320 | \$3,076,320 | \$3,076,320 | \$3,076,320 | 100.00 | \$0 | Piezas | 8,856 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684289 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad De San Cristóbal | - | Querétaro | San Joaquin | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Deporte | Terminado | 2016 | \$2,667,188 | \$2,667,188 | \$2,667,188 | \$2,667,188 | \$2,667,188 | \$2,667,188 | \$2,667,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,865 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684297 | Centro Cultural Oriente | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Río | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | \$27,528,658 | \$26,610,727 | \$26,610,727 | \$26,610,727 | \$26,610,727 | \$26,610,727 | \$26,610,727 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684300 | Unidad Deportiva Praderas Del Sol | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Río | Deporte | Terminado | 2016 | \$5,000,000 | \$4,684,580 | \$4,684,580 | \$4,684,580 | \$4,684,580 | \$4,684,580 | \$4,684,580 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684315 | Construcción De Arco Techo En La Localidad De El Terrero, Cadereyta De Montes, Qro. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Terrero | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,060,188 | \$1,045,590 | \$1,045,590 | \$1,045,590 | \$1,045,585 | \$1,045,585 | \$1,045,585 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 439 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684346 | Empedrado De Camino Rural De La Ladera Al Jacal De La Piedad | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,265 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684347 | Empedrado De Camino Rural De San Bartolomé Del Pino A La Muralla | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Rural) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,560 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | \$183,983,823 | \$180,279,210 | \$180,279,210 | \$180,279,210 | \$179,734,128 | \$179,734,128 | \$179,734,128 | \$0 | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|--|--------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUE16160200684349 | Epedrado De Camino Rural A El Atorón | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,024 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684350 | Modernización De Camino Rural De Loma Linda A San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6) | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Comunicación | Terminado | 2016 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,725 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684351 | Modernización De Camino Rural A San Nicolás De La Torre | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Comunicación | Terminado | 2016 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,486 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684352 | Modernización De Camino Rural De San Juan Dehedo - La Soledad - Ejido De San Juan Dehedo - Los Arenales - La Cañada - El Varal - El Varal - Chitejé De Garabato | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 13,182 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684353 | Modernización De Boulevard Heróico Colegio Militar | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,141 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684355 | Modernización De La Unidad De Servicios Municipales Centro Sur | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 62,197 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684358 | Dignificación Del Boulevard Roberto Ruiz Obregón | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,141 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684359 | Rehabilitación De Parque Recreativo Cerro De Los Gallos | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro de los Gallos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,141 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684360 | Rehabilitación Del Santuario De La Localidad De San Juan Dehedo | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 33,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684361 | Rehabilitación De Carpa Asfáltica En La Calle 1v Centenario, Tramo De La Calle 2 De Abril A La Calle Hidalgo | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,141 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684362 | Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Hidalgo, Tramo De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez A La Calle Aliende | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,590 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200684923 | Construcción De Alumbrado En Ce 131 (Ezequiel Montes - Villa Progreso), Ezequiel Montes | 2016-00865 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Urbanización | Terminado | 2016 | \$12,412,400 | \$11,763,354 | \$11,763,354 | \$11,763,354 | \$11,753,674 | \$11,753,674 | \$11,753,674 | \$11,753,674 | 99.92 | \$0 | Piezas | 22,551 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200728901 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. Del Ferrocarril, La Cañada, El Marqués, Qro. | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Urbanización | Terminado | 2016 | \$3,612,625 | \$3,594,922 | \$3,594,922 | \$3,594,922 | \$3,594,922 | \$3,594,922 | \$3,594,922 | \$3,594,922 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57M RAMO 23 PROG REG 2016-2 CONVENIO POR \$ 8'578,115.92 / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| QUE16160200728905 | Construcción De Arcochecho En Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Sec. Juan Ruiz De Alarcón, La Laborcilla, El Marqués, Qro. | - | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Asistencia Social | Terminado | 2016 | \$962,138 | \$945,644 | \$945,644 | \$945,644 | \$945,644 | \$945,644 | \$945,644 | \$945,644 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57M RAMO 23 PROG REG 2016-2 CONVENIO POR \$ 8'578,115.92 / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social