

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$645,262,057	\$615,825,439	\$615,825,439	\$615,815,152	\$394,347,127	\$394,347,127	\$394,347,127	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200662989	Construcción De Camino Puerto Hondo - Capulines, Mpio. Jalpan De Serra, Qro.	2016-00476	Querétaro	Jalpan de Serra	Puerto Hondo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$49,449,999	\$47,027,121	\$47,027,121	\$47,027,121	\$37,692,969	\$37,692,969	\$37,692,969	80.15	\$0	Kilómetro	1,174	0.00	85.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662990	Construcción De Camino San Antonio - San Cristobal	2016-00477	Querétaro	San Joaquin	San Antonio	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$11,999,997	\$11,441,626	\$11,441,626	\$11,441,626	\$11,441,626	\$11,441,626	\$11,441,626	100.00	\$0	Kilómetro	2,469	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662991	Construcción De Camino Acatitlan Del Rio - Piedras Anchas, Mpio. Jalpan De Serra, Qro.	2016-00478	Querétaro	Jalpan de Serra	Acatitlan del Rio	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$21,000,000	\$10,150,727	\$10,150,727	\$10,150,727	\$10,150,727	\$10,150,727	\$10,150,727	100.00	\$0	Kilómetro	1,297	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662992	Construcción De Camino San Juan Buenaventura - El Quirino	2016-00479	Querétaro	Arroyo Seco	San Juan Buenaventura	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$12,199,540	\$11,435,508	\$11,435,508	\$11,435,508	\$11,435,508	\$11,435,508	\$11,435,508	100.00	\$0	Kilómetro	601	0.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662993	Conservación De Carreteras Estatales	2016-00495	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$19,499,620	\$19,315,121	\$19,315,121	\$19,315,121	\$19,315,121	\$19,315,121	\$19,315,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51,331	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662994	Construcción De Camino Barreales - Botonque Carretero El Madroño, Mpio. De Jalpan De Serra, Qro.	2016-00496	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$49,450,000	\$46,088,033	\$46,088,033	\$46,088,033	\$14,040,628	\$14,040,628	\$14,040,628	30.46	\$0	Kilómetro	1,181	0.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684113	Pavimentación De Calle Curva Colorada 1, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro.	-	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684116	Pavimentación Calle Puerto De Los Amoles, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro.	-	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684119	Construcción De Arco Techo En Jardín De Niños Niños Heroes, Puerto Del Chiquihuite, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Puerto de Chiquihuite	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	Educación	En Ejecución	2016	\$558,785	\$556,117	\$556,117	\$556,117	\$556,117	\$556,117	\$556,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684140	Pavimentación En Camino De Acceso A El Rodeo	-	Querétaro	San Juan del Rio	El Rodeo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,509,982	\$5,284,843	\$5,284,843	\$5,284,843	\$5,284,843	\$5,284,843	\$5,284,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	87.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684141	Alberca Semiolimpica En San Juan Del Rio, En El Estado De Querétaro	-	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$29,670,000	\$29,022,407	\$29,022,407	\$29,022,407	\$29,022,407	\$29,022,407	\$29,022,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684143	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Epiménio González Flores	2264353	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$26,352,834	\$26,352,834	\$26,352,834	68.95	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684903	Construcción De Camino Tilaço - Otates, Mpio. Landa De Matamoros, Qro.	2016-00529	Querétaro	Landa de Matamoros	Otates	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,792,847	\$20,858,838	\$20,858,838	\$20,858,838	\$20,858,838	\$20,858,838	\$20,858,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,279	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684909	Modernización De Camino Santa Águeda - Carr. Ahuacatlán, Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.	2016-00530	Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Águeda	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$41,400,230	\$41,400,230	\$41,400,230	\$41,400,230	\$12,420,069	\$12,420,069	\$12,420,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,979	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684914	Construcción De Camino Ec Valle De Guadalupe - Pinalito, Mpio. Landa De Matamoros, Qro.	2016-00739	Querétaro	Landa de Matamoros	Pinalito de la Cruz	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$22,913,063	\$21,715,517	\$21,715,517	\$21,715,517	\$21,715,517	\$21,715,517	\$21,715,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684915	Modernización De Camino El Lobo - Vista Hermosa - Puerta De Esmélio, Mpios. El Marqués Y Colón, Qro.	2016-00740	Querétaro	Colón	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,767,262	\$26,766,887	\$26,766,887	\$26,766,887	\$26,766,887	\$26,766,887	\$26,766,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,362	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684917	Construcción De Camino Rincón De Pirquinilla - La Mohonera, En Los Mpios. De Jalpan De Serra Y Pinal De Amoles, Qro.	2016-00772	Querétaro	Pinal de Amoles	La Mohonera	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,449,996	\$47,674,615	\$47,674,615	\$47,674,615	\$18,462,304	\$18,462,304	\$18,462,304	38.73	\$0	Metros Cuadrados	1,010	0.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$645,262,057	\$615,825,439	\$615,825,439	\$615,815,152	\$394,347,127	\$394,347,127	\$394,347,127	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684918	Construcción De Camino Santa Águeda - La Ciénega De San Juan, Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.	2016-00857	Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Águeda	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,449,999	\$47,099,728	\$47,099,728	\$47,099,728	\$14,129,918	\$14,129,918	\$14,129,918	30.00	\$0	Metros Cuadrados	645	0.00	2.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 337'449,999.98 7% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200728911	Construcción De Foro Al Aire Libre (Teatro Acústico), En El Municipio De El Marqués, En El Estado De Querétaro.	-	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EL MARQUES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$19,252,383	\$19,079,539	\$19,079,539	\$19,079,539	\$19,079,539	\$19,079,539	\$19,079,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200728914	Urbanización De Vialidades En Luis Donaldo Colosio, Calles Alvaro Obregón, Feol. 1 De Mayo, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero Y Miguel Hídago	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,373,600	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	33.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200728918	Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización San Jose De Los Olvera, Calles Monterrey, Querétaro Y Tlaxcala	-	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200728922	Mejoramiento De Calle Río Balsas, En La Cueva	-	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$989,000	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	88.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200728928	Introducción De Drenaje Y Construcción De Banquetas Av. Josefa Ortiz De Domínguez De Av. Amestdam En Dirección A Los Olvera	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	92.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160300729001	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Felipe Carrillo Puerto	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160300729044	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento Mediante Pavimento Asfáltico En Av. Colinas Del Cimatario De Calle Cerro Del Águila A Av. Centro Sur, Colinas Del Cimatario	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,813,100	\$7,750,960	\$7,750,960	\$7,750,960	\$7,750,960	\$7,750,960	\$7,750,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	55.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160300729495	Recarpeto De C.E. 310 Mpio. De Amealco De Bonfil,Qro	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicacion es	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$13,777,023	\$13,777,023	\$13,777,023	\$10,508,857	\$10,508,857	\$10,508,857	76.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	72.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15% RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400745750	Construcción De Camino Entronque Carretera Estatal 411 - Arroyo Hondo - L Amoría	2016-00891	Querétaro	Huamilton	La Noria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,948,479	\$12,948,479	\$12,948,479	\$12,948,479	\$3,884,544	\$3,884,544	\$3,884,544	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,926	0.00	12.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400745841	Modernización De Camino Ciénega De San Juan - El Naranjo, Mpio De Pinal De Amoles, Qro	2016-00892	Querétaro	Pinal de Amoles	Ciénega de San Juan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$34,788,855	\$34,788,855	\$34,788,855	\$34,788,855	\$10,436,657	\$10,436,657	\$10,436,657	30.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400745842	Modernización De Camino E.C. El Madroño - E.C. Piedra Parada, Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.	2016-00908	Querétaro	Pinal de Amoles	El Madroño	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$47,789,130	\$47,789,130	\$47,789,130	\$47,789,130	\$14,336,739	\$14,336,739	\$14,336,739	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,359	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58% RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400812431	Rehabilitación De La Calle Niños Héroes, De La Colonia Centro.	1.1	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10% PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400812443	Aportación Del 1 Al Millar Correspondiente A La Secretaría De La Contraloría	2016-01082	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15% RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400812456	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ocampo, Colonia Primavera	1.2	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$986,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10% PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400812487	Urbanización En La Localidad De San Ildefonso Centro	1.3	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,383,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10% PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160400812500	Construcción De Arcocheo En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Aladino Morales Jiménez Delegación De Boyé, Cadereyta De Montes, Qro.	2.1	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boyé	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Educación	En Ejecución	2016	\$1,018,670	\$1,017,234	\$1,017,234	\$1,017,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10% PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$645,262,057	\$615,825,439	\$615,825,439	\$615,815,152	\$394,347,127	\$394,347,127	\$394,347,127	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160400812510	Construcción De Acoteco En La Cancha De Usos Múltiples El Rincón, Cadereyta De Montes, Qro.	2.2	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Rincón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Educación	En Ejecución	2016	\$969,220	\$967,548	\$967,548	\$967,548	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10N PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400812524	Construcción De Pavimento De Empedrado Con Mortero En Calle Luis Donaldo Colosio	3.1	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Colón	Urbanización	En Ejecución	2016	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$590,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10N PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400812531	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, Calle Rumbo A Cecyteg	3.2	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Colón	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,281,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 6'932,890.00 10N PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400813511	Aportación Del 1 Al Millar Correspondiente A La Secretaría De La Contraloría	2016-01081	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 332'549,999.98 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernandez Bautista
Director de Gasto Social