

2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	558192	2551223	<p>(ff1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55123.8, modificado:2471511.91})</p> <p>REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN MORTERO EN LAS CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATITLÁN, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO.</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00137	N	0	0	0	901	<p>{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0 }}, meta2: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0} }</p> <p>{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de La Monclova 501, Jardines de Santiago, 70148 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3988426, lat:20.65690020} }</p>	09-05-2019	06-06-2019	1730058.34	2471511.91	1282403.89	1282403.89	1282403.89	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.5} }</p> <p>convocante:CO MISION (1558192/ INICIO, 1558192) En Ejecución</p> <p>ESTATAL DE (unidad_medida:Metros Cuadrados, proyecto_royecto_P ROCESO) En Ejecución</p> <p>URRA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2471511.91, importe_modificado:2471511.91</p>	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	558236	3248165.28	<p>(ff1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328165.28, modificado:3139365.02})</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA CALLE AZTLÁN, ANÁHUAC Y COYOACÁN, PAVIMENTO EMPEDRADO EN MORTERO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, QUERÉTARO, QRO.</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00139	N	0	0	412	<p>{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:3988.87, meta_modificada:3988.87} }, meta2: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0} }</p> <p>{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Aztlán 14, Jardines de Auzanua, Tlaxiote el Bajo, Qro., México, lon:-100.48159003, lat:20.65264285} }</p>	09-05-2019	05-09-2019	2197555.51	3139365.02	1108349.76	1108349.76	1108349.76	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.96} }</p> <p>convocante:CO MISION (1558236/ INICIO) En Ejecución</p> <p>ESTATAL DE (unidad_medida:Metros lineales, proyecto_royecto_P ROCESO) En Ejecución</p> <p>URRA DE QUERÉTARO, monto:3139365.02, importe_modificado:3139365.02</p>	Validado / Registrado avances	
2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	558485	1013726.6	<p>(ff1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013726.6, modificado:1013304.91})</p> <p>URBANIZACIÓN DE CALLE JUÁREZ, TRAMO DE CALLE BENTO JUÁREZ A HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL, ARROYO XICO</p>	22	Querétaro	3	Arroyo Seco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. ARROYO S.	2019-00322	N	0	0	1425	<p>{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:177.71, meta_modificada:177.71} }</p> <p>{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Qro., México, lon:-99.6878432, lat:21.5475979} }</p>	17-06-2019	06-09-2019	709113.44	1013304.91	303991.47	303991.47	303991.47	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0} }</p> <p>convocante:Arroyo Seco, monto:1013304.91, importe_modificado:1013304.91</p> <p>convocante:MA TALMIREZ SAUL (1558485/ INICIO) En Ejecución</p> <p>ESTATAL DE (unidad_medida:Metros lineales, proyecto_royecto_P ROCESO) En Ejecución</p>	Validado / Registrado avances	

2019	2	QUE19001 51007	Proyecto de Inversión	1141194.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141194.92, modificado:1141194.92 }}	CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA EN CALLE QUE CONDUCE A LA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MAGUEY MANSO, TOLIMAN QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00013	N	0	0	200	{meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:872.4, meta_modificada:87.4]}	{geo: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:Unamed Road, Maguey Manso, Qro., México, lat:- 99.98416901, lat:20.91430368}}	13-02-2019	13-04-2019	1141194.83	1141194.92	1141194.83	1141194.83	1141194.83	{cto: {tipo_obraObr a, numero_contra to:MTQ DEADOP FAFEF 2019 03, contratista:CA MOMO S.A. DE C.V., convocante:P. M. TOLIMAN, monto:1141194 .92, importe_modif icado:1141194. 92}}	{meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:872.4] }	1510907/ proyecto, PROCESO, 1510907/ Ejecución avances	En Validado
2019	2	QUE19001 51016	Proyecto de Inversión	3472380.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472380.35, modificado:3472380.35 }}	REHABILITACION DE BOULEVARD BICENTENARIO HORNO DE CAL- TOLIMAN, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00012	N	0	0	27000	{meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:6992.5, meta_modificada:6992. 5] }	{geo: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros, Grajeno, Tolimán, Qro., México, loc- 99.92548936, lat:20.90564445}}	13-02-2019	13-04-2019	3472379.62	3472380.35	3472379.62	3472379.62	3472379.62	{cto: {tipo_obraObr a, numero_contra to:MTQ DEADOP FAFEF 2019 02, contratista:GLI DÍO RODRIGUEZ HUIGO, convocante:P. M. TOLIMAN, monto:3472380 .35, importe_modif icado:3472380. 35}}	{meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:6992.5] }	1510916/ proyecto, FIN, 1510916/ Ejecución avances	En Validado
2019	2	QUE19001 558198	Proyecto de Inversión	8559783.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8559783.42, modificado:8007106.47 }}	EMPERADO EMPACADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES INGENIO CONCEPCIÓN, INGENIO LÁZARO CÁRDENAS, INGENIO EUGAR E INGENIO SAN CRYSTOBAL EN JARAMILLO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00138	N	0	0	600	{meta: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:450.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:11200.0, meta_modificada:1120 0.0] }	{geo: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ingenio Itocar 104, San Pedro Martir, Santa María Magdalena, Qro., México, lat:- 100.46643425, lat:20.61946472}}	09-05-2019	05-10-2019	5604074.53	8007106.47	3756021.06	3756021.06	3756021.06	{cto: {tipo_obraObr a, numero_contra to:CEI DE 02/2019, contratista:GUI LLERMO ENRESTO LICENIA VEROZCO, convocante:CO MISION ESTATAL DE INFRAESTRUCT URA, monto:8007106 .47, importe_modif icado:8007106. 47}}	{meta: [unidad_medida:Me tros lineales, avance:67.5], meta2: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3270.0] }	1558198/ proyecto, INICIO, 1558198/ Ejecución avances	Validado / Registrado

2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	1000000	{ff1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A SECUNDARIA TÉCNICA 40 PROF. FEDERICO FIGUEROA, LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2019-00376	N	0	0	300	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0]}	1	{geo: [cve_municipio:12, localidad:20, direccion:La Lira, Qro., México, lon:-100.1620481, lat:20.4739277]}	28-06-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	6397918.29	{ff1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6397918.29, modificado:6200540.16]}	MEJORAMIENTO DE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DENTRO DE LAS COLONIAS CUMATARIO, CASA BLANCA Y LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2019-00280	N	0	0	800	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0], meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.0, meta_modificada:879.0], meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0]}	1	{geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Belisario Dominguez 2, Casa Blanca, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39464355, lat:20.5800114]}	10-06-2019	07-09-2019	4340378.11	6200540.16	1860162.04	1860162.04	1860162.04	{ctto: [tipo_obra:Obras a numero_contrato:CEI OE 03/2019, contrato:CO INSTRUCCION INDUSTRIAL ASÉPTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:CO MISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6200540.16, importe_modificado:6200540.16]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558623.1558623, meta:1558623.1558623, meta:1558623.1558623, meta:1558623.1558623]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	1000000	{ff1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]}	URBANIZACIÓN DE CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00385	N	0	0	300	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.25, meta_modificada:1059.25]}	1	{geo: [cve_municipio:8, localidad:37, direccion:El Vegil, Qro., México, lon:-100.3493971, lat:20.4903653]}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201	Proyecto de inversión	3000000	(FI: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALIS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3000000.0, modificado:2992365.36 })	MODERNIZACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DE ZARAGOZA A 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, CADREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. CADREYTA	2019-00221	N	0	0	300	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1124.43, meta_modificada:1124.43}}	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, loc= 99.820832, lat:20.6904037}}	17-05-2019	14-08-2019	2094655.75	2992365.36	897709.6	897709.6	897709.6	numero_contra to:AMCZ DOP H3 FAUFZ 2019 65, contratista:CO NSTRUCTORA BARBERA SALINAS S DE RL, convocante:P. M. CADREYTA, monto:2992365.36, importe_modif icado:2992365.36}	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:168.60}}	[1558948/ proyecto_ INICIO, 1558948/p royecto_p EN EJECUCIÓ N, 1558948/p royecto_s NICIO, 1558948/p royecto_p ROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de inversión	5038477.50	(FI: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALIS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:5038477.50, modificado:4921325.46 })	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPACADO EN MONTERO EN LA CALLE OCCIDENTAL, EUROPA, ASIA Y AFRICA, COLONIA CONTINENTAL, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2019-00130	N	0	0	341	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:7006.91, meta_modificada:7006.91}, meta2: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:1882.12, meta_modificada:1882.12}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avila 301, Continental, 76220 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, loc= 100.45147413, lat:20.74660276}}	08-05-2019	04-11-2019	246062.73	4921325.46	1665850.65	1665850.65	1665850.65	numero_contra to:CEI OE 017/2019, contratista:REY SA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S. DE C.V., convocante:CO MUNICIPA L DE QUERÉTARO, monto:4921325.46, importe_modif icado:4921325.46}	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2872.58}, meta2: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:1223.37}}	[1558175/ proyecto_ INICIO, 1558175/p royecto_p EN EJECUCIÓ N, 1558175/p royecto_s NICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de inversión	5779476.87	(FI: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALIS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:5779476.87, modificado:5288893.56 })	REHABILITACIÓN DE CALLE HACENDA CASA BLANCA, FELIX DÍAZ Y CERRO DE LA CRUZ, EN LAS COLONIAS 10 DE ABRIL, 10 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2019-00131	N	0	0	1842	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:5821.0, meta_modificada:5821.0}, meta2: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Revolucio n 321, 15 de Mayo, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México, loc= 100.46001434, lat:20.69475185}}	08-05-2019	04-10-2019	264446.78	5288893.56	1865508.44	1865508.44	1865508.44	numero_contra to:CEI OE 018/2019, contratista:MAMA RO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA, convocante:CO MUNICIPA L DE QUERÉTARO, monto:5288893.57, importe_modif icado:5288893.57}	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3266.82}, meta2: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:145.0}}	[1558181/ proyecto_ INICIO, 1558181/p royecto_p EN EJECUCIÓ N, 1558181/p royecto_s NICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	558625	7914283.98	<p>(f1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7914283.98, modificado:7610053.56})</p> <p>(f2: MEJORAMIENTO DE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, DENTRO DE LAS COLONIAS CIMATARIO Y CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO</p>	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00281	N	0	0	800	<p>{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}, meta: {unidad_medida:Metro s cúbicos, meta:576.0, meta_modificada:576.0}, meta: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}}</p>	<p>{geo: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Fray Juan de San Miguel 39, Cimatlán, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lono-100.39505134, lat:20.58140251}}</p>	<p>{meta: {unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:0.0}, meta: {unidad_medida:Me tro s cúbicos, avance:403.5}, meta: {unidad_medida:Me tro s lineales, avance:19.32}}</p>	<p>(meta: {unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:0.0}, meta: {unidad_medida:Me tro s cúbicos, avance:403.5}, meta: {unidad_medida:Me tro s lineales, avance:19.32}}</p>	<p>1558625/proyecto_1</p> <p>1558625/proyecto_2</p> <p>1558625/proyecto_3</p> <p>ROCE50</p>	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	558648	581725.5	<p>(f1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581725.5, modificado:7610053.56})</p> <p>(f2: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MOTERO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GARCIA.</p>	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00913	N	0	0	250	<p>{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}</p>	<p>{geo: {cve_municipio:18, localidad:34, direccion:QRO 110 211, San Pablo Tolimán, Qro., México, lono-99.96809154, lat:20.86875693}}</p>	<p>Sin contratos nuevos en el trimestre</p>	<p>{meta: {unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:0.0}}</p>	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	QUE190201	Proyecto de Inversión	558659	690001.03	<p>(f1: {código_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690001.03, modificado:690001.03})</p> <p>(f2: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO DE CALLE DE ACCESO AL COBAQ. NO. 6, TOLIMAN QUERETARO.</p>	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00917	N	0	0	200	<p>{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:533.19, meta_modificada:533.19}}</p>	<p>{geo: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tolimán, Qro., México, lono-99.96809154, lat:20.5067463}}</p>	<p>Sin contratos nuevos en el trimestre</p>	<p>{meta: {unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:0.0}}</p>	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	

2019	2	QUE19001	Proyecto de Inversión	1000000	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998209.52}}	EMPEDRADO ANOAGADO CON MOYTERO, GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO CALIXTO, COL. AMERICACION ADOFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN	22	Queéretaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. TIQUIS.	2019-00034	N	0	0	220	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}	{geo: {ove_municipio:17, localidad:1, direccion:Pedro Calixto 25, Adolfo López Mateos, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon: -99.50816993, lat:20.52379373}}	IR 2019 30, contratista:GIA CONSTRUCTO A ING. JORGE PERUSQUIA S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:998209.52, importe_modificado:998209.52}	{csto: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MTO SQUVOP FAFAF IR 2019 30, localidad:GIA CONSTRUCTO A ING. JORGE PERUSQUIA S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:998209.52, importe_modificado:998209.52}}	{1510853/ proyecto_ INICIO, 1510853/p royecto_P ROCESO, 1510853/p royecto_J NICIO, 1510853/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	2	QUE19001	Proyecto de Inversión	3675151.93	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675151.93, modificado:3489783.53}}	RECONFORMACIÓN DE TALUDES Y PLANTILLA DEL RÍO QUERÉTARO, ENTRE LA CALLE MONTELES Y LA CALLE EMILIANO BRAVO EN HÉRCULES, QUERÉTARO, QRO	22	Queéretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEIQ	2019-00128	N	0	0	9561	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:510.91, meta_modificada:510.91}}	{geo: {ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. del Río Pte. 25, Hércules, 76069 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.36222639, lat:20.62137882}}	{csto: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI DE 0157/2015, contratista:ALB ERTO OLIVERA SANJUAN, convocante:CO MUNICION ESTAL DE INFRASTRUCT URA DE QUERÉTARO, monto:3489783.53, importe_modificado:3489783.53}}	{1558148/ proyecto_ PROCESO, 1558148/p royecto_J NICIO, 1558148/p royecto_P ROCESO, 1558148/p royecto_J NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	QUE19001	Proyecto de Inversión	600000	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO A EL PASTOREO DEL TRAMO DE 0-000.00 LOCALIDAD DE SANTIAGO MEKQUITTLAN BARRIO STO. AMEALCO, QRO.	22	Queéretaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2019-00258	N	0	0	538	{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2385.0, meta_modificada:2385.0}}	{geo: {ove_municipio:1, localidad:25, direccion:Santiago Mexquitlán, Qro., México, lon: -100.0658465, lat:20.0510912}}	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	

2019	2	QUE190201	Proyecto de inversión	600000		<p>{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:600000.0, modificado:600000.0)}</p>	22	Queretaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00261	N	0	0	0	1166	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.0, meta_modificada:2313.0}}</p>	1	<p>{geo1: {ove_municipio:1, localidad:42, direccion:Pol Pino Sudrez 9353, La Cruz, Amealco de Bonfil, Qro., México, lon: -109.16801834, lat:20.18375155}}</p>	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el bimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de inversión	550000		<p>{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:550000.0, modificado:544067.177)}</p>	22	Queretaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00380	N	0	0	120	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.22, meta_modificada:686.22}}</p>	1	<p>{geo1: {ove_municipio:8, localidad:34, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon: -103.2346076, lat:20.37367141}}</p>	21-05-2019	19-08-2019	380847.02	544067.17	163220.15	163220.15	163220.15	163220.15	{ctta1: {tipo_obras:Dbr a numero_contrato:H063 GEQ 15, contrastista:TREJO BARBOSA JOSUE ALEJANDRO, convocante:P. S. HUIMILPAN, monto:544067.17, importe_modificado:544067.177}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558607/ proyecto_INICIO}	En Ejecución	Registrado avances
2019	2	QUE190201	Proyecto de inversión	3464292.28		<p>{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3464292.28, modificado:3353229.84)}</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CDIQ	2019-00140	N	0	0	596	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}</p>	1	<p>{geo1: {ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Jesús García, Jardines de Azucenas, Tlaquite el Bajo, Qro., México, lon: -100.47758281, lat:20.63119792}}</p>	09-05-2019	05-10-2019	2347260.89	3353229.84	1196671.47	1196671.47	1196671.47	{ctta1: {tipo_obras:Dbr a numero_contrato:CEQ 025/2019 A VELAQUEZ ROSALDO, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3353229.84, importe_modificado:3353229.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1558620/ proyecto_PROCESO, 1558620/proyecto_INICIO, 1558620/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Registrado avances	

2019	2	QUE19001 530878	Proyecto de Inversión	2460000	<p>Ofi: (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2462413.48) }</p>	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisqui apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00011	N	0	0	420	<p>[meta]: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0]</p>	1	<p>(geo): (cve_municipio:17, localidad:16, direccion:Lazaro Cárdenas, San Nicolás, Santa Rosa Xajay, Qro., México, lon:-99.9977346, lat:20.47128569)</p>	22-02-2019	31-12-2019	2442413.48	2442413.48	1364486.41	1364486.41	1364486.41	<p>(cto): (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:MTQ SQUVOP FAFEF IR 2019 27, contralista:DA MAIRE CONSTRUCCIO NES S.A. DE C. V., convocante:M UNICPIO DE TEQUISQUIAPA N, monto:2442413 .48, importe_modif icado:2442413. 48)</p>	<p>(1510878/ proyecto_ INICIO), 1510878/p proyecto_P ROCESO, 1510878/p proyecto_J NICO)</p>	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE19001 538189	Proyecto de Inversión	342928.24	<p>Ofi: (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342928.24, modificado:330461.55)</p>	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS DE VICENTE GUERRERO A SU INTERSECCIÓN CON EL EBREY SANTA ROSA JÁUREGUI, COLONIA CENTRO SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEQ	2019-00183	N	0	0	400	<p>[meta]: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:404.93, meta_modificada:404.9 3], meta2: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:297.03, meta_modificada:297.0 9]</p>	1	<p>(geo): (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 42 LB, Centro, 70001 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:- 100.45171022, lat:20.74433499)</p>	08-05-2019	08-07-2019	330461.55	330461.55	297589.94	297589.94	297589.94	<p>(cto): (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CEI DE 019/2019, contralista:FEE SA CONSTRUCCIO N Y MANTENIMEN TO, S. DE RL DE C.V., convocante:CO MISION ESTATAL DE INFRAESTRUC TURA DE QUERÉTARO, monto:330461. 55, importe_modif icado:330461.5 5)</p>	<p>(1558189/ proyecto_ FIN, 1558189/p proyecto_I NICIO, 1558189/p proyecto_P ROCESO), 1558189/p proyecto_J NICO, 1558189/p proyecto_P ROCESO)</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE19001 538130	Proyecto de Inversión	1350000	<p>Ofi: (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0)</p>	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE PENTAS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00272	N	0	0	200	<p>[meta]: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1933.5, meta_modificada:1933. 5]</p>	1	<p>(geo): (cve_municipio:5, localidad:172, direccion:La Esperanza, Querétaro, México, lon:-100.1504218, lat:20.6448055)</p>	08-05-2019	31-12-2019	405000	0	0	0	0	<p>Sin contratos nuevos en el trimestre</p>	<p>[meta]: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0]</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE19001 58826	Proyecto de Inversión	6985815.85	(f1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6985815.85, modificado:6649718.39)	MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VENUSTIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESÍA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2019-00295	N	0	0	2020	[meta]: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2343.74, meta_modificada:2343. 74), meta2: (unidad_medida:Metro s lineales, meta:1739.09, meta_modificada:1739. 09)]	[geot]: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Revolución 340, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:- 100.43537021, lat:20.61111495)]	10-06-2019	07-10-2019	4654802.87	6649718.39	1994915.51	1994915.51	1994915.51	[meta]: unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:222.44)]	[1558626/ proyecto, INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	QUE19001 58872	Proyecto de Inversión	669364	(f1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669364.0, modificado:669320.96)]	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00319	N	0	0	100	[meta]: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:741.92, meta_modificada:741.9 2)]	[geot]: (cve_municipio:18, localidad:19, direccion:QRO 110, San Pablo Toliman, Qro., México, lon:- 100.25258774, lat:20.87501241)]	17-06-2019	14-09-2019	46834.67	669320.96	0	0	0	[meta]: unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0)]	[1558672/ proyecto, INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	QUE19001 58761	Proyecto de Inversión	1000000	(f1: [código_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	URBANIZACION DE CALLES, TAPONAS, HUMILPAN, QRO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. HUMILPAN	2019-00384	N	0	0	420	[meta]: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1189.5, meta_modificada:1189. 5)]	[geot]: (cve_municipio:8, localidad:35, direccion:Huilpan n Centro, Qro., México, lon:- 100.2740976, lat:20.978714)]	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0)]	[1558672/ proyecto, INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances

(fto):
(tipo_obraObr
a,
numero_contra
to:CI OE
096/2015,
contratista:COC
ECA
URBANIZACION
N Y
CONSTRUCCIO
N S.A. DE C.V.,
convocante:CO
MISION
ESTATAL DE
INFRASTRUCT
URA DEL
ESTADO DE
QUERETARO,
monto:6649718
39
importe_modif
icado:6649718.
39)

(fto):
(tipo_obraObr
a,
numero_contra
to:MTQ
DEEAOP FAFEF
2019 12,
convocante:HEP
BERT ALVAREZ
EDUARDO,
convocante:P.
M. TOLIMAN,
monto:669320.
96
importe_modif
icado:669320.9
6)]

Sin contratos
nuevos en el
trimestre