

Gestión de proyectos 2do trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE15150100498106	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuierillas" Km 20 800), Colón, Qro.	2015-00814	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Piezas	58171	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 1 PIEZAS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150100498107	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, C.E. 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.)	2015-00984	Querétaro	Colón	Los Benitos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	10,641,352.00	10,641,352.00	10,641,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Piezas	1116	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 1 PIEZAS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498689	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro)	2015-00863	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	58,499,993.00	58,499,993.00	58,499,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros lineales	801,940	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 470 METROS LINEALES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498703	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-00997	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,347,315.00	3,347,315.00	3,347,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	801,940	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 4810.5 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498748	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-01068	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	801,940	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 5258.28 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200514095	Infraestructura En El Estado De Querétaro		Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	20,783,340.00	20,783,340.00	20,783,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514128	Inf En El Edo De Qro (Supervisión Externa Para La Const De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuierillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, Const Paso Inferior	2015-01090	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,828,000.00	1,828,000.00	1,828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150200514178	Pavimentación De Camino En Peñamiller		Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,321,000.00	7,321,000.00	7,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514230	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01131	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Urbanización	En Ejecución	2015	14,642,000.00	14,642,000.00	14,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514318	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01125	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	7,321,000.00	7,321,000.00	7,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461114	Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, Construcción De Acceso, 2a Etapa	2015-00140	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Educación	En Ejecución	2015	3,908,308.00	3,890,715.00	0.00	3,890,715.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	1,190	0	0	Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: 59H AFEF 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Gestión de proyectos 2do trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE15150100497841	Mantenimiento De La Red Carretera del Estado de Queretaro (Compra de Materiales)	2015-00640	Queretaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	32,766,348.00	32,766,348.00	4,997,637.00	4,997,637.00	4,997,637.00	4,997,637.00	4,997,637.00	15.25	0	Metros Cuadrados	1,935,933	0	15	Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: 59H AFEF 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100498419	Rehabilitación De Subdelegación En La Comunidad de Ojo de Agua, Pavimento de Empedrado en Priv. Miguel Hidalgo, Fraccio. Benito Juarez	2015-01002	Queretaro	San Juan del Rio	ojo de agua	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	En Ejecución	2015	483,311.00	483,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	1,185	0	0	Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: 59H AFEF 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100498421	Construcción De Empedrado En La Calle Camino Real y Construcción de Plazuela	2015-01019	Queretaro	San Juan del Rio	Puerta de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	En Ejecución	2015	232,121.00	232,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	2,176	0	0	Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: 59H AFEF 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100498423	Construcción De Tapanco En La Comunidad de Dolores Cuadrilla de En medio, Construcción de Empedrado en la Calle de Acceso a Iña Escuela y Plazuela en la Comunidad de Tuna Mansa	2015-01030	Queretaro	San Juan del Rio	Tuna Mansa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	En Ejecución	2015	561,289.00	561,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	1,952	0	0	Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: 59H AFEF 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100498094	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes	2015-00904	Queretaro	Cadeyta de Montes	Boxasni	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	13,768,404.00	15,000,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	2,215	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES 5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100498252	Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro	2015-00813	Queretaro	Landa de Matamoros	Otates	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	8,819,366.00	8,820,000.00	8,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	1,251	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 2.5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150100498253	Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro	2015-00837	Queretaro	Landa de Matamoros	Santa Inés	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	14,699,942.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	714	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 4.5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150100498277	Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Rio Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro	2015-00816	Queretaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	44,100,000.00	44,100,000.00	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	1,214	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES 7 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200533118	Puente El Carrizal	2015-00817	Queretaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	8,820,000.00	9,000,000.00	8,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	ES 0.20 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00150200533834	Modernización De Camino San Joaquin . San Cristobal		Queretaro	San Joaquin	San Joaquin	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	17,640,000.00	17,640,000.00	17,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 5.20 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Gestión de proyectos 2do trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE15150200545418	Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro.	2015-01184	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	14,053	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 10 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150200533637	Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape de la Joya	2015-01530	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	39,200,000.00	39,200,000.00	39,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 12 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150200531502	Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque 185 800 San Juan Del Rio - Xilitla - Madroño		Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	19,600,000.00	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE00150200531560	Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña		Querétaro	Landa de Matamoros	Landa de Matamoros	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	26,460,000.00	26,460,000.00	26,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150200533916	Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M.	2015-01531	Querétaro	Tolimán	Tolimán	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	34,300,000.00	34,300,000.00	34,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: / Física: LA META REAL ES 3.142 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460653	Modernización De Lateral Y Parador Turístico Palmillas, Cuerpo A.	2015-00010	Querétaro	San Juan del Rio	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,176,753.00	1,231,750.00	1,221,287.00	1,221,287.00	1,221,287.00	1,221,287.00	1,221,287.00	99	0	Metros Cuadrados	523	0	99	Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
QUE15150100460747	Construcción De Casa Del Estudiante 3a Etapa	2015-00065	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Educación	Terminado	2015	7,353,684.00	7,319,770.00	3,583,157.00	7,319,770.00	3,583,157.00	3,583,157.00	3,583,157.00	48.95	0	Metros Cuadrados	60	0	90	Segundo Trimestre 2015
QUE15150100497873	Ciclista Circuito Universidades	2015-00954	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	820,945.00	820,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	Kilometro	918,398	0	0	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 2015
QUE15150100498415	Construcción De Empedrado En Calle Cedros, Col. Paseos De Xhosdá Y Construcción De Empedrado En Av. Mahatma Gandhi, Col. Villas Del Puente	2015-00998	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	Terminado	2015	585,338.00	585,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	138,878	0	0	Información General del Proyecto

Gestión de proyectos 2do trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE15150100498416	Construcción De Empedrado En Calle De La Cruz	2015-00999	Querétaro	San Juan del Rio	San Sebastian de las barrancas norte	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	Terminado	2015	543,642.00	543,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	1,896	0	0	Avance Financiero
QUE15150100498418	Construcción De Empedrado En Calle Prol. 20 De Noviembre	2015-01001	Querétaro	San Juan del Rio	San Sebastian de las barrancas sur	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	Terminado	2015	437,952.00	437,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	1,173	0	0	Avance Físico
QUE15150100498422	Guarniciones Y Banquetas En Av. De La Cruz, Calle Nogales Y Calle Jacarandas, Construcción De Pavimento De Empedrado En Calle Las Rosas	2015-01020	Querétaro	San Juan del Rio	Barrio la Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	En Ejecución	2015	579,053.00	579,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros Cuadrados	20	0	0	Observaciones

Querétaro  
M en F. L. S. C. A. María del Carmen Emma Sánchez Díaz  
Encargada de