

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$183,983,823	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684144	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL AL PANTEÓN	-	Querétaro	Final de Amoles	Ahuacatlán de Guadalupe	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Final de Amoles	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,499,946	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	100.00	\$0	Metros lineales	2,700	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684145	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN VALDIVIA	-	Querétaro	Final de Amoles	Alejandria de Morelos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Final de Amoles	Educación	En Ejecución	2016	\$999,990	\$997,163	\$997,163	\$997,163	\$997,163	\$997,163	\$997,163	100.00	\$0	Piezas	820	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684147	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	-	Querétaro	Final de Amoles	Las Mesas de Santa Inés	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Final de Amoles	Deporte	En Ejecución	2016	\$999,990	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684156	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MOTERRO Y RED DE DRENAJE EN CALLE SONORA	-	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalpan de Serra	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$995,295	\$995,295	\$995,295	\$995,295	\$995,295	\$995,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684157	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MOTERRO EN CALLES MICHOACÁN Y 24 DE FEBRERO	-	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalpan de Serra	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,993,416	\$1,993,416	\$1,993,416	\$1,993,416	\$1,993,416	\$1,993,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684158	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MOTERRO Y RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, COLONIA ARBOLEDAS	-	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalpan de Serra	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$834,000	\$833,173	\$833,173	\$833,173	\$833,173	\$833,173	\$833,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,010	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684162	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	-	Querétaro	Arroyo Seco	San Juan Buenaventura	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Arroyo Seco	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,210,000	\$1,208,972	\$1,208,972	\$1,208,972	\$1,208,972	\$1,208,972	\$1,208,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684174	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Bella Vista del Rio	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,054,398	\$1,054,398	\$1,054,398	\$1,054,398	\$1,054,398	\$1,054,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,955	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684176	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE BOXANSI, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxansi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,058,051	\$1,058,051	\$1,058,051	\$1,058,051	\$1,058,051	\$1,058,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684177	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BOYECITO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boyecito	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$934,728	\$933,627	\$933,627	\$933,627	\$933,627	\$933,627	\$933,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684179	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cerro Prieto	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$900,048	\$889,684	\$889,684	\$889,684	\$889,684	\$889,684	\$889,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684181	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUSCATE, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Aguscate	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,057,479	\$1,057,479	\$1,057,479	\$1,057,479	\$1,057,479	\$1,057,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	498	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684182	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ARBOLITO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Arbolito	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,056,942	\$1,056,942	\$1,056,942	\$1,056,942	\$1,056,942	\$1,056,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684183	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Palmar (Santa María del Palmar)	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$876,588	\$874,644	\$874,644	\$874,644	\$874,644	\$874,644	\$874,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684184	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA LOCALIDAD DE LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Veracruz	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$934,728	\$928,046	\$928,046	\$928,046	\$928,046	\$928,046	\$928,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684192	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Las Joyas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,057,386	\$1,057,386	\$1,057,386	\$1,057,386	\$1,057,386	\$1,057,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684194	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLÁN, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Ocotitlán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,057,471	\$1,057,471	\$1,057,471	\$1,057,471	\$1,057,471	\$1,057,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	327	0.00	27.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684196	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA LOCALIDAD DE PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Pathé	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$900,048	\$899,636	\$899,636	\$899,636	\$899,636	\$899,636	\$899,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	48.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684198	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUELO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Portezuelo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,058,423	\$1,058,423	\$1,058,423	\$1,058,423	\$1,058,423	\$1,058,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684201	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TILQUIA, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Tilquia	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$934,728	\$927,791	\$927,791	\$927,791	\$927,791	\$927,791	\$927,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$183,983,823	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$0	Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684203	Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Villa Nueva, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Villa Nueva	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,060,121	\$1,060,121	\$1,060,121	\$1,060,121	\$1,060,121	\$1,060,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	661	0.00	54.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684204	Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Zituni, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Zituni	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$718,488	\$716,186	\$716,186	\$716,186	\$716,186	\$716,186	\$716,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	862	0.00	54.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684208	Construcción De Arco Techo En Casa De Usos Múltiples En La Localidad De Arroyo de Zituni, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Arroyo de Zituni	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,058,085	\$1,058,085	\$1,058,085	\$1,058,085	\$1,058,085	\$1,058,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	537	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684210	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Camarones, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Camarones	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$900,048	\$898,550	\$898,550	\$898,550	\$898,550	\$898,550	\$898,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	472	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684211	Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De El Banco, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Banco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$810,900	\$803,682	\$803,682	\$803,682	\$803,682	\$803,682	\$803,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684213	Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De La Nopalera, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	La Nopalera	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$876,588	\$875,717	\$875,717	\$875,717	\$875,717	\$875,717	\$875,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684215	Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De Los Juárez, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Los Juárez	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$900,048	\$899,018	\$899,018	\$899,018	\$899,018	\$899,018	\$899,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684216	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Los Sanchez, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Barrio Los Sánchez (La Concepción)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,058,087	\$1,058,087	\$1,058,087	\$1,058,087	\$1,058,087	\$1,058,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684229	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Puerto De La Luz, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Puerto de la Luz	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,057,376	\$1,057,376	\$1,057,376	\$1,057,376	\$1,057,376	\$1,057,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684232	Construcción De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Javier, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	San Javier	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,058,650	\$1,058,650	\$1,058,650	\$1,058,650	\$1,058,650	\$1,058,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,871	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684233	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Santa María De Gracia, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Santa María de Gracia	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,052,658	\$1,052,658	\$1,052,658	\$1,052,658	\$1,052,658	\$1,052,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684235	Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria En La Localidad De El Yonthe, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Yonthe	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,038,396	\$1,038,396	\$1,038,396	\$1,038,396	\$1,038,396	\$1,038,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684236	Construcción De Arco Techo En Casa De Usos Múltiples En La Localidad De La Magdalena, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,058,388	\$1,058,388	\$1,058,388	\$1,058,388	\$1,058,388	\$1,058,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684237	Pavimento Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Serafina	-	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ezequiel Montes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,035,790	\$1,020,457	\$1,020,457	\$1,020,457	\$1,020,457	\$1,020,457	\$1,020,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684238	Rehabilitación Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Agustín Melgar	-	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ezequiel Montes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,015,880	\$8,697,634	\$8,697,634	\$8,697,634	\$8,697,634	\$8,697,634	\$8,697,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684239	Rehabilitación Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Heriberto Jara	-	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ezequiel Montes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,583,353	\$4,425,186	\$4,425,186	\$4,425,186	\$4,425,186	\$4,425,186	\$4,425,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684240	Rehabilitación Con Piso De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende	-	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ezequiel Montes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,943,696	\$8,632,917	\$8,632,917	\$8,632,917	\$8,632,917	\$8,632,917	\$8,632,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684241	Rehabilitación De Piso De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza	-	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Ezequiel Montes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,225,612	\$10,835,422	\$10,835,422	\$10,835,422	\$10,835,422	\$10,835,422	\$10,835,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,053	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684243	Pavimento Asfáltico En Calles 5 De Mayo, Francisco I.Madero, Col. Emiliano Zapata	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,862,494	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE16160200684244	Pavimentación De Calle Camino Real	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,137,506	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$183,983,823	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684253	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria "24 De Febrero"	-	Querétaro	Peñámiller	Villa Emiliano Zapata (Extoraz)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Peñámiller	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,226,287	\$1,226,287	\$1,226,287	\$1,226,287	\$1,226,287	\$1,226,287	\$1,226,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	812	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684262	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Alto Bonito	-	Querétaro	Peñámiller	Alto Bonito	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Peñámiller	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684266	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria El Portugués	-	Querétaro	Peñámiller	El Portugués	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Peñámiller	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684286	Construcción De Alumbrado En Campo Alegre	-	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Joaquín	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,076,320	\$3,076,320	\$3,076,320	\$3,076,320	\$3,076,320	\$3,076,320	\$3,076,320	100.00	\$0	Piezas	8,856	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684289	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Localidad De San Cristóbal	-	Querétaro	San Joaquín	San Cristóbal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Joaquín	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,667,188	\$2,667,188	\$2,667,188	\$2,667,188	\$2,667,188	\$2,667,188	\$2,667,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,865	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684297	Centro Cultural Oriente	-	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Juan del Río	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$27,528,658	\$26,610,727	\$26,610,727	\$26,610,727	\$26,610,727	\$26,610,727	\$26,610,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684300	Unidad Deportiva Praderas Del Sol	-	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Juan del Río	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,684,580	\$4,684,580	\$4,684,580	\$4,684,580	\$4,684,580	\$4,684,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684315	Construcción De Arco Techo En La Localidad De El Terrero, Cadereyta De Montes, Qro.	-	Querétaro	Cadereyta de Montes	El Terrero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,060,188	\$1,045,590	\$1,045,590	\$1,045,590	\$1,045,590	\$1,045,590	\$1,045,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684346	Empedrado De Camino Rural De La Ladera Al Jacal De La Piedad	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	La Ladera	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,265	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684347	Empedrado De Camino Rural De San Bartolomé Del Pino A La Muralla	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Bartolomé del Pino (San Rural Bartolo)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,560	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684349	Empedrado De Camino Rural A El Atorón	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Atorón	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,024	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684350	Modernización De Camino Rural De Loma Linda A San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6)	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,725	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684351	Modernización De Camino Rural A San Nicolás De La Torre	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Nicolás de la Torre	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,486	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684352	Modernización De Camino Rural De San Juan Dehedo - La Soledad - Ejido De San Juan Dehedo - Los Arenales - La Cañada - El Varal - El Varal - Chitejé De Garabato	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,182	0.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684353	Modernización De Boulevard Heróico Colegio Militar	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,141	0.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684355	Modernización De La Unidad De Servicios Municipales Centro Sur	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62,197	0.00	27.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684358	Dignificación Del Boulevard Roberto Ruiz Obregón	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,141	0.00	12.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684359	Rehabilitación De Parque Recreativo Cerro De Los Gallos	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Cerro de los Gallos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,141	0.00	12.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684360	Rehabilitación Del Santuario De La Localidad De San Juan Dehedo	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,000	0.00	45.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684361	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En La Calle IV Centenario, Tramo De La Calle 2 De Abril A La Calle Hidalgo	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,141	0.00	45.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U022 Programas Regionales 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$183,983,823	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$180,279,210	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684362	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Hidalgo, Tramo De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez A La Calle Allende	-	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amealco	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,590	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684923	Construcción De Alumbrado En Ce 131 (Ezequiel Montes - Villa Progreso), Ezequiel Montes	2016-00865	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,412,400	\$11,763,354	\$11,763,354	\$11,763,354	\$11,763,354	\$11,763,354	\$11,763,354	100.00	\$0	Piezas	22,551	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728901	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. Del Ferrocarril, La Cañada, El Marqués, Qro.	-	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,612,625	\$3,594,922	\$3,594,922	\$3,594,922	\$3,594,922	\$3,594,922	\$3,594,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57M RAMO 23 PROG REG 2016-2 CONVENIO POR \$ 8'578,115.92 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728905	Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Sec. Juan Ruiz De Alarcón, La Laborcilla, El Marqués, Qro.	-	Querétaro	El Marqués	La Laborcilla Rural	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EL MARQUES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$962,138	\$945,644	\$945,644	\$945,644	\$945,644	\$945,644	\$945,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57M RAMO 23 PROG REG 2016-2 CONVENIO POR \$ 8'578,115.92 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista  
Director de Gasto Social