

QRE1710100834163	Favimentación de Calle De Acceso Principal De La Sac. Sec. Tec. General Mariano Arista De La Sac. De Turismo De Arista.	2016-01050C1	Quetzotaro Arroyo Seco	Purísima de Arista	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARROYO SECO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	100.00	00	Metros Cuadrados	2,304	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QRE1710100834171	Rehabilitación de Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. Valle de Los Pinos)	2016-00512C1	Quetzotaro Corregidora	Valle de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDEBERQ	Deporte	Terminado	2017	\$575,705	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	100.00	00	Metros Cuadrados	3,835	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834178	Rehabilitación de Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milagrito)	2016-00513C1	Quetzotaro Corregidora	El Puebloito	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDEBERQ	Deporte	Terminado	2017	\$690,315	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834179	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Tren Mexicano En La Cabeza Municipal De San Juan Del Rio, Quetzotaro	2016-00537C1	Quetzotaro Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	100.00	00	Metros Lineales	138,870	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834182	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Rio Quetzotaro, 2da. Etapa	2016-00753C1	Quetzotaro Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Deporte	Terminado	2017	\$29,773,629	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	100.00	00	Metros Cuadrados	305,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834184	Construcción De Taller De Logística En El Sitio No. 118	2016-00656C1	Quetzotaro Corregidora	El Puebloito	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFFEQ	Educación	Terminado	2017	\$1,544,304	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	100.00	00	Metros Cuadrados	2,257	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834187	Construcción De Diques Rompe-Flojas Española Del Perrocarril En La Cabeza Municipal De San Juan Del Rio, Quetzotaro	2016-00843C1	Quetzotaro Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	100.00	00	Metros Lineales	138,870	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834188	Empedrado, Guarniciones Y Maquetetas De La Calle Del Comercio Unificada En La Comunidad De Bernal, Municipio De Ezequiel Montes, Quetzotaro.	2016-00937C1	Quetzotaro Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUETZOTARO, CEIQ	Urbanización	Terminado	2017	\$9,733,967	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	100.00	00	Metros Cuadrados	3,750	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834192	Construcción De Pavimento De Empedrado Humedo En Camino De Acceso A Caba 30	2016-00963C1	Quetzotaro Rio	La Valla	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. S.J.R.S.	Urbanización	Terminado	2017	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	100.00	00	Metros Cuadrados	5,597	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834193	Favimentación De Empedrado Empagado Con Mortero De Calle Real De Los Gigantes	2016-00963C1	Quetzotaro Huimilpan	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	100.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834197	Alumbrado Publico En Pueblo Mágico De San Joaquin	2016-01090C1	Quetzotaro San Joaquin	San Joaquin	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	Terminado	2017	\$998,487	\$998,459	\$998,459	\$998,459	\$998,459	\$998,459	\$998,459	100.00	00	Luminaria	1,895	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834202	Rehabilitación De Camellón Central De Av. De La Luz, Del. Pallas Gomez Sosnovoy, Quetzotaro, Gro.	2016-00985C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Urbanización	Terminado	2017	\$18,800,323	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	100.00	00	Kilometro	626,495	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834207	Construcción De Tren Fluvial En El Fracc. Fray Junipero Serra, Quetzotaro, Gro.	2016-00979C2	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,702,805	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	100.00	00	Metros Lineales	2,017	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834218	Deflector Y Revestimiento Del Rio Quetzotaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 030 En Santa Maria Magdalena, Quetzotaro, Gro.	2016-00335C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santa Maria Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$461,916	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	100.00	00	Metros Lineales	9,099	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834213	Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Rio Quetzotaro, Col. Santa Maria Magdalena, Quetzotaro, Gro.	2016-00337C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santa Maria Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	100.00	00	Metros Cuadrados	9,099	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834217	Modificación De Líneas De Alta Tensión 230 Kv En Av. De La Luz, Gro.	2016-00862C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Urbanización	Terminado	2017	\$17,395,097	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	100.00	00	Piezas	626,495	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834220	Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Mejillas Fluviales Para Calles Aledañas Al Brazo Auxiliar Del Rio Quetzotaro En Santa Maria Magdalena Quetzotaro, Gro.	2016-00338C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santa Maria Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Urbanización	Terminado	2017	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	100.00	00	Metros Lineales	9,099	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834227	Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Rio Quetzotaro, Col. Santa Maria Magdalena, Gro.	2016-00353C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santa Maria Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$749,416	\$250,709	\$250,709	\$250,709	\$250,709	\$250,709	\$250,709	100.00	00	Metros Cuadrados	9,099	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834230	Construcción De Colectos Fluvial Auxiliar Al Dren Av. De La Luz, Santiago de Quetzotaro, Gro.	2016-00838C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOUP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,564,463	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	100.00	00	Metros Lineales	626,495	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834237	Construcción Del Multi-deportivo Quetzotaro 2000, 2da. Etapa	2016-00747C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Urbanización	Terminado	2017	\$39,144,782	\$39,496,134	\$39,496,134	\$39,496,134	\$39,496,134	\$39,496,134	\$39,496,134	100.00	00	Metros Cuadrados	878,931	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834241	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Rio Quetzotaro, 4ta Etapa, Deleg. Cayetano Rubio, Municipio De Quetzotaro	2016-00576C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,779,937	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	100.00	00	Metros Lineales	29,029	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100834244	Construcción De Arcocheo En Nichiliterato Cabañal No. 17 Constitución De 1917	2016-00660C1	Quetzotaro Quetzotaro	Santiago de Quetzotaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QDO.	Educación	Terminado	2017	\$624,025	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	100.00	00	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100853139	Construcción De Arco Techo En Esc. Prim. Emiliano Zapata	2017-00141	Quetzotaro Ezequiel Montes	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2017	\$1,415,803	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	100.00	00	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100853140	Construcción De Arco Techo En Esc. Prim. General Francisco Villa	2017-00142	Quetzotaro Ezequiel Montes	Sombrerete	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2017	\$1,396,050	\$1,384,879	\$1,384,879	\$1,384,879	\$1,384,879	\$1,384,879	\$1,384,879	100.00	00	Otros	23	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100853141	Construcción De Arco Techo En S.M. Maria De La Luz Figueroa	2017-00143	Quetzotaro Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2017	\$1,528,121	\$1,527,588	\$1,527,588	\$1,527,588	\$1,527,588	\$1,527,588	\$1,527,588	100.00	00	Otros	120	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100853142	Favimentación De Calle Hidalgo Tramo: Calle Reyeses A Calle De Los Puertos	2017-00146	Quetzotaro Arroyo Seco	Conca	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. ARROYO S.	Urbanización	Terminado	2017	\$498,482	\$498,482	\$498,482	\$498,482	\$498,482	\$498,482	\$498,482	100.00	00	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1710100853143	Favimentación De Calle Principal De La Comunidad De El Salitrillo	2017-00147	Quetzotaro Arroyo Seco	El Salitrillo	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. ARROYO S.	Urbanización	Terminado	2017	\$800,000	\$799,232	\$799,232	\$799,232	\$799,232	\$799,232	\$799,232	100.00	00	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.