

Gestión de proyectos 3er trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUR00160200684142	Construcción De Camino Rincón De Pitzquintla La Mohonera, En Los Mpios. De Jalpan De Serra Y Pinal De Amoles, Qro.		Querétaro	Jalpan de Serra	Rincón de Pitzquintla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR00160300730839	Acondicionamiento Y Reubicación En Las Instalaciones De La Dirección - Del Registro Público De La Propiedad Y Del Comercio		Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	Programa de modernización de los registros públicos de la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CEIQ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR00160300740307	Construcción De Multi-deportivo Parque Querétaro 2000, En Querétaro, Qro. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad		Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR15150100498094	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes	2015-0094	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxasni	Rural	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$13,768,404	\$7,975,858	\$7,975,858	\$7,975,858	\$7,975,858	\$7,975,858	\$7,975,858	100.00	\$0	Kilómetro	2,215	0.00	40.00	Financiera: / Física: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150100498252	Modernización Del Camino Tilaco - Oates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro.	2015-00813	Querétaro	Landa de Matamoros	Oates	Rural	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,819,366	\$7,072,793	\$7,072,793	\$7,072,793	\$7,072,793	\$7,072,793	\$7,072,793	100.00	\$0	Kilómetro	1,251	0.00	80.00	Financiera: / Física: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150100498253	Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro.	2015-00837	Querétaro	Landa de Matamoros	Santa Inés	Rural	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,699,942	\$7,690,801	\$7,690,801	\$7,690,801	\$7,690,801	\$7,690,801	\$7,690,801	100.00	\$0	Kilómetro	714	0.00	66.67	Financiera: / Física: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150100498277	Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro.	2015-00816	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$44,100,000	\$33,652,532	\$33,652,532	\$33,652,532	\$33,652,532	\$33,652,532	\$33,652,532	100.00	\$0	Kilómetro	1,214	0.00	100.00	Financiera: / Física: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200513372	Modernización De Av. Del Parque. (Carretera Estatal No. 400, Querétaro-Huimilpan) Segunda Etapa	2015-003	Querétaro	Huimilpan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$34,660,095	\$34,660,095	\$34,625,435	\$34,625,435	\$19,968,025	\$19,968,025	\$19,253,379	57.61	\$0	Kilómetro	1,213,537	0.00	85.00	Financiera: Se reintegraron a la Fed \$0.10. / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150200514318	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01125	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,321,000	\$2,126,591	\$2,126,591	\$2,126,591	\$2,126,591	\$2,126,591	\$2,126,591	100.00	\$0	Metros lineales	11,201	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200516908	Acciones En Materia De Infraestructura Hidráulica Y Pluvial En Cuenca Del Río Querétaro Y La Subcuenca Azteca-Salitre	2015-002	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,985,000	\$11,959,931	\$11,959,850	\$11,959,850	\$11,959,850	79.73	\$0	Metros lineales	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: Se reintegraron \$3,025,069.49 Rec No Compr. Se reintegrarán \$80.46 Rec No Ejerc. / Física: Proyecto Finalizado en el Tercer Trimestre del 2016. / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150200533118	Puente El Carrizal	-	Querétaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$8,991,000	\$8,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$8,820,000	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200539868	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Diablito A La Calle Morelos En Hércules	2015-006	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,611,966	\$23,611,966	\$23,588,354	\$22,237,075	\$14,084,758	\$14,084,758	\$14,084,758	59.65	\$0	Metros lineales	161,427	0.00	65.00	Financiera: Se reintegraron a la Fed \$1,351,278.72. / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150200539906	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delegación Municipal Al Límite Del Municipio	2015-007	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,388,034	\$26,388,034	\$26,361,646	\$25,997,619	\$17,495,136	\$17,495,136	\$17,495,136	66.30	\$0	Metros lineales	161,427	0.00	81.00	Financiera: Se reintegraron a la Fed \$364,027.04 / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150200545418	Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1ª Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro.	2015-01184	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	\$10,081,976	100.00	\$0	Kilómetro	14,053	0.00	16.80	Financiera: / Física: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR15150200545700	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello Calle Reforma En Pedro Escobedo, Mpo. Pedro Escobedo, Qro.)	2015-01135	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,327,290	\$1,327,290	\$1,327,290	\$1,327,290	\$1,313,709	\$1,313,709	\$1,313,709	98.98	\$0	Kilómetro	9,946	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200545737	Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpo. De San Joaquín, Qro.	2015-01186	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR15150200546126	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 540, Mpo. De El Marqués, Qro.)	2015-01235C1	Querétaro	El Marqués	El Marqués (Granja)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,800,000	\$6,642,428	\$6,642,428	\$6,262,910	\$6,216,200	\$6,216,200	\$6,216,200	93.58	\$0	Kilómetro	116,458	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR15150200548800	Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	2015-01259	Querétaro	Landa de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Convenios	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Gestión de proyectos 3er trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE15150200548805	Modernización Y Ampliación Del Camino Etronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Matamoros, Mpo. De Matamoros, Qro.	2015-01385	Querétaro	Landa de Matamoros	El Madroño	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QRE15150300565250	Modernización De Camino El Zapote - Higuerrillas		Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$29,400,000	Kilómetro	1,234	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 30'000,000 Toluán / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400586738	Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M	2015-01567	Querétaro	Peñamiller	Adjuntas de los Guillen	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QRE15150400587079	Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro.	2015-01501	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$147,996,704	\$41,295,022	\$41,295,022	\$41,295,022	\$41,295,022	\$41,295,022	\$41,295,022	100.00	\$0	Kilómetro	945,013	0.00	98.77	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PDR 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400602575	Modernización De Carretera Estatal 411 (Acceso A Huimilpan), Qro.	2015-01570C1	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QRE15150400609738	Acciones En Materia De Infr Hidráulica Y Pluvial Cuenca Del Río Qro Y Subcuenca Asteca Salitre (Prog Sectorial 001 Actualizar Plan Maestro Pluvial Cuenca Río Qro)	2015-002-001	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,981,000	\$18,447,552	\$18,166,002	\$18,166,002	\$18,166,002	95.61	\$0	Estudio de preinversión	1,213,537	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: Se reintegraron a la Federación \$533,448.49 de recurso no comprometido. Se reintegró \$281,549.59 / Física: Proyecto Terminado en el Tercer Trimestre del 2016 / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE15160100625119	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerrillas" Km 20 800), Colón, Qro.	2015-00814C1	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,463,662	\$12,463,662	\$12,463,662	\$12,463,662	\$12,378,371	\$12,378,371	\$12,378,371	99.32	\$0	Piezas	58,171	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625125	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro)	2015-00863C1	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$13,037,067	\$13,037,067	\$13,037,067	\$13,037,067	\$8,042,091	\$8,042,091	\$8,042,091	61.69	\$0	Metros lineales	801,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625144	Amealco - San Ildefonso - Santiago Mexquititlán, Mpio. De Amealco, Qro.	2015-01547C1	Querétaro	Amealco de Bonfil	Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$28,654,379	\$29,970,000	\$29,370,000	\$28,654,379	\$28,597,132	\$28,597,132	\$28,597,132	95.42	\$772,868	Kilómetro	62,197	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 30'000,000 Amealco / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625148	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-01068C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$35,280	\$35,280	\$35,280	\$35,280	\$23,631	\$23,631	\$23,631	66.98	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625151	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes	2015-00904C1	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxasni	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,725,847	\$7,007,819	\$6,399,605	\$5,725,847	\$5,725,618	\$5,725,618	\$5,725,618	81.70	\$673,987	Kilómetro	2,215	0.00	22.80	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625153	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Supervisión Externa Para La Construcción De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuerrillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, C	2015-01090C1	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$189,612	\$189,612	\$189,612	\$189,612	\$105,131	\$105,131	\$105,131	55.45	\$0	Piezas	918,322	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625166	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arq. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar Del Águila Y Modernización De Av. Marqués De La	2015-01104C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,270,220	\$3,270,220	\$3,270,220	\$3,270,220	\$3,026,737	\$3,026,737	\$3,026,737	92.55	\$0	Metros lineales	801,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625178	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01131C1	Querétaro	Jalpan de Serra	Puerto de Animas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,272,126	\$4,272,126	\$4,272,126	\$4,272,126	\$2,950,286	\$2,950,286	\$2,950,286	69.06	\$0	Kilómetro	717	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160100625200	Pavimentación De Camino En Peñamiller (Conservación De C.F. 161, Peñamiller - Miguel Palmas, Mpo. De Peñamiller, Qro.)	2015-01187C1	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QRE15160100625211	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renovación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro)	2015-01215C1	Querétaro	El Marqués	La Cañada	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,881,013	\$1,881,013	\$1,881,013	\$1,881,013	\$1,741,584	\$1,741,584	\$1,741,584	92.59	\$0	Kilómetro	116,458	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Gestión de proyectos 3er trimestre 2016

Información General del Proyecto																							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
QRE15160100625217	Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes 2015- (La Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro.	01184C1	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,618,013	\$19,871,737	\$19,618,013	\$19,618,013	\$19,618,012	\$19,618,012	\$19,618,012	98.72	\$1	Kilómetro	14,053	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625228	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.)	01216C1	Querétaro	Colón	Los Benitos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,747,347	\$6,747,347	\$6,747,347	\$6,747,347	\$6,071,598	\$6,071,598	\$6,071,598	89.98	\$0	Kilómetro	1,116	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625231	Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro.	00813C1	Querétaro	Landa de Matamoros	Otates	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,621,444	\$1,922,728	\$1,740,530	\$1,621,444	\$1,621,380	\$1,621,380	\$1,621,380	84.33	\$119,150	Kilómetro	1,251	0.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625236	Modernización De Camino Tilaco - Santa Inés, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, 00837C1 Querétaro.	00837C1	Querétaro	Landa de Matamoros	Santa Inés	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,946,820	\$7,292,214	\$6,982,415	\$6,946,820	\$4,490,553	\$4,490,553	\$4,490,553	61.58	\$2,491,862	Kilómetro	714	0.00	33.33	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625241	Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	01259C1	Querétaro	Landa de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,258,976	\$26,973,000	\$26,429,081	\$26,258,976	\$11,318,978	\$11,318,978	\$11,318,978	41.96	\$15,110,103	Kilómetro	19,929	0.00	68.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625245	Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - 01185C1 Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	01185C1	Querétaro	Landa de Matamoros	El Madroño	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,355,377	\$19,980,000	\$19,580,000	\$19,355,377	\$13,808,163	\$13,808,163	\$13,808,163	69.11	\$5,771,837	Kilómetro	19,929	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 60'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625262	Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río 2015- Blanco, Mpo. De Peñamiller, 00816C1 Querétaro.	00816C1	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,286,648	\$11,321,097	\$10,407,545	\$10,286,648	\$10,283,148	\$10,283,148	\$10,283,148	90.83	\$124,397	Kilómetro	1,214	0.00	92.85	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625263	Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M	2015-01567C1	Querétaro	Peñamiller	Adjuntas de los Guillen	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$33,999,537	\$34,965,000	\$34,259,919	\$33,999,537	\$33,965,850	\$33,965,850	\$33,965,850	97.14	\$294,069	Kilómetro	44,813	0.00	7.96	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625266	Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, 01501C1 Querétaro.	01501C1	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	C.E.C.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$106,556,978	\$106,556,978	\$106,556,978	\$106,556,978	\$93,928,948	\$93,928,948	\$93,928,948	88.15	\$0	Kilómetro	945,013	0.00	98.77	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: PDR 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625267	Modernización De Camino Amusatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro.	01258C1	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,529,322	\$8,502,785	\$8,002,785	\$7,529,322	\$7,528,317	\$7,528,317	\$7,528,317	88.54	\$474,468	Kilómetro	2,235	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 25'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625291	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Del Estado De Querétaro	2016-00090	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportación	Federales	1012 FAFEF	Aportaciones Federales para Entidades	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$11,780,311	\$11,780,311	\$11,780,311	\$11,780,311	\$11,780,311	\$11,780,311	100.00	\$0	Kilómetro	2,008,228	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 60'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625439	Modernización De Camino Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape De La Joya, Mpio. De Querétaro, Qro.	2015-01530C1	Querétaro	Querétaro	Charape la Joya	Rural	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$36,833,041	\$39,960,000	\$39,160,000	\$36,833,041	\$36,337,893	\$36,337,893	\$36,337,893	90.94	\$2,822,107	Kilómetro	20,767	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 60'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625440	Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpio. De San Joaquín, Qro.	01186C1	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Convenios	9- Construcción de carreteras alimentadoras	9- Comunicaciones y Transportes	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,039,187	\$9,253,425	\$8,880,912	\$8,039,187	\$7,457,830	\$7,457,830	\$7,457,830	80.60	\$1,423,082	Kilómetro	2,260	0.00	42.31	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: Convenio por \$ 132'000,000.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100637466	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01125C1	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,962,047	\$4,962,047	\$4,962,047	\$4,962,047	\$2,900,946	\$2,900,946	\$2,900,946	58.46	\$0	Metros lineales	11,201	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 157,284,000, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160200662977	Terracerías En La Vialidad De Acceso Al Centro Estatal De Información Sobre Seguridad C-Siq, Querétaro, Qro.	2016-00507	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportación Federales	1012 FAFEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	CEIQ	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,628,596	\$1,963,706	\$1,963,706	\$1,963,706	\$1,963,706	\$1,963,706	\$1,963,706	100.00	\$0	Metros lineales	1,827,937	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: FAFEF 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625395	Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 300 (Amealco - Santiago Mexquititlán), Mpio. De Amealco	2016-00012	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Aportación Federales	1012 FAFEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$19,427,616	\$19,427,616	\$16,789,628	\$19,427,616	\$16,789,628	\$16,789,628	\$16,789,628	86.42	\$0	Kilómetro	17,897	0.00	95.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625396	Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 330 (Amealco - San Ildefonso Tultepec), Mpio. De Amealco De Bonfil	2016-00013	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Aportación Federales	1012 FAFEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$19,700,000	\$18,962,581	\$11,371,507	\$18,962,581	\$11,371,507	\$11,371,507	\$11,371,507	59.97	\$0	Kilómetro	11,845	0.00	95.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100625407	Trabajos De Conservación En Av. Paseo Central, Mpio. De San Juan Del Río	2016-00008	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportación Federales	1012 FAFEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	C.E.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,950,122	\$21,950,122	\$20,640,078	\$21,950,122	\$20,640,078	\$20,640,078	\$20,640,078	94.03	\$0	Kilómetro	138,878	0.00	98.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES						
QRE15160100627608	Rehabilitación Del Campamento Campo Alegre, San Joaquín Pueblo Mágico	2016-00344	Querétaro	San Joaquín	Cobertura municipal	Subsidios	de Desarrollo Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Caminos		Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
QRE15160100627622	Equipamiento Del Querétaro Centro De Congresos	2016-00329	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	de Desarrollo Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Caminos		Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,900,000	\$6,900,000	\$6,900,000	\$6,779,863	\$6,779,863	\$6,779,863	\$6,779,863	\$6,779,863	98.26	\$0	Metros Cuadrados	1,827,937	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVÍA A LA DOPGS PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

Gestión de proyectos 3er trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100627628	Remodelación Y Modernización Del Querétaro Centro De Congresos	2016-00350	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1476 Programa de Desarrollo Regional Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Caminos	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,970,989	\$4,970,989	\$4,970,989	\$3,019,212	\$3,019,212	\$3,019,212	60.74	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A LA DOPGS PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627674	Imagen, Luz Y Sonido En Bernal Pueblo Mágico, Ezequiel Hernández	2016-00345	Querétaro	Ezequiel Hernández	Bernal	Urbano	Subsidios	1476 Programa de Desarrollo Regional Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Caminos	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,809,174	\$1,446,573	\$1,446,573	\$1,446,573	72.33	\$0	Metros Cuadrados	38,023	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A LA DOPGS PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627709	Proyecto Ejecutivo Para Ciclovía Ruta Arte Queso Y Vino	2016-00339	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1476 Programa de Desarrollo Regional Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Caminos	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000							0.00		Estudio de preinversión	800,000	0.00		Financiera: La información reportada fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada.
QUE16160100627880	Templo De Santa Rosa De Viterbo Con Instalación De Equipo En La Plazuela Mariano De Jesús, Casas, Pn. El Centro	2016-00753	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1476 Programa de Desarrollo Regional Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Infraestructura de Caminos	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,989,315	\$3,494,657	\$3,494,657	\$3,494,657	49.92	\$0	Otros	800,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A LA DOPGS PARA SU VALIDACIÓN
QUE16160100627907	Remodelación Del Área De Atención Al Turista Para Creación De Punto México.	2016-00349	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1476 Programa de Desarrollo Regional Turístico	21-Turismo	Comisión Estatal de Caminos	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,273,787	\$599,527	\$599,527	\$599,527	39.97	\$0	Metros Cuadrados	1,827,937	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A LA DOPGS PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200643371	Corrección De Curvas En Camino Los Juárez, Mpio. Cadereyta	2016-00516	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta (Granja)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,368,660	\$7,368,660	\$7,368,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643416	Modernización De La Calle Cuauhtemoc En Cabecera Municipal De Pedro Escobedo. (Drenaje Sanitario Y Pavimentación)	2016-00421	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,749,851	\$13,749,851	\$4,491,340	\$13,749,851	\$4,491,340	\$4,491,340	\$4,491,340	32.66	\$0	Metros Cuadrados	9,946	0.00	3.81	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643601	Rehabilitación De Sanitarios Hombres Y Mujeres Y Restauración De Escalera En Casa De Ecala, Centro Histórico, Querétaro, Qro.	2016-00436	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$757,542	\$650,531	\$317,728	\$650,531	\$317,728	\$317,728	\$317,728	48.84	\$0	Metros Cuadrados	878,931	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662983	Modernización De Camino Hacia Camarones Y Límite Estatal, Landa De Matamoros, Qro.	2016-00394	Querétaro	Landa de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$9,976,428	\$9,976,428	\$2,992,928	\$9,976,428	\$2,992,928	\$2,992,928	\$2,992,928	30.00	\$0	Kilómetro	19,929	0.00	22.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662989	Construcción De Camino Hondo - Capulines, Mpio. Jalpan De Serra, Qro.	2016-00476	Querétaro	Jalpan de Serra	Puerto Hondo	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$49,449,999	\$49,450,000	\$34,615,000	\$47,027,121	\$14,108,136	\$14,108,136	\$14,108,136	28.53	\$0	Kilómetro	1,174	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662990	Construcción De Camino San Antonio - San Cristobal	2016-00477	Querétaro	San Joaquín	San Antonio	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$11,999,997	\$12,000,000	\$8,400,000	\$11,527,088	\$3,458,126	\$3,458,126	\$3,458,126	28.82	\$0	Kilómetro	2,469	0.00	6.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662991	Construcción De Camino Acatitlan Del Río - Piedras Anchas, Mpio. Jalpan De Serra, Qro.	2016-00478	Querétaro	Jalpan de Serra	Acatitlán del Río	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$21,000,000	\$21,000,000	\$14,700,000	\$19,475,015	\$5,842,505	\$5,842,505	\$5,842,505	27.82	\$0	Kilómetro	1,297	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662992	Construcción De Camino San Juan Buenaventura - El Quirino	2016-00479	Querétaro	Arroyo Seco	San Juan Buenaventura	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$12,199,540	\$12,200,000	\$8,540,000	\$11,579,466	\$3,473,840	\$3,473,840	\$3,473,840	28.47	\$0	Kilómetro	601	0.00	6.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662993	Conservación De Carreteras Estatales	2016-00495	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$19,499,620	\$19,500,000	\$13,650,000	\$19,499,618	\$328,012	\$328,012	\$328,012	1.68	\$0	Metros Cuadrados	51,331	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662994	Construcción De Camino Barrales - Etrouque Carretero El Madroño, Mpio. De Jalpan De Serra, Qro.	2016-00496	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$49,450,000	\$49,450,000	\$34,615,000	\$46,088,033	\$13,826,410	\$13,826,410	\$13,826,410	27.96	\$0	Kilómetro	1,181	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671444	Rehabilitación Del Querétaro - 2000		Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200677281	Construcción De Camino Santa Águeda-La Ciénega De San Juan, - Pinal De Amoles		Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Águeda	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200677291	Modernización De Camino Santa Águeda - Carr. Ahuacatlán, - Pinal De Amoles		Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Águeda	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200677309	Construcción De Camino E.C. Calle De Guadalupe-Pinalito, - Landa De Matamoros		Querétaro	Landa de Matamoros	Pinalito de la Cruz	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200677341	Construcción De Camino Tilaco - Otates, Landa De Matamoros		Querétaro	Landa de Matamoros	Tilaco	Rural	Subsidios	10128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiónes Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Gestión de proyectos 3er trimestre 2016

Información General del Proyecto																							Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
QUE16160200677369	Modernización De Camino El Lobo-Vista Hermosa-Puerta De Enmedio, El Marqués Y Colón		Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra sin ejecución.			
QUE16160200684171	Construcción De Puente Peatonal Sobre Dren Pluvial Río Querétaro, Frente A Unidad Deportiva Libertad, Colonia Hercules, Municipio De Querétaro	2016-00562	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$381,283	\$381,283	\$114,385	\$381,283	\$114,385	\$114,385	\$114,385	\$114,385	30.00	\$0	Metros lineales	801,940	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684173	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 4ta Etapa, Deleg. Cayetano Rubio, Municipio De Querétaro	2016-00576	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,828,481	\$6,828,481	\$2,048,544	\$6,828,481	\$2,048,544	\$2,048,544	\$2,048,544	\$2,048,544	30.00	\$0	Metros lineales	29,026	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684191	Estacionamiento Oriente En El Parque Querétaro 2000	2016-00729	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,999,999	\$5,999,999	\$4,799,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	878,931	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684242	Rehabilitación De Calle En La Comunidad Del Ciervo, Ezequiel Montes, Qro.	2016-00561	Querétaro	Ezequiel Montes	El Ciervo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,836,058	\$1,836,058	\$550,817	\$1,836,058	\$550,817	\$550,817	\$550,817	\$550,817	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684279	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren México En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro	2016-00557	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,531,504	\$16,531,504	\$4,959,451	\$16,531,504	\$4,959,451	\$4,959,451	\$4,959,451	\$4,959,451	30.00	\$0	Metros lineales	138,870	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684280	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren Zacatecas En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro	2016-00558	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$28,993,434	\$28,993,434	\$8,698,030	\$28,993,434	\$8,698,030	\$8,698,030	\$8,698,030	\$8,698,030	30.00	\$0	Metros lineales	138,870	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684281	Rehabilitación De Av. Tecnológico, Mpio. San Juan Del Río, Qro.	2016-00563	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,380,000	\$6,252,104	\$5,001,683	\$6,252,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,860	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684282	Rehabilitación De Calles Durango Y Guanajuato, San Juan Del Río, Qro.	2016-00564	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,361,943	\$2,361,943	\$708,583	\$2,361,943	\$708,583	\$708,583	\$708,583	\$708,583	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,750	0.00	2.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684283	Rehabilitación De Calle Universidad, Mpio. San Juan Del Río, Qro.	2016-00565	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,402,423	\$4,402,423	\$2,288,889	\$4,402,423	\$2,288,889	\$2,288,889	\$2,288,889	\$2,288,889	51.99	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	65.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684284	Rehabilitación De Av. Gandhi, Mpio. San Juan Del Río, Qro.	2016-00566	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,760,000	\$12,760,000	\$10,208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684545	Terracerías En La Vialidad De Acceso Al Centro Estatal De Información Sobre Seguridad C-51q, Querétaro, Qro.	2016-00572	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$221,297	\$221,297	\$177,037	\$221,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,827,937	0.00	6.30	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684903	Construcción De Camino Tilaco Otates, Mpio. Landa De Matamoros, Qro.	2016-00529	Querétaro	Landa de Matamoros	Otates	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,792,847	\$22,000,000	\$15,400,000	\$21,792,847	\$6,537,854	\$6,537,854	\$6,537,854	\$6,537,854	29.72	\$0	Metros Cuadrados	1,279	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684909	Modernización De Camino Santa Agueda - Carr. Ahuacatlán, Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.	2016-00530	Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Agueda	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$41,400,230	\$45,000,000	\$31,500,000	\$41,400,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,979	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES			
QUE16160200684914	Construcción De Camino En Valle De Guadalupe - Pinalito, Mpio. Landa De Matamoros, Qro.	2016-00739	Querétaro	Landa de Matamoros	Pinalito de la Cruz	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$22,913,063	\$24,000,000	\$16,800,000	\$22,913,063	\$6,873,919	\$6,873,919	\$6,873,919	\$6,873,919	28.64	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES			

Gestión de proyectos 3er trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200684915	Modernización De Camino El Lobo - Vista Hermosa - Puerta De Emmedio, Mpios. El Marqués Y Colón, Qro.	2016-00740	Querétaro	Colón	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,767,262	\$28,500,000	\$19,950,000	\$26,767,262	\$8,030,179	\$8,030,179	\$8,030,179	28.18	\$0	Metros	3,362	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 771 RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684917	Construcción De Camino Rincón De Pirquinilla - La Mohonera, En Los Mpios. De Jalpan De Serra Y Pinal De Amoles, Qro.	2016-00772	Querétaro	Pinal de Amoles	La Mohonera	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,449,996	\$49,450,000	\$19,780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,010	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 15M RAMO 23 PROY DES REG 16-2 CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684918	Construcción De Camino Santa Águeda - La Ciénega De San Juan, Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.	2016-00857	Querétaro	Pinal de Amoles	Santa Águeda	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,449,999	\$49,450,000	\$34,615,000	\$49,449,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	645	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 77L RAMO 23 PROY DES REG 16 CONVENIO POR \$ 332,549,999.98 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684923	Construcción De Alumbrado En Ce 131 (Ezequiel Montes - Villa Progreso), Ezequiel Montes	2016-00865	Querétaro	Ezequiel Montes	Villa Progreso	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,412,400	\$12,412,400	\$4,964,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	22,551	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684924	Construcción De Alumbrado En Ce 411 (Arroyo Hondo, Apapátar, Acceso A Huimilpan)	2016-00866	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento o Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,480,000	\$12,480,000	\$12,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	73,280	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 16M RAMO 23 FORTALECIM 2016-IV CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200728894	Construcción De Edificio Delegacional En La Comunidad De Boye		Querétaro	Cadereyta de Montes	Boyé	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,003,352	\$4,003,352	\$1,601,341	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,911	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 57M RAMO 23 PROG REG 2016-2 CONVENIO POR \$ 8'578,115.92 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300729078	Construcción De Camino Entronque Carretera Estatal - 411 - Arroyo Hondo - La Noria		Querétaro	Huimilpan	La Noria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$13,500,000	\$13,500,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,926	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 58M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300729096	Modernización De Camino Ciénega De San Juan El Naranjo, Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.		Querétaro	Pinal de Amoles	El Naranjo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$35,550,000	\$35,550,000	\$14,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 58M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300729110	Acondicionamiento Y Reubicación En Las Instalaciones De La Dirección Del Registro Público De La Propiedad Y Del Comercio		Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U001 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CEIQ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 05M RAMO 15 MODER REGIS FED / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300729117	Modernización De Camino E.C. El Madroño - E.C. Piedra Parada Mpio. De Pinal De Amoles, Qro.		Querétaro	Pinal de Amoles	El Madroño	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$49,450,000	\$49,450,000	\$19,780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 58M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300729495	Recarpeteo De C.E. 310 Mpio. De Amealco De Bonfil,Qro		Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$14,000,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300740984	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Río, Querétaro, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	2016-00494	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	CEIQ	Deporte	En Ejecución	2016	\$28,259,210	\$28,259,210	\$28,259,210	\$28,259,210	\$8,477,763	\$8,477,763	\$8,477,763	30.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
QUE16160300741792	Construcción De Multideportivo En El Parque Querétaro 2000, En Querétaro,Qro. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad		Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	CEIQ	Deporte	En Ejecución	2016	\$28,256,797	\$28,256,797	\$28,256,797	\$28,256,797	\$8,477,039	\$8,477,039	\$8,477,039	30.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LOS METROS CUADRADOS SON APROX. EN EL RUBRO DE ACUMULADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.