

2020	3	QUE/2020/1704739	Proyecto de inversión	2350000	<p>(f1): [código_recurso:2 020_ramo:33, modalidad:1, progr_pres:12, tipo_recurso:FE SERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000, q, modificado:233 8474.35)]</p> <p>URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLE (CALLE TABASCO), LA CIEJA, HUMILPAN, QUERÉTARO</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	P.M. HUMILPAN	2020-0096	N	0	0	200	<p>(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:2283.71, meta_modifica do:2283.71])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:8, localidad:135, direccion:La Ceja, Cra., México, lon- 100.2642388, lat:20.3803377])</p>	18-05-2020	31-12-2020	1242300.64	2338474.35	1242300.64	1242300.64	1242300.64	<p>(t1): [tipo_obra:Obra, numero_contrato: H046 FAFFZ 20, contratista:SANCO VAL OLVERA JOSE ADAN, convocante:P.M. HUMILPAN, monto:2338474.35, importe_modifica do:2338474.35)]</p> <p>(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:752.0])</p> <p>(proyecto_P 1704739/ INICIO, 1704739/p ROCESO)</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	QUE/2020/1704743	Proyecto de inversión	570000	<p>(f1): [código_recurso:2 020_ramo:33, modalidad:1, progr_pres:12, tipo_recurso:FE SERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000, q, modificado:569 9816.81)]</p> <p>PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO DE CALLE J.M. ARTAGA A CALLE CORREGIDORA, CALLE JOSE MARIA ARTAGA, TRAMO DE CALLE RAFAEL HUERTA, CALLE AIDAMA A SERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TRAMO DE CALLE MONTES, GALIANA A ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MIRELOS, TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A HEROICO COLEGIO MULTA.</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Sin identificar	P.M. ARROYO S.	2020-0013	N	0	0	171	<p>(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:3446.93, meta_modifica do:3446.93])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Cra., México, lon:-99.6876432, lat:21.5471976])</p>	19-05-2020	31-12-2020	5369497.39	5698816.81	5369497.39	5369497.39	5369497.39	<p>(t1): [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPMAD04202020 1802L, contratista:CONSO RCIO SEIGOR S.A DE C.V., convocante:P.M. ARROYO S., monto:5698816.81, importe_modifica do:5698816.81)]</p> <p>(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3146.11])</p> <p>(proyecto_P 1704743/ INICIO, 1704743/p ROCESO)</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	QUE/2020/169838	Proyecto de inversión	9324256.34	<p>(f1): [código_recurso:2 020_ramo:33, modalidad:1, progr_pres:12, tipo_recurso:FE SERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9324256 63427, MUNICIPIO DE MODIFICADO:57 0134415567)]</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE JOSÉ MA TRUCHILLO JOSÉ MA TRUCHILLO PASO DE LOS VENADOS DEL KM 2+300 AL 4+160, BANQUETAS Y CICLOVA MUNICIPIO DE CORREGIDORA, ORO.</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Transportes y Vialidades	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRU CTURA DE QUERÉTARO	2020-0003	N	0	0	13508	<p>(meta1: [unidad_medid a:Kilometro, meta:1.9, meta_modifica do:1.9])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:6, localidad:81, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon- 100.3862487, lat:20.5166999])</p> <p>(geo2: [cve_municipio:6, localidad:81, direccion:QRO 411, Lagunillas, Qro- México, lon- 100.39104939, lat:20.50340677])</p>	18-02-2020	14-09-2020	57011441.55	57011441.55	44028773.08	44028773.08	44028773.08	<p>(t1): [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEI OV 004/2020, contratista:GONZA LEZ MARTILL ABRAHAM, convocante:COMI SIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCUR A DE QUERÉTARO, monto:5.70114415 57, importe_modifica do:5.70114415567 )</p> <p>(meta1: [unidad_medida:Kil ómetro, avance:1.9])</p> <p>(proyecto_P 169838/ INICIO, 169838/p ROCESO, 169838/p royecto_P1 N)</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	QUE/2020/1704643	Proyecto de inversión	2020400	<p>(f1): [código_recurso:2 020_ramo:33, modalidad:1, progr_pres:12, tipo_recurso:FE SERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020400 q, modificado:201 6783.44)]</p> <p>MODERNIZACIÓN DE CALLE CORREGIDORA, BO LOS LLAMITOS, CABECERA MUNICIPAL, CADREYTA DE MONTES, ORO.</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Sin identificar	P.M. CADREYTA	2020-0092	N	0	0	26	<p>(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:706.25, meta_modifica do:706.25])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:84, direccion:Cadreyta de Montes, Qro- México, lon- 99.8208032, lat:20.6904937])</p>	28-05-2020	31-12-2020	2016783.44	2016783.44	1176527.43	1176527.43	1176527.43	<p>(t1): [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCCDDP IR8 E145E 2020/05, contratista:LIBRA HERNANDEZ EDUARDO HENE, convocante:CADRE EYTA, monto:2016783.44, importe_modifica do:2016783.44)]</p> <p>(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:566.0])</p> <p>(proyecto_P 1704643/ INICIO, 1704643/p ROCESO)</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	3	QUF200201707808	Proyecto de inversión	1624000	<p>(ff):</p> <p>{cdo_recuso:2 (00), ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recuso:FE DEBIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:3618932.86}</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. ESCOBEDO	2020-00417	N	0	0	100	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}</p>	1	<p>(geot):</p> <p>{cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Las Postas, Queretaro, Arteaga, México, lon:-100.117368, lat:20.4326736}</p>	08-06-2020	31-12-2020	485505.86	1618932.88	485505.86	485505.86	485505.86	<p>(tipo_obra:Obra, numero_contrato: MPE SOPORTE ADY 70 2020, contratista:ARRIAGA HERNANDEZ RAUL, concepto:PIDR O ESCOBEDO, monto:1618932.88, importe_modificado:1618932.86)</p>	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios lineales, avance:0.0}</p>	{1707808/ proyecto_INICIO}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	QUF200101699812	Proyecto de inversión	868911.34	<p>(ff):</p> <p>{cdo_recuso:2 (00), ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recuso:FE DEBIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868911.34, modificado:8466948.58}</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Cultura y turismo	Sin Identificar	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO	2019-00910	N	0	0	647152	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}</p>	1	<p>(geot):</p> <p>{cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Parque Querretaro 2000, 76149 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon:-100.3961158, lat:20.6197999}</p>	26-12-2019	30-04-2020	6244661.71	8466948.58	6244661.71	6244661.71	6244661.71	<p>(tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEI DE 102/2019, contratista:ACTIVE PADEL DEPORTES, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:8466948.58, importe_modificado:8466948.58)</p>	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:2300.0}</p>	{1698812/ proyecto_INICIO, 1699812/p proyecto_PROCISO, 1699812/p proyecto_FIN}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	<p>(jobs):</p> <p>{observación:Verificar momentos contables, trimestre:3, usuario:cmr/omqman, m, fecha:2020-10-13}</p>
2020	3	QUF200201704636	Proyecto de inversión	1250000	<p>(ff):</p> <p>{cdo_recuso:2 (00), ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recuso:FE DEBIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250748.1889567, modificado:124861889567}</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. CADREYTA	2020-00435	N	0	0	120	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios lineales, meta:385.71, meta_modificada:385.71}</p>	1	<p>(geot):</p> <p>{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8136111, lat:20.7049999}</p>	15-06-2020	31-12-2020	6447094.95	12486188.95	6447094.95	6447094.95	6447094.95	<p>(tipo_obra:Obra, numero_contrato: MACCOP 83 FAFEF 2020/08, contratista:GUINER RODRIGUEZ HIGUO, convocado:CADEREYTA, monto:124861889567, importe_modificado:124861889567)</p>	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios lineales, avance:0.0}</p>	{1704636/ proyecto_INICIO}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	QUF200201704639	Proyecto de inversión	325007.41	<p>(ff):</p> <p>{cdo_recuso:2 (00), ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recuso:FE DEBIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325067.41, modificado:3249087.15}</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. CADREYTA	2020-00383	N	0	0	16	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios lineales, meta:269.26, meta_modificada:269.26}</p>	1	<p>(geot):</p> <p>{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904937}</p>	26-05-2020	31-12-2020	3249087.15	3249087.15	974726.14	974726.14	974726.14	<p>(tipo_obra:Obra, numero_contrato: MACCOP 83 FAFEF 2020/01, contratista:GARCIA RAMIREZ JOSE ALFONSO, convocado:CADEREYTA, monto:3249087.15, importe_modificado:3249087.15)}</p>	<p>(meta):</p> <p>{unidad_medida:Medios lineales, avance:216.0}</p>	{1704639/ proyecto_INICIO, 1704639/p proyecto_PROCISO}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones