

U130 Fortalecimiento Financiero 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$788,312,086	\$737,729,630	\$737,729,630	\$737,729,630	\$425,995,561	\$425,995,561	\$425,306,502	\$0	Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUR16160200684078	Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Principal Del Refugio, Arroyo Seco, Querétaro	2016-00817	Querétaro	Arroyo Seco	El Refugio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$960,000	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	\$959,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684079	Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Correidora, Arroyo Seco, Querétaro	2016-00816	Querétaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. ARROYO SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,474,069	\$1,473,068	\$1,473,068	\$1,473,068	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	98.73	\$0	Metros Cuadrados	1,822	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUR16160200684080	Construcción De Andador Tancoyol A Espadañuela Ira. Etapa	2016-00819	Querétaro	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALFAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	\$996,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684081	Construcción De Modulo De Administración Y Servicios Sanitarios En Unidad Deportiva El Volcán	2016-00820	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALFAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,660,000	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	\$1,658,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684082	Construcción De Mercado Municipal Ira. Etapa, Pedro Escobedo	2016-00821	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEDRO ESCOBEDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	\$9,748,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,900	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684083	Ampliación De Boulevard Bicentenario Horno De Cal - San Pablo	2016-00822	Querétaro	Tolimán	Horno de Cal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,482,929	\$6,424,712	\$6,424,712	\$6,424,712	\$6,424,660	\$6,424,660	\$6,424,660	\$6,424,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684084	Construcción De Empedrado Asentado Y Juntado Con Mortero, El Molino, Toliman	2016-00823	Querétaro	Tolimán	El Molino	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,993,000	\$3,982,134	\$3,982,134	\$3,982,134	\$3,982,104	\$3,982,104	\$3,982,104	\$3,982,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684085	Construcción De Cancha De Futbol 7 En Las Localidades Bernal Y El Jaguey Grande, Ezequiel Montes.	2016-00802	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EZEQUIEL MONTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,550,452	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	\$5,314,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,777	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684086	Construcción De Cancha De Futbol 7 En Las Localidades De Villa Progreso Y Cabecera Municipal, Ezequiel Montes.	2016-00804	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. EZEQUIEL MONTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,550,452	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	\$5,308,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,777	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684099	Construcción De Andador Peatonal A Puerta Del Cielo	2016-00828	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL DE AMOLES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,499,998	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	\$6,484,951	100.00	\$0	Metros	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684100	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Vicente Guerrero, Peñamiller	2016-00829	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$387,733	\$386,639	\$386,639	\$386,639	\$386,631	\$386,631	\$386,631	\$386,631	100.00	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684101	Andador De Los Herreras A La Carretera Municipal, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro.	2016-00833	Querétaro	San Joaquín	Los Herreras	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,609,296	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	\$5,538,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200684102	Cancha De Fútbol 7 En La Localidad De Apartadero, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro.	2016-00834	Querétaro	San Joaquín	Apartadero	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,276,959	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	\$2,242,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160400745747	Ampliación Y Modernización De La Carretera Estatal 200 Municipio Del Marqués, Qro.	2016-00998	Querétaro	El Marqués	El Marqués (Granja)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$27,825,869	\$27,825,869	\$27,825,869	\$10,232,552	\$10,232,552	\$10,232,552	\$10,232,552	36.77	\$0	Metros	1,219,385	0.00	29.72	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160400745748	Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De Las Carreteras Estatales 200 Y 210, Municipio El Marqués, Qro.	2016-01019	Querétaro	El Marqués	Barrientos	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,500,000	\$46,376,407	\$46,376,407	\$46,376,407	\$17,220,924	\$17,220,924	\$17,220,924	\$17,220,924	37.13	\$0	Metros	1,216,890	0.00	28.75	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES

U130 Fortalecimiento Financiero 2016

Querétaro

Información General del Proyecto														\$788,312,086	\$737,729,630	\$737,729,630	\$737,729,630	\$425,995,561	\$425,995,561	\$425,306,502	\$0	Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QUE16160400745759	Construcción Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro, Campus Norte	2016-00970	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M ORO	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$46,846,729	\$46,846,729	\$46,846,729	\$17,320,587	\$17,320,587	\$17,320,587	\$17,320,587	36.97	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	34.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 58'545,417.85 74M RAMO 23 FORTALECIM 16-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745763	Conservación Rutinaria Del Blvd Bernardo Quintana, En El Municipio De Querétaro, Qro	2016-00996	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$16,000,000	\$15,153,696	\$15,153,696	\$15,153,696	\$12,021,501	\$12,021,501	\$12,021,501	\$12,021,501	79.33	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	99.44	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745765	Conservación Del Anillo Vial Fray Junipero Serra En El Municipio De Querétaro	2016-00997	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$38,000,000	\$37,559,943	\$37,559,943	\$37,559,943	\$28,547,008	\$28,547,008	\$28,547,008	\$28,547,008	76.00	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	73.42	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745766	Conservación Rutinaria De La Av. 5 De Febrero En El Municipio De Querétaro, Qro.	2016-00999	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$38,000,000	\$29,691,323	\$29,691,323	\$29,691,323	\$25,087,987	\$25,087,987	\$25,087,987	\$25,087,987	84.50	\$0	Metros Cuadrados	626,495	0.00	84.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745794	Reencarpamiento De Camino De Acceso A Santa Matilde	2016-01051	Querétaro	San Juan del Río	Santa Matilde	Rural Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M DE S.J.R.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,310,164	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	\$3,294,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745795	Reencarpamiento De Pavimento Asfáltico En Calles Laureles, Uruguay Y Veracruz	2016-01052	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,754,466	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	\$2,740,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745796	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Ayuntamiento	2016-01053	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,406,317	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	\$3,396,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745797	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Corregidora	2016-01057	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,796,465	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	\$2,779,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745798	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Alfonso Páez	2016-01058	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,948,931	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	\$3,939,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745800	Reencarpamiento De Camino De Acceso A Organal	2016-01059	Querétaro	San Juan del Río	El Organal	Rural Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,076,638	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	\$4,053,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745802	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Universidad	2016-01060	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,552,932	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	\$9,548,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745804	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Río Moctezuma	2016-01061	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,154,086	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	\$9,951,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745814	Conservación Rutinaria De Paseo Constituyentes, En Los Municipios De Querétaro Y Corregidora, Qro.	2016-00995	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$33,800,000	\$32,704,341	\$32,704,341	\$32,704,341	\$28,803,675	\$28,803,675	\$28,803,675	\$28,803,675	88.07	\$0	Metros	178,627	0.00	98.50	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745817	Conservación Rutinaria De La Carretera Estatal No. 100 Municipio El Marques	2016-01000	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$29,699,998	\$29,498,625	\$29,498,625	\$29,498,625	\$15,806,840	\$15,806,840	\$15,806,840	\$15,806,840	53.59	\$0	Metros Cuadrados	20,238	0.00	87.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745818	Modernización De La Av Prol. Constituyentes Oriente, Del Fracc. Milenio Al Mirador	2016-01018	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$113,000,000	\$110,221,355	\$110,221,355	\$110,221,355	\$56,580,241	\$56,580,241	\$56,580,241	\$56,580,241	51.33	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	68.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 381'387,374.73 05M RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES