

Gestión de proyectos 4to trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Med.	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE15150100498106	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuierillas" Km 20 800), Colón, Qro.	2015-00814	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	28,000,000.00	30,092,857.00	30,092,857.00	30,092,857.00	17,629,196.00	17,629,196.00	17,629,196.00	58.58	0	Piezas	58171	0	60	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498689	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro)	2015-00863	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	58,499,993.00	52,143,274.00	52,143,274.00	52,143,274.00	39,106,207.00	39,106,207.00	39,106,207.00	75	0	Metros lineales	801,940	0	70	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498703	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-00997	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,347,315.00	3,202,498.00	3,202,498.00	3,202,498.00	3,202,498.00	3,202,498.00	3,202,498.00	100	0	Metros Cuadrados	801,940	0	99	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498748	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.)	2015-01068	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	4,900,000.00	4,899,894.00	4,899,894.00	4,899,894.00	4,864,614.00	4,864,614.00	4,864,614.00	99.28	0	Metros Cuadrados	801,940	0	90	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200514128	Inf En El Edo De Qro (Supervisión Externa Para La Const De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuierillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, Const Paso Inferior Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra	2015-01090	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,828,000.00	1,800,154.00	1,800,154.00	1,800,154.00	1,610,542.00	1,610,542.00	1,610,542.00	89.47	0	Metros Cuadrados	918,322	0	75	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200514230	Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01131	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Urbanización	Terminado	2015	14,642,000.00	13,994,153.00	13,994,153.00	13,994,153.00	9,722,027.00	9,722,027.00	9,722,027.00	69.47	0	Kilometro	0	0	70	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200514318	Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.)	2015-01125	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	7,321,000.00	7,088,638.00	7,088,638.00	7,088,638.00	2,126,591.00	2,126,591.00	2,126,591.00	30	0	Metros lineales	11,201	0	15	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545367	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.)	2015-01216	Querétaro	Colón	Los Benitos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	10,642,000.00	9,639,068.00	9,639,068.00	9,639,068.00	2,891,720.00	2,891,720.00	2,891,720.00	30	0	Kilometro	1,116	0	0	Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545409	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renovación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro)	2015-01215	Querétaro	El Marqués	El Marqués (Granja)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2,800,000.00	2,687,162.00	2,687,162.00	2,687,162.00	806,149.00	806,149.00	806,149.00	30	0	Kilometro	116,458	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545700	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello Calle Reforma En Pedro Escobedo, Mpo. Pedro Escobedo, Qro.)	2015-01135	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Urbanización	En Ejecución	2015	1,327,290.00	1,327,290.00	1,327,290.00	1,327,290.00	1,313,709.00	1,313,709.00	1,313,709.00	98.98	0	Kilometro	9,946	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545702	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello C.E. 431 (El Colorado - Galindo) Km 11 300 Al Km 22 500, Mpo. De Pedro Escobedo, Qro.)	2015-01136	Querétaro	Pedro Escobedo	Pedro Escobedo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	4,372,314.00	4,372,314.00	4,372,314.00	4,372,314.00	4,372,286.00	4,372,286.00	4,372,286.00	100	0	Kilometro	3,238	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545705	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello C.E. 434 (Pedro Escobedo - La Lira) Km 0 000 Al Km 5 200, La Lira, Mpo. De Pedro Escobedo,	2015-01137	Querétaro	Pedro Escobedo	La Lira	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2,497,894.00	2,497,894.00	2,497,894.00	2,497,894.00	2,497,880.00	2,497,880.00	2,497,880.00	100	0	Kilometro	16,340	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545722	Pavimentación De Camino En Peñamiller (Conservación De De C.F. 161, Peñamiller - San Miguel Palmas, Mpo. De Peñamiller, Qro.)	2015-01187	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	7,321,000.00	6,737,310.00	6,737,310.00	6,737,310.00	5,144,590.00	5,144,590.00	5,144,590.00	76.36	0	Kilometro	1,794	0	67	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Gestión de proyectos 4to trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE15150200545967	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arq. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar	2015-01104	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	4,839,211.00	4,671,743.00	4,671,743.00	4,671,743.00	1,401,523.00	1,401,523.00	1,401,523.00	30	0	Metros lineales	801,940	0	10	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200546126	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 540, Mpo. De El Marqués, Qro.)	2015-01235C1	Querétaro	El Marqués	El Marqués (Granja)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	6,800,000.00	6,642,428.00	6,642,428.00	6,262,910.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	116,458	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400602575	Modernización De Carretera Estatal 411 (Acceso A Huimilpan), Qro.	2015-01570C1	Querétaro	Huimilpan	Huimilpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,510,163.00	5,487,323.00	5,487,323.00	5,487,323.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Metros lineales	178,597	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461114	Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, Construcción De Acceso, 2a Etapa	2015-00140	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jáuregui	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Educación	Terminado	2015	3,908,308.00	3,890,715.00	3,890,715.00	3,890,715.00	3,135,453.00	3,135,453.00	3,135,453.00	80.59	0	Metros Cuadrados	1,190	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497841	Mantenimiento De La Red Carretera del Estado de Querétaro (Compra de Materiales)	2015-00640	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	32,766,348.00	27,001,627.00	27,001,627.00	27,001,627.00	27,001,171.00	27,001,171.00	27,001,171.00	100	0	Metros Cuadrados	1,935,933	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498419	Rehabilitación De Subdelegación En La Comunidad de Ojo de Agua, Pavimento de Empedrado en Priv. Miguel Hidalgo, Fraccio. Benito Juárez	2015-01002	Querétaro	San Juan del Río	ojo de agua	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	Terminado	2015	483,311.00	482,841.00	482,841.00	482,841.00	482,841.00	482,841.00	482,841.00	100	0	Metros Cuadrados	1,185	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498421	Construcción De Empedrado En La Calle Camino Real y Construcción de Plazuela	2015-01019	Querétaro	San Juan del Río	Puerta de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	Terminado	2015	232,121.00	231,877.00	231,877.00	231,877.00	231,877.00	231,877.00	231,877.00	100	0	Metros Cuadrados	2,176	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498423	Construcción De Tapanco En La Comunidad de Dolores Cuadrilla de En medio, Construcción de Empedrado en la Calle de Acceso a Iña Escuela y Plazuela en la Comunidad de Tuna Mansa	2015-01030	Querétaro	San Juan del Río	Tuna Mansa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Urbanización	Terminado	2015	561,289.00	559,324.00	559,324.00	559,324.00	559,324.00	559,324.00	559,324.00	100	0	Metros Cuadrados	1,952	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587290	Construcción De Drenaje Pluvial C.E. 120 en la Cabera Mpal (Conexión con Descarga del Hospital General), Mpio de Cadereyta de Montes, Qro.	2015-01525	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEC	Agua y Saneamiento	Cancelado	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100	0	Metros lineales	13,347	0	100	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587079	Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro.	2015-01501	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	147,996,704.00	147,852,000.00	147,852,000.00	147,852,000.00	41,295,022.00	41,295,022.00	41,295,022.00	27.93	0	Kilometro	945,013	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498094	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes	2015-00904	Querétaro	Cadereyta de Montes	Boxasni	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	13,768,404.00	15,000,000.00	14,400,011.00	13,701,704.00	7,975,858.00	7,975,858.00	7,975,858.00	53.17	0	Kilometro	2,215	0	60	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498252	Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro	2015-00813	Querétaro	Landa de Matamoros	Otates	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	8,819,366.00	9,000,000.00	8,820,000.00	8,694,237.00	7,072,793.00	7,072,793.00	7,072,793.00	78.59	0	Kilometro	1,251	0	80	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Gestión de proyectos 4to trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveni	Ramo	Institución Ejecutiva	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Med.	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE15150100498253	Modernización De Camino Tlilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro	2015-00837	Querétaro	Landa de Matamoros	Santa Inés	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	14,699,942.00	15,000,000.00	14,700,000.00	14,637,621.00	7,690,801.00	7,690,801.00	7,690,801.00	51.27	0	Kilometro	714	0	40	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498277	Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro	2015-00816	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	44,100,000.00	45,000,000.00	44,100,000.00	43,939,180.00	33,652,532.00	33,652,532.00	33,652,532.00	74.78	0	Kilometro	1,214	0	76	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200533118	Puente El Carrizal	2015-00817	Querétaro	Arroyo Seco	Arroyo Seco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	8,820,000.00	9,000,000.00	8,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	0	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 71,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545418	Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro.	2015-01184	Querétaro	Ezequiel Montes	Ezequiel Montes	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	30,000,000.00	30,000,000.00	29,699,989.00	29,699,989.00	10,081,976.00	10,081,976.00	10,081,976.00	0	0	Kilometro	14,053	0	40	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545737	Modernización De Camino San Joaquin - San Cristóbal, Mpo. De San Joaquin, Qro	2015-01186	Querétaro	San Joaquin	San Joaquin	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	18,000,000.00	18,000,000.00	17,640,000.00	16,764,207.00	8,725,021.00	8,725,021.00	8,725,021.00	48.47	0	Kilometro	2,260	0	42	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 132'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200548794	Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro.	2015-01258	Querétaro	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	24,500,000.00	25,000,000.00	24,500,000.00	24,026,537.00	16,497,215.00	16,497,215.00	16,497,215.00	65.99	0	Kilometro	2,235	0	55	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 25,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200548800	Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	2015-01259	Querétaro	Landa de Matamoros	Agua Zarca	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	26,460,000.00	27,000,000.00	26,460,000.00	26,258,976.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	19,929	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio de \$71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200548805	Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro.	2015-01385	Querétaro	Landa de Matamoros	El Madroño	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	19,600,000.00	20,000,000.00	19,600,000.00	19,355,377.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	19,929	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio de \$60'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150300565250	Modernización De Camino El Zapote - Higuerrillas-		Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	30,000,000.00	30,000,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	29,400,000.00	Kilometro	1,234	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
E00150400586738	Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M	2015-01567	Querétaro	Peñamiller	Adjuntas de Guillen	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	35,000,000.00	34,300,000.00	33,999,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	44,813	0	0	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por \$71'000,000/Registro: SIN OBSERVACIONES

Gestión de proyectos 4to trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveni	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Med	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE00150400587328	Modernización De Camino Amealco - San Ildefonso - Santiago Mexquititlán, Mpio. De Amealco, Qro.	2015-01547	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Ildefonso Tultepec (Centro)	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	29,400,000.00	30,000,000.00	29,400,000.00	28,654,379.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	62,197	0	0	Financiera: / Física: Convenio por \$30'000,000/ Registro: SIN OBSERVACIONES.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200533637	Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape de la Joya	2015-01530	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	CEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	39,200,000.00	40,000,000.00	39,200,000.00	36,833,041.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilometro	62,197	0	0	Financiera: / Física: Convenio por \$60'000,000/ Registro: SIN OBSERVACIONES