

1012 FAFEF 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$379,824,154	\$384,236,491	\$384,236,491	\$384,236,491	\$384,236,491	\$384,236,491	\$384,236,491	\$0	Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUR17170100834163	Pavimentación De Calle De Acceso Principal De La Eac. Sec. Tec. General Mariano Arista De La Loc. De Purisima De Arista.	2016-01050C1	Querétaro	Arroyo Seco	Purisima De Arista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARROYO SECO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	\$1,329,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,304	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834171	Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. Valle De Los Pinos)	2016-00512C1	Querétaro	Corregidora	Valle de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDEREQ	Deporte	Terminado	2017	\$575,705	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,835	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834178	Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milagrito)	2016-00513C1	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDEREQ	Deporte	Terminado	2017	\$690,315	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834179	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren México En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro	2016-00557C1	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	\$3,284,330	100.00	\$0	Metros lineales	138,870	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834182	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Río Querétaro, 2da. Etapa	2016-00752C1	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Deporte	Terminado	2017	\$29,773,629	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	\$35,695,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305,000	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834184	Construcción De Taller De Logística En El Cbtis No. 118	2016-00606C1	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFEQ	Educación	Terminado	2017	\$1,544,304	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,257	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834187	Construcción De Dique Rompe-Picos Espuela Del Ferrocarril En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro	2016-00843C1	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	\$6,172,841	100.00	\$0	Metros lineales	138,870	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834188	Empedrado, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Descanso Ubicada En La Comunidad De Bernal, Municipio De Ezequiel Montes, Querétaro.	2016-00927C1	Querétaro	Ezequiel Montes	Bernal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, CEIQ	Urbanización	Terminado	2017	\$9,733,967	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	\$13,102,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,750	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834192	Construcción De Pavimento De Empedrado Húmedo En Camino De Acceso A Cobaq 30	2016-00963C1	Querétaro	San Juan del Río	La Valla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. S.J.R.	Urbanización	Terminado	2017	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	\$3,277,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,597	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834193	Pavimentación De Empedrado Emposado Con Montes De Calle Real De Los Gigantes	2016-00852C1	Querétaro	Huimilpan	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	\$278,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834197	Alumbrado Publico En Pueblo Mágico De San Joaquín	2016-01080C1	Querétaro	San Joaquín	San Joaquín	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	Terminado	2017	\$998,487	\$998,459	\$998,459	\$998,459	\$998,459	\$998,459	\$998,459	100.00	\$0	Luminaria	1,895	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834202	Rehabilitación De Camellón Central De Av. De La Luz, Del. Félix Osores Sotomayor, Querétaro, Qro.	2016-00985C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Urbanización	Terminado	2017	\$18,800,323	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	\$18,800,321	100.00	\$0	Kilómetro	626,495	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834207	Construcción De Dren Pluvial En El Fracc. Fray Junipero Serra, Querétaro, Qro.	2016-00979C2	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,702,805	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	\$4,684,613	100.00	\$0	Metros lineales	2,017	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834208	Deflector Y Revestimiento Del Río Querétaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 150 En Santa María Magdalena, Querétaro, Qro.	2016-00335C1	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$461,916	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	100.00	\$0	Metros lineales	9,099	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834213	Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro.	2016-00337C1	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	\$161,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,099	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834217	Modificación De Línea De Alta Tensión 230 Kv En Av. De La Luz, Qro.	2016-00862C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Urbanización	Terminado	2017	\$17,395,097	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	\$16,370,244	100.00	\$0	Piezas	626,495	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834220	Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Rejillas Pluviales Para Calles Aldeñas Al Brazo Auxiliar Del Río Querétaro En Santa María Magdalena Querétaro, Qro.	2016-00338C1	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Urbanización	Terminado	2017	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	\$197,830	100.00	\$0	Metros lineales	9,099	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834227	Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Qro.	2016-00353C1	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$749,416	\$250,709	\$250,709	\$250,709	\$250,709	\$250,709	\$250,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,099	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834230	Construcción De Colector Pluvial Auxiliar Al Dren Av. De La Luz, Santiago De Querétaro, Qro.	2016-00838C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,564,463	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	\$2,706,936	100.00	\$0	Metros lineales	626,495	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834237	Construcción Del Multideportivo Querétaro 2000, 2da. Etapa	2016-00747C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Urbanización	Terminado	2017	\$29,144,782	\$33,496,134	\$33,496,134	\$33,496,134	\$33,496,134	\$33,496,134	\$33,496,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	878,931	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834241	Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 4ta Etapa, Deleg. Cayetano Rubio, Municipio De Querétaro	2016-00576C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEIQ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,779,937	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	\$4,779,549	100.00	\$0	Metros lineales	29,029	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100834244	Construcción De Arco Techo En Bachillerato Cobaq Plantel No. 17 Constitución De 1917	2016-00660C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	Terminado	2017	\$624,025	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170100853139	Construcción De Arco Techo En Esc. Prim. Emiliano Zapata	2017-00141	Querétaro	Ezequiel Montes	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. E. MONTES	Educación	Terminado	2017	\$1,415,803	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	\$1,403,484	100.00	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES