



2020	4	QJEZ200201704688	Proyecto de inversión	3247000.02	{f1: (ciclo_recurso:2 Q20, temo:3, modalidad:), prog_pres:12, tipo_recurso:FE DETALES (AFORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247000.02, modificado:320 6167.5)}	CONSTRUCCIÓN DE FAVIMENTO EMPACADO CON MORTERO TRAMO CASA BLANCA, LOS GONZALEZ, MUNICIPIO DE TOLUMAN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLUMAN	2020-0095	N	0	0	0	95	{meta: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:3980.0, meta_modifi cada:3766.18 )}	1	{geo: (ove_municipio:18, localidad:5, direccion:Unamed Road, El Cerro Parado, Qro., México, lon: -99.9686028, lat:20.93128996)}	03-03-2020	31-12-2020	3206167.5	3206167.5	3206167.5	3206167.5	3206167.5	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :MTQDEAQPEN 20200, contratista:CANO MO S.A. DE C.V., convocado:P.M. TOLUMAN, monto:3206167.5 7, importe_modific ado:3206167.57)}	{meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3766.18)}	1704688/p proyecto_ PRC250, 1706888/p reyecto_ NICIO, 1704688/p reyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	QJEZ200201704710	Proyecto de inversión	4999999.99	{f1: (ciclo_recurso:2 Q20, temo:3, modalidad:), prog_pres:12, tipo_recurso:FE DETALES (AFORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:491 3681.26)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ÁREA DE CONVIVENCIA Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIERMINA, EN TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. (P.O. 20-3681.26)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	IFEQ	2020-00371	N	0	0	0	39	{meta: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modifi cada:460.0)}	1	{geo: (ove_municipio:10, localidad:50, direccion:Calle Miguel Hidalgo 410, Ortigas, Landa de Matamoros, Qro., México, lon: -99.3205600, lat:21.18362146)}	24-05-2020	31-12-2020	4913681.26	4913681.26	4913681.26	4913681.26	4913681.26	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :20EFEQ COFP 038 084, contratista:VEGA MURCOZ JUAN CARLOS, convocado:IFEQ, monto:4913681.5 5, importe_modific ado:4913681.55)}	{meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:460.0)}	1704710/p proyecto_ PRC250, 1704710/p reyecto_ NICIO, 1704710/p reyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	QJEZ200201704748	Proyecto de inversión	3910000	{f1: (ciclo_recurso:2 Q20, temo:3, modalidad:), prog_pres:12, tipo_recurso:FE DETALES (AFORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.00, modificado:390 8246.89)}	MEJORAMIENTO DE CALLE CON EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO E INSERTOS DE PIEDRA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE CARRETERA FEDERAL LA SIERRA CHACATULY SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. PRIMERA ETAPA	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA DE MATAMOROS, QRO.	2020-00318	N	0	0	0	1529	{meta: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:2197.9, meta_modifi cada:2066.28 )}	1	{geo: (ove_municipio:10, localidad:1, direccion:Landa de Matamoros, Qro., México, lon: -99.3201359, lat:21.1842187)}	20-05-2020	31-12-2020	3908246.89	3908246.89	3908246.89	3908246.89	3908246.89	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :MILM LUDP FAFEF R 002 2020, contratista:MONT ES OLIVERA ARGELIO, convocado:P.M. LANDA DE MATAMOROS, monto:3908246.8 9, importe_modific ado:3908246.89)}	{meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2066.28)}	1704748/p proyecto_ INICIO, 1704748/p reyecto_ NICIO, 1704748/p reyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	QJEZ200101699812	Proyecto de inversión	8680911.34	{f1: (ciclo_recurso:2 Q20, temo:3, modalidad:), prog_pres:12, tipo_recurso:FE DETALES (AFORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8680911.34, modificado:833 6390.52)}	CONCLUSIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Cultural y Turismo	Cultura y Turismo	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUC TURA DE QUERÉTARO	2019-00910	N	0	0	0	64752	{meta: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modifi cada:2300.0)}	1	{geo: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Parque Queretaro 2000, 76340 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.3961108, lat:20.6197209)}	26-12-2019	30-04-2020	8336390.52	8336390.52	8336390.52	8336390.52	8336390.52	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CEI DE 102/2019, contratista:ACTIV E PADEL DEPORTES, S.A. DE C.V., convocado:COMI SIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTUR A DE QUERÉTARO, monto:866948.5 8, importe_modific ado:8466948.58)}	{meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2300.0)}	1699812/p proyecto_ INICIO, 1699812/p reyecto_ N, 1699812/p reyecto_P RCEISO, 1699812/p reyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	QJEZ200201704636	Proyecto de inversión	12500000	{f1: (ciclo_recurso:2 Q20, temo:3, modalidad:), prog_pres:12, tipo_recurso:FE DETALES (AFORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500 48610885.7)}	MODERNIZACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DEL BRAMO DE BELÉN A CIRCUNVALACIO N. BARRIO SAN GASPAR, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. CADREYTA	2020-00435	N	0	0	0	120	{meta: (unidad_med ida:Metros lineales, meta:3853.73 , meta_modifi cada:3861.88 )}	1	{geo: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta , Qro., México, lon: -99.8136111, lat:20.7049999)}	15-06-2020	31-12-2020	12486108.85	12486108.85	12486108.85	12486108.85	12486108.85	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :MCLCOP HS FAFEF 2020 08, contratista:GUDI RIO RODRIGUEZ HUGO, convocado:CADE RRYTA, monto:12486188 85.7, importe_modific ado:1248618895 7)}	{meta: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:3861.88)}	1704636/p proyecto_ RCEISO, 1704636/p reyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones