

UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$725,921,764	\$727,117,507	\$727,117,507	\$705,481,114	\$247,558,152	\$247,558,152	\$247,558,152	\$0			Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QRE17170200904692	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Arquitos	2017-00665	Querétaro	Pinal de Amoles	Arquitos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,336,365	\$1,336,365	\$1,336,365	\$1,336,257	\$1,298,547	\$1,298,547	\$1,298,547	97.17	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	96.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904693	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Maby	2017-00679	Querétaro	Pinal de Amoles	Maby	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,336,365	\$1,336,365	\$1,336,365	\$1,336,257	\$1,211,477	\$1,211,477	\$1,211,477	90.65	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	87.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904695	Pavimentación De Calles En Barrio San Juan Diego, En Ahuacatlán de Guadalupe, Pinál de Amoles.	2017-00680	Querétaro	Pinal de Amoles	Ahuacatlán de Guadalupe	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,358,612	\$1,358,612	\$1,358,612	\$1,357,475	\$407,242	\$407,242	\$407,242	29.97	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904696	Urbanización De Calles En Santiago Anozque, San Joaquín, Querétaro.	2017-00710	Querétaro	San Joaquín	Los Anóquez	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,411	\$448,923	\$448,923	\$448,923	29.93	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
QRE17170200904697	Urbanización De Calles En San José Carrizal, San Joaquín, Querétaro.	2017-00711	Querétaro	San Joaquín	San José Carrizal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,411	\$448,923	\$448,923	\$448,923	29.93	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
QRE17170200904698	Construcción De Cubierta De Captación De Agua Pluvial Los Álamos	2017-00712	Querétaro	San Joaquín	Santa María Álamos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. SAN JOAQUIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,457,337	\$1,457,337	\$1,457,337	\$1,457,128	\$437,138	\$437,138	\$437,138	30.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
QRE17170200904699	Pavimentación Camino De Acceso A Loma De Las Liebres	2017-00596	Querétaro	Amealco de Bonfil	Santiago Mexquititlán Barrio 3ro.	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,587	\$1,999,587	\$1,999,587	\$1,999,587	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,283	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904700	Construcción De Cancha De Futbol 7 En Escuela Secundaria General Antonio Caso	2017-00720	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$981,407	\$294,422	\$294,422	\$294,422	29.44	\$0	Metros Cuadrados	1,690	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904702	Pavimentación Camino De Acceso San Miguel - Bordes Cuates	2017-00597	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Miguel Dehedi	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,997,423	\$3,997,423	\$3,997,423	\$3,997,423	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904703	Construcción De Baños Y Techumbre En Mercado Municipal Reforma	2017-00721	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. S.J.R.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,475,892	\$442,768	\$442,768	\$442,768	29.52	\$0	Metros Cuadrados	86,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
QRE17170200904704	Pavimentación De Calle Aldama	2017-00598	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,969	\$999,969	\$999,969	\$999,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904705	Pavimentación Camino De Acceso A La Soledad	2017-00599	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,037	\$1,998,037	\$1,998,037	\$1,998,037	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1,236	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904706	Modernización De Camino Rural Entronque Carretera Federal 120 A Entronque Calle Pino Suarez.	2017-00600	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Juan Dehedo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Comunicaciones	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,485	\$2,998,485	\$2,998,485	\$2,998,485	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904707	Pavimentación Camino De Acceso A La Comunidad	2017-00608	Querétaro	Amealco de Bonfil	La Manzana	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,202	\$349,202	\$349,202	\$349,202	99.77	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904708	Pavimentación De Camino Cerro Del Calvario- Centro De La Comunidad	2017-00617	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,150	\$2,497,150	\$2,497,150	\$2,497,150	99.89	\$0	Metros Cuadrados	1,587	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904709	Pavimentación De Calles Colonia Jardines Del Bosque	2017-00619	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. AMEALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,968	\$1,999,968	\$1,999,968	\$1,999,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	956	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904710	Construcción De Ampliación De La Calle Alcantarillas, Municipio Jaipan De Serra, Qro.	2017-00623	Querétaro	Jaipan de Serra	Jaipan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$28,123,247	\$28,123,247	\$28,123,247	\$27,602,417	\$9,041,367	\$9,041,367	\$9,041,367	32.15	\$0	Metros Cuadrados	11,010	0.00	19.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904711	Modernización De Camino Capulines - Acatitlán Del Río, Municipio De Jaipan De Serra, Qro.	2017-00625	Querétaro	Jaipan de Serra	Acatitlán del Río	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$10,209,295	\$10,209,295	\$10,209,295	\$9,694,770	\$6,796,811	\$6,796,811	\$6,796,811	66.57	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	70.90	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200904713	Modernización Del Camino De Piedras Anchas, Municipio De Jaipan De Serra, Qro.	2017-00626	Querétaro	Jaipan de Serra	Piedras Anchas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$17,081,324	\$17,081,324	\$17,081,324	\$16,503,072	\$8,775,855	\$8,775,855	\$8,775,855	51.38	\$0	Metros Cuadrados	13,232	0.00	57.30	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904714	Modernización De Camino La Verbubena - Barreales, Municipio De Jaipan De Serra, Qro.	2017-00627	Querétaro	Jaipan de Serra	Barreales	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$24,247,844	\$24,247,844	\$24,247,844	\$23,943,960	\$14,152,423	\$14,152,423	\$14,152,423	58.37	\$0	Metros Cuadrados	829	0.00	54.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$725,921,764	\$727,117,507	\$727,117,507	\$705,481,114	\$247,558,152	\$247,558,152	\$247,558,152	\$0			Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QRE17170200904715	Modernización De Camino Puerto Hondo - La Mohonera, Municipio De Pinal De Amoles, Qro.	2017-00624	Querétaro	Pinal de Amoles	La Mohonera	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CRIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$30,839,174	\$30,839,174	\$30,839,174	\$29,857,542	\$17,932,389	\$17,932,389	\$17,932,389	58.15	\$0	Metros Cuadrados	12,966	0.00	33.50	Financiera: / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
QRE17170200904716	Modernización De Camino San Pedro El Viejo - Piedra Parada, Municipio De Pinal De Amoles, Qro.	2017-00628	Querétaro	Pinal de Amoles	Piedra Parada de Santa Rosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CRIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$40,367,871	\$40,367,871	\$40,367,871	\$39,883,910	\$24,706,643	\$24,706,643	\$24,706,643	61.20	\$0	Metros Cuadrados	5,512	0.00	52.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904717	Pavimentación De Calle Sin Nombre A Cancha En San Pedro Escanela.	2017-00663	Querétaro	Pinal de Amoles	San Pedro Escanela	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. PINAL DE AMOLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,132,463	\$1,132,463	\$1,132,463	\$1,131,595	\$339,479	\$339,479	\$339,479	29.98	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904718	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Agua Fria Gudifio	2017-00664	Querétaro	Pinal de Amoles	Agua Fria de Gudifio	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. M. PINAL DE AMOLES	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,336,365	\$1,336,365	\$1,336,365	\$1,335,582	\$1,297,776	\$1,297,776	\$1,297,776	97.11	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	95.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170200904719	Modernización Del Camino San Pedro Escanela - San Pedro El Viejo, Municipio De Pinal De Amoles, Qro.	2017-00622	Querétaro	Pinal de Amoles	San Pedro Viejo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CRIQ	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$49,131,245	\$49,131,245	\$49,131,245	\$47,757,655	\$28,950,882	\$28,950,882	\$28,950,882	58.93	\$0	Metros Cuadrados	2,065	0.00	55.50	Financiera: / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
QRE17170401041949	Pavimentación Del Camino De Acceso A La Comunidad El Apartadero - La Ladera	2017-00855	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Apartadero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,499,961	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,092	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401041966	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Comunidad De El Batán Palos Altos San Mateo Tramo 0 000.00 Al 1 458.75	2017-00864	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Batán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL AMEALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,999,525	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	669	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401041979	Modernización Del Camino Rural De El Bothé - La Nopalera	2017-00865	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Bothé	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMEALCO DE BONFIL	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,999,098	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,590	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401041981	Pavimentación Camino Al Auditorio	2017-00859	Querétaro	Amealco de Bonfil	Tenasá (Barrio de San Ildefonso)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,645	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	461	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONTRATO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401041985	Rehabilitación Del Camino Acceso A La Comunidad De San Nicolás De La Torre	2017-00866	Querétaro	Amealco de Bonfil	San Nicolás de la Torre	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMEALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,999,614	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,058	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONTRATO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401041996	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Estampado En Calles Melchor Ocampo, Guadalupe Victoria Y Benito Juárez, Colonia Centro.	2017-00923	Querétaro	Cadereyta de Montes	Cadereyta de Montes	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL CADERETA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,901,766	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,901,766	\$2,970,530	\$2,970,530	\$2,970,530	29.71	\$0	Metros Cuadrados	13,347	0.00	9.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042014	Pavimentación De Camino Colonia Nuevo Amanecer	2017-00860	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,299,693	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042016	Rehabilitación Integral En La Calle Emiliano Zapata	2017-00881	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,965,307	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,965,307	\$1,189,592	\$1,189,592	\$1,189,592	29.74	\$0	Metros Cuadrados	7,014	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042031	Modernización Del Camino De Acceso A La Comunidad De Palmas Ira Etapa, Subtramo A Modernizar Del 1 180 Al 3 260	2017-00887	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUN ICIAPEL DE COLON	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,025,160	\$9,100,000	\$9,100,000	\$9,025,160	\$2,707,548	\$2,707,548	\$2,707,548	29.75	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042037	Pavimentación Calle 15 De Mayo	2017-00861	Querétaro	Amealco de Bonfil	Amealco de Bonfil	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,325	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,698	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONTRATO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042044	Área Verde Y Paradero En Calle San Francisco (Desde Calle Dos Caminos Hasta Calle El Fresno) Arroyo, El Marques, Qro.	2017-00876	Querétaro	El Marques	Atongo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE EL MARQUES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,477,038	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,477,038	\$743,111	\$743,111	\$743,111	29.72	\$0	Metros Cuadrados	3,300	0.00	2.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042049	Pavimentación Camino De Acceso A La Comunidad Segunda Etapa	2017-00862	Querétaro	Amealco de Bonfil	La Manzana	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,149,698	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,149,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONTRATO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042054	Urbanización De Calles: Santa María De Los Baños, El Marques, Qro.	2017-00877	Querétaro	El Marques	Santa María de los Baños	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE EL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,970,594	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,594	\$891,178	\$891,178	\$891,178	29.71	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	2.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042061	Pavimentación De Camino Acceso El Líndero	2017-00863	Querétaro	Amealco de Bonfil	El Líndero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. AMEALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,999,836	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,460	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONTRATO 172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042063	Urbanización De Calles, Las Lajitas, El Marques, Qro.	2017-00878	Querétaro	El Marques	Las Lajitas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,979,219	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,979,219	\$593,766	\$593,766	\$593,766	29.69	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	2.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042071	Urbanización De Calles: Saldarriaga, El Marques, Qro.	2017-00880	Querétaro	El Marques	Saldarriaga	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,479,491	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,479,491	\$743,847	\$743,847	\$743,847	29.75	\$0	Metros Cuadrados	5,661	0.00	2.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042075	Construcción De Calle Callejón Del Río	2017-00846	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,839,279	\$4,844,825	\$4,844,825	\$4,839,279	\$1,451,784	\$1,451,784	\$1,451,784	29.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE17170401042081	Rehabilitación De Calles Rafael Ramírez, Albertina Pedraza Y Teresa Menéndez	2017-00847	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,896,724	\$1,904,896	\$1,904,896	\$1,896,724	\$569,017	\$569,017	\$569,017	29.87	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170401042123	Rehabilitación De C.B. 900 Y 940, M. Querétaro.	2017-00948	Querétaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$40,325,365	\$40,325,365	\$40,325,365	\$35,683,865	\$327,111	\$327,111	\$327,111	0.81	\$0	Metros Cuadrados	26,671	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 220,000,000 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017

Querétaro

Información General del Proyecto														\$725,921,764	\$727,117,507	\$727,117,507	Avance Financiero			\$0			Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170401042132	Modernización De Carretera Estatal 200 Entre C.R. 210 Y C.R. 500 (Banquetas, Ciclovías, Reubicación De Línea Eléctrica En Media Y Baja Tensión Y Señalamiento), Municipio El Marqués, Qro.	2017-00961	Querétaro	El Marqués	El Crucero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$36,574,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,892	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042135	Modernización A 4 Carriles De Ce 500 Del Km 36 600 Al 38 500	2017-00956	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$47,009,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	129,671	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 220,000,000 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042140	Modernización A 4 Carriles De Carretera Estatal 540, Municipio De Queretaro, Qro.	2017-00964	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$34,519,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,640	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 220,000,000 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042148	Modernización A 4 Carriles De Carretera Estatal 500 Del Km 38 500 Al 39 637	2017-00965	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$44,160,777	\$44,160,777	\$44,160,777	\$43,787,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,912	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 220,000,000 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042152	Modernización A 4 Carriles En Bernardo Quintana De Cuesta China A Centro Cívico.	2017-01083	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDDOF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$29,869,420	\$29,869,420	\$29,869,420	\$29,297,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100,927	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 220,000,000 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042166	Rehabilitación C.E. 122, 8jr	2017-00947	Querétaro	San Juan del Río	La Estancia	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,694,438	\$18,694,344	\$202,662	\$202,662	\$202,662	1.08	\$0	Metros Cuadrados	8,147	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 220,000,000 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042171	Modernización De Camino La Valla - La Llave, Construcción De Guarniciones Y Muro De Contención, Del Km 2 650 Al 6 550, Municipio De San Juan Del Río, Qro.	2017-00962	Querétaro	San Juan del Río	La Valla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$37,752,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,904	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042172	Modernización De Camino La Valla - La Llave Del Km 0 000 Al Km 2 650, Municipio De San Juan Del Río, Qro.	2017-00963	Querétaro	San Juan del Río	La Valla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEIQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$21,411,878	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,411,878	\$6,423,563	\$6,423,563	\$6,423,563	29.20	\$0	Metros lineales	11,904	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042202	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero En Calle Arroyo Blanco, Calle Don Juanes Y Construcción De Puente Alcantarilla Sobre Calle Don Juanes Y Río Lerma	2017-00879	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,896,222	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,896,222	\$568,866	\$568,866	\$568,866	29.94	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170401042208	Rehabilitación De Calles Francisco Páez Y Cayetano Rubio	2017-00848	Querétaro	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,245,177	\$3,250,279	\$3,250,279	\$3,245,177	\$973,553	\$973,553	\$973,553	29.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042213	Techumbre Y Rehabilitación De Calle Principal, En Ahuacatlán De Guadalupe, Pinal De Amoles.	2017-00842	Querétaro	Pinal de Amoles	Ahuacatlán de Guadalupe	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. PINAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,999,123	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,123	\$2,342,963	\$2,342,963	\$2,342,963	46.86	\$0	Metros Cuadrados	1,815	0.00	33.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social