

2018	4	QUE18180201131578	Proyecto de Inversión	1188025.49	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188025.49, modificado:1114242.68)	Ampliación De Red Eléctrica En La Prolongación Memuro Colonia Estrella, En Av. Del Río Localidad De Saiz El Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00660	N	0	0	1000	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:12, localidad:3, direccion:POLONGAC (ON CALLE MERCURIO, lon: 100.114484, lat:20.479166))	07-05-2018	01-12-2018	1134242.68	1134242.68	1005779.04	1005779.04	1005779.04	1005779.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:8.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18180201131162	Proyecto de Inversión	632211.7	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632211.7, modificado:308330.3)	Construcción De Un Aula Didáctica, En El Ciemteno Otros, En General Lázaro Cárdenas (El Colón), El Marques, Qro. (Pec: 18-154)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00739	N	0	0	274	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:11, localidad:17, direccion:lon: 100.243888, lat:20.163888))	28-06-2018	01-12-2018	608330.3	608330.3	608330.3	608330.3	608330.3	608330.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18180201133345	Proyecto de Inversión	529077.71	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529077.71, modificado:488330.54)	Construcción De Una Aula Didáctica, En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río, En Agua Azul, El Marques, Qro. (Pec: 18-155)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00747	N	0	0	281	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:11, localidad:2, direccion:lon: 100.202777, lat:20.653613))	05-06-2018	01-12-2018	488330.54	488330.54	488330.54	488330.54	488330.54	488330.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18180201133463	Proyecto de Inversión	300000	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299010.12)	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Urbanismo San El Calle Laureles En Dolores Ajuchitancito	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M.P. ESCOBEDO	2018-00733	N	0	0	300	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:12, localidad:1, direccion:lon: 100.144722, lat:20.502222))	05-06-2018	01-12-2018	299010.12	299010.12	299010.11	299010.11	299010.11	299010.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.3))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE180301257617	Proyecto de Inversión	226797.29	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226797.29, modificado:226794.05)	MEJORAMIENTO DE CALLE 8, DE CALLE 11 A CALLE 13, EN COLONIA SINDIO VILABERÓN, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	2018-00774	N	0	0	60	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:312.39, meta_modificada:312.39))	(goal: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:Dirigo Villabero, 79347 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: 100.4205996, lat:20.6447974))	16-08-2018	31-12-2018	226794.05	226794.05	226794.05	226794.05	226794.05	226794.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.39))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE180301178839	Proyecto de Inversión	139996.15	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139996.15, modificado:139376.33)	MEJORAMIENTO EN CALLE JIMENEZ DE CALLE INVIERNO A CALLE VALVÍN GÓMEZFAÑAS EN LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00943	N	0	0	2500	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2519.3, meta_modificada:2519.3))	(goal: (ov_municipio:14, localidad:5, direccion:Linda Vista, 71288 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: 100.3933074, lat:20.6051821))	10-09-2018	31-12-2018	1391791.5	1391791.5	3945379.05	3945379.05	3945379.05	3945379.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2094.32))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE180301178881	Proyecto de Inversión	1874078.8	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874078.8, modificado:1798068.03)	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	Sin Identificar	CEQ	2018-00961	N	0	0	550	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:72.15, meta_modificada:72.15))	(goal: (ov_municipio:12, localidad:34, direccion:Calle Alcañal, 28, Querétaro, México, lon: 100.3802538, lat:20.4862254))	11-09-2018	31-12-2018	1798068.03	1798068.03	1174596.04	1174596.04	1174596.04	1174596.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18170401055436	Proyecto de Inversión	500000	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:49973.92)	Rehabilitación De Camino Principal En La Comunidad De La Pint	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMALGALO	2018-00051	N	0	0	231	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:532.0))	(goal: (ov_municipio:1, localidad:65, direccion:lon: 98.7722, lat:20.108005))	22-01-2018	01-12-2018	499973.92	499973.92	499973.91	499973.91	499973.91	499973.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18170401055442	Proyecto de Inversión	1150000	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148922.06)	Construcción De Arotelcho En La Primera Sección Montes Redondo En La Localidad De Santa Rosa Finca.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-00029	N	0	0	134	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:319.9))	(goal: (ov_municipio:5, localidad:204, direccion:lon: 98.965, lat:20.689722))	22-01-2018	01-12-2018	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.9))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18180101055749	Proyecto de Inversión	1538954.53	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538954.53, modificado:1538954.53)	Pavimentación De Camos Jalisco Y San Miguel A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALAPAN	2018-00001	N	0	0	300	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1765.0))	(goal: (ov_municipio:9, localidad:3, direccion:lon: 98.473655, lat:21.217222))	16-02-2018	01-12-2018	1538954.53	1538954.51	1538954.51	1538954.51	1538954.51	1538954.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QUE18180101055756	Proyecto de Inversión	1919243.19	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919243.19, modificado:1919243.19)	Pavimentación De Calle Camino Tancoytillo A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Colonia Villas Jalpan	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALAPAN	2018-00016	N	0	0	100	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.8))	(goal: (ov_municipio:9, localidad:1, direccion:lon: 98.473655, lat:21.217222))	16-02-2018	01-12-2018	1919243.19	1919243.19	1919243.18	1919243.18	1919243.18	1919243.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.8))	En Ejecución	Validado

2018	4	QUE18170401055457	Proyecto de inversión	70000	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69994.13) (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69994.13)	Construcción De Guarderías Y Escuelas Al Hospital En El Municipio De Amateco De Bonfil	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMAEICO	2018-00091	N	0	0	1050	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:362.7 5))	(goal: (ove_municipio:1, localidad:1, direccion: -lon: -100.164644, lat:20.186666))	26-01-2018	01-12-2018	69994.13	69994.11	69994.11	69994.11	69994.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:362.75))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055459	Proyecto de inversión	2370000	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370000.0, modificado:230946.52)	Acondicionamiento De Parque Recreativo Cerro De Los Colles Municipio De Amateco De Bonfil	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	P.M. AMAEICO	2018-00348	N	0	0	3320	(meta: (unidad_medida:Pizcas meta:1.0, meta_modificada:2.0))	(goal: (ove_municipio:1, localidad:1, direccion: -lon: -100.164644, lat:20.186666))	15-02-2018	01-12-2018	230946.52	230946.52	230946.51	230946.51	230946.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:P izcas, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055818	Proyecto de inversión	41667256.2	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41667256.2, modificado:39457151.27)	Construcción Del Tramo 1 De 2da Etapa Del Eje Av. De La Luz.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00078	N	0	0	231725	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8350. 0))	(goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.588055))	26-02-2018	01-12-2018	39457151.27	39457151.27	39457151.27	39457151.27	39457151.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8035.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055823	Proyecto de inversión	39832756.74	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39832756.74, modificado:39832756.74)	Urbanización De Calles En Las Colonias Benito Juárez, La Floresta, Jardines De Azuazua Y Plan Santa María En El Municipio De Querétaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00079	N	0	0	10460	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7397. 0))	(goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.588055))	26-02-2018	01-12-2018	39832756.74	39832756.74	3556260.8	3556260.8	3490516.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:630.42))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180201131612	Proyecto de inversión	99528	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99528.0, modificado:99462.28)	Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Isabel De Castilla En La Localidad De Ignacio Pérez	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00672	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1195. 87))	(goal: (ove_municipio:12, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.518888))	07-05-2018		99462.28	99462.28	99462.27	99462.27	99462.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1195.87))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180201131657	Proyecto de inversión	2499986	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499986.7, modificado:248177328.7)	Mejoramiento Paveda En La Zona De Álamo Sobre Boulevard Bernardo Quintana, Querétaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2018-00671	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.0))	(goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.588055))	07-05-2018		2481773.28	2481773.28	2481773.28	2481773.28	2481773.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180201131973	Proyecto de inversión	2881393.57	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881393.57, modificado:2750283.84)	Mejoramiento De Calle Juárez, Localidad La Palma, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2018-00667	N	0	0	700	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1738. 0))	(goal: (ove_municipio:12, localidad:2, direccion:CALL E JUAREZ, lon: -100.173611, lat:20.5225))	07-05-2018	01-12-2018	2750283.84	2750283.84	2750283.84	2750283.84	2750283.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1738.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1803012197623	Proyecto de inversión	1388738.25	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388738.25, modificado:1388738.27)	MEJORAMIENTO URBANO EN LA SIERRA, QUERÉTARO, QRO	22	Queretaro	14	Queretaro	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00813	N	0	0	62646	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:3200. 0))	(goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Sierra Queretaro,11 La Sierrita, 96137 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon: -100.419422, lat:20.555073))	14-09-2018	31-12-2018	1388738.25	1388738.25	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:608.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1801012197637	Proyecto de inversión	42196.17	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42196.17, modificado:41706.74)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE METRALIA, COLONIA ALONDRA, DELEGACION CENTRO HISTORICO.	22	Queretaro	14	Queretaro	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin Identificar	P.M. QRO.	2018-00888	N	0	0	165	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0))	(goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Queretaro, Qro., México, lon: -100.391003, lat:20.502003))	23-08-2018	31-12-2018	41706.74	41706.74	41706.74	41706.74	41706.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:249.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1803012197638	Proyecto de inversión	4614533.93	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614533.93, modificado:4614533.93)	SALA DE AUDIENCIA CENTRO DE SENSIBILIZACION SOCIAL DE SAN JUAN DEL RIO	22	Queretaro	16	San Juan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamenta l	Seguridad	Sin Identificar	CEIQ	2018-00778	N	0	0	446	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0))	(goal: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon: -100.391004, lat:20.391106))	22-08-2018	31-12-2018	4614533.93	4614533.93	2138576.95	2138576.95	2138576.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.1))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055455	Proyecto de inversión	50700	(FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50700.0, modificado:503144.82)	Rehabilitación De Camino Real 5046 Centro De El Líbano	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMAEICO	2018-00550	N	0	0	894	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3682. 0))	(goal: (ove_municipio:1, localidad:2, direccion: -lon: -100.164644, lat:20.599722))	23-01-2018	01-12-2018	503144.82	503144.82	503144.81	503144.81	503144.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3682.0))	En Ejecución	Validado avances