

2018	4	QUE18030179717	Proyecto de Inversión	593600	(f11: [655_recurso:2018, ramo:23, modalidad:L, prog_prc:128, SPO_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593600.0, modificado:0198723])	EMPEDRADO DE CAMINO A LA COFRADIA	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE AMIGALCO	08	N	0	0	100	{meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1152.0,] meta2: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:190.0, meta_modificada:150.0]}	{goal: [ov_municipio:1, localidad:3, direccion:Amalco de Bonfil, Que., México, lno:100.145137, lat:20.1885966]}	01-09-2018	30-10-2018	591987.23	591987.23	591987.23	591987.23	591987.23	{meta: [spu_abra:Ob ra, numero_contr ato:MAQOP08 4918, contratista:CA MARRA MARGUEZ DE LA ROSA, convocado:A MICALCO DE BONFIL, monto:591987.23, importe_mod ificado:591987.23])}	{meta: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1152.0,] meta2: [unidad_medida: Metro s lineales, avance:190.0,]}	1379717/ PROYECTO INICIO, 1379719/p En Ejecución	Validado	avances
2018	4	QUE18030179704	Proyecto de Inversión	8000000	(f11: [655_recurso:2018, ramo:23, modalidad:L, prog_prc:128, SPO_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:742011444E7])	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 431 DE LA CUEVA A PRESA DE BRAVO TRAM 1 DEL KILOMETRO 71000 AL KILOMETRO 80468, MUNICIPIO DE CORREGIJORA, QRO.	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin Identificar	SOUOP	2018-00977	N	0	0	178000	{meta: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:24320.0, meta_modificada:24320.0] meta2: [unidad_medida:Pistas meta:5A.0, meta_modificada:4.0,] meta3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:5790.0, meta_modificada:5790.0]}	{goal: [ov_municipio:6, localidad:6, direccion:Bravo, Qro., DE C.V., convocado:A DE C.V., lno:100.425086, lat:20.4016211]}	01-09-2018	31-08-2019	74201144.44	74201144.44	0	0	0	{meta: [spu_abra:Ob ra, numero_contr ato:SOUOP SFC-FED-395- U-0-09-15, monto:8000000.0, contratista:CONSTRUCION ZANANA, S.A., DE C.V., COOR DICTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7.42011444E7, importe_mod ificado:7.42011444E7])}	{meta: [unidad_medida:Me tros lineales, avance:24320.0,] meta2: [unidad_medida:Pi metas, avance:5A.0,] meta3: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20869.42]} (1379154/ proyecto, 1379159/p En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	QUE18030179736	Proyecto de Inversión	24897350.86	(f11: [655_recurso:2018, ramo:23, modalidad:L, prog_prc:128, SPO_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.48973508E7, modificado:2.48973086E7])	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 191 EL LORO- AGUA ZANCA DEL KM 11+220 AL KM 14+400, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin Identificar	CEIQ	2018-00867	N	0	0	2303	{meta: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:34839.0, meta_modificada:14839.0] meta2: [unidad_medida:Pistas meta:1A.0, meta_modificada:1.0,] meta3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:20869.68, meta_modificada:20869.68]}	{goal: [ov_municipio:10, localidad:4, direccion:Agua Zarca, Qro., México, lno: 99.0947222, lat:21.280555]}	01-10-2018	30-09-2019	23080921.7	23080921.7	8718007.31	8718007.31	8718007.31	{meta: [spu_abra:Ob ra, numero_contr ato:CEI OV 154/2018, contratista:PA LACOS TREJO JOSÉ ORLANDO, convocado:CEI OV, lno:100.0947222, lat:21.280555])}	{meta: [unidad_medida:Me tros lineales, avance:3205.68,] meta2: [unidad_medida:Pi metas, avance:137.64,] meta3: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2501.97]} (1379156/ proyecto, INICIO, 1379159/p En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	QUE18030179726	Proyecto de Inversión	25000000	(f11: [655_recurso:2018, ramo:23, modalidad:L, prog_prc:128, SPO_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.52196097E7])	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 191, EL LORO- AGUAZANCA, DEL KM 14+400 AL 17+643.27, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin Identificar	CEIQ	2018-00901	N	0	0	2303	{meta: [unidad_medida:Pistas meta:9S.0, meta_modificada:9S.0] meta2: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:1552.45, meta_modificada:1552.45] meta3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2136.95, meta_modificada:2136.95]}	{goal: [ov_municipio:10, localidad:6, direccion:Unidad del Rosal, Queretaro, México, lno: 99.0965823, lat:21.21820093]}	01-08-2018	31-07-2019	2321960.7	2321960.7	9485143.23	9485143.23	9485143.23	{meta: [spu_abra:Ob ra, numero_contr ato:CEI OV126, monto:25000000.0, contratista:SE ORLANDO PAGA DOS TREJO, convocado:CEI OV, lno:100.0965823, lat:21.21820093])}	{meta: [unidad_medida:Pi metas, avance:161.67,] meta2: [unidad_medida:Me tros lineales, avance:2640.52,] meta3: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3993.29]} (1379206/ proyecto, INICIO, 1379209/p En Ejecución	Validado	avances	

2018	4	Q041813801080020	Proyecto de Inversión	5577000	[T1: 5454_recurso2018_ramo23_modificad1U, prog_pross135, sipr_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:5577000.0, modificador1.5379895.97]	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes, En La Delegación Eguía González (El Ahorcado), Del Municipio De Puerto Escobedo, Estado De Querétaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	-	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetro y Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1360.0)]	[p0e1: (cve_municipio12, localidad2, direccion: lon:100.1613055, lat:20.508833)]	01-05-2018	5379895.98	5379895.98	1613968.79	1613968.79	[f0e1: (tipo_obraObra, numero_contratoC EO2127/2018, contratoCONSTR 731205, convocacionCOMMS ION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto5379895.97, importe_modificad e5379895.97)]	[meta1: (1218476/p royecto_IN ICO, 1218476/p royecto_PR OC150)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	Q0E18030193476	Proyecto de Inversión	15000000	[T1: 5454_recurso2018_ramo23_modificad1U, prog_pross135, sipr_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto1.5E7, modificador1.4264690797]	Mantenimiento de Calles Poterío a la Iglesia, Adolfo Ruiz C., Joséfa Oro de S., Guillermo Piñero, Miguel Alemán, Vicente G. Mariano M., Guadalupe V. y Nicolás R., en la Fuente, Tequiquapan, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimant o	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2018-0010	N	0	0	4000	[meta1: (unidad_medidaMetro s lineales, meta:955.0, meta_modificada955.0)]	[p0e1: (cve_municipio12, localidad2, direccion: lon:99.881384, lat:20.518818)]	01-05-2018	1426469.07	1426469.07	8914142.84	8914142.84	[f0e1: (tipo_obraObra, numero_contratoC EO2127/2018, contratoCONSTR UCTORA INFRAMAC), S.A. DE C.V., convocacionCOMMS ION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QUERETARO, monto1.42646907 ET, importe_modificad e1.4264690797)]	[meta1: (1393476/p royecto_IN ICO, 1393476/p royecto_PR OC150)]	En Ejecución	Validado avances	

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
 Director de Gasto Social
 Rúbrica