



2018	4	QUE180301297634	Proyecto de Inversión	982076.96	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982076.96, modificado:981852.28}	MEJORAMIENTO DE CALLE INSURGENTES EN SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TEQUILAQUAPAN, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00878	N	0	0	105	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0]}	{geol: [ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tequilaquapan, Qro., México, lon: -99.885266, lat:20.518726]}	17-09-2018	14-12-2018	981852.28	981852.28	981852.28	981852.28	981852.28	981852.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:980.0]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301355818	Proyecto de Inversión	273923.16	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273923.16, modificado:238409.46}	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE QUIRETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00935	N	0	0	915	{meta: [unidad_medida:Kilómetros Cuadrados, meta:7382.7, meta_modificada:7382.7]}	{geol: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 70209 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.46735, lat:20.586675]}	06-09-2018	31-12-2018	238409.46	238409.46	238409.46	238409.46	238409.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: X Metros Cuadrados, avance:7382.7]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE180301378879	Proyecto de Inversión	958269.46	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958269.46, modificado:930385.34}	MEJORAMIENTO DE ACCESO A SECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE ERICIDIO EN LOS OLIVERA, DE CUMANASO DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ EN LOS OLIVOS, BANQUETA EN LA CALLE LOS OLIVOS EN LA COLONIA EL NORLE, MUNICIPIO DE CONGRESO, QUIRETARO.	22	Queretaro	6	Corregidora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	CEQ	2018-00960	N	0	0	875	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0]}	{geol: [ve_municipio:6, localidad:2, direccion:San Luis Potosí Poniente 20, San José de los Olivos, 20023 San José de los Olivos, Qro., México, lon: -100.4349818, lat:20.55133296]}	11-09-2018	31-12-2018	930385.34	930385.34	930385.34	930385.34	930385.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:325.0]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE180301400783	Proyecto de Inversión	799994.82	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799994.82, modificado:799994.82}	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA CALLE LA MORNA, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	22	Queretaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00021	N	0	0	250	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1831.36, meta_modificada:1831.36]}	{geol: [ve_municipio:1, localidad:134, direccion:LA MORNA, AMEALCO DE BONFIL, QUIRETARO, lon: -100.144195, lat:20.185444]}	26-02-2018	26-05-2018	799994.82	799994.82	799994.81	799994.81	799994.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1831.36]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE180301400810	Proyecto de Inversión	2348281.61	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348281.61, modificado:2348281.61}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA ANODADA CON MORTERO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN CALLE FRAY JUAN CRESPO	22	Queretaro	9	Jalpan de Serra	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	JALPAN	2018-00002	N	0	0	300	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	{geol: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:FRAY JUAN CRESPO, JALPAN DE SERRA, QUIRETARO, lon: -99.472914, lat:21.234002]}	31-01-2018	30-03-2018	2348281.61	2348281.61	2348281.61	2348281.61	2348281.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE18170401055602	Proyecto de Inversión	484899.58	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484899.58, modificado:484899.58}	Empedrado Con Piedra Bola Anogada En Mortero 2da Etapa, Mexico Unido.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-00052	N	0	0	100	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.25.4]}	{geol: [ve_municipio:5, localidad:23, direccion:, lon: -100.105, lat:20.578888]}	06-03-2018	05-12-2018	484899.58	484899.58	484899.58	484899.58	484899.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:527.54]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE18180101055752	Proyecto de Inversión	1599978.7	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599978.7, modificado:1599978.7}	Pavimentación De Calles Rafael Barez Y Teresa Menéndez A Base De Piedra Bola Anogada Con Mortero En Colonias Magisterial Y El Puente.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALPAN	2018-00013	N	0	0	100	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1972.56]}	{geol: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:, lon: -99.472955, lat:21.237222]}	16-02-2018	03-12-2018	1599978.7	1599978.7	1599978.69	1599978.69	1599978.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1972.56]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE18180101055767	Proyecto de Inversión	1499978.99	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499978.99, modificado:1499978.99}	***Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Camarones**	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-00008	N	0	0	164	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geol: [ve_municipio:10, localidad:10, direccion:, lon: -99.07277, lat:21.251277]}	19-02-2018	03-12-2018	1499978.99	1499978.99	1499978.97	1499978.97	1499978.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:0 Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE18180101055804	Proyecto de Inversión	9007730.14	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9007730.14, modificado:892290.29}	Urbanización De Calles En Las Colonias Los Gaisales Y San Pablo En El Municipio De Querétaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00072	N	0	0	6500	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1881.0]}	{geol: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: -100.388055, lat:20.588055]}	19-02-2018	01-12-2018	892290.29	892290.29	892290.29	892290.29	892290.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1881.0]}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE18180101131346	Proyecto de Inversión	13916644.07	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.391664407, modificado:1.3433916797}	Rehabilitación Museo De Arte Contemporáneo, Segunda Etapa	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA	2018-00096	N	0	0	118000	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1085.0]}	{geol: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: -100.388055, lat:20.588055]}	20-05-2018	01-12-2018	13433916.79	13433916.79	13433916.79	13433916.79	13433916.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1085.0]}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	QUE180301297634	Proyecto de Inversión	982076.96	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982076.96, modificado:981852.28}	MEJORAMIENTO DE CALLE INSURGENTES EN SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TEQUILA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00978	N	0	0	105	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0]}	{geo: [ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tequitlan, Qro., México, lon: -99.885266, lat:20.518726]}	17-09-2018	14-12-2018	981852.28	981852.28	981852.28	981852.28	981852.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:980.0]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301355818	Proyecto de Inversión	279923.16	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279923.16, modificado:238409.46}	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00935	N	0	0	915	{meta: [unidad_medida:Kilómetros Cuadrados, meta:7382.7, meta_modificada:7382.7]}	{geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 70209 Santiago de Queretaro, Qro., México, lon: -100.46735, lat:20.586675]}	06-09-2018	31-12-2018	238409.46	238409.46	238409.46	238409.46	238409.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: X Metros Cuadrados, avance:7382.7]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301378879	Proyecto de Inversión	958269.46	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958269.46, modificado:930385.34}	MEJORAMIENTO DE ACCESO A SECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE ERICZIO EN LOS OLIVERA, DE CUMANASO DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ EN LOS OLIVOS, BANQUETA EN LA CALLE LOS OLIVOS EN LA COLONIA EL NORLE, MUNICIPIO DE CONGRESO, QUERETARO.	22	Queretaro	6	Corregidora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	CEQ	2018-00960	N	0	0	875	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0]}	{geo: [ve_municipio:6, localidad:20, direccion:San Luis Potosí Poniente 20, San José de los Olivos, 20023 San José de los Olivos, Qro., México, lon: -100.4349818, lat:20.55133296]}	11-09-2018	31-12-2018	930385.34	930385.34	930385.34	930385.34	930385.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:325.0]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301400783	Proyecto de Inversión	799994.82	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799994.82, modificado:799994.82}	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA CALLE LA MORNA, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	22	Queretaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMEALCO	2018-00021	N	0	0	250	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1831.36, meta_modificada:1831.36]}	{geo: [ve_municipio:1, localidad:134, direccion:LA MORNA, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO, lon: -100.144195, lat:20.185444]}	26-02-2018	26-05-2018	799994.82	799994.82	799994.81	799994.81	799994.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1831.36]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301400810	Proyecto de Inversión	2349281.61	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349281.61, modificado:2349281.61}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA ANEGADA CON MORTERO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN CALLE FRAY JUAN CRESPO	22	Queretaro	9	Jalpan de Serra	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	JALPAN	2018-00002	N	0	0	300	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	{geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:FRAY JUAN CRESPO, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon: -99.472914, lat:21.234902]}	31-01-2018	30-03-2018	2349281.61	2349281.61	2349281.61	2349281.61	2349281.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055602	Proyecto de Inversión	484899.58	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484899.58, modificado:484899.58}	Empedrado Con Piedra Bola Anegada En Mortero 2da Etapa, Mexico Unido.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-00052	N	0	0	100	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:62.54]}	{geo: [ve_municipio:5, localidad:23, direccion:, lon: -100.105, lat:20.578884]}	06-03-2018	05-12-2018	484899.58	484899.58	484899.58	484899.58	484899.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:62.54]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055752	Proyecto de Inversión	1599978.7	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599978.7, modificado:1599978.7}	Pavimentación De Calles Rafael Barez Y Teresa Menéndez A Base De Piedra Bola Anegada Con Mortero En Colonias Magisterial Y El Puente.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALPAN	2018-00013	N	0	0	100	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:1972.96]}	{geo: [ve_municipio:9, localidad:23, direccion:, lon: -99.472955, lat:21.237222]}	16-02-2018	03-12-2018	1599978.7	1599978.7	1599978.69	1599978.69	1599978.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1972.96]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055767	Proyecto de Inversión	1499978.99	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499978.99, modificado:1499978.99}	***Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Camarones***	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-00008	N	0	0	164	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [ve_municipio:10, localidad:10, direccion:, lon: -99.07277, lat:21.251277]}	19-02-2018	03-12-2018	1499978.99	1499978.99	1499978.97	1499978.97	1499978.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:0 Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055804	Proyecto de Inversión	9007730.14	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9007730.14, modificado:892290.29}	Urbanización De Calles En Las Colonias Los Gaisales Y San Pablo En El Municipio De Queretaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00072	N	0	0	6500	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:1881.0]}	{geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: -100.388055, lat:20.588055]}	19-02-2018	01-12-2018	892290.29	892290.29	892290.29	892290.29	892290.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1881.0]}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101131946	Proyecto de Inversión	13916644.07	(f): {código_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pra:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13916644.07, modificado:13439167.97}	Rehabilitación Museo De Arte Contemporáneo, Segunda Etapa	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA	2018-00096	N	0	0	118000	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:1085.0]}	{geo: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon: -100.388055, lat:20.588055]}	20-05-2018	01-12-2018	13439167.97	13439167.97	13439167.97	13439167.97	13439167.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1085.0]}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	QEI18180201131578	Proyecto de Inversión	1188025.49	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188025.49, modificado:1114242.68)	Ampliación De Red Eléctrica En La Prolongación Memuro Colonia Estrella, En Av. Del Río Localidad De Sanz El Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00660	N	0	0	1000	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:12, localidad:33, direccion:POLONGAC (ON CALLE MERCURIO, lon: 100.114484, lat:20.479166))	07-05-2018	01-12-2018	1134242.68	1134242.68	1005779.04	1005779.04	1005779.04	1005779.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:8.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18180201131162	Proyecto de Inversión	632211.7	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632211.7, modificado:308330.3)	Construcción De Un Aula Didáctica, En El Cementerio Orosco, En General Lázaro Cárdenas (El Colón), El Marques, Qro. (Pev: 18-154)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00739	N	0	0	274	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:11, localidad:17, direccion:lon: 100.243888, lat:20.163888))	28-06-2018	01-12-2018	608330.3	608330.3	608330.3	608330.3	608330.3	608330.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18180201133345	Proyecto de Inversión	529077.71	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529077.71, modificado:488330.54)	Construcción De Una Aula Didáctica, En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río, En Agua Azul, El Marques, Qro. (Pev: 18-155)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00747	N	0	0	281	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:11, localidad:2, direccion:lon: 100.202777, lat:20.653613))	05-06-2018	01-12-2018	488330.54	488330.54	488330.54	488330.54	488330.54	488330.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18180201133463	Proyecto de Inversión	300000	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299010.12)	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Urbanismo San El Calle Laureles En Dolores Ajuaticanito	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M.P. ESCOBEDO	2018-00733	N	0	0	300	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:12, localidad:1, direccion:lon: 100.144722, lat:20.502222))	05-06-2018	01-12-2018	299010.12	299010.12	299010.11	299010.11	299010.11	299010.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:438.3))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI180301257617	Proyecto de Inversión	226797.29	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226797.29, modificado:226794.05)	MEJORAMIENTO DE CALLE 8, DE CALLE 11 A CALLE 13, EN COLONIA SINDIO VILASERÓN, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	2018-00774	N	0	0	60	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:312.39, meta_modificada:312.39))	(goal: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:Dirigo Villaseñor, 79347 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: 100.4205996, lat:20.6447974))	16-08-2018	31-12-2018	226794.05	226794.05	226794.05	226794.05	226794.05	226794.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:312.39))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI180301178839	Proyecto de Inversión	139996.15	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139996.15, modificado:139376.33)	MEJORAMIENTO EN CALLE JIMENEZ DE CALLE INVIERNO A CALLE VALVIENTA, GÓMEZFAÑAS EN LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2018-00943	N	0	0	2500	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2918.3, meta_modificada:2918.3))	(goal: (ov_municipio:14, localidad:6, direccion:Linda Vista, 71288 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: 100.3933074, lat:20.6051821))	10-09-2018	31-12-2018	1391791.5	1391791.5	3945379.05	3945379.05	3945379.05	3945379.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2094.32))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI180301178881	Proyecto de Inversión	1874078.8	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874078.8, modificado:1798068.03)	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	Sin Identificar	CEQ	2018-00961	N	0	0	550	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:72.15, meta_modificada:72.15))	(goal: (ov_municipio:12, localidad:34, direccion:Calle Alcañal, 28, Querétaro, México, lon: 100.3802538, lat:20.4862294))	11-09-2018	31-12-2018	1798068.03	1798068.03	1174596.04	1174596.04	1174596.04	1174596.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:57.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18170401055436	Proyecto de Inversión	500000	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499973.32)	Rehabilitación De Camino Principal En La Comunidad De La Pint	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMALGALO	2018-00051	N	0	0	231	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:532.0))	(goal: (ov_municipio:1, localidad:65, direccion:lon: 98.987222, lat:20.108000))	22-01-2018	01-12-2018	499973.32	499973.32	499973.31	499973.31	499973.31	499973.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:532.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18170401055442	Proyecto de Inversión	1150000	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148922.06)	Construcción De Arotelcho En La Primera Sección Montes Redondo En La Localidad De Santa Rosa Finca.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	P.M. COLON	2018-00029	N	0	0	134	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:319.9))	(goal: (ov_municipio:5, localidad:204, direccion:lon: 98.965, lat:20.689722))	22-01-2018	01-12-2018	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	1148922.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:558.9))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18180101055749	Proyecto de Inversión	1538954.53	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538954.53, modificado:1538954.53)	Pavimentación De Camos Jalisco Y San Miguel A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALAPAN	2018-00001	N	0	0	300	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1765.0))	(goal: (ov_municipio:9, localidad:3, direccion:lon: 98.473655, lat:21.217222))	16-02-2018	01-12-2018	1538954.53	1538954.53	1538954.51	1538954.51	1538954.51	1538954.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1765.0))	En Ejecución	Validado
2018	4	QEI18180101055756	Proyecto de Inversión	1919243.19	(f1): (código_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERATIVES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919243.19, modificado:1919243.19)	Pavimentación De Calle Camino Tancoytillo A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Colonia Villas Jalpan	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JALAPAN	2018-00016	N	0	0	100	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:209.8))	(goal: (ov_municipio:9, localidad:1, direccion:lon: 98.473655, lat:21.217222))	16-02-2018	01-12-2018	1919243.19	1919243.19	1919243.18	1919243.18	1919243.18	1919243.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:209.8))	En Ejecución	Validado

2018	4	QUE1818010055769	Proyecto de Inversión	1145388.02	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145388.02, modificado:1145388.02]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575239.14, modificado:575239.14]) (f3: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316761.87, modificado:316761.87])	Pavimentación De Calle En La Localidad De Tres Lagunas Lado De Molinos Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. LANDA	2018-00018	N	0	0	611	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:154.0])	(goal: [ve_municipio:10, localidad:52, direccion:, loc:99.2025, lat:21.325893])	20-02-2018	01-12-2018	1145388.02	1145388.02	1145388	1145388	1145388	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:154.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818010055797	Proyecto de Inversión	5875269.14	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5875269.14, modificado:5875269.14]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267061.41, modificado:3267061.41])	Construcción De Anador Peatonal A Puente Del Cielo Segunda Etapa	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. PINAL	2018-00010	N	0	0	2000	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:226.0])	(goal: [ve_municipio:2, localidad:1, direccion:, loc:99.425955, lat:21.134722])	16-02-2018	03-12-2018	5875269.14	5875269.14	5875269.14	5875269.14	5875269.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:826.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818010055815	Proyecto de Inversión	35262796.12	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35262796.12, modificado:35262796.12]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191321.39, modificado:3191321.39])	Urbanización De Calles En Las Colonias La Era, Los Escalillos, Los Molinos Y Las Rosas En El Municipio De Querétaro, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUP	2018-00075	N	0	0	6510	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3427.0])	(goal: [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:, loc:100.388055, lat:20.588055])	19-02-2018	01-12-2018	3191321.39	3191321.39	3191321.39	3191321.39	3191321.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3427.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818010055809	Proyecto de Inversión	3380375.04	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380375.04, modificado:3380375.04]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815, modificado:1815])	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En Barrio San Isidro, Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. PINAL	2018-00701	N	0	0	1815	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:490.0])	(goal: [ve_municipio:2, localidad:11, direccion:, loc:99.545555, lat:21.214722])	23-05-2018	01-12-2018	3374818.31	3374818.31	3374818.31	3374818.31	3374818.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:490.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818010055813	Proyecto de Inversión	885653.2	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885653.2, modificado:885653.2]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885653.2, modificado:885653.2])	Construcción De Un Aula Didáctica, En La Secundaria General Carlos Fuentes Macías, En Paseos El Marques, Qro. (Pre: 18-15)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00738	N	0	0	316	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ve_municipio:11, localidad:442, direccion:, loc:100.246277, lat:20.668888])	27-06-2018	01-12-2018	885653.2	885653.2	885653.19	885653.19	885653.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:O tros, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818010055838	Proyecto de Inversión	749967.73	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749967.73, modificado:749967.73]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749967.73, modificado:749967.73])	Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar Francisco Larayo, En Santa María Ticomán, El Marques, Qro. (Pre: 18-17)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2018-00743	N	0	0	78	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ve_municipio:11, localidad:83, direccion:, loc:100.263888, lat:20.669444])	28-06-2018	01-12-2018	749967.73	749967.73	749967.72	749967.72	749967.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:O tros, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818010055836	Proyecto de Inversión	29505137.29	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29505137.29, modificado:29505137.29]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29505137.29, modificado:29505137.29])	Rehabilitación De Empedrado En Colonias De La Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio De Querétaro, Qro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	SOUP	2018-00727	N	0	0	1000	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2315.25])	(goal: [ve_municipio:14, localidad:108, direccion:, loc:100.10471, lat:20.741944])	31-05-2018	01-12-2018	29476127.1	29476127.1	29476127.1	29476127.1	29476127.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5556.54])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301297586	Proyecto de Inversión	4235084.86	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235084.86, modificado:4235084.86]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235084.86, modificado:4235084.86])	MEJORAMIENTO EN CALLE 9 DE LA CALLE 22 A CALLE 24 EN CALLE 31, 24 EN CALLE 28 A CALLE 26, EN CALLE 20, DE LA CALLE 25 A CALLE 29 Y CALLES 16 Y 14 ESQUINA CON CALLE 25, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. QUERÉTARO	2018-00826	N	0	0	10000	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.0, meta_modificada:1040.0])	(goal: [ve_municipio:14, localidad:95, direccion:Calle 25 509, Lomas De Casa Blanca, 7098 San Diego de Querétaro, Qro., México, loc:100.3027929, lat:20.5899167])	31-08-2018	14-12-2018	3714903.15	3714903.15	3714903.15	3714903.15	3714903.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1040.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301297590	Proyecto de Inversión	1538829.9	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538829.9, modificado:1538829.9]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538829.9, modificado:1538829.9])	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO A BASES DE REDINA BOLA ANEGADA CON MORTERO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. JAPAN	2018-00014	N	0	0	100	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0])	(goal: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Centro, 76340 Jardón de Serra, Qro., México, loc:99.47359, lat:21.2381761])	07-07-2018	31-12-2018	1538829.9	1538829.9	1538829.9	1538829.9	1538829.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1006.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180301297624	Proyecto de Inversión	1831475.37	(f1: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831475.37, modificado:1831475.37]) (f2: [id_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831475.37, modificado:1831475.37])	CONSTRUCCIÓN DE CÁNCAN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUÁREZ EN SANTA ROSA JUÁREZ/ QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEI/	2018-00842	N	0	0	498	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0])	(goal: [ve_municipio:14, localidad:108, direccion:Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, loc:100.0488951, lat:20.7431124])	10-09-2018	31-12-2018	1666896.29	1666896.29	1666896.29	1666896.29	1666896.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1600.0])	En Ejecución	Validado avances

2018	4	QUE180301297645	Proyecto de Inversión	1103019.78	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1103019.78, modificado:1103099.37])	MEJORAMIENTO DE CALLE RIO PAPALDAPAN, ENTRE CALLE RÍO YAQUÍ Y RÍO CAÑASARIA, EN LA COLONIA MENCHACA II, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEQ	2018-0024	N	0	0	200	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1120.07, meta_modificada:1120.07])	(ges: [ove_municipio:14, localidad:516, direccion:Grúas 225, Menchaca II, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México, loc-100.3502579, lat:20.6375049])	16-09-2018	31-12-2018	1101099.37	1101099.37	1101099.37	1101099.37	1101099.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1120.07])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055795	Proyecto de Inversión	1049009.03	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1049009.03, modificado:1049009.03])	Pavimentación De Calle Fray Servando Teresa De Mier A Base De Piedra Bola Ahogada Con Motor.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. JAUPAN	2018-00015	N	0	0	100	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:80.48])	(ges: [ove_municipio:9, localidad:1, direccion:- loc-99.47926, lat:21.217222])	16-02-2018	01-12-2018	1049009.03	1049009.03	1049009.01	1049009.01	1049009.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:86.408])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055796	Proyecto de Inversión	968208.24	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:968208.24, modificado:968208.24])	Pavimentación De Calle En La Localidad De Jagrey Colosado Landa De Matamoros Querétaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2018-00006	N	0	0	285	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1500.0])	(ges: [ove_municipio:10, localidad:16, direccion:- loc-99.07926, lat:21.175])	19-02-2018	01-12-2018	968208.24	968208.24	968208.23	968208.23	968208.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1500.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055827	Proyecto de Inversión	14061527.73	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1.4061507787, modificado:1.387903847])	Urbanización De Calles En Las Colonias Miraflores Y Monarcas II En El Municipio De Querétaro, Qro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SOUOP	2018-00081	N	0	0	975	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:899.0])	(ges: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:- loc-100.38905, lat:20.58905])	22-02-2018	01-12-2018	13878963.84	13878963.84	13878963.84	13864508.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:899.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	QUE18180301113194	Proyecto de Inversión	1000000	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1000000.0, modificado:99481.11])	Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Adolfo López Matos En La Localidad Casaltepe Segura	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00669	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1103.42])	(ges: [ove_municipio:12, localidad:17, direccion:- loc-100.11888, lat:20.58905])	07-05-2018		99481.11	99481.11	99481.11	99481.11	99481.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1103.42])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180301113387	Proyecto de Inversión	4999862.94	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:4999862.94, modificado:492284.27])	Construcción De Espacios De Usos Múltiples Del Adulto Mayor En La Colonia De Menchaca, En El Municipio De Querétaro, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SOUOP	2018-00756	N	0	0	5000	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:800.0])	(ges: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:- loc-100.38905, lat:20.58905])	21-06-2018	01-12-2018	492284.27	492284.27	126285.78	126285.78	123176.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:504.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180301297621	Proyecto de Inversión	2995052.22	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:2995052.22, modificado:299493.1])	REHABILITACION DE CALLE JUÁREZ ORIENTE	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUIS	2018-00855	N	0	0	8163	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:516.15, meta_modificada:516.15])	(ges: [ove_municipio:17, localidad:1, direccion:Juarez Oriente, Magdalena, Tequisquiapan, Qro., México, loc-99.8825768, lat:20.5177025])	14-09-2018	12-12-2018	299493.1	299493.1	299493.1	299493.1	299493.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:516.15])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180301297647	Proyecto de Inversión	679204.45	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:679204.45, modificado:349682.82])	REHABILITACION DEL CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN 470, CORREGIDORA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SOUOP	2018-00925	N	0	0	89000	(meta: [unidad_medida:Kilometros lineal, meta:220.0, meta_modificada:220.0])	(ges: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, 76099 Santiago de Querétaro, Qro., México, loc-100.391033, lat:20.592003])	04-09-2018	31-12-2018	349682.82	349682.82	349682.82	349682.82	348175.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Kilometro lineal, avance:220.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18030178887	Proyecto de Inversión	1824621.78	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1824621.78, modificado:1784504.0])	MEJORAMIENTO DE CALLE MÚJICO DEL REY, DE PISO SUÁREZ A NICOTÉNATL Y PASOS PEATONALES EN CALLE PASEO NIÑOS HÉROES, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEQ	2018-00937	N	0	0	200	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1795.61, meta_modificada:1705.61])	(ges: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 76050 Santiago de Querétaro, Qro., México, loc-100.40735, lat:20.586726])	06-09-2018	31-12-2018	1784504	1784504	1784504	1784504	1784504	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1705.61])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055770	Proyecto de Inversión	1487359.34	(#1: [sólo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_ges:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1487359.34, modificado:1487359.34])	Pavimentación De Calle En La Localidad De Tilaico, Landa De Matamoros Querétaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2018-00019	N	0	0	679	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1794.4])	(ges: [ove_municipio:10, localidad:8, direccion:- loc-99.13222, lat:21.16161])	20-02-2018	01-12-2018	1487359.34	1487359.34	1487359.32	1487359.32	1487359.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1794.4])	En Ejecución	Validado avances

2018	4	QUE1818001055796	Proyecto de Inversión	1319850.04	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319850.04, modificado:1319850.04]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319850.04, modificado:1319850.04])	Construcción De Techumbre En Camino De Usos Múltiples En La Localidad De Agua Amarga, Municipio De Frijoles, Amoles, Qro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	P.M. FINAN.	2018-00005	N	0	0	420	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:0, meta_modificada:693.0 ])	(geo: [ov_municipio:2, localidad:4, direccion: -loc-99.58895, lat:21.138015])	16-02-2018	01-12-2018	1319850.04	1319850.04	1319850.02	1319850.02	1319850.02	1319850.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:693.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818001113179	Proyecto de Inversión	100000	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0])	Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Montero De Camino La Loma Calle Juan Pablo II, En La Localidad De Guadalupe Septién	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. PEDRO ESCOBEDO	2018-00673	N	0	0	2035	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1195.87])	(geo: [ov_municipio:12, localidad:12, direccion: -loc-100.11388, lat:20.528055])	07-05-2018	01-12-2018	902455.11	902455.11	902455.1	902455.1	902455.1	902455.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1195.87])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818001131959	Proyecto de Inversión	597274.75	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597274.75, modificado:597274.75]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597274.75, modificado:597274.75])	Construcción De Pavimento En Calle Oquedós En La Localidad De Senegal De Las Palomas	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. S.I.R. Y CONV.	2018-00320	N	0	0	2131	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1540.0])	(geo: [ov_municipio:16, localidad:42, direccion:CONSTRUCCO ON DE PAVIMENTO EN CALLE OQUEDOS EN LA LOCALIDAD DE SENEGAL DE LAS PALOMAS, loc-100.00222, lat:20.436388])	17-05-2018	01-12-2018	597274.75	597274.75	597274.74	597274.74	597274.74	597274.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1540.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818001113279	Proyecto de Inversión	1500000	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484988.42]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484988.42])	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Guadalupe Victoria, En La Loma, El Marques, Qro. (Pec: 18 161)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFRQ	2018-00740	N	0	0	149	(meta: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:2.0])	(geo: [ov_municipio:11, localidad:23, direccion: -loc-100.40055, lat:20.89466])	05-06-2018	01-12-2018	1484988.42	1484988.42	1484988.42	1484988.42	1484988.42	1484988.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:O tros, avance:2.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818001207618	Proyecto de Inversión	652937.18	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652937.18, modificado:652937.18]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652937.18, modificado:652937.18])	PARKUE LINEAL, COL. SERGIO VILLASEÑOR, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SOUOP	2018-00812	N	0	0	626495	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0])	(geo: [ov_municipio:14, localidad:213, direccion:Calle 107, El Salitre, Qro., México, loc-100.400755, lat:20.649337])	14-09-2018	31-12-2018	652937.18	652937.18	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1818001378842	Proyecto de Inversión	1740471.2	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740471.2, modificado:1684629.6]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740471.2, modificado:1684629.6])	MEJORAMIENTO DE AVENIDA SAN ROQUE, DE PRIVADA FISCO VIVERA A CALLE J. M. CARRILLO EN LA COLONIA SAN ROQUE, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin identificar	CEQ	2018-00945	N	0	0	930	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1542.32, meta_modificada:1542.32])	(geo: [ov_municipio:14, localidad:2, direccion:San Roque, 76150 Santiago de Queretaro, Qro., México, loc-100.3982221, lat:20.605621])	10-09-2018	31-12-2018	1684629.6	1684629.6	505388.88	505388.88	505388.88	505388.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:878.12])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055420	Proyecto de Inversión	1500000	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498674.44]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498674.44])	Empedrado De Camino Los Anales-El Veral	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEAALCO	2018-00020	N	0	0	1022	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5812.5])	(geo: [ov_municipio:1, localidad:99, direccion: -loc-100.20027, lat:20.1375])	18-01-2018	01-12-2018	1498674.44	1498674.44	1498674.43	1498674.43	1498674.43	1498674.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5812.5])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055428	Proyecto de Inversión	70000	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69794.96]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69794.96])	Empedrado De Camino En La Comunidad De La Alameda Del Rinón Amalco De Bonfil	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEAALCO	2018-00043	N	0	0	687	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2640.0])	(geo: [ov_municipio:1, localidad:31, direccion: -loc-100.22, lat:20.282777])	22-01-2018	01-12-2018	69794.96	69794.96	69794.94	69794.94	69794.94	69794.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2640.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055430	Proyecto de Inversión	60000	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59826.79]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59826.79])	Piedra Ahogada En Montero En Camino Principal En La Comunidad Del Píacho Amalco De Bonfil	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEAALCO	2018-00045	N	0	0	909	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1445.48])	(geo: [ov_municipio:1, localidad:38, direccion: -loc-100.111944, lat:20.189053])	22-01-2018	01-12-2018	59826.79	59826.79	59826.78	59826.78	59826.78	59826.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1445.48])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055432	Proyecto de Inversión	50000	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49994.21]) (f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49994.21])	Empedrado De Camino Al Río Lema En La Comunidad De Garabato	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEAALCO	2018-00047	N	0	0	1625	(meta: [unidad_medidaMetro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1795.2])	(geo: [ov_municipio:1, localidad:62, direccion: -loc-100.186944, lat:20.102222])	22-01-2018	01-12-2018	49994.21	49994.21	49994.2	49994.2	49994.2	49994.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1795.2])	En Ejecución	Validado avances

2018	4	QUE18170401055457	Proyecto de inversión	70000	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 70000.0, modificado 69994.13) (FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 70000.0, modificado 69994.13)	Construcción De Guarderías Y Escuelas Al Hospital En El Municipio De Amateco De Bonfil	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMAEICO	2018-00091	N	0	0	1050	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:362.7 5))	(geol: (ove_municipio:1, localidad:1, direccion: -lon: -100.164644, lat:20.186666))	26-01-2018	01-12-2018	69994.13	69994.11	69994.11	69994.11	69994.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 362.75))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055459	Proyecto de inversión	2370000	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2370000.0, modificado 230946.52)	Acordionamiento De Parque Recreativo Centro De Los Caños Montepío De Amateco De Bonfil	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	P.M. AMAEICO	2018-00348	N	0	0	3320	(meta: (unidad_medida:Pizcas meta:1.0, meta_modificada:2.0))	(geol: (ove_municipio:1, localidad:1, direccion: -lon: -100.164644, lat:20.186666))	15-02-2018	01-12-2018	230946.52	230946.52	230946.51	230946.51	230946.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:P izcas, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055818	Proyecto de inversión	41667216.2	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41667216.2, modificado 39457151.27)	Construcción Del Tramo 1 De 2da Etapa Del Eje Av. De La Luz.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00078	N	0	0	231728	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8350. 0))	(geol: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.588055))	26-02-2018	01-12-2018	39457151.27	39457151.27	39457151.27	39457151.27	39457151.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8016.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180101055823	Proyecto de inversión	39832756.74	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 39832756.74, modificado 31882756.74)	Urbanización De Calles En Las Colonias Benito Juárez, La Floresta, Jardines De Azuazua Y Plan Santa María En El Municipio De Querétaro, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00079	N	0	0	10460	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7897. 0))	(geol: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.588055))	26-02-2018	01-12-2018	39832756.74	39832756.74	3556260.8	3556260.8	3490516.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:630.42))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180201131612	Proyecto de inversión	99528	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 99528.0, modificado 99462.28)	Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Isabel De Castilla En La Localidad De Ignacio Pérez	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2018-00672	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1195. 87))	(geol: (ove_municipio:12, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.518888))	07-05-2018		99462.28	99462.28	99462.27	99462.27	99462.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1195.87))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180201131657	Proyecto de inversión	2499986	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2499986.7, modificado 248177328.7)	Mejoramiento Paveda En La Zona De Álamo Sobre Boulevard Bernardo Quintana, Querétaro, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin Identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2018-00671	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0 ))	(geol: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: -lon: -100.388055, lat:20.588055))	07-05-2018		2481773.28	2481773.28	2481773.28	2481773.28	2481773.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18180201131973	Proyecto de inversión	2881393.57	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2881393.57, modificado 2750383.84)	Mejoramiento De Calle Juárez, Localidad La Palma, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2018-00667	N	0	0	700	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1738. 0))	(geol: (ove_municipio:12, localidad:21, direccion: CALLE JUÁREZ, lon: -100.173611, lat:20.5225))	07-05-2018	01-12-2018	2750383.84	2750383.84	2750383.84	2750383.84	2750383.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:178.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1803012197623	Proyecto de inversión	1388738.25	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1388738.25, modificado 1388738.25)	MEJORAMIENTO URBANO EN LA SIERRA, QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin Identificar	SOUOP	2018-00813	N	0	0	626465	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:3200. 0))	(geol: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Sierra Queretaro 11 La Sierrita, 96137 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.419422, lat:20.555073))	14-09-2018	31-12-2018	1388738.25	1388738.25	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:608.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1801012197637	Proyecto de inversión	42196.17	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 42196.17, modificado 41706.74)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE METRALIA, COLONIA ALONDRA, DELEGACION CENTRO HISTÓRICO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin Identificar	P.M. QRO.	2018-00888	N	0	0	165	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0 ))	(geol: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Querétaro, Qro., México, lon: -100.391003, lat:20.502003))	23-08-2018	31-12-2018	41706.74	41706.74	41706.74	41706.74	41706.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE1803012197638	Proyecto de inversión	4614533.93	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4614533.93, modificado 4614533.93)	SALA DE AUDIENCIA CENTRO DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL DE SAN JUAN DEL RIO	22	Querétaro	16	San Juan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamenta l	Seguridad	Sin Identificar	CEIQ	2018-00778	N	0	0	446	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0 ))	(geol: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon: -100.391004, lat:20.391106))	22-08-2018	31-12-2018	4614533.93	4614533.93	2138576.95	2138576.95	2138576.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.1))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE18170401055455	Proyecto de inversión	50700	(FI) (sólo recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gres12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50700.0, modificado 503144.82)	Rehabilitación De Camino Real 5046 Centro De El Líbano	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMAEICO	2018-00550	N	0	0	894	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3682. 0))	(geol: (ove_municipio:1, localidad:22, direccion: -lon: -100.164644, lat:20.599722))	23-01-2018	01-12-2018	503144.82	503144.82	503144.81	503144.81	503144.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3682.0))	En Ejecución	Validado avances



2018	4	QUE180001055743	Proyecto de inversión	305000	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109652.88), modificado:109652.88]	Pavimentación De Calle Sor Juana Inés De La Cruz A La Bca De Piedra Bola Abogado Con Montero	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. JALAPAN	2018-00205	N	0	0	200	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1336.96]	[goal: (ove_municipio:9, localidad:4, direccion: lno: 99.47995, lat:21.217223)]	06-09-2018	01-12-2018	1049652.88	1049652.88	1049652.87	1049652.87	1049652.87	1049652.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1176.96)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001050766	Proyecto de inversión	174873.48	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174873.48), modificado:174873.48]	Pavimentación De Calle Agua Zarca Salida A Ruta De San Agustín Landa De Matamoros Quetzótero	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2018-00007	N	0	0	1306	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0]	[goal: (ove_municipio:10, localidad:4, direccion: lno: 99.29475, lat:21.218055)]	19-02-2018	01-12-2018	174873.48	174873.48	174873.46	174873.46	174873.46	174873.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3000.0)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001055807	Proyecto de inversión	31128105.78	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 31128105787, modificado:31128105787)]	Urbanización De Calles En Las Colonias Lomas De San Pedro Puelarias Norte, Lomas De San Pedro Puelarias Sur, Reyes De La Hacienda Ampliación Y Jardines De La Alborada En El Municipio De Quetzótero	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SOUP	2018-00073	N	0	0	13744	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3622.0]	[goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion: lno: 100.388055, lat:20.589053)]	02-03-2018	01-12-2018	31128105.78	31128105.78	23280765.12	23280765.12	23280765.12	23280765.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3622.1)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001133146	Proyecto de inversión	150000	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:109891.73)]	Construcción De Dos aulas Didácticas, En La Primaria Centenario De La Constitución De 1932 En Las Mesas, El Marques, Oro. (Pto: 18.143)	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFIQ	2018-03737	N	0	0	228	[unidad_medida:Ovros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal: (ove_municipio:11, localidad:10, direccion: lno: 100.28472, lat:20.604164)]	05-06-2018	01-12-2018	109891.73	109891.73	109891.73	109891.73	109891.73	109891.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:O tros, avance:2.0)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001133467	Proyecto de inversión	60000	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59302.63)]	Urbanización De Calle Los Hornos, Humilpan, Qto.	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUMILPAN	2018-00729	N	0	0	146	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:641.1]	[goal: (ove_municipio:8, localidad:55, direccion: lno: 100.28772, lat:20.395555)]	05-06-2018	01-12-2018	59302.63	59302.63	59302.63	59302.63	59302.63	59302.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:641.1)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001297640	Proyecto de inversión	189902.71	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189902.71, modificado:185324.66)]	MEJORAMIENTO DE CALLE REFORMA AGRARIA EN SANTA FE, MUNICIPIO DE TQUIQUAPIAN, QTO.	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin identificar	CIQ	2018-00821	N	0	0	500	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:3437.1, meta_modificada:3437.1]	[goal: (ove_municipio:17, localidad:146, direccion:Calle Reforma Agraria SN-C MISCLANEA BARRER, Santa Fe, 7070 Tequiquapian, Qto., México, lno: 99.8933845, lat:20.520234)]	09-09-2018	31-12-2018	185324.66	185324.66	185324.66	185324.66	185324.66	185324.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3437.1)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001297644	Proyecto de inversión	693132.55	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693132.55, modificado:693132.55)]	URBANIZACIÓN DE CALLE JALISCO, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUETZÓTERO	22	Quetzótero	14	Quetzótero	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin identificar	SOUP	2018-00781	N	0	0	59997	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0]	[goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca, Quetzótero, Méxic, lno: 100.389008, lat:20.629384)]	24-09-2018	31-12-2018	693132.55	693132.55	4002985.12	4002985.12	3990692.69	3990692.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1043.7)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001297648	Proyecto de inversión	637900.94	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637900.94, modificado:613900.78)]	URBANIZACIÓN DE CALLE MONTE SACRO, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUETZÓTERO	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin identificar	SOUP	2018-00796	N	0	0	6000	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0]	[goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca, Quetzótero, Qto., México, lno: 100.390054, lat:20.629104)]	06-09-2018	31-12-2018	613900.78	613900.78	613900.78	613900.78	613900.78	613900.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:470.0)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001297653	Proyecto de inversión	751390.97	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751390.97, modificado:751390.97)]	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUETZÓTERO	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin identificar	SOUP	2018-00797	N	0	0	6000	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2993.0, meta_modificada:2993.0]	[goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca, Quetzótero, Qto., México, lno: 100.390054, lat:20.629104)]	25-09-2018	31-12-2018	751390.97	751390.97	562639.65	562639.65	543897.02	543897.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:674.18)]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	QUE180001320362	Proyecto de inversión	1712228.6	[FI: (código_recurso:2018, ramo33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712228.6, modificado:1612228.35)]	URBANIZACIÓN DE CALLE FLOR DE JAZMÍN, COLONIA JARDINES DE SAN JOSE B, SANTIAGO DE QUETZÓTERO	22	Quetzótero	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimient o	Urbanización	Sin identificar	SOUP	2018-00798	N	0	0	62645	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0]	[goal: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 4 306, Jardines de San José, 70140 San José B, Qto., México, lno: 100.3775790, lat:20.6491670)]	14-09-2018	31-12-2018	1612228.35	1612228.35	1612228.35	1612228.35	1608008.19	1608008.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1149.0)]	En Ejecución	Validado avances