

2019	4	QUE190301	Proyecto de Inversión	1150963.36	URBANIZACION INTIGUAL AV. INSURGENTES, LOCALIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M.P. ESCOBEDO	2019-0045	N	0	0	300	300	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.6, meta_modificada:382.73])	(geol: [ove_municipio:12, localidad:29, direccion:Av. Insurgentes, SanFandila, Qro., México, lon: 100.21361589, lat:20.50951613])	(fecha: 11-07-2019 16-11-2019)	1150963.02	1150963.02	1150963.02	1150963.02	(estado: [tipo_obra:Obra, numero_contrato :MPE SODUDE RE IR 03/2019, contratista:SEEN ANIDE GUERRERO JUAN MANUEL, convocante:P.M.P. ESCOBEDO, monto:1991252.54, importe_modificado:1991252.54])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.73])	(avance:382.73)	1558444/pr oyecto_NIC ID, 1558444/pr oyecto_FN, 1588444/pr oyecto_PHO CISO, 1588444/pr oyecto_FN, 1564444/pr oyecto_PHO CISO)	En ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2019	4	QUE190201	Proyecto de Inversión	503847.59	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE OCEANÍA, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, AFRICA, CALONIA CONTINENTAL, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUA, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	CEKQ	2019-0030	N	0	0	341	341	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7006.91, meta_modificada:7021.17], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.85])	(geol: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Asia 201, Continental, 76229 Santa Rosa Jauregua, Qro., México, lon: 100.45147415, lat:20.74660776])	(fecha: 08-05-2019 04-11-2019)	4708526.19	4708526.19	4708526.19	4708526.19	(estado: [tipo_obra:Obra, numero_contrato :CEI DE 017/2019, contratista:PECSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO O.S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRASTRUCTURA DE QUERETARO, monto:4921325.46, importe_modificado:4921325.46])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.85])	(avance:7021.17)	1558175/pr oyecto_NIC ID, 1558175/pr oyecto_PHO CISO, 1558175/pr oyecto_FN)	En ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2019	4	QUE190201	Proyecto de Inversión	1000000.0	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, LOCALIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Queretaro	12	Pedro Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	P.M.P. ESCOBEDO	2019-0001	N	0	0	340	340	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.38, meta_modificada:207.38])	(geol: [ove_municipio:12, localidad:29, direccion:SanFandila, Qro., México, lon: 100.2140899, lat:20.5046089])	(fecha: 01-07-2019 31-12-2019)	990474.37	990474.37	990474.37	990474.37	(estado: [tipo_obra:Obra, numero_contrato :FAFEP IR 06 0 2019, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:P.M.P. ESCOBEDO, monto:99045.67, importe_modificado:99045.67])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.38])	(avance:207.38)	1558895/pr oyecto_PHO CISO, 1558895/pr oyecto_NIC ID, 1558895/pr oyecto_FN)	En ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2019	4	QUE190201	Proyecto de Inversión	600000	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRESENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL DEVIADOR, CADREYTA DE MONTES, QRO	22	Queretaro	4	Cadreyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	P.M. CADREYTA	2019-0020	N	0	0	25	25	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.09, meta_modificada:129.14])	(geol: [ove_municipio:4, localidad:142, direccion:Cadreyta de Montes, Qro., México, lon: 99.826832, lat:20.6904937])	(fecha: 29-05-2019 26-08-2019)	514227.21	514227.21	514227.21	514227.21	(estado: [tipo_obra:Obra, numero_contrato :JMCO DOP AD FAFEP 2019 08, contratista:ESTRADA ALEGRIA FRANCISCO JAVIER, convocante:P.M. CADREYTA, monto:599680.53, importe_modificado:599680.53])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.14])	(avance:129.14)	1558940/pr oyecto_NIC ID, 1558940/pr oyecto_PHO CISO, 1558940/pr oyecto_FN, 1558940/pr oyecto_PHO CISO)	En ejecución	Validad o avances	Sin observaciones

2019	4	QUE190201	Proyecto de Inversión	558192	251123	[tpe: [Eido_recurso:2019, ramo_3], modalidad, pro_pms-12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502221.0, modificado:207837.81 ]	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPERADO EMPACADO EN MORTERO EN LAS CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATILAN, CODONA VILLAS DE SANTIAGO, QUÉRETLA, QRO.	22	Quere塔罗	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	CEIQ	2019-00137	N	0	0	991	[meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:650.0 ], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:4077.0 ]]	1	[tpe: [Eve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sanjago de La Monclova 501, Jardines de Santiago, 76448 Cuadrados, Que., México, loc: 381, lat:20.65690002]]	09-05-2019	06-08-2019	2076337.81	2076337.81	2076337.81	2076337.81	[tpe: [Tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI DE 002/2019, contratista:CONS TRUCTORA FRE, S.C. DE RL DE C.V., conponente:COM PONENTE DE TUBERÍA ESTAL DE INFRATECTU RA DE 157400 DI CUERTELADO, monto:2471511.9 ], importe_modif ado:2471511.91]]	[meta1: [unidad_medida:Me tro s lineales, avance:620.0 ], meta2: [unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:4077.0 ]]	[1558192/pr oyecto_NIC IO, 1558192/pr oyecto_PRO CESO, 1558192/pr oyecto_FIN]	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201	Proyecto de Inversión	558336	3000000	[tpe: [Eido_recurso:2019, ramo_3], modalidad, pro_pms-12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:998714.17]]	EMPERADO DE CAMINOS EN LOCALIDAD DE EL BATAN ANAHCALCO DE BONFIL	22	Quere塔罗	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00330	N	0	0	534	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:3612.0, meta_modificada:3612.0 ]]	1	[tpe: [Eve_municipio:1, localidad:6, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, loc: 100, lat:20.1885949]]	27-06-2019	31-12-2019	998714.17	998714.17	998714.17	998714.17	[tpe: [Tipo_obra:Obra, numero_contrato:5MAQ ODF FAFEF 000 2019, contratista:LOA MOVERALES HONACIO, conponente:P.M. AMEALCO, monto:998714.17 ], importe_modif ado:998714.17]]	[meta1: [unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:3612.0 ]]	[1558336/pr oyecto_NIC IO, 1558336/pr oyecto_PRO CESO, 1558336/pr oyecto_NIC IO, 1558336/pr oyecto_FIN]	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201	Proyecto de Inversión	559190	960000	[tpe: [Eido_recurso:2019, ramo_3], modalidad, pro_pms-12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:955091.92]]	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO DE PIEDRA BOLA ARROJADA EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR Y A LA TELESECUNDARIA, EL COYOTE, COLÓN, QRO.	22	Quere塔罗	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	P.M. COLON	2019-00370	N	0	0	800	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1487.65, meta_modificada:2092.78 ]]	1	[tpe: [Eve_municipio:5, localidad:12, direccion:El Coyote, Qro., México, loc: 100, lat:20.967222]]	02-07-2019	31-12-2019	955091.92	955091.92	955091.92	955091.92	[tpe: [Tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANCO SOP FAFEF INV 015 34 2019, contratista:ALIA NORO ORIZAB MARTINEZ, conponente:P.M. COLON, monto:956120.51 ], importe_modif ado:956120.51]]	[meta1: [unidad_medida:Me tro s Cuadrados, avance:2092.78 ]]	[1559190/pr oyecto_NIC IO, 1559190/pr oyecto_PRO CESO, 1559190/pr oyecto_NIC IO, 1559190/pr oyecto_FIN]	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2019	4	QUE190301	Proyecto de Inversión	568372	1679456.28	[tpe: [Eido_recurso:2019, ramo_3], modalidad, pro_pms-12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679456.28, modificado:1671670.63 ]	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE GUARDALFEBE SEPTIÉN, PIEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Quere塔罗	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2019-00539	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:544.24, meta_modificada:542.6 6 ]]	1	[tpe: [Eve_municipio:12, localidad:17, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos 96, La Alcañales, Qro., México, loc: 100, lat:20.15209448]]	24-06-2019	30-10-2019	1679470.63	1679470.63	1679470.63	1679470.63	[tpe: [Tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMP SOPOLFE FAFEF 08 04 0 2019, contratista:RUBI O ARTESAGA UBEL, conponente:P.M. P. ESCOBEDO, monto:2389308.9 ], importe_modif ado:2389308.96]]	[meta1: [unidad_medida:Me tro s lineales, avance:542.66 ]]	[1568272/pr oyecto_NIC IO, 1568272/pr oyecto_PRO CESO, 1568272/pr oyecto_FIN]	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones

2019	4	QUE190901	Proyecto de Inversión	550120.46	URBANIZACION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO DE PIEDRA ROSA ANODADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, COLON, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M. COLON	2019-05373	N	0	0	0	1500	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:276.54, meta_modificada:3179.32]]	[goal: [ove_municipio:5, localidad:49, direccion:Calle Fresno S/N Colonia San Vicente el Alto, México, lon: 100.16381294, lat:20.94851043]]	08-07-2019	15-10-2019	550120.46	550120.46	550120.46	550120.46	550120.46	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANCO SOP FAFEE INV 017 36 2019, contralista:CONY PRODUCCION DE P.L.L. DE C.V., con convenio de SAN COLON, monto:549536.84, importe_modific ado:1460176.84]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3179.32]]	[goal: [ove_municipio:5, localidad:49, direccion:Calle Fresno S/N Colonia San Vicente el Alto, México, lon: 100.16381294, lat:20.94851043]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3179.32]]	[goal: [ove_municipio:5, localidad:49, direccion:Calle Fresno S/N Colonia San Vicente el Alto, México, lon: 100.16381294, lat:20.94851043]]	En Ejecución	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	QUE190901	Proyecto de Inversión	369648.13	ASECUCACION DE ESPACIO PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE, COLON, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	P.M. COLON	2019-00687	N	0	0	70	[meta: [unidad_medida:obrero s Cubicos, meta:211.76, meta_modificada:382.34]]	[goal: [ove_municipio:5, localidad:12, direccion:El Coyote, Qro., México, lon: 100.1390555, lat:20.8647222]]	09-08-2019	31-10-2019	369638.54	369638.54	369638.54	369638.54	369638.54	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANCO SOP GEQ AD 003 52 2019, contralista:ASER TO OLIVERA SAN JUAN, convocante:P.M. COLON, monto:306668.13, importe_modific ado:369648.13]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:362.34]]	[goal: [ove_municipio:5, localidad:12, direccion:El Coyote, Qro., México, lon: 100.1390555, lat:20.8647222]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:362.34]]	[goal: [ove_municipio:5, localidad:12, direccion:El Coyote, Qro., México, lon: 100.1390555, lat:20.8647222]]	En Ejecución	Sin avances	Sin observaciones	
2019	4	QUE190901	Proyecto de Inversión	279974.5	URBANIZACIÓN DE ACCESO AL NUEVO RASTRO MUNICIPAL 2A ETAPA, IALPAN DE SIERRA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M. IALPAN	2019-00567	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:1960.95, meta_modificada:1920.0]]	[goal: [ove_municipio:9, localidad:10, direccion:Ialpan de Sierra, Qro., México, lon: 99.4714582, lat:21.2100123]]	05-08-2019	12-11-2019	279974.5	279974.5	279974.5	279974.5	279974.5	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUS SOP GEQ ISN EMPRESA SE HRS 03001, contralista:CEVE RASAN JUAN ALBERTO, convocante:RUMN ICPD DE IALPAN DE SIERRA, QUERETARO, monto:399992.14, importe_modific ado:399992.14]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1920.0]]	[goal: [ove_municipio:9, localidad:10, direccion:Ialpan de Sierra, Qro., México, lon: 99.4714582, lat:21.2100123]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1920.0]]	[goal: [ove_municipio:9, localidad:10, direccion:Ialpan de Sierra, Qro., México, lon: 99.4714582, lat:21.2100123]]	En Ejecución	Sin avances	Sin observaciones	
2019	4	QUE190901	Proyecto de Inversión	3464292.28	MEJORAMIENTO DE CALLE PASEO DE LAS ROSAS, PAVIMENTO EMPACADO EN EMPACADO EN MORTERO, EN LA COLONIA JARDINES DE AZULENAS 2A SECCIÓN Y AMPLIACION PATRIA NUEVA, QUERETARO, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	CEIQ	2019-05440	N	0	0	596	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4237.0, meta: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:700.0, meta_modificada:648.0]]]	[goal: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Jesús García, Jardines de Azulenas, Tricote el Hilo, Qro., México, lon: 100.4773838, lat:20.6319782]]	09-05-2019	05-10-2019	3353227.72	3353227.72	3353227.72	3353227.72	3353227.72	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI DE 02/2019, contralista:PRESA VELAQUIZ ROSALVO, con convenio:COM INSA ESTATAL DE INFRAESTRUCTU RA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3353228.84, importe_modific ado:3353228.84]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4237.0]]	[goal: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Jesús García, Jardines de Azulenas, Tricote el Hilo, Qro., México, lon: 100.4773838, lat:20.6319782]]	[meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:448.0]]	[goal: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Jesús García, Jardines de Azulenas, Tricote el Hilo, Qro., México, lon: 100.4773838, lat:20.6319782]]	En Ejecución	Sin avances	Sin observaciones	

				[PI: sólo_recursos:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_porc:32, tipo_recursos:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639718.29, modificado:637316.22 )	MEJORAMIENTO DE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DENTRO DE LAS COLONIAS CHATARRAS, CASA BLANCA Y LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar		CIHQ	2019-02380	N	0	0	0	800	[meta: [unidad_medida:Metro + Cuadrado], meta:5828.0, meta_modificada:3803. 0], meta:2 [unidad_medida:Metro + línea], meta:879.5, meta_modificada:3084. 0], meta:3 [unidad_medida:Metro + Colón], meta:546.0, meta_modificada:527.3 ]	[equiv: [ov: municipio:14, localidad:1, direccion:Belisario Dominguez 2, Casa Blanca, 76030 Santiago de Queretaro, Qro., México, lat:- 20.3984405, lat:20.5800114) ]		[otro: [tipo_abra:CObra, numero_contato: .CEI DE 03/2018, contratista:CONS TRUCCON INDUSTRIAL Y ASISTENCIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocatoria:COM SIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTU RA DE QUERÉTARO, monto:6200540.1 6, importe_modific ado:6200540.16] ]	[meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:1558029/pr avance:3003.0], meta:2 [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:155829/pr avance:3084.0], meta:3 [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:155823/pr avance:527.3] ]	En Ejecución	o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
				[PI: sólo_recursos:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_porc:32, tipo_recursos:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791426.58, modificado:761001.07 )	MEJORAMIENTO DE CALLE FREY JUAN DE SAN MIGUEL, DENTRO DE LAS COLONIAS CHATARRAS Y CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar		CIHQ	2019-02381	N	0	0	0	800	[meta: [unidad_medida:Metro + Cuadrado], meta:3960.0, meta_modificada:2942. 18], meta:2 [unidad_medida:Metro + Colón], meta:576.0, meta_modificada:590.2 0], meta:3 [unidad_medida:Metro + línea], meta:522.3, meta_modificada:527.3 ]	[equiv: [ov: municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Frey Juan de San Miguel 38, Cimatario, 76090 Santiago de Queretaro, Qro., México, lat:- 20.3992018, lat:20.58140251] ]		[otro: [tipo_abra:CObra, numero_contato: .CEI DE 09/2018, contratista:CONS TRUCCON INDUSTRIAL Y ASISTENCIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocatoria:COM SIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTU RA DE QUERÉTARO, monto:761001.07, importe_modific ado:761001.07] ]	[meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:1558029/pr avance:2942.18], meta:2 [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:155829/pr avance:590.20], meta:3 [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:155823/pr avance:527.3] ]	En Ejecución	o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
				[PI: sólo_recursos:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_porc:32, tipo_recursos:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022450.88, modificado:197588.97 )	MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA MORELOS, ... DELEGACIÓN FÉLIX OSORIO SOTOMAYOR, QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte Sin Identificar		CIHQ	2019-05059	N	0	0	0	172000	[meta: [unidad_medida:Metro + Cuadrado], meta:6502.0, meta_modificada:651.0 1], meta:2 [unidad_medida:Metro + línea], meta:500.5, meta_modificada:513.0 ]	[equiv: [ov: municipio:14, localidad:1, direccion:Carisuro 134 Morelos, 76090 Santiago de Queretaro, Qro., México, lat:- 20.6730318, lat:20.64672006] ]		[otro: [tipo_abra:CObra, numero_contato: .CEI DE 06/2018, contratista:OLVE ALBERTO, convocatoria:COM SIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTU RA, monto:4022450.8 8, importe_modific ado:4022450.88] ]	[meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:1570727/pr avance:615.50], meta:2 [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:1570727/pr avance:513.0] ]	En Ejecución	o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
				[PI: sólo_recursos:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_porc:32, tipo_recursos:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984000.0, modificado:974718.11] )	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA QUE ENTORNA INFANTIA EZEQUEL MONTES, QRO.	22	Queretaro	7	Ezequel Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social Sin Identificar	P.M. E. MONTES		2019-03043	N	0	0	0	14053	[meta: [unidad_medida:Metro + Cuadrado], meta:67918.0, meta_modificada:679.8 9] ]	[equiv: [ov: municipio:7, localidad:1, direccion:Ezequiel Montes, Qro., México, lat:- 20.8942279, lat:20.6713389] ]		[otro: [tipo_abra:CObra, numero_contato: JEMAQ DOP FAFEP 91 201816, contratista:OLVE RA VEGA GUERRETO SERVANDO, convocatoria:P.A. E. MONTES, monto:984000.53 6, importe_modific ado:981660.53] ]	[meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:1558552/pr avance:679.89], meta:2 [unidad_medida:Me tro Cuadrado], meta:1558552/pr avance:679.89] ]	En Ejecución	o avances	Sin observaci ones	Sin observaciones

2019	4	QUE190201568281	Proyecto de inversión	13252537.7	[título: [código_recurso:2019, remo:33, modalidad:1, prog_pre:12, sps_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:13252537.7, modificado:13252537.69] ]	URBANIZACIÓN DE CALLE 1 DE MAYO, BO. SAN GASPAR, CARRICERA MUNICIPAL, CADREYTA DE MONTE, QRO.	22	Quintaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M. CADREYTA	2019-0006	N	0	0	0	45	[meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:158173, meta_modificada:946154]]	[gest: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadreyta de Monte, Qro., México, lon-99.828632, lat:20.6904937]]	05-08-2019	04-11-2019	13252537.69	13252537.69	13252537.69	13252537.69	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDP09H366E201905, contratista:CONS TRUCTORA CARICERA SALINAS S DE RL, convocante:CADE RETA, monto:17893938.56, importe_modificado:17893939.56]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.94]]	[meta:1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadreyta de Monte, Qro., México, lon-99.828632, lat:20.6904937]]	05-08-2019	04-11-2019	13252537.69	13252537.69	13252537.69	13252537.69	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDP09H366E201905, contratista:CONS TRUCTORA CARICERA SALINAS S DE RL, convocante:CADE RETA, monto:17893938.56, importe_modificado:17893939.56]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.94]]	[meta:1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadreyta de Monte, Qro., México, lon-99.828632, lat:20.6904937]]	05-08-2019	04-11-2019	13252537.69	13252537.69	13252537.69	13252537.69	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190301558911	Proyecto de inversión	551821.59	[título: [código_recurso:2019, remo:33, modalidad:1, sps_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:551821.59, modificado:438672.79]]	REHABILITACIÓN DE CALLES PUEBLA Y SAN LUIS CARRICERA MUNICIPAL, COLÓN, QUERTARO	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M. COLÓN	2019-0038	N	0	0	850	[meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:386236, meta_modificada:194633]]	[gest: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colón, Qro., México, lon-100.0069973, lat:20.7612807]]	25-06-2019	22-10-2019	438672.79	438672.79	438672.79	438672.79	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDP09H366E201905, contratista:PRODEC OSA SA DE CV, convocante:P.M. COLÓN, monto:1485290.42, importe_modificado:1485290.42]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1946.33]]	[meta:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colón, Qro., México, lon-100.0069973, lat:20.7612807]]	25-06-2019	22-10-2019	438672.79	438672.79	438672.79	438672.79	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDP09H366E201905, contratista:PRODEC OSA SA DE CV, convocante:P.M. COLÓN, monto:1485290.42, importe_modificado:1485290.42]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1946.33]]	[meta:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colón, Qro., México, lon-100.0069973, lat:20.7612807]]	25-06-2019	22-10-2019	438672.79	438672.79	438672.79	438672.79	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201568400	Proyecto de inversión	4939204.15	[título: [código_recurso:2019, remo:33, modalidad:1, sps_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4939204.15, modificado:3913264.67] ]	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉ, QRO.	22	Quintaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M. EL MARQ.	2019-0027	N	0	0	927	[meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:315738, meta_modificada:390205]]	[gest: [cve_municipio:11, localidad:25, direccion:El Marqués, Qro., México, lon-100.326881, lat:20.6116060]]	24-06-2019	01-11-2019	3913264.67	3913264.67	3913264.67	3913264.67	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM84DOPFAFEF201900300003, contratista:PAV MENTOS Y URBANIZACIÓN S DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:SI MARQUEL, monto:5486277.35, importe_modificado:6484071.93]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.05]]	[meta:1: [cve_municipio:11, localidad:25, direccion:El Marqués, Qro., México, lon-100.326881, lat:20.6116060]]	24-06-2019	01-11-2019	3913264.67	3913264.67	3913264.67	3913264.67	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM84DOPFAFEF201900300003, contratista:PAV MENTOS Y URBANIZACIÓN S DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:SI MARQUEL, monto:5486277.35, importe_modificado:6484071.93]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.05]]	[meta:1: [cve_municipio:11, localidad:25, direccion:El Marqués, Qro., México, lon-100.326881, lat:20.6116060]]	24-06-2019	01-11-2019	3913264.67	3913264.67	3913264.67	3913264.67	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201559265	Proyecto de inversión	6983815.85	[título: [código_recurso:2019, remo:33, modalidad:1, prog_pre:12, sps_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:6983815.85, modificado:5248803.31] ]	MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VESTIGIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESIA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Quertaro	14	Quertaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	CEIQ	2019-0095	N	0	0	2020	[meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:2348374, meta_modificada:350274], meta:2: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:1739.05, meta_modificada:7598.83]]	[gest: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Revolución 348, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Quertaro, Qro., México, lon-100.48939021, lat:20.6111465]]	10-06-2019	07-10-2019	6249880.31	6249880.31	6249880.31	6249880.31	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCE DE OROZCOE, contratista:CCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COM ISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:6649718.39, importe_modificado:6649718.39]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3507.74], meta:2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2598.83]]	[meta:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Revolución 348, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Quertaro, Qro., México, lon-100.48939021, lat:20.6111465]]	10-06-2019	07-10-2019	6249880.31	6249880.31	6249880.31	6249880.31	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCE DE OROZCOE, contratista:CCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COM ISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:6649718.39, importe_modificado:6649718.39]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3507.74], meta:2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2598.83]]	[meta:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Revolución 348, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Quertaro, Qro., México, lon-100.48939021, lat:20.6111465]]	10-06-2019	07-10-2019	6249880.31	6249880.31	6249880.31	6249880.31	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2019	4	QUE18001	Proyecto de Inversión	69000.00	<p>[FI: [sido_recurso:2019, ramo:33, modificadé, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES, APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:69000.00, modificado:68832.16]]</p>	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANEXO EN MORTERO DE CALLE DE ACCESO AL CORNO NO. 6, TOLUMAN QUERETARO.	22	Queretaro	18	Tolman	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	P.M. TOLUMAN	2019-00317	N	0	0	0	200	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.33, meta_modificada:334.1]]</p>	1	<p>[geot: [ove_municipio:18, localidad:1, direccion:Tolman, Qro., México, lon: -99.528347, lat:20.5057463]]</p>	15-05-2019	31-12-2019	68832.16	68832.16	68832.16	68832.16	68832.16	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.1]]</p>	<p>[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.1]]</p>	1558659/pr oyeo_MIC IO, 1558659/pr oyeo_PMO CESO, 1558659/pr oyeo_PFN	En Ejecución	Validad o avanza	Sin observaci ones	Sin observaciones
2019	4	QUE19001	Proyecto de Inversión	2476207.55	<p>[FI: [sido_recurso:2019, ramo:33, modificadé, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES, APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2476207.55, modificado:2476207.55]]</p>	PAVIMENTACION DE CALLE RIVERA DEL RIO EN ZONA DEL CAMINO JALPAN DE SERRA, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización Sin Identificar	P.M. JALPAN	2019-00279	N	0	0	500	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.2, meta_modificada:259.34]]</p>	1	<p>[geot: [ove_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalpan de Serra, Qro., México, lon: -99.4714382, lat:21.2193912]]</p>	17-06-2019	12-10-2019	2476207.53	2476207.53	2476207.53	2476207.53	2476207.53	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.36]]</p>	<p>[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.36]]</p>	1558564/pr oyeo_MIC IO, 1558564/pr oyeo_PMO CESO, 1558564/pr oyeo_PFN	En Ejecución	Validad o avanza	Sin observaci ones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001	Proyecto de Inversión	3049319.02	<p>[FI: [sido_recurso:2019, ramo:33, modificadé, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES, APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3049319.02, modificado:372968.51]]</p>	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CARRETERA ESTATAL 400, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEQ	2019-00007	N	0	0	5000	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:578.0]]</p>	2	<p>[geot: [ove_municipio:8, localidad:1, direccion:QRO 400, El Pueblo, Qro., México, lon: -100.3492834, lat:21.5435665], [geot2: [ove_municipio:8, localidad:1, direccion:QRO 400, Queretaro, México, lon: -100.3201788, lat:20.54711328]]</p>	18-02-2019	17-07-2020	572968.51	572968.51	572968.51	572968.51	572968.51	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0]]</p>	<p>[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0]]</p>	1571290/pr oyeo_MIC IO, 1571290/pr oyeo_PMO CESO, 1571290/pr oyeo_PFN, 1571290/pr oyeo_PMO CESO, 1571290/pr oyeo_PMO CESO	En Ejecución	Validad o avanza	Sin observaci ones	Sin observaciones
2019	4	QUE19001	Proyecto de Inversión	8559788.42	<p>[FI: [sido_recurso:2019, ramo:33, modificadé, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES, APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:8559788.42, modificado:8007056.47]]</p>	EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES INGENIO CONCEPCION, INGENIO LAZARO CADENAS, INGENIO ISIDORE INGENIO SAN CRISTOBAL EN LA COLONIA BUEN JARAMILLO, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	CEQ	2019-00138	N	0	0	600	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:726.0]], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1264.16]]</p>	1	<p>[geot: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:ingenio Isicar 308, San Pedro Mariri, Santa María Magdalena, Qro., México, lon: -100.4694342, lat:20.61944473]]</p>	09-05-2019	05-10-2019	8007056.88	8007056.88	8007056.88	8007056.88	8007056.88	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.16]], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.0]]</p>	<p>[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.0]]</p>	1558198/pr oyeo_MIC IO, 1558198/pr oyeo_PMO CESO, 1558198/pr oyeo_PFN, 1558198/pr oyeo_PMO CESO, 1558198/pr oyeo_PMO CESO	En Ejecución	Validad o avanza	Sin observaci ones	Sin observaciones	

2019	4	QKE190301	Proyecto de Inversión	8931793.14	MEJORAMIENTO DE AV. PLAN DE SAN LUIS, DE N. SAN RAFAEL A.V. POPocatepetl, COCONA LOMAS DEL PEDREGAL 2DA SECCION, 22 DE ABRIL, 1 DE FEBRERO Y EDUARDO OARCA, CELESTACION FELIX OTOMAYOR, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	CEIQ	2019-00417	N	0	0	30000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:1303.8.00]	[tipo]: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera del Peñon, México, loc:101.452615, lat:20.7380905]	01-07-2019	27-12-2019	8650699.51	8650699.51	8650699.51	8650699.51	8650699.51	[tipo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI DE 042/2019, contratista:CONS TRUCTORA MENDEZ S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:8931793.14, importe_modificado:8931793.14]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.8.00]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QKE190101	Proyecto de Inversión	5122791.1	PARADEROS PARA EL TRAFICO PUBLICO EN LA CALLE MENCHACA, TRAMO 2: AV. SOMBRERETE - PORTAL DE SANANILGO, QUERETARO, QRO. E70	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SOUOP	2019-00061	N	0	0	593000	[meta]: [unidad_medida:Piezas meta:30.0, meta_modificada:26.0]	[tipo]: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera Santiago Tealisco 152, Jardines de Santiago, 70508 Santiago de Queretaro, Qro., México, loc:100.3873123, lat:20.6526293], [meta]: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera Sombrerete 1130, El Castaño s/n, 07701 El Salitre, Qro., México, loc:100.41881164, lat:20.6428235], [tipo]: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Acceso 2 20, Benito Juárez, 70700 Huastla	13-03-2019	31-12-2019	4388480.72	4388480.72	4388480.72	4388480.72	[tipo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOUOP-SPC-EST-02-IP-OP-04-2019, contratista:CONS TRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V., convenio:SECTORA DE OBRAS PUBLICAS URBANAS Y OBRAS PUBLICAS, monto:5.1834426.587, importe_modificado:5.1834426587]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:26.0]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Observación: SE DEVIÓ A LA SOLUCION DE LA SOUOP PARA MACROZONA AVANCE EN META, trimestre:4.0, usuario:matfom garramun, fecha:2020-01-09]
2019	4	QKE190201	Proyecto de Inversión	3075151.93	RECONFORMACION DE TALUDES Y PLANTILLA DEL RIO QUERETARO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE EMILIANO BRAVO EN HERCULES, QUERETARO, QRO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEIQ	2019-00228	N	0	0	9561	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.91, meta_modificada:570.0]	[tipo]: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. del 80 No. 25, Herules, 70069 Santiago de Queretaro, Qro., México, loc:100.3622037, lat:20.6037982]	06-05-2019	03-08-2019	2727028.73	2727028.73	2727028.73	2727028.73	[tipo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI DE 015/2019, contratista:ALBER TO OLIVERA SANJUAN, convenio:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:3075151.93, importe_modificado:3488783.151]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QKE190201	Proyecto de Inversión	1000000	URBANIZACION DE CALLES SAN PEDRO, HUMILIPAN, QUERETARO	22	Queretaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin Identificar	F.M. HUMILIPAN	2019-00382	N	0	0	250	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1091.70]	[tipo]: [ove_municipio:8, localidad:33, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, loc:100.2796876, lat:20.3736714]	01-07-2019	31-12-2019	990264.39	990264.39	990264.39	990264.39	[tipo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:9054.GI.01.18, convenio:OCGA MARQUEZ DIAZ, convocacion:F.M. HUMILIPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:990264.39]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.70]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

2019	4	QUE19021	Proyecto de Inversión	1227134	55874	<p>[ft1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: pres_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIN NOMBRE PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227134.0, modificado:119847.4)]</p>	CONSTRUCCION DE EMPERADO ANDADO CON MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BIENEFICIA A LA COMUNITAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, GRD.	22	Queretaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M.TOLIMAN	2019-00321	N	0	0	200	<p>[meta1: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:1208.4, meta_modificada:1420.51]]</p>	<p>[geo1: [ov_municipio:18, localidad:129, direccion:Invernal Road, El Cerreto Paraiso, Qro., México, lon- 98.97138021, lat:20.93713912]]</p>	<p>[info1: [tipo_abra:Otra, numero_contrato: MTD DEADOP FAFF 2019 06, contratacion: CONTRATACIONES TECNIEMTO 201910, [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] comprobante P.M. TOLIMAN, monto:119800.7 importe_modific ado:119800.7]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] comprobante P.M. TOLIMAN, monto:119800.7 importe_modific ado:119800.7]]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	QUE19021	Proyecto de Inversión	1300000	53874	<p>[ft1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: pres_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIN NOMBRE PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1295725.40)]</p>	CONSTRUCCION DE EMPERADO ANDADO EN MORTERO EN CAMBIO REAL 200A ETAPA, LA PENUELA, COLON, QR	22	Queretaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M.COLÓN	2019-00307	N	0	0	2392	<p>[meta1: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:283.2, meta_modificada:196.00]]</p>	<p>[geo1: [ov_municipio:5, localidad:31, direccion:San José la Peñuela, Cdm. México, lon- 100.1468383, lat:20.0444444]]</p>	<p>[info1: [tipo_abra:Otra, numero_contrato: JMCQ1 SOP FAFF INV 008 26 2019, contratacion: CONTRATACIONES COSAS SA DE CV, comprobante P.M. COLON, monto:1295725.4 importe_modific ado:1295725.40]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] comprobante P.M. COLON, monto:1295725.4 importe_modific ado:1295725.40]]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	QUE19021	Proyecto de Inversión	609594	53872	<p>[ft1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: pres_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIN NOMBRE PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609384.0, modificado:609665.40)]</p>	CONSTRUCCION DE EMPERADO ANDADO EN MORTERO A UN COSTADO DE CARRETERA ESTAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCA, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERTARO.	22	Queretaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M.TOLIMAN	2019-00319	N	0	0	100	<p>[meta1: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:741.32, meta_modificada:613.23]]</p>	<p>[geo1: [ov_municipio:18, localidad:19, direccion:QMS 103, San Pablo Toliman, Qro., México, lon- 100.02836794, lat:20.8701941]]</p>	<p>[info1: [tipo_abra:Otra, numero_contrato: MTD DEADOP FAFF 2019 12, contratacion: CONTRATACIONES SIF RAJABE EDUARDO, comprobante P.M. TOLIMAN, monto:609380.96 importe_modific ado:609320.96]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] comprobante P.M. COLON, monto:609320.96 importe_modific ado:609320.96]]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	QUE19021	Proyecto de Inversión	1150000	53937	<p>[ft1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: pres_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIN NOMBRE PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:994816.4]]</p>	CONSTRUCCION DE ASCOTENES EN CANCHA DE LISOS MÚLTIPLES Y REABILITACION DE EXPLANADA EN BABINO DEL TEPETATE, COLON, QR	22	Queretaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M.COLON	2019-00274	N	0	0	228	<p>[meta1: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:315.12, meta_modificada:315.23]]</p>	<p>[geo1: [ov_municipio:5, localidad:1, direccion:QMS 103, Tapetate, Colón, Qro., México, lon- 100.051997, lat:20.799998]]</p>	<p>[info1: [tipo_abra:Otra, numero_contrato: JMCQ1 SOP FAFF INV 009 21 2019, contratacion: CONTRATACIONES QUE MONTES VISA, comprobante P.M. COLON, monto:1144921.8 importe_modific ado:1144921.8]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] comprobante P.M. COLON, monto:1144921.8 importe_modific ado:1144921.8]]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	QUE19031	Proyecto de Inversión	4109483.32	4109483.32	<p>[ft1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad: pres_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIN NOMBRE PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109483.32, modificado:4109483.22)]</p>	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LA CABENERA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN, QUERTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Sin identificar	CEXQ	2019-00436	N	0	0	8950	<p>[meta1: [unidad_medida:Metro 1 metro, meta:376.0, meta_modificada:663.71] [meta2: [unidad_medida:Metro 1 Cuadrado, meta:305.0, meta_modificada:2036.47]]</p>	<p>[geo1: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Francisco Zarco 12 Puente de las Pías, San Joaquín, Qro., México, lon- 99.56020974, lat:20.9120954]]</p>	<p>[info1: [tipo_abra:Otra, numero_contrato: CI 04 04/2019, contratacion: CONSTRUCCION S CNVSL S.A. DE C.V., comprobante COM SION ESTVIM, DE INFRAESTRUCTURA A, monto:4109483.3 importe_modific ado:4109483.32]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] [unidad_medida:Me 10.0,] comprobante COM SION ESTVIM, DE INFRAESTRUCTURA A, monto:4109483.3 importe_modific ado:4109483.32]]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



Year	Project ID	Project Name	Amount	Subtype	Entity	Program	Activity	Identifier	Code	Start	End	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Status	Comments	
2019	4	QUE19009 Proyecto de inversión	156842.63	156842.63	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2019-00726	N	0	0	172000						
<p>[título]: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE OBISPO NUNDELA, DE CALLE ITZACMARIATLA CERRO DE LAS CRUZ, DENTRO DE LAS COLONIAS LIBERTADORES DE AMÉRICA, INDIGNO SALAZAR, INDEPENDENCIA Y LUIS DONALDO COLONIA, QUETZARÓ, QRO.</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metro L Cuadrados, meta:20598.0], [meta_modificada:2008.876], [meta]: [unidad_medida:Pasos meta:23.0], [meta_modificada:28.0]</p> <p>[objetivo]: [ove_municipio:14, localidat:1, direccion: Miguel Hidalgo 201, Colonia, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.4529331, lat:20.6090058]</p> <p>[tipo_obra]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CI DE 072/2019, contratista:CAM C.V., contrato:COMISION ESTADAL avanca:2098.76], [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:2098.76], [meta]: [unidad_medida:Pasos, avanca:28.0]</p> <p>[importe_modificado]: 156.842.63</p>																				
2019	4	QUE19030 Proyecto de inversión	69989.99	69989.99	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. AMALCO	2019-0082	N	0	0	350						
<p>[título]: EMPEDRAMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metro L Cuadrados, meta:3495.2], [meta_modificada:3495.2]</p> <p>[objetivo]: [ove_municipio:1, localidat:42, direccion:Uruapan Road, Qro., México, lon: -100.4529331, lat:20.6079060]</p> <p>[tipo_obra]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MAZ COP ON 010 2019, contratista:MAR QUAZ OLGA MARIA, contrato:PR.M. AMALCO, monto:59989.83], [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:3495.2]</p> <p>[importe_modificado]: 69.989.99</p>																				
2019	4	QUE19040 Proyecto de inversión	66750.27	66750.27	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2019-0091	N	0	0	31						
<p>[título]: REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE BANDEA, EN EL PRESICOLAR QUETZARÓ, EN EL MANCERITO, PUNAL DE ANOLES, QRO. (PRO-19-048)</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metro L Cuadrados, meta:798.12], [meta_modificada:798.12]</p> <p>[objetivo]: [ove_municipio:2, localidat:71, direccion:Punal de Anoles, Qro., México, lon: -99.262665, lat:21.1354507]</p> <p>[tipo_obra]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: :RIFEQ COPLP 061 016, contratista:ESPINOZA OLIVERA JUAN DANIEL, contrato:INTE TUTO DE INFRAS TRUCTURA BA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUETZARÓ, monto:118209.04], [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:798.12]</p> <p>[importe_modificado]: 66.750.27</p>																				
2019	4	QUE19040 Proyecto de inversión	136648.4	136648.4	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2019-0064	N	0	0	257						
<p>[título]: REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MANGARITA MAZA, EN VE DE CALO, QUETZARÓ, QRO. (PRO-19-051)</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metro L Cuadrados, meta:301.25], [meta_modificada:301.25]</p> <p>[objetivo]: [ove_municipio:14, localidat:71, direccion:Pte de Gallo, Qro., México, lon: -100.494046, lat:20.7642841]</p> <p>[tipo_obra]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: :RIFEQ COPLP 061 116, contratista:ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A DE C.V., contrato:INTE TUTO DE INFRAS TRUCTURA BA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUETZARÓ, monto:140516.02], [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:301.25]</p> <p>[importe_modificado]: 136.648.4</p>																				

2019	4	QUE190401	Proyecto de inversión	869265.84	<p>(f): REHABILITACION DE TECHO DE SALONES, CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN PREESCOLAR ADOFO RUIZ SUAREZ CORTINES, EN PRESA CONVENIOS), DE BAYAS, EL MANDUÉS, QRO. Modificado:827085.48) (FID: 19-166)</p>	22	Quetzaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2019-00816	N	0	0	0	67	<p>(meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:83.2, meta_modificada:83.2)</p>	<p>(econ): (lve_municipio:11, localidad:53, direccion:Presa de Bayas, Qro., México, telefono:2221496, lat:20.8091977)</p>	02-10-2019	19-01-2020	827085.48	827085.48	827085.48	827085.48	827085.48	<p>(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :ISEFEG CORAD 053152, comarca:Atlix, REZ CANALES, MARIJO ALBERTO, comarca:Atlix) (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:83.2) (objetivo_FIN) (1600537/gr objeto_INICIO, 1600537/gr objeto_CESO, 1600537/gr objeto_FIN)</p>	Validado	Sin observaciones
2019	4	QUE190401	Proyecto de inversión	692512.09	<p>(f): MEJORAMIENTO DE CALLE PASO DE LA RIVERA (PAVIMENTACION EMPEDRADO) 2DA ETAPA, EN BARRIO SAN JUAN TEGUISGUMAN, QRO. (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:235.34, meta_modificada:235.34)</p>	12	Quetzaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. TEGUIS.	2019-00913	N	0	0	100	<p>(meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:235.34, meta_modificada:235.34)</p>	<p>(econ): (lve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Juan, 7070 Tequisquapan, Qro., México, telefono:99480092, lat:20.5139133)</p>	04-11-2019	14-12-2019	659795.35	659795.35	659795.35	659795.35	659795.35	<p>(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :MTC,SOP,SOP,5 N EMPRESA_ADJ_201 9,65, corre:RIETA,COMP ORATIVO CONSTRUCTOR TEGUISQUAPAN S.A. DE C.V., convocante:AJUN TEGUISQUAPAN QUERETARO, monto:692512.09) (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:235.34) (objetivo_FIN) (1600772/gr objeto_INICIO, 1600772/gr objeto_CESO, 1600772/gr objeto_FIN)</p>	Validado	Sin observaciones	
2019	4	QUE190401	Proyecto de inversión	889393.27	<p>(f): CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ADULTOS MAYORES EN ESQUINAS DE CALLES, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DEL JARDÓN PÚBLICO SOBRE LA CALLE CIRCUINVALACIÓN, COLUMNA JARDINES DE QUERETARO, QRO. (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0)</p>	22	Quetzaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CEQ	2019-00512	N	0	0	2000	<p>(meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0)</p>	<p>(econ): (lve_municipio:14, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Queretaro, Qro., México, telefono:4046424, lat:20.5987555)</p>	20-05-2019	14-09-2019	889393.27	889393.27	889393.27	889393.27	889393.27	<p>(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CEI DE 027/2019, comarca:LA GUIA CONSTRUCCION S Y COMERCIALIZAC ON, S.A. DE C.V., convocante:COM ISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:2691270.04) (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1457.0) (objetivo_FIN) (1577631/gr objeto_INICIO, 1577631/gr objeto_CESO, 1577631/gr objeto_FIN)</p>	Validado	Sin observaciones	
2019	4	QUE190401	Proyecto de inversión	2309173.4	<p>(f): CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MONTENO, EN CALLE RUMBO AL PODO Y EXPANSIÓN RUMBO A FONDE EN LA LOCALIDAD DE AUCHITLAL, COLON, QRO. (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0)</p>	22	Quetzaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. COLON	2019-00640	N	0	0	4000	<p>(meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrado, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0)</p>	<p>(econ): (lve_municipio:5, localidad:2, direccion:Quiblan , Qro., México, telefono:022084, lat:20.7670671)</p>	19-08-2019	15-11-2019	2309173.39	2309173.39	2309173.39	2309173.39	2309173.39	<p>(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :MCL,SOP,GIQL INV,007,40,2019, comarca:OROA 2 MORALES CONG LUIS, convocante:AJUN KIPHO DE COLON QUERETARO, monto:3298819.13) (meta): (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:2902.0) (objetivo_FIN) (1600522/gr objeto_INICIO, 1600522/gr objeto_CESO, 1600522/gr objeto_FIN)</p>	Validado	Sin observaciones	

2019	4	QUE190401 600767	Proyecto de Inversión	3112594.02	1112594.02	[PTE: (sede_recurso:2019, ramo:3), modalidad: prog_gpres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112594.02, modificado:3112594.02 )	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO, CANCHAS, ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 2 DE MAYO, EN LA COL. SAN FRANCISCO, QUÉRETLA, QRO. (PFO: 19-174)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2019-00395	N	0	0	0	512	[meta: (unidad_medida:litros x Cuadrados, meta:22.25, meta_modificada:22.1 5)]	1	[gpo: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:San Francisco, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México, lat:- 19.381373, lon:100.5889761)]	17-10-2019	31-01-2020	3112594.02	3112594.02	3112594.02	3112594.02	3112594.02	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:122.10)]	[1600767]pr yecto_PFO CSO, [1600767]pr yecto_FN, [1600767]pr yecto_INC O]	Terminado	/	Sin observaci ones
2019	4	QUE190401 600769	Proyecto de Inversión	864195.34	864195.34	[PTE: (sede_recurso:2019, ramo:3), modalidad: prog_gpres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864195.34, modificado:864195.34)]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA TELECOMUNICACIONES JUSTO SIENA, EN SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN, QRO. (PFO: 19-364)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFEQ	2019-00801	N	0	0	0	285	[meta: (unidad_medida:Metros x Cuadrados, meta:1748.0, meta_modificada:1748. 0)]	1	[gpo: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion:Sanfilan, Qro. México, lon:- 19.93826, lon:100.622799)]	14-10-2019	31-12-2019	864195.34	864195.34	864195.34	864195.34	864195.34	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1749.0)]	[1600769]pr yecto_INC O, [1600769]pr yecto_FN, [1600769]pr yecto_PFO CSO]	Terminado	/	Sin observaci ones
2019	4	QUE190401 575729	Proyecto de Inversión	575938.43	575938.43	[PTE: (sede_recurso:2019, ramo:3), modalidad: prog_gpres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575938.43, modificado:575938.43)]	MEJORAMIENTO DE CALLE BOLDI, EN LA COLONIA ROMEBELLA, MUNICIPIO DE QUÉRETLA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	CEIQ	2019-00438	N	0	0	0	3000	[meta: (unidad_medida:Metros x Cuadrados, meta:4835.14, meta_modificada:4835. 14)]	1	[gpo: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BOLDI, lon:- 100.389957, lon:19.93891)]	02-09-2019	28-11-2019	575938.43	575938.43	575938.43	575938.43	575938.43	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4835.14)]	[1577629]pr yecto_PFO CSO, [1577629]pr yecto_FN, [1577629]pr yecto_INC O, [1577629]pr yecto_FN)]	Terminado	/	Sin observaci ones
2019	4	QUE190401 39024	Proyecto de Inversión	414657.58	414657.58	[PTE: (sede_recurso:2019, ramo:3), modalidad: prog_gpres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414657.58, modificado:414657.58 )	URBANIZACIÓN DE CALLE PORTAUTO SITA ETAPA, BARRIO LA MAGdalena, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	P.M. TQUIS.	2019-00349	N	0	0	0	750	[meta: (unidad_medida:Metros x Cuadrados, meta:5392.06, meta_modificada:5392. 06)]	1	[gpo: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion:Magdalena 4, 76950 Tequisquiapan, Qro. México, lon:- 19.8888704, lon:100.5263996)]	22-07-2019	13-12-2019	414657.58	414657.58	414657.58	414657.58	414657.58	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:5392.06)]	[1590524]pr yecto_INC O, [1590524]pr yecto_PFO CSO, [1590524]pr yecto_FN, [1590524]pr yecto_INC O, [1590524]pr yecto_PFO CSO]	Terminado	/	Sin observaci ones