

INFORME DEFINITIVO 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160300740984	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Rio, Querétaro, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	2016-00494	Querétaro	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	CEIQ	Deporte	En Ejecución	2016	28259209.99	28259209.99	28259209.99	28259209.99	9116025	9116025	9116025.08	32.2586	0	Metros Cuadros	40000	0	40	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C. MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL RUIZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y
RESPONSABLE DE LOS