DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	QUE1904016859 15	Proyecto de inversión	70000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0E7, modificado:6.301562425E7}}	REGENERACIÓN URBANA PARA LA MOVILIDAD INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA CARRETERA QUERÉTARO - CHICHIMEQUILAS (TRAMO VISTA HERMOSA AL CERESO), MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CEIQ	2019-00967	N	0	0	938148	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52430.23, meta_modificada:32430.23}}	2	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon:-100.375548, lat:20.663059}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon:-100.364329, lat:20.665739}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon:-100.364452, lat:20.66563}, geo4: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon:-100.375524, lat:20.663045}}	20-12-2019	14-10-2020	63015624.25	63015624.25	29712565.88	29712565.88	29712565.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 107/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6.301562425E7, importe_modificado:6.301562425E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15242.21}}	{16859 15/proyecto_INICIO, 16859 15/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica