DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	QUE190301570526	Proyecto de inversión	156640000	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5664E8, modificado:1.498387733 3E8)}	CARRETERA ESTATAL PIEDAD-JESÚS MARÍA; CONSTRUCCIÓN DE PSFFCC DE 100.34 M Y SUS ACCESOS DE 159.66 M, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CEIQ	2019-00718	N	0	0	378561	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:QRO 210, Querétaro, México, lon:-100.26063502, lat:20.626799989}}	02-09-2019	13-12-2019	149838773.3	149838773.3	149838773.3	149838773.3	149838773.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 069/2019, contratista:DESARROLLO INTEGRAL CONIN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.5059908815E8, importe_modificado:1.5059908 15E8)}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}}	{1570526/proyecto_INICIO, 1570526/proyecto_PROCESO, 1570526/proyecto_INICIO, 1570526/proyecto_PROCESO, 1570526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica